



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

**« ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 – 2006 »
“ Γ ’ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής ”**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως 31.12.2006

Εκπόνηση



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή	1
Βασικοί Πίνακες Προγραμμάτων	4
Γενικά Στοιχεία	9
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.).....	18
1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένα έργα στα Π.Ε.Π.	20
Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων στο ΣΥΝΟΛΟ των Π.Ε.Π.	24
Χαρακτηριστικά της πορείας των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3 ^ο τετράμηνο 2006	26
2. Έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Π.Ε.Π.	30
Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π.	34
Χαρακτηριστικά της πορείας των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3 ^ο τετράμηνο 2006	35
3. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ΚτΠ - Η συμμετοχή των ΟΤΑ.....	38
4. Στοιχεία που αφορούν τις Νομικές Δεσμεύσεις στα Π.Ε.Π.	40
5. Αναθεωρήσεις Π.Ε.Π.....	44
6. Συνολική Αποτίμηση των Περιφερειακών Ε.Π.	46
Β. ΤΟΜΕΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π.)	48
1. Γενικά Στοιχεία	49
2. Μέσο μέγεθος έργων	55
3. Χαρακτηριστικά της πορείας των έργων στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. κατά το 3 ^ο τετράμηνο 2006	57
4. Αναλυτική Παρουσίαση Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	61
5. Αναθεωρήσεις Τ.Ε.Π.	122
6. Συμπεράσματα Τομεακών Ε.Π.	125
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έργων.....	127
1. Κατηγορίες Έργων Ο.Τ.Α.	127
2. Κατηγορίες Έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π.....	128
3. Κατηγορίες Έργων Ο.Τ.Α. στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.	130
Δ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Πρωτοβουλίες.....	132
1. Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III.....	132
2. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (+)	138
3. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL	142
4. Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II	144
Ε. Έργα ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	147
1. Στοιχεία Υλοποίησης	147
2. Συμπεράσματα	159
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ Ενότητα	161
. Οι Ο.Τ.Α. ως «Τελικοί Δικαιούχοι» με στοιχεία επεξεργασίας την 31.8.2006	161
Ζ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ Συμπεράσματα για την πορεία εφαρμογής κατά το 3 ^ο τετράμηνο του 2006	172

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει χωρίς διακοπή την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση από την Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 – 2006.

Η υποστήριξη είχε και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως 3μήνου, 4μήνου ή και 6μήνου, πραγματοποιείται η σύνταξη **Εκθέσεων** για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση των Ε.Π. 2000 – 2006.

Στις Εκθέσεις αυτές περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000 – 2006 (13 Π.Ε.Π., 10 Τομεακά, 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής), καθώς και αξιολόγηση των επιδόσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Τα στοιχεία συλλέγονται από τις διαχειριστικές αρχές των Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες.

Πρακτικά έχει δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Ε.Π. 2000 –2006, το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία, ενώ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει περαιτέρω, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και παράγοντας πρόσθετα προϊόντα.

Σε όλο αυτό το διάστημα η Π.Ε.Τ.Α. με σημειώματα, πληροφόρηση, συμμετοχή σε συνεδριάσεις οργάνων, συνεργάζεται με το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα του 3^{ου} Κ.Π.Σ. Ταυτοχρόνως παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, σε Ο.Τ.Α., Τ.Ε.Δ.Κ. και αιρετούς.

Πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ΠΕΤΑ Α.Ε. για την παρακολούθηση των Ε.Π. 2000-2006 έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση τη συλλογή των περισσότερων, κατά το δυνατόν, στοιχείων και των πλέον έγκυρων.

Από την 1.1.2005, και με βάση τη σχετική σύμβαση ΚΕΔΚΕ – ΠΕΤΑ, το σύστημα παρακολούθησης των Ε.Π. 2000-2006 εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων δεικτών, π.χ. δείκτης απορροφητικότητας, δείκτης νομικών δεσμεύσεων, λόγω αύξησης του πλήθους ενταγμένων έργων, εισαγωγής πρόσθετων στοιχείων παρακολούθησης και ανεπάρκειας των υπάρχοντων δεικτών. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προσεγγίσεις σε θέματα Τελικών Δικαιούχων, Αναθεωρήσεων και Επιτροπών Παρακολούθησης.

*Για την **παρούσα ΕΚΘΕΣΗ (31.12.2006)***

Η ομάδα έργου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. βασίστηκε στα στοιχεία που συνέλεξε από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006 (του 3^{ου} Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής) και από άλλες πηγές (τύπος, διαδίκτυο κ.α.), έτσι ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η εξέταση των προγραμμάτων συνολικά και των έργων Ο.Τ.Α. αφορά τη χρονική περίοδο από την έναρξη τους μέχρι 31.12.2006.

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά είδος Επιχειρησιακού Προγράμματος, τόσο στο σύνολο τους όσο και σε έργα με τελικό αποδέκτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ακόλουθη ομαδοποίηση:

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Έργα Ταμείου Συνοχής

Έργα που αφορούν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

Για τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους και κατηγορίες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες καθώς και σχόλια συμπεράσματα.

Μέλη Ομάδας Έργου :

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

(Υπεύθυνος Τμήματος Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων περιόδου 2000-2006)

ΧΑΔΙΟ Τίνα, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Διαχείρισης Έργου

(Ανάλυση Π.Ε.Π.)

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Πάνος, Σύμβουλος Πληροφορικής – Περιφερειολόγος

(Επεξεργασία και έλεγχος στοιχείων)

ΞΗΡΟΥ Νικολέττα, Οικονομολόγος, MSc Διοίκησης Έργων Πληροφορικής

(Ανάλυση Κ.τ.Π.)

ΚΑΛΠΑΚΑ Άννα, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

(Ανάλυση Κ.τ.Π.)

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ανδρέας Οικονομολόγος, MSc Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

(Ανάλυση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ταμείου Συνοχής)

ΤΡΙΓΚΑΣ Γιάννης, MSc Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

(Ανάλυση Τομεακών Ε.Π., πλην Κ.τ.Π.)

ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/νων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α.

(Συμμετοχή στον σχεδιασμό, τον έλεγχο της Έκθεσης και των συμπερασμάτων)

Βασικοί Πίνακες Προγραμμάτων

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006: Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής				
Στοιχεία στο σύνολο της χώρας έως 31.12.2006				
Είδος έργων	Πλήθος Ενταγμένων έργων	Π/Υ Ενταγμένων έργων	Νομικές Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων	Δαπάνες Ενταγμένων έργων
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Τ.Ε.Π.)				
Σύνολο Έργων	13.200	21.866.143.194	16.868.284.378	10.501.954.349
Έργα Ο.Τ.Α.	6.587	993.176.821	566.561.641	337.257.250
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,90%	4,54%	3,36%	3,21%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ				
Σύνολο Έργων	164	5.817.485.996	3.630.530.973	2.985.587.251
Έργα Ο.Τ.Α.	80	933.821.960	710.387.625	458.967.139
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	48,78%	16,05%	19,57%	15,37%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π.)				
Σύνολο Έργων	13.025	13.725.822.438	10.145.926.312	6.048.833.816
Έργα Ο.Τ.Α.	7.621	3.117.544.585	2.207.214.973	1.358.191.373
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	58,51%	22,71%	21,75%	22,45%
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ				
Σύνολο Έργων	3.808	1.234.366.806	1.004.626.163	640.254.813
Έργα Ο.Τ.Α.	735	127.497.980	94.539.943	51.869.502
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	19,30%	10,33%	9,41%	8,10%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Σύνολο Έργων	30.197	42.643.818.434	31.649.367.826	20.176.630.229
Έργα Ο.Τ.Α.	15.023	5.172.041.346	3.578.704.183	2.206.285.263
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,75%	12,13%	11,31%	10,93%

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006: Γ' Κ.Π.Σ., Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής							
Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως 31.12.2006							
Είδος έργων	Πλήθος Ενταγμένων	Π/Υ Ενταγμένων	Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας n+2)
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)							
Σύνολο Έργων	13.200	21.866.143.194	16.868.284.378	10.501.954.349	48,03%	77,14%	62,26%
Έργα Ο.Τ.Α.	6.587	993.176.821	566.561.641	337.257.250	33,96%	57,05%	59,53%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,90%	4,54%	3,36%	3,21%			
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ							
Σύνολο Έργων	164	5.817.485.996	3.630.530.973	2.985.587.251	51,32%	62,41%	82,24%
Έργα Ο.Τ.Α.	80	933.821.960	710.387.625	458.967.139	49,15%	76,07%	64,61%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	48,78%	16,05%	19,57%	15,37%			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)							
Σύνολο Έργων	13.025	13.725.822.438	10.145.926.312	6.048.833.816	44,07%	73,92%	59,62%
Έργα Ο.Τ.Α.	7.621	3.117.544.585	2.207.214.973	1.358.191.373	43,57%	70,80%	61,53%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	58,51%	22,71%	21,75%	22,45%			
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ							
Σύνολο Έργων	3.808	1.234.366.806	1.004.626.163	640.254.813	51,87%	81,39%	63,73%
Έργα Ο.Τ.Α.	735	127.497.980	94.539.943	51.869.502	40,68%	74,15%	54,87%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	19,30%	10,33%	9,41%	8,10%			
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							
Σύνολο Έργων	30.197	42.643.818.434	31.649.367.826	20.176.630.229	47,31%	74,22%	63,75%
Έργα Ο.Τ.Α.	15.023	5.172.041.346	3.578.704.183	2.206.285.263	42,66%	69,19%	61,65%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,75%	12,13%	11,31%	10,93%			

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006: Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως 31.8.2006							
Είδος έργων	Πλήθος Ενταγμένων	Π/Υ Ενταγμένων	Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας n+2)
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)							
Σύνολο Έργων	11.617	20.280.258.698	14.173.980.602	8.612.010.204	42,46%	69,89%	60,76%
Έργα Ο.Τ.Α.	6.153	884.139.789	513.838.070	282.513.917	31,95%	58,12%	54,98%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	52,97%	4,36%	3,63%	3,28%			
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ							
Σύνολο Έργων	162	5.941.696.419	3.461.094.162	2.252.906.292	37,92%	58,25%	65,09%
Έργα Ο.Τ.Α.	80	870.574.995	466.137.475	318.945.941	36,64%	53,54%	68,42%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,38%	14,65%	13,47%	14,16%			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)							
Σύνολο Έργων	11.988	12.526.618.065	8.288.544.698	4.797.982.707	38,30%	66,17%	57,89%
Έργα Ο.Τ.Α.	6.991	2.922.631.959	1.818.461.383	1.053.325.108	36,04%	62,22%	57,92%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	58,32%	23,33%	21,94%	21,95%			
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ							
Σύνολο Έργων	3.306	859.588.871	649.565.653	439.183.131	51,09%	75,57%	67,61%
Έργα Ο.Τ.Α.	659	97.825.606	52.456.197	25.059.428	25,62%	53,62%	47,77%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	19,93%	11,38%	8,08%	5,71%			
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							
Σύνολο Έργων	27.073	39.608.162.053	26.573.185.115	16.102.082.334	40,65%	67,09%	60,60%
Έργα Ο.Τ.Α.	13.883	4.775.172.349	2.850.893.125	1.679.844.394	35,18%	59,70%	58,92%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	51,28%	12,06%	10,73%	10,43%			
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)							
Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000- 2006:							

Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής									
Συγκριτικά στοιχεία περιόδων - ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (Ρ/Μ) περιόδων 31.8.2006 και 31.12.2006									
Είδος έργων	Π/Υ Ενταγμένων έργων			Νομικές Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων			Δαπάνες Ενταγμένων έργων		
	31.8.2006	31.12.2006	Ρ/Μ	31.8.2006	31.12.2006	Ρ/Μ	31.8.2006	31.12.2006	Ρ/Μ
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)									
Σύνολο Έργων	20.280.258.698	21.866.143.194	7,82%	14.173.980.602	16.868.284.378	19,01%	8.612.010.204	10.501.954.349	21,95%
Έργα Ο.Τ.Α.	884.139.789	993.176.821	12,33%	513.838.070	566.561.641	10,26%	282.513.917	337.257.250	19,38%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	4,36%	4,54%	4,19%	3,63%	3,36%	-7,35%	3,28%	3,21%	-2,11%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ									
Σύνολο Έργων	5.941.696.419	5.817.485.996	-2,09%	3.461.094.162	3.630.530.973	4,90%	2.252.906.292	2.985.587.251	32,52%
Έργα Ο.Τ.Α.	870.574.995	933.821.960	7,26%	466.137.475	710.387.625	52,40%	318.945.941	458.967.139	43,90%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	14,65%	16,05%	9,56%	13,47%	19,57%	45,29%	14,16%	15,37%	8,59%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)									
Σύνολο Έργων	12.526.618.065	13.725.822.438	9,57%	8.288.544.698	10.145.926.312	22,41%	4.797.982.707	6.048.833.816	26,07%
Έργα Ο.Τ.Α.	2.922.631.959	3.117.544.585	6,67%	1.818.461.383	2.207.214.973	21,38%	1.053.325.108	1.358.191.373	28,94%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	23,33%	22,71%	-2,65%	21,94%	21,75%	-0,84%	21,95%	22,45%	2,28%
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ									
Σύνολο Έργων	859.588.871	1.234.366.806	43,60%	649.565.653	1.004.626.163	54,66%	439.183.131	640.254.813	45,78%
Έργα Ο.Τ.Α.	97.825.606	127.497.980	30,33%	52.456.197	94.539.943	80,23%	25.059.428	51.869.502	106,99%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	11,38%	10,33%	-9,24%	8,08%	9,41%	16,53%	5,71%	8,10%	41,98%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									
Σύνολο Έργων	39.608.162.053	42.643.818.434	7,66%	26.573.185.115	31.649.367.826	19,10%	16.102.082.334	20.176.630.229	25,30%
Έργα Ο.Τ.Α.	4.775.172.349	5.172.041.346	8,31%	2.850.893.125	3.578.704.183	25,53%	1.679.844.394	2.206.285.263	31,34%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	12,06%	12,13%	0,60%	10,73%	11,31%	5,40%	10,43%	10,93%	4,82%

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000- 2006:									
Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής									
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ περιόδων 31.8.2006 και 31.12.2006									
Είδος έργων	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)			% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση)			% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας v+2)		
	31.8.2006	31.12.2006	Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου	31.8.2006	31.12.2006	Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου	31.8.2006	31.12.2006	Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)									
Σύνολο Έργων	42,46%	48,03%	13,10%	69,89%	77,14%	10,38%	60,76%	62,26%	2,47%
Έργα Ο.Τ.Α.	31,95%	33,96%	6,27%	58,12%	57,05%	-1,84%	54,98%	59,53%	8,27%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ									
Σύνολο Έργων	37,92%	51,32%	35,35%	58,25%	62,41%	7,14%	65,09%	82,24%	26,34%
Έργα Ο.Τ.Α.	36,64%	49,15%	34,15%	53,54%	76,07%	42,08%	68,42%	64,61%	-5,58%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)									
Σύνολο Έργων	38,30%	44,07%	15,06%	66,17%	73,92%	11,71%	56,18%	59,62%	6,12%
Έργα Ο.Τ.Α.	36,04%	43,57%	20,88%	62,22%	70,80%	13,79%	55,78%	61,53%	10,32%
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ									
Σύνολο Έργων	51,09%	51,87%	1,52%	75,57%	81,39%	7,70%	67,61%	63,73%	-5,74%
Έργα Ο.Τ.Α.	25,62%	40,68%	58,81%	53,62%	74,15%	38,28%	47,77%	54,87%	14,85%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									
Σύνολο Έργων	40,65%	47,31%	16,38%	67,73%	74,22%	9,59%	60,03%	63,75%	6,20%
Έργα Ο.Τ.Α.	35,18%	42,66%	21,26%	61,17%	69,19%	13,12%	57,51%	61,65%	7,19%

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στους πίνακες δίνονται στοιχεία για τη συνολική πορεία **έως τις 31.12.2006** των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) 2000-2006 – του 3^{ου} Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής. Τα στοιχεία αφορούν τόσο τις επιδόσεις των φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, όσο και του συνόλου των τελικών δικαιούχων, ώστε να διαμορφώνονται διακριτά οι επιμέρους εικόνες και να γίνεται η αντίστοιχη σύγκριση.

Στις 31.12.2006 σε σύνολο **30.197** ενταγμένων έργων η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εντάξει **15.023** έργα, μερίδιο **49,75%**. Με κριτήριο τα οικονομικά στοιχεία των προγραμμάτων, τα οποία είναι και τα πλέον ουσιαστικά για την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων, οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με μερίδια, **12,13%** στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, **11,31%** στην πραγματοποίηση νομικών δεσμεύσεων (συμβασιοποιήσεις) και **10,93%** στις απορροφήσεις δαπανών.

Στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006 και του Ταμείου Συνοχής, οι **πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. που είναι Τελικοί Δικαιούχοι ανέρχονται σε 1.009, ποσοστό 97,58%** στο σύνολο των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της Χώρας.

Το μεγαλύτερο πλήθος συνολικά ενταγμένων έργων έχουν τα Περιφερειακά Ε.Π. (Π.Ε.Π.), στα οποία οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με ποσοστό (58,51%), χωρίς ωστόσο αντίστοιχη υψηλή συμμετοχή στον Π/Υ ενταγμένων έργων, στις νομικές δεσμεύσεις και στις δαπάνες (22,71%, 21,75% και 22,45%).

Στα Τομεακά Ε.Π. (Τ.Ε.Π.) τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλά όσον αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων (49,90%). Όμως όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες, τα ποσοστά της Αυτοδιοίκησης είναι τα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες Ε.Π. και ανέρχονται, σε 4,54% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 3,36% στις συμβάσεις και 3,21% στις δαπάνες.

Για τους Ο.Τ.Α. οι κατηγορίες επιχειρησιακών προγραμμάτων με το μεγαλύτερο βάρος είναι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), τα Τομεακά και το Ταμείο Συνοχής.

Στο Ταμείο Συνοχής το μερίδιο της Αυτοδιοίκησης όσο αφορά το πλήθος έργων ανέρχεται σε 48,78%, τα μερίδια των ΟΤΑ όμως στους τρεις βασικούς οικονομικούς δείκτες ανέρχονται σε 16,05%, 19,57% και 15,37%.

Τα οικονομικά μεγέθη στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες είναι μικρότερα, παρόλη τη σημασία τους στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην εξοικείωση των Ο.Τ.Α. με σύνθετα και πρωτότυπα έργα.

Εξετάζοντας τις κατηγορίες επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους Ο.Τ.Α., τα Τομεακά .Ε.Π., τα Π.Ε.Π. τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής και συγκρίνοντας τα δύο τελευταία 4μηνα, 2^ο και 3^ο του 2006, προκύπτουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. **Τα έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζονται από ταχύτερους ρυθμούς εξέλιξης σε σχέση με τη συνολική πορεία των προγραμμάτων.**

Οι διαφορές στους ρυθμούς υπέρ των έργων Ο.Τ.Α. διαμορφώνονται από τις διαφορές κυρίως στα Π.Ε.Π. και στα Τ.Ε.Π. όσον αφορά τις συμβάσεις, ενώ στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες η Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να κινείται χαμηλότερα από τον μέσο όρο των Ε.Π. των Κ.Π. Στις **εντάξεις έργων** (προϋπολογισμός ενταγμένων), συνολικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έτρεξαν στο διάστημα 31.8.06 – 31.12.06 με ρυθμό αύξησης 7,66%, ενώ για τα έργα Ο.Τ.Α. ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 8,31%.

Κατά το ίδιο διάστημα, στους προϋπολογισμούς των **συμβασιοποιήσεων**, οι συμβάσεις για έργα Ο.Τ.Α. αυξήθηκαν με ρυθμό 25,53%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων, με ρυθμό 19,10%. Στην **απορρόφηση** για τα έργα Ο.Τ.Α. η αύξηση ήταν 31,34%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων 25,30%.

Αναλύοντας το τελευταίο τετράμηνο του 2006 παρατηρούμαι σημαντική αύξηση των ρυθμών μεταβολής των δεικτών απορρόφησης και συμβασιοποίησης, τόσο για τους Ο.Τ.Α. όσο και για το σύνολο των έργων. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι παραμένουν σημαντικά υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση αλλά και προς απορρόφηση, τόσο για το σύνολο των έργων όσο όμως και για τους φορείς των Ο.Τ.Α. που υλοποιούν παρεμβάσεις. Τα προς υλοποίηση υπόλοιπα παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

	Υπόλοιπο προς απορρόφηση	Υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση	Υπόλοιπο κάλυψης κανόνα n+2
Σύνολο Έργων	52,69%	25,78%	36,25%
Έργα Ο.Τ.Α.	57,34%	30,81%	38,35%

Όπως φαίνεται από και από τον παραπάνω πίνακα τα ποσοστά που υπολείπονται εξακολουθούν να είναι υψηλά πάρα τους σημαντικούς αύξησης ιδίως για την αυτοδιοίκηση η οποία συνολικά το τελευταίο τετράμηνο αύξησε σημαντικά τους

ρυθμούς της. Το θέμα της συμβασιοποίησης όλων των έργων έως και την 31.12.2006 δεν μπόρεσε να επιτευχθεί και αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υλοποίησης έργων μέσα στην διετία που απομένει αφού θα παρουσιασθούν σημαντικά προβλήματα ωρίμανσης παρεμβάσεων αλλά και χρονικής υλοποίησης των έργων. Ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι φανερός.

Η αυτοδιοίκηση στο τελευταίο τετράμηνο του 2006, διάστημα κατά το οποίο θα έπρεπε να ολοκληρωθούν οι συμβασιοποιήσεις, παρουσιάζει σημαντική αύξηση των μεριδίων στους δείκτες των ρυθμών μεταβολής των προγραμμάτων, κάτι που ουσιαστικά προσδιορίζει και την συνολική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει χωρίς απώλειες τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχει εντάξει.

Οι αναθεωρήσεις στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006 που σταδιακά πραγματοποιήθηκαν, δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα, τόσο στην αύξηση των απορροφήσεων, όσο στη προετοιμασία της 4^{ης} Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Η πρόσφατη αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2006, σε συνέχεια της 9^{ης} Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ' Κ.Π.Σ., στοχεύει στην επιτάχυνση των δεικτών υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς και στην εξυγίανση των προβληματικών αξόνων – μέτρων που παρουσιάζουν υστέρηση. Τα αποτελέσματά της δεν είναι δυνατό να μετρηθούν και να αξιολογηθούν ακόμη καθώς η εφαρμογή της δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2006 και είναι και η τελική για τα προγράμματα, μειώνει συνολικά την δημόσια δαπάνη και τούτο αποτελεί εξ αντικειμένου αρνητική εξέλιξη αφού περιορίζει το μέγεθος του αναπτυξιακού έργου. Η ομάδα μελέτης επεξεργάστηκε το υλικό που απέστειλε το ΥΠ.ΟΙ.Ο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν μείωση της Δημόσιας Δαπάνης σε σχέση με τα μεγέθη της 9^{ης} Επιτροπής Παρακολούθησης κατά **5,24%** δηλαδή μείωση Αναπτυξιακών πόρων κατά **1,792 δις €**, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την Αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Από τη συνεργασία που είχε η ομάδα μελέτης με στελέχη του ΥΠ.ΟΙ.Ο διευκρινίστηκε ότι η μείωση αφορά μόνο την Δημόσια Δαπάνη της Εθνικής Συμμετοχής και η Κοινοτική Συμμετοχή παραμένει αμετάβλητη. Δεν πρέπει όμως και πάλι να μην διατυπωθεί η ανησυχία της μείωσης αναπτυξιακών πόρων, αφού ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης (Ε.Ε ή κρατικός προϋπολογισμός), αποτελούσαν πόρους αναγκαίους για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι μεταβολές σε όλα τα Προγράμματα, καθώς και τα ποσά ανά Προτεραιότητα και Πρόγραμμα που ισχύουν μετά την αναθεώρηση αλλά και πριν. Ακόμα παρουσιάζονται και οι μεταβολές σε επίπεδο Διαρθρωτικών Ταμείων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ κατά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και Ε.Π. - ΜΕΙΩΣΗ Δ.Δ.				
Προτεραιότητα / Επ. Πρόγραμμα	Δημόσια Δαπάνη (€)			
	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (μετά την αναθεώρηση Νοεμβρίου 2006)	9η Επιτροπή Παρακολούθησης	Διαφορά αναθεώρησης	% Μείωσης Δημόσιας Δαπάνης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 1				
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	4.744.685.251	4.915.690.764	171.005.513	3,48%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.617.591.694	2.728.907.617	111.315.923	4,08%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.127.093.557	2.186.783.147	59.689.590	2,73%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 2				
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	8.716.772.598	9.356.954.883	640.182.285	6,84%
Ε.Π. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	6.306.062.675	6.769.354.503	463.291.828	6,84%
Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.410.709.923	2.587.600.380	176.890.457	6,84%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 3				
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	3.018.451.757	3.216.585.740	198.133.983	6,16%
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	3.018.451.757	3.216.585.740	198.133.983	6,16%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 4				
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ	2.366.445.185	2.480.384.769	113.939.584	4,59%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	2.036.211.026	2.136.211.026	100.000.000	4,68%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	330.234.159	344.173.743	13.939.584	4,05%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 5				
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	1.669.067.867	1.750.006.738	80.938.871	4,63%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	522.649.462	551.300.075	28.650.613	5,20%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	647.639.624	685.400.000	37.760.376	5,51%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	498.778.781	513.306.663	14.527.882	2,83%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 6				
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.167.474.859	2.277.999.150	110.524.291	4,85%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.167.474.859	2.277.999.150	110.524.291	4,85%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 7				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	9.620.137.732	10.094.327.284	474.189.552	4,70%
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ	995.144.362	1.031.130.363	35.986.001	3,49%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.227.929.657	1.281.826.425	53.896.768	4,20%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	521.205.027	545.224.736	24.019.709	4,41%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	624.902.298	659.096.177	34.193.879	5,19%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	746.196.042	781.949.915	35.753.873	4,57%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	336.005.412	358.984.301	22.978.889	6,40%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	686.039.990	721.923.246	35.883.256	4,97%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	684.897.006	719.779.470	34.882.464	4,85%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.502.736.016	1.573.716.229	70.980.213	4,51%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	598.681.802	630.516.376	31.834.574	5,05%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	486.367.540	512.100.668	25.733.128	5,03%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	514.010.082	547.200.809	33.190.727	6,07%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	696.022.498	730.878.569	34.856.071	4,77%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	114.996.704	117.669.612	2.672.908	2,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ	32.418.031.953	34.209.618.940	1.791.586.987	5,24%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	0	0	0	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	0	0	0	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ	32.418.031.953	34.209.618.940	1.791.586.987	5,24%
ΕΤΠΑ	22.603.566.022	23.953.084.629	1.349.518.607	5,63%
ΕΚΤ	6.108.306.922	6.376.340.794	268.033.872	4,20%
ΕΓΤΠΕ-Π	3.418.910.549	3.581.514.985	162.604.436	4,54%
ΧΜΠΑ	287.248.460	298.678.532	11.430.072	3,83%

Στο **Ταμείο Συνοχής** εντάσσονται μεγάλα έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς. Οι Ο.Τ.Α. εντάσσουν σημαντικό πλήθος έργων, όμως χαμηλού σχετικά πάντοτε με τα έργα του Ταμείου Συνοχής, προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώνεται στη μικρή συμμετοχή τους, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, στο σύνολο των έργων. Τα μεγέθη ανέρχονται σε 16,05% στον προϋπολογισμό ενταγμένων παρεμβάσεων, 19,57% στις υλοποιηθείσες παρεμβάσεις και τέλος 15,37% στις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Στις **Κοινοτικές Πρωτοβουλίες** (Κ.Π.) οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν τη μικρότερη συμμετοχή στο πλήθος των ενταγμένων έργων (19,30%). Με βάση τα οικονομικά κριτήρια, τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στις Κ.Π. είναι καλύτερα από αυτά των ΟΤΑ στα Τομεακά Ε.Π, ανερχόμενα σε 10,33% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ένταξης, 9,41% για τις νομικές δεσμεύσεις, ενώ 8,10 % είναι το ποσοστό των Ο.Τ.Α. στις δαπάνες.

Τέλος για να παρουσιαστεί με λεπτομέρεια η πορεία όλων των Προγραμμάτων τόσο για το σύνολο των έργων όσο και για τα έργα των Ο.Τ.Α, ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες που παρουσιάζουν πολλούς δείκτες της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων (συμβασιοποιήσεις, απορροφήσεις, μερίδια Ο.Τ.Α, στο σύνολο των προγραμμάτων, υπόλοιπα προς υλοποίηση κ.α).

**Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006:
Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής
Στοιχεία και αναλυτικοί δείκτες στο σύνολο της χώρας έως την 31.12.2006**

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής	Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)	Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πλήθος Έργων/ Υποέργων	Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης	Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)	Δαπάνες (Απορροφήσεις)	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιολογία)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιολογημένων έργων (κανόνας ν+2)	% Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος	% υπολοίπου προς συμβασιολογία (στο Συνολικό κόστος)
Κ.Π. URBAN II	34.513.949	34.513.949	94	28.012.226	23.808.623	20.327.124	72,57%	84,99%	85,38%	58,90%	31,02%
Κ.Π. LEADER +	368.693.321	255.778.400	1.920	265.608.739	239.903.510	147.595.230	55,57%	90,32%	61,52%	40,03%	34,93%
Κ.Π. INTERREG III	897.715.549	848.208.945	373	705.951.223	565.315.485	364.199.747	51,59%	80,08%	64,42%	40,57%	37,03%
Κ.Π. EQUAL	141.251.103	141.251.103	1.421	234.794.618	175.598.546	108.132.713	46,05%	74,79%	61,58%	76,55%	-24,32%
Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών	1.442.173.922	1.279.752.397	3.808	1.234.366.806	1.004.626.163	640.254.813	51,87%	81,39%	63,73%	44,40%	30,34%
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	6.666.610.252	3.018.451.757	928	8.276.329.319	6.852.642.299	3.950.236.176	47,73%	82,80%	57,65%	59,25%	-2,79%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.617.591.694	2.617.591.694	2.114	2.697.393.518	2.320.913.485	1.575.703.442	58,42%	86,04%	67,89%	60,20%	11,33%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.189.116.480	2.127.093.557	1.201	2.661.835.834	2.166.393.646	1.308.637.407	49,16%	81,39%	60,41%	59,78%	1,04%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.987.499.150	2.417.999.150	5.816	3.503.908.376	2.325.649.335	1.424.718.602	40,66%	66,37%	61,26%	47,69%	22,15%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	596.300.075	522.649.462	552	606.932.186	401.562.809	262.935.026	43,32%	66,16%	65,48%	44,09%	32,66%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	647.639.624	647.639.624	152	787.322.547	572.019.892	356.706.834	45,31%	72,65%	62,36%	55,08%	11,68%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	498.778.781	498.778.781	1.016	584.674.007	381.858.837	271.106.756	46,37%	65,31%	71,00%	54,35%	23,44%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	499.292.920	330.234.159	288	510.009.139	263.968.381	187.234.275	36,71%	51,76%	70,93%	37,50%	47,13%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	3.557.087.197	2.036.211.026	1.133	2.237.738.268	1.583.275.694	1.164.675.831	52,05%	70,75%	73,56%	32,74%	55,49%
Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	20.259.916.173	14.216.649.210	13.200	21.866.143.194	16.868.284.378	10.501.954.349	48,03%	77,14%	62,26%	51,84%	16,74%

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής	Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)	Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πλήθος Έργων/Υποέργων	Συνολικός Προυπολογισμός Ένταξης	Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)	Δαπάνες (Απορροφήσεις)	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2)	% Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος	% υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος)
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	1.155.643.599	995.144.362	1.267	1.327.114.788	1.056.925.382	717.005.835	54,03%	79,64%	67,84%	62,04%	8,54%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.635.255.376	1.502.736.016	1.095	2.087.175.498	1.676.983.105	1.122.095.039	53,76%	80,35%	66,91%	68,62%	-2,55%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	539.784.471	486.367.540	496	649.111.662	386.906.039	264.759.647	40,79%	59,61%	68,43%	49,05%	28,32%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	835.064.388	686.039.990	1.139	958.508.565	585.587.041	387.440.501	40,42%	61,09%	66,16%	46,40%	29,88%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	601.079.694	521.205.027	858	765.382.558	540.763.976	338.751.474	44,26%	70,65%	62,64%	56,36%	10,03%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	736.185.837	624.902.298	1.115	859.901.385	631.505.880	354.332.281	41,21%	73,44%	56,11%	48,13%	14,22%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	905.908.987	746.196.042	1.122	1.151.831.159	895.141.533	457.725.278	39,74%	77,71%	51,13%	50,53%	1,19%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	415.696.432	336.005.412	661	554.889.292	286.033.399	156.152.193	28,14%	51,55%	54,59%	37,56%	31,19%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.547.197.156	1.227.929.657	1.348	1.960.310.915	1.541.374.741	797.835.215	40,70%	78,63%	51,76%	51,57%	0,38%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	786.355.222	696.022.498	956	748.241.705	548.152.106	385.516.081	51,52%	73,26%	70,33%	49,03%	30,29%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	581.927.766	514.010.082	603	683.261.812	438.063.592	279.790.111	40,95%	64,11%	63,87%	48,08%	24,72%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	731.713.407	598.681.802	853	841.816.471	557.300.072	345.666.036	41,06%	66,20%	62,03%	47,24%	23,84%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	865.355.081	684.897.006	1.512	1.138.276.629	1.001.189.445	441.764.123	38,81%	87,96%	44,12%	51,05%	-15,70%
Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	11.337.167.416	9.620.137.732	13.025	13.725.822.438	10.145.926.312	6.048.833.816	44,07%	73,92%	59,62%	53,35%	10,51%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	5.934.261.460	3.702.338.222	164	5.817.485.996	3.630.530.973	2.985.587.251	51,32%	62,41%	82,24%	50,31%	38,82%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ όλων των φορέων	38.973.518.971	28.818.877.561	30.197	42.643.818.434	31.649.367.826	20.176.630.229	47,31%	74,22%	63,75%	51,77%	18,79%

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α. έως 31.12.2006

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής	Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)	Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πλήθος Έργων/Υποέργων	Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης	Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)	Δαπάνες (Απορροφήσεις)	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιολογία)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιολογημένων έργων (κανόνας ν+2)	% Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος	% υπολοίπου προς συμβασιολογία (στο Συνολικό κόστος)
Κ.Π. URBAN II	34.513.949	34.513.949	55	22.540.279	19.641.704	16.874.299	74,86%	87,14%	85,91%	48,89%	83,01%
Κ.Π. LEADER +	368.693.321	255.778.400	474	40.200.536	33.593.568	12.229.412	30,42%	83,56%	36,40%	3,32%	8,29%
Κ.Π. INTERREG III	897.715.549	848.208.945	90	38.574.229	23.888.384	13.478.530	34,94%	61,93%	56,42%	1,50%	3,70%
Κ.Π. EQUAL	141.251.103	141.251.103	116	26.182.936	17.416.288	9.287.261	35,47%	66,52%	53,33%	6,58%	8,59%
Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Ο.Τ.Α.	1.442.173.922	1.279.752.397	735	127.497.980	94.539.943	51.869.502	40,68%	74,15%	54,87%	3,60%	8,10%
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	6.666.610.252	3.018.451.757	6	44.076.542	44.076.542	21.332.448	48,40%	100,00%	48,40%	0,32%	0,54%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.617.591.694	2.617.591.694	51	21.846.785	19.445.865	6.756.643	30,93%	89,01%	34,75%	0,26%	0,43%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.189.116.480	2.127.093.557	748	181.205.588	180.348.514	129.447.220	71,44%	99,53%	71,78%	5,91%	9,89%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.987.499.150	2.417.999.150	4.419	236.395.900	67.253.248	56.644.303	23,96%	28,45%	84,23%	1,90%	3,98%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	596.300.075	522.649.462	332	240.192.421	134.396.685	59.889.065	24,93%	55,95%	44,56%	10,04%	22,78%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	647.639.624	647.639.624	19	70.842.385	27.251.795	3.801.296	5,37%	38,47%	13,95%	0,59%	1,07%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	498.778.781	498.778.781	180	16.088.528	8.285.058	5.618.203	34,92%	51,50%	67,81%	1,13%	2,07%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	499.292.920	330.234.159	20	7.211.243	2.687.766	1.655.793	22,96%	37,27%	61,60%	0,33%	0,88%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	3.557.087.197	2.036.211.026	812	175.317.428	82.816.168	52.112.278	29,72%	47,24%	62,93%	1,47%	4,47%
Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.	20.259.916.173	14.216.649.210	6.587	993.176.821	566.561.641	337.257.250	33,96%	57,05%	59,53%	1,66%	3,21%

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής	Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)	Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πλήθος Έργων/ Υποέργων	Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης	Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)	Δαπάνες (Απορροφήσεις)	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιολογία)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιολογημένων έργων (κανόνας n+2)	% Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος	% υπολοίπου προς συμβασιολογία (στο Συνολικό κόστος)
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	1.155.643.599	995.144.362	672	210.807.297	144.974.452	88.229.603	41,85%	68,77%	60,86%	7,63%	12,31%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.635.255.376	1.502.736.016	722	765.794.428	611.708.504	408.467.537	53,34%	79,88%	66,77%	24,98%	36,40%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	539.784.471	486.367.540	258	177.533.425	96.029.663	60.135.444	33,87%	54,09%	62,62%	11,14%	22,71%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	835.064.388	686.039.990	667	212.770.892	135.978.215	80.476.973	37,82%	63,91%	59,18%	9,64%	20,77%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	601.079.694	521.205.027	490	190.524.422	123.940.961	75.836.011	39,80%	65,05%	61,19%	12,62%	22,39%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	736.185.837	624.902.298	698	164.041.596	119.739.775	51.299.402	31,27%	72,99%	42,84%	6,97%	14,48%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	905.908.987	746.196.042	637	194.913.076	125.298.008	88.627.163	45,47%	64,28%	70,73%	9,78%	19,36%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	415.696.432	336.005.412	417	196.264.392	95.499.043	56.927.480	29,01%	48,66%	59,61%	13,69%	36,46%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.547.197.156	1.227.929.657	728	206.363.011	144.386.878	83.991.039	40,70%	69,97%	58,17%	5,43%	10,53%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	786.355.222	696.022.498	676	158.030.380	116.922.634	76.102.756	48,16%	73,99%	65,09%	9,68%	19,74%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	581.927.766	514.010.082	322	227.392.134	147.312.998	98.873.594	43,48%	64,78%	67,12%	16,99%	35,34%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	731.713.407	598.681.802	433	186.840.910	122.224.365	78.238.889	41,87%	65,42%	64,01%	10,69%	22,63%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	865.355.081	684.897.006	901	226.268.621	223.199.477	110.985.481	49,05%	98,64%	49,72%	12,83%	25,12%
Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.	11.337.167.416	9.620.137.732	7.621	3.117.544.585	2.207.214.973	1.358.191.373	43,57%	70,80%	61,53%	11,98%	22,45%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	5.934.261.460	3.702.338.222	80	933.821.960	710.387.625	458.967.139	49,15%	76,07%	64,61%	7,73%	15,37%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στους Ο.Τ.Α.	38.973.518.971	28.818.877.561	15.023	5.172.041.346	3.578.704.183	2.206.285.263	42,66%	69,19%	61,65%	5,66%	10,93%

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα

Για τη συνολική αξιολόγηση της πορείας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την ημερομηνία ένταξης του πρώτου έργου έως τις 31.12.2006, χρησιμοποιούνται οι δείκτες που ακολουθούν:

1. Πλήθος ενταγμένων έργων
2. Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων
3. Π/Υ συμβασιοποιημένων έργων
4. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες
5. Μέσο Οικονομικό Μέγεθος Έργων

Η έκθεση της πορείας υλοποίησης των έργων Π.Ε.Π. έως 31/12/2006 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Ανάλυση της πορείας υλοποίησης στο τετράμηνο 31/12/2006 και 31/8/2006 όσον αφορά τους προαναφερθείς δείκτες.
- Πίνακας του ποσοστού των προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2006 στο συνολικό κόστος των Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων.
- Το μέσο μέγεθος των έργων για τις περιόδους 31/12/2006 και 31/8/2006 καθώς και σύγκριση αυτών.
- Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο των έργων
- Τα έργα Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων που δεν έχουν συνάψει νομική δέσμευση και δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες έως 31/12/2006.

Το ποσοστό των προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2006 στο συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε **121%**. Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (με εξαίρεση το Π.Ε.Π. Κρήτης) παρουσιάζουν ποσοστό ενταγμένων έργων στο συνολικό κόστος του προγράμματος πάνω από 100%, κάνοντας χρήση της δυνατότητας για υπερδέσμευση (overbooking).

Η χρήση της υπερδέσμευσης έχει σαν στόχο να προλάβει ενδεχόμενες αστοχίες και σε κάποιες περιπτώσεις να αποφευχθεί η απώλεια πόρων λόγω του κανόνα $n + 2$. Τα περισσότερα Ε.Π. του Γ'Κ.Π.Σ. έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας υπερδέσμευσης, χρειάζεται όμως πολύ προσοχή διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος

ενδεχόμενης επιβάρυνσης του προγράμματος στην περίπτωση που τα έργα που θα ενταχθούν δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εντός του μικρού χρονικού ορίου που απομένει. Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα μελέτη συμπίπτει με την τυπική ημερομηνία λήξης ης συμβασιοποίησης έργων και δράσεων.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΩΣ 31 / 12 / 2006			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	Κόστος Προγράμματος (Συνολικό Κόστος)	Π / Υ Ενταγμένων Έργων	% Π-Υ Ενταγμένων Έργων στο Κόστος του Προγράμματος
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	1.155.643.599	1.327.114.788	114,84%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.635.255.376	2.087.175.498	127,64%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	539.784.471	649.111.662	120,25%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	835.064.388	958.508.565	114,78%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	601.079.694	765.382.558	127,33%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	736.185.837	859.901.385	116,80%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	905.908.987	1.151.831.159	127,15%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	415.696.432	554.889.292	133,48%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.547.197.156	1.960.310.915	126,70%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	786.355.222	748.241.705	95,15%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	581.927.766	683.261.812	117,41%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	731.713.407	841.816.471	115,05%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	865.355.081	1.138.276.629	131,54%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	11.337.167.416	13.725.822.438	121 %

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των ενταγμένων σε κάθε Περιφερειακό Ε.Π. έργων αφορά δημόσια δαπάνη + ιδιωτική συμμετοχή, το συνολικό κόστος κάθε Π.Ε.Π. αφορά δημόσια δαπάνη + ιδιωτική συμμετοχή και προκύπτει έτσι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων σε κάθε Π.Ε.Π. στο συνολικό κόστος έκαστου Προγράμματος .

1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένα έργα στα Π.Ε.Π.

Έως τις 31/12/2006 έχουν ενταχθεί **συνολικά 13.025** έργα με συνολικό προϋπολογισμό ύψους **€ 13.725.822.438**, νομικές δεσμεύσεις ύψους **€ 10.145.926.312** και δαπάνες ύψους **€ 6.048.833.816**. Το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων στο σύνολο των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 73,92%, το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων είναι 59,62% και το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των ενταγμένων έργων είναι 44,07%.

Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, έως 31/8/2006 :

Το ποσοστό της συμβασιοποίησης εμφανίζεται αυξημένο (από 66,17% σε 73,92%).
Το ποσοστό που υποδηλώνει την τήρηση του κανόνα $n + 2$ (δαπάνες προς συμβασιοποιημένα έργα) εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένο (από 57,89% σε 59,62%).
Το ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει επίσης αύξηση (από 38,30% σε 44,07%).

Είναι θετικό το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση στο ρυθμό με τον οποίο συμβασιοποιούνται τα έργα αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία διότι το ποσοστό που υπολείπεται προς συμβασιοποίηση είναι της τάξης του 26,08%, ποσοστό το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη συμβασιοποιηθεί. Επομένως, η υπέρβαση της ημερομηνίας συμβασιοποίησης της 30/12/2006 πιθανότατα θα προκαλέσει επιπλέον προβλήματα ως προς την έγκαιρη απορρόφηση δαπανών.

Η καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποίησης έργων της 31/12/2006 αποτελεί ουσιαστικό ορόσημο συμβασιοποίησης και όχι περιορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλ' αυτά, το φυσικό αντικείμενο ενός έργου μπορεί να υλοποιηθεί με μεγαλύτερη ευκολία εάν συμβασιοποιηθεί έως τις 31/12/2006 ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για απορρόφηση των δαπανών.

Το ποσοστό απορρόφησης δαπανών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (44,07%).
Στις 31/12/2006 η αδυναμία απορρόφησης πόρων παραμένει εμφανής.

Η πλειοψηφία των Π.Ε.Π. σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να κινείται με τους ίδιους ρυθμούς. Το υψηλότερο ποσοστό συμβασιοποίησης εμφανίζει το Π.Ε.Π. Αττικής (80,35%) και ακολουθεί το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (79,64%). Στον αντίποδα βρίσκονται τα Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων με ποσοστά 59,61% και 51,55% αντίστοιχα.

Όσον αφορά την κάλυψη του κανόνα $n + 2$, τα περισσότερα Π.Ε.Π. βρίσκονται κοντά στο 60%, με το Π.Ε.Π. Κρήτης να παρουσιάζει το μικρότερο κίνδυνο, με κάλυψη του κανόνα σε ποσοστό 70,33%. Αντίθετα το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας εξακολουθεί να κινείται πολύ χαμηλά (44,12%) και τα Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κινούνται κοντά στο 50% (51,76% και 51,13% αντίστοιχα).

Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά για την περίοδο επίπεδα (44,07), με μόνη εξαίρεση τα Π.Ε.Π. Αττικής και Κρήτης (54,03% και 51,52% αντίστοιχα) τα οποία κινούνται πάνω από το 50%, το οποίο εξακολουθεί να μην θεωρείται ικανοποιητικό.

Ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 31.12.2006

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 31/12/2006 ΜΕ ΤΑ.ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ							
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π / Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	N + 2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	1.267	1.327.114.788	1.056.925.382	717.005.835	79,64%	67,84%	54,03%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.095	2.087.175.498	1.676.983.105	1.122.095.039	80,35%	66,91%	53,76%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	496	649.111.662	386.906.039	264.759.647	59,61%	68,43%	40,79%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.139	958.508.565	585.587.041	387.440.501	61,09%	66,16%	40,42%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	858	765.382.558	540.763.976	338.751.474	70,65%	62,64%	44,26%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	1.115	859.901.385	631.505.880	354.332.281	73,44%	56,11%	41,21%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1.122	1.151.831.159	895.141.533	457.725.278	77,71%	51,13%	39,74%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	661	554.889.292	286.033.399	156.152.193	51,55%	54,59%	28,14%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.348	1.960.310.915	1.541.374.741	797.835.215	78,63%	51,76%	40,70%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	956	748.241.705	548.152.106	385.516.081	73,26%	70,33%	51,52%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	603	683.261.812	438.063.592	279.790.111	64,11%	63,87%	40,95%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	853	841.816.471	557.300.072	345.666.036	66,20%	62,03%	41,06%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.512	1.138.276.629	1.001.189.445	441.764.123	87,96%	44,12%	38,81%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	13.025	13.725.822.438	10.145.926.312	6.048.833.816	73,92 %	59,62 %	44,07 %

Η ημερομηνία 31/12/06 είναι η ημερομηνία ορόσημο για την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων, ώστε μέχρι 31/8/2006, όπου λήγουν επισήμως τα Ε.Π. 2000-2006, να υπάρχει χρόνος για την περάτωση των έργων.

Την ημερομηνία αυτή υπάρχουν ακόμα σημαντικά υπόλοιπα για συμβασιοποίηση ενώ η απορροφητικότητα παραμένει ανησυχητικά χαμηλή. Ο κίνδυνος απωλειών εξακολουθεί να είναι παρών.

Απολογιστικά, εξετάζοντας την πορεία των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Π.Ε.Π. τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί εδώ και ένα χρόνο, από τις 31/8/2005, εξακολουθούν να παραμένουν.

Στο σύνολο των **Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων**, εντοπίζεται ότι:

- **Υπολείπεται για την υπογραφή συμβάσεων το 26,08% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, το οποίο έπρεπε να έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι 31/12/2006**
- **Ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι διαρκώς παρών, καθώς οι δαπάνες καλύπτουν το 59,62% των συμβάσεων.**

Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων στο ΣΥΝΟΛΟ των Π.Ε.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ				
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ				
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 31/12/2006 - 31/8/2006				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π.	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΩΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	
	Έως	Έως	ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
	31/12/2006	31/8/2006		
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	1.047.447	1.024.837	22.609	2%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.906.096	1.967.313	-61.217	-3%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.308.693	1.413.966	-105.273	-7%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	841.535	837.549	3.986	0%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	892.054	875.508	16.546	2%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	771.212	767.449	3.763	0%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1.026.587	1.010.690	15.897	2%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	839.469	636.349	203.121	32%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.454.237	1.435.848	18.388	1%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	782.680	854.488	-71.808	-8%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.133.104	1.118.350	14.754	1%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	986.889	988.130	-1.241	0%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	752.828	698.831	53.998	8%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	1.053.806	1.044.930	8.876	1%

Το μέσο μέγεθος (προϋπολογισμός ενταγμένων έργων/ πλήθος ενταγμένων έργων) των συνολικά ενταγμένων έργων στο σύνολο των Π.Ε.Π. έως τις 31/12/2006 είναι 1.053.806 €, με το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος να εμφανίζει η Περιφέρεια Αττικής (1.967.313€) και το μικρότερο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (752.828€). Τα μεγέθη αυτά οφείλονται στο ότι η Περιφέρεια Αττικής, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, έχει εντάξει 1095 έργα, λιγότερα από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας όπως επίσης και στο ότι τα έργα της Περιφέρειας Αττικής αποτελούν έργα υψηλού προϋπολογισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες (ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγάλα οδικά δίκτυα και τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων).

Συγκρίνοντας το μέσο μέγεθος έργου για τα δύο εξεταζόμενα τετράμηνα παρατηρείται ότι το μέσο μέγεθος έχει μειωθεί κατά € 8.876, σε απόλυτες τιμές, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 1%.

Η ίδια εξέλιξη καταγράφηκε το 4άμηνο 31/8/2006 – 30/4/2006 , με ποσοστιαία μείωση του μέσου μεγέθους κατά 4%. Η μείωση αυτή, και τις δύο φορές, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλήθους των ενταγμένων έργων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ισόρροπη στον προϋπολογισμό ένταξης. Επιπλέον, υποδηλώνει ότι τα έργα που εντάσσονται πλέον είναι μικρότερου προϋπολογισμού.

Εξετάζοντας τα Π.Ε.Π. ξεχωριστά παρατηρείται ότι πλέον τρία μόνο Π.Ε.Π. παρουσιάζουν αρνητικό ποσοστό μεταβολής του μέσου μεγέθους των ενταγμένων έργων (Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης) ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό μεταβολής 8%.

Χαρακτηριστικά της πορείας των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3^ο τετράμηνο 2006 .

Η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι ιδιαίτερως σημαντική καθώς στο διάστημα αυτό λογικά θα πρέπει να αποτυπώνεται η εντατική προσπάθεια των Φορέων Υλοποίησης, των Ε.Υ.Δ. καθώς και των Τελικών Δικαιούχων να βελτιώσουν την πορεία υλοποίησης των έργων / προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη είναι στοιχεία που διατίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές κάθε προγράμματος ανά τετράμηνο.

Οι ρυθμοί μεταβολής κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2006 είναι:

- 8,65% στο πλήθος ενταγμένων έργων.

Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/2006 – 30/4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10,99%

- 9,57% στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων.

Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/2006 – 30/4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,43%

- 22,41% στις νομικές δεσμεύσεις.

Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/2006 – 30/4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 15,46%

- 26,07% στις δαπάνες.

Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/2006 – 30/4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,72%

Παρατηρείται επομένως ότι ο ρυθμός μεταβολής των νομικών δεσμεύσεων έχει αυξηθεί κατά 22,41% σε σχέση με το προηγούμενο εξεταζόμενο διάστημα (31/8/2006 – 30/4/2006). Το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο και αντιπροσωπεύει την προσπάθεια που καταβάλλουν οι φορείς υλοποίησης αλλά και διαχείρισης των προγραμμάτων προκειμένου να προλάβουν να συμβασιοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερα έργα με την τυπική καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποίησης (31.12.2006) του Γ' Κ.Π.Σ. Το ποσοστό που υπολείπεται προς συμβασιοποίηση παραμένει ωστόσο υψηλό αν ληφθεί υπόψη ότι από 1.1.2007 έχει αρχίσει η νέα προγραμματική περίοδος.

Αύξηση της τάξης του 26,07% παρατηρείται και στο ρυθμό μεταβολής δαπανών κατά το ίδιο διάστημα. Ο ρυθμός μεταβολής δαπανών είναι λίγο πιο υψηλός από το ρυθμό μεταβολής της συμβασιοποίησης και υποδηλώνει ακριβώς το ίδιο γεγονός, την εντατική προσπάθεια να μη χαθούν κοινοτικά κονδύλια. Οι δαπάνες, παρουσιάζουν

το μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής σε σύγκριση με τα υπόλοιπα εξεταζόμενα οικονομικά κριτήρια. Το γεγονός αυτό αξιολογείται θετικά αλλά η επιτάχυνση του ρυθμού εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία.

Οι σχετικά χαμηλοί ρυθμοί μεταβολής στο πλήθος των ενταγμένων έργων καθώς και του αντίστοιχου προϋπολογισμού τους είναι αναμενόμενοι, δεδομένου ότι έχει ενταχθεί σε όλα τα Π.Ε.Π. σχεδόν το σύνολο του αντίστοιχου προϋπολογισμού τους.

Εξετάζοντας τώρα ξεχωριστά τα Π.Ε.Π. προκύπτουν τα ακόλουθα:

☞ Το μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής όσον αφορά το πλήθος ενταγμένων έργων παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (16,71%) και Θεσσαλίας (16,27%). Το μικρότερο ρυθμό μεταβολής παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων (3,77%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5,07%) με την τελευταία να έχει εντάξει μεγάλο αριθμό έργων στην προηγούμενη περίοδο.

☞ Όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει τη μεγαλύτερη μεταβολή (36,89%). Το γεγονός αυτό αν συνδυαστεί με την πολύ μικρή μεταβολή στο πλήθος των ενταγμένων έργων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το τελευταίο 4άμηνο του 2006 έχουν ενταχθεί έργα υψηλού προϋπολογισμού. Τη μικρότερη μεταβολή παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Αττικής (3,81%) και Κρήτης (4,25%).

☞ Όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις τη μεγαλύτερη μεταβολή εμφανίζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με μεταβολή 79,21%. Το συγκεκριμένο Π.Ε.Π. εμφανίζει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο όπου εμφάνιζε αύξηση της τάξης του 12,42% και υστερούσε στην φυσική υλοποίηση. Ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αυξητική μεταβολή της τάξης του 55,14%, εξίσου μεγάλη μεταβολή. Και η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά την περίοδο από 30.4.2006 -31.8.2006 παρουσίασε αυξητική μεταβολή κάτω του 10 είναι της Αττικής (6,09%) και της Πελοποννήσου (7,76%).

☞ Τέλος, εξετάζοντας τη μεταβολή στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής η οποία εμφανίζει μεταβολή μικρότερη του 10% (συγκεκριμένα 9,92%), οι υπόλοιπες Περιφέρειες παρουσιάζουν μεταβολές που κυμαίνονται από 19% μέχρι 36%.

Η ημερομηνία της 31.12.2006 ουσιαστικά σημαίνει ότι απομένουν ακριβώς 2 χρόνια για την συμβασιοποίηση και την απορρόφηση όλων των υπολοίπων.

Η καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποίησης της 31/12/2006, όπως έχει ήδη επισημανθεί, δεν αποτελεί περιορισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και αποτελεί κατεύθυνση της, αλλά κυρίως εθνικό περιορισμό προκειμένου οι φορείς, τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί, καθώς και οι Διαχειριστικές Αρχές, να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να προλάβουν τα έργα να συμβασιοποιηθούν και να απορροφήσουν τα κονδύλια. Ήδη για κάποιες Περιφέρειες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο κίνδυνος αυτός διαφαίνεται μεγαλύτερος. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά έργα, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, τα οποία είτε δεν παρουσιάζουν συμβασιοποίηση παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί σε παρελθόντα χρόνο, είτε ενώ είναι συμβασιοποιημένα δύο ή τρία χρόνια πριν αδυνατούν να απορροφήσουν πόρους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα έργα αυτά πρέπει να απενταχθούν έστω και την τελευταία στιγμή ώστε να διατεθούν τα χρήματα σε έργα τα οποία φαίνονται ότι «τρέχουν» πιο γρήγορα και είναι ικανά να απορροφήσουν πόρους. Η διαδικασία αυτή λέγεται και «εξυγίανση».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 31.12.2006

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 31/12/2006 - 31/8/2006												
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006	
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	1.267	1.177	7,65%	1.327.114.788	1.206.233.277	10,02%	1.056.925.382	837.262.208	26,24%	717.005.835	538.510.576	33,15%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.095	1.022	7,14%	2.087.175.498	2.010.594.363	3,81%	1.676.983.105	1.580.651.597	6,09%	1.122.095.039	1.020.871.875	9,92%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	496	425	16,71%	649.111.662	600.935.464	8,02%	386.906.039	329.035.999	17,59%	264.759.647	201.494.292	31,40%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.139	1.070	6,45%	958.508.565	896.177.104	6,96%	585.587.041	517.845.261	13,08%	387.440.501	326.184.471	18,78%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	858	807	6,32%	765.382.558	706.534.827	8,33%	540.763.976	448.905.532	20,46%	338.751.474	256.880.499	31,87%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	1.115	1.066	4,60%	859.901.385	818.100.720	5,11%	631.505.880	556.279.947	13,52%	354.332.281	271.737.070	30,40%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1.122	965	16,27%	1.151.831.159	975.316.241	18,10%	895.141.533	576.998.761	55,14%	457.725.278	335.477.954	36,44%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	661	637	3,77%	554.889.292	405.354.024	36,89%	286.033.399	221.890.088	28,91%	156.152.193	123.680.006	26,26%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.348	1.283	5,07%	1.960.310.915	1.842.193.260	6,41%	1.541.374.741	1.281.447.352	20,28%	797.835.215	590.940.910	35,01%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	956	840	13,81%	748.241.705	717.769.622	4,25%	548.152.106	480.477.046	14,08%	385.516.081	321.218.442	20,02%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	603	568	6,16%	683.261.812	635.222.825	7,56%	438.063.592	381.929.157	14,70%	279.790.111	209.216.033	33,73%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	853	778	9,64%	841.816.471	768.765.107	9,50%	557.300.072	517.154.106	7,76%	345.666.036	277.324.687	24,64%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.512	1.350	12,00%	1.138.276.629	943.421.231	20,65%	1.001.189.445	558.667.644	79,21%	441.764.123	324.445.892	36,16%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	13.025	11.988	8,65%	13.725.822.438	12.526.618.065	9,57%	10.145.926.312	8.288.544.698	22,41%	6.048.833.816	4.797.982.707	26,07%

2. Έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Π.Ε.Π.

Έως τις 31/12/2006 έχουν ενταχθεί συνολικά **7.621 έργα Ο.Τ.Α** με συνολικό προϋπολογισμό ύψους **€ 3.117.544.585** (στις 31/8/2006 τα αντίστοιχα έργα των Ο.Τ.Α. ήταν 6.991 με συνολικό προϋπολογισμό € 2.922.631.959), νομικές δεσμεύσεις ύψους **€ 2.207.214.973** και δαπάνες ύψους **€ 1.358.191.373**. Το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων στο σύνολο των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 70,80%, το ποσοστό κάλυψης $n + 2$ (πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων) είναι 61,53% και το ποσοστό απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο των ενταγμένων έργων) είναι 43,57%.

Σημειώνεται ότι στα έργα Ο.Τ.Α. το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων επί του Π/Υ ενταγμένων έργων και το ποσοστό δαπανών επί του ποσοστού ενταγμένων έργων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, έως 31/8/2006, παρουσιάζουν μικρές αυξήσεις, διατηρώντας έτσι την ίδια εικόνα .

- από 62,22% σε 70,80% όσον αφορά τη συμβασιοποίηση,
- από 57,92% σε 61,53% όσον αφορά την κάλυψη του κανόνα $n + 2$
- από 36,04% σε 43,57% όσον αφορά την απορρόφηση πραγματοποιηθεισών δαπανών

Επομένως η συμβασιοποίηση και η απορρόφηση δαπανών των έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. υπολείπονται ελαφρώς των αντίστοιχων δεικτών του συνόλου των έργων στα Π.Ε.Π. (70,8% έναντι 73,92% για τη συμβασιοποίηση και 43,57% έναντι 44,07% όσον αφορά την απορρόφηση).

Εξετάζοντας την κατάσταση ανά Π.Ε.Π. προκύπτουν τα εξής:

- ο Τα έργα των Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. σε γενικές γραμμές κινούνται με τους ίδιους ρυθμούς.
- ο Το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό συμβασιοποίησης (98,64%), τα έργα των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δηλαδή έχουν συμβασιοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους. Ακολουθεί το Π.Ε.Π. Αττικής με ποσοστό συμβασιοποίησης 79,88%. Τη μεγαλύτερη δυσκολία στη συμβασιοποίηση φαίνεται να εμφανίζει το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων επιτυγχάνοντας ποσοστό συμβασιοποίησης 48,66%.
- ο Όσον αφορά την κάλυψη του κανόνα $n + 2$, το υψηλότερο ποσοστό εξακολουθεί να παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (70,73%). Εξίσου υψηλά ποσοστά

εμφανίζουν τα Π.Ε.Π. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου με ποσοστά 66,77% και 67,12% αντίστοιχα. Κίνδυνο φαίνεται ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Π.Ε.Π. Ηπείρου με ποσοστό κάλυψης της τάξης του 42,84%.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 31/12/2006 ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ							
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	N + 2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	672	210.807.297	144.974.452	88.229.603	68,77%	60,86%	41,85%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	722	765.794.428	611.708.504	408.467.537	79,88%	66,77%	53,34%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	258	177.533.425	96.029.663	60.135.444	54,09%	62,62%	33,87%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	667	212.770.892	135.978.215	80.476.973	63,91%	59,18%	37,82%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	490	190.524.422	123.940.961	75.836.011	65,05%	61,19%	39,80%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	698	164.041.596	119.739.775	51.299.402	72,99%	42,84%	31,27%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	637	194.913.076	125.298.008	88.627.163	64,28%	70,73%	45,47%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	417	196.264.392	95.499.043	56.927.480	48,66%	59,61%	29,01%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	728	206.363.011	144.386.878	83.991.039	69,97%	58,17%	40,70%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	676	158.030.380	116.922.634	76.102.756	73,99%	65,09%	48,16%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	322	227.392.134	147.312.998	98.873.594	64,78%	67,12%	43,48%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	433	186.840.910	122.224.365	78.238.889	65,42%	64,01%	41,87%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	901	226.268.621	223.199.477	110.985.481	98,64%	49,72%	49,05%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	7.621	3.117.544.585	2.207.214.973	1.358.191.373	70,80 %	61,53 %	43,57 %

Τα σημαντικότερα προβλήματα στα ενταγμένα έργα Ο.Τ.Α. των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εντοπίζονται στα ίδια σημεία με αυτά των συνολικά ενταγμένων έργων :

- Υπολείπεται για την υπογραφή συμβάσεων το 29,2% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό
- Οι δαπάνες καλύπτουν το 61,53% των συμβάσεων, υπολείπεται επομένως ακόμα για απορρόφηση το 38,47% των πόρων, ποσοστό αρκετά υψηλό

Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο των έργων έχουν ως εξής:

- 58,51 % (58,32% έως 31/8/2006) όσον αφορά το πλήθος ενταγμένων έργων
- 22,71% (23,33% έως 31/8/2006) όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων
- 21,75% (21,94% έως 31/8/2006) όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις
- 22,45% (21,95% έως 31/8/2006) όσον αφορά τις δαπάνες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ				
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 31 / 12 / 2006				
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π / Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	53,04%	15,88%	13,72%	12,31%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	65,94%	36,69%	36,48%	36,40%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	52,02%	27,35%	24,82%	22,71%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	58,56%	22,20%	23,22%	20,77%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	57,11%	24,89%	22,92%	22,39%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	62,60%	19,08%	18,96%	14,48%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	56,77%	16,92%	14,00%	19,36%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	63,09%	35,37%	33,39%	36,46%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	54,01%	10,53%	9,37%	10,53%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	70,71%	21,12%	21,33%	19,74%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	53,40%	33,28%	33,63%	35,34%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	50,76%	22,19%	21,93%	22,63%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	59,59%	19,88%	22,29%	25,12%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	58,51 %	22,71 %	21,75 %	22,45 %

Όπως παρατηρείται **τα μερίδια των Ο.Τ.Α.** παραμένουν σχεδόν σταθερά στο εξεταζόμενο τετράμηνο. Πολύ μικρές αυξήσεις καταγράφονται στις δαπάνες και μικρές μειώσεις, σε σχέση με τους δείκτες της 31/8/2006 στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων και στις νομικές δεσμεύσεις.

Σημειώνεται ότι οι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν μερίδιο 10,53% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 9,37% όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις και 10,53% όσον αφορά τις δαπάνες, τα χαμηλότερα δηλαδή στο σύνολο των Περιφερειών. Από την άλλη, οι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά (36,69%, 36,48% και 36,40% αντίστοιχα)

Οι Ο.Τ.Α. επομένως έχουν πλήθος ενταγμένων έργων πάνω από το 50% του συνόλου των έργων των Π.Ε.Π., μέγεθος ικανοποιητικό (στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Αττικής το ποσοστό ξεπερνά το 65%), εξακολουθούν όμως τα έργα αυτά να αποτελούν έργα χαμηλού προϋπολογισμού. Επιπλέον είναι εμφανής η αδυναμία που εξακολουθούν να παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. ως προς τη συμβασιοποίηση των έργων και την απορρόφηση δαπανών.

Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ				
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ				
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 31/12/2006 - 31/8/2006				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π.	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΩΝ		ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	
	Έως	Έως	ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
	31/12/2006	31/8/2006		
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	313.701	322.619	-8.918	-2,76%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.060.657	1.081.886	-21.229	-1,96%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	688.114	793.222	-105.108	-13,25%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	318.997	327.330	-8.333	-2,55%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	388.825	379.628	9.197	2,42%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	235.017	236.339	-1.323	-0,56%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	305.986	306.533	-547	-0,18%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	470.658	409.986	60.672	14,80%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	283.466	281.513	1.953	0,69%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	233.773	243.759	-9.986	-4,10%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	706.187	760.729	-54.542	-7,17%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	431.503	445.629	-14.126	-3,17%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	251.131	257.021	-5.891	-2,29%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	409.073	418.056	-8.983	-2 %

Το μέσο μέγεθος των έργων Ο.Τ.Α. έως τις 31/12/2006 είναι 409.073€, με το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος να εμφανίζει η Περιφέρεια Αττικής (1.060.657€) και το μικρότερο η Περιφέρεια Κρήτης (233.773 €).

Συγκρίνοντας το μέσο μέγεθος έργων Ο.Τ.Α. στο εξεταζόμενο τετράμηνο παρατηρείται μείωση του μέσου μεγέθους στα έργα Ο.Τ.Α. στο σύνολο των Π.Ε.Π κατά € 8.983 σε απόλυτη τιμή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%. Η μείωση αυτή υπήρχε και κατά το τετράμηνο 31/8/2006 – 30/4/2006 (-2%) και οφείλεται στο ότι αυξήθηκε το πλήθος των ενταγμένων έργων χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στον προϋπολογισμό τους. Εξαίρεση αποτελεί το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων, το οποίο παρουσιάζει θετική μεταβολή άνω του 10% του μέσου μεγέθους των έργων του. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το θετικό ποσοστό μεταβολής οφείλεται στο ότι εντάχθηκαν στο δεύτερο τετράμηνο του 2006 αρκετά έργα οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία αποτελούν έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς ένταξης.

Χαρακτηριστικά της πορείας των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3^ο τετράμηνο του 2006

Η ανάλυση του τετραμήνου που προηγήθηκε για το ΣΥΝΟΛΟ των έργων γίνεται και τα έργα με Τελικούς Δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Οι ρυθμοί μεταβολής των έργων Ο.Τ.Α. στο δεύτερο τετράμηνο του 2006 είναι οι ακόλουθοι :

- 9,01 % όσον αφορά το πλήθος ενταγμένων έργων (στο δεύτερο τετράμηνο του 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 14,05%)
- 6,67 % όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων (στο δεύτερο τετράμηνο του 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11,92%)
- 21,38 % όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις (στο δεύτερο τετράμηνο του 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 15,99%)
- 28,94% όσον αφορά τις δαπάνες (στο δεύτερο τετράμηνο του 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10,75%)

Παρατηρείται ότι οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν μειούμενους ρυθμούς μεταβολής όσον αφορά το πλήθος έργων και τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων. Αντίθετα οι ρυθμοί μεταβολής των νομικών δεσμεύσεων και δαπανών εμφανίζονται αυξημένοι σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Οι ρυθμοί μεταβολής των έργων Ο.Τ.Α. στις εξεταζόμενες περιόδους κινούνται στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ρυθμούς των συνολικά ενταγμένων έργων.

Αναλυτικά :

➤ Όσον αφορά το πλήθος ενταγμένων έργων τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής παρουσιάζουν το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου με ποσοστό 21,70%, Το χαμηλότερο ποσοστό παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (2,97%), το οποίο όμως έχει πολύ υψηλό μερίδιο ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. ως προς τα συνολικά ενταγμένα έργα.

➤ Όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής εμφανίζει το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (19,97%). Υψηλό ρυθμό μεταβολής εξακολουθεί να εμφανίζει και το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων (18,79%), λόγω των έργων οδοποιίας καθώς και υδρευτικών και αποχετευτικών έργων. Αντίθετα στασιμότητα εμφανίζει το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου.

➤ Όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει πολύ υψηλό ρυθμό μεταβολής (53,03%). Εξίσου υψηλό ρυθμό εμφανίζει και το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (45,81%). Στις Περιφέρειες αυτές αποτυπώνεται η επιτυχής προσπάθεια των φορέων να συμβασιοποιήσουν τα έργα που υπολείπονται αλλά ενδεχομένως και η ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων με εθνική χρηματοδότηση στα Π.Ε.Π. 2000- 2006. Πολύ μικρή μεταβολή παρουσιάζουν τα Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου, ακολουθώντας την εικόνα του συνόλου των έργων στις ίδιες Περιφέρειες.

➤ Όσον αφορά τις δαπάνες τη μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (59,71%), ακολουθώντας το εξίσου υψηλό ποσοστό συμβασιοποίησης. Είναι εμφανές ότι οι φορείς υλοποίησης/ διαχείρισης της συγκεκριμένης Περιφέρειας στο τελευταίο τετράμηνο του χρόνου καταβάλουν εντατική προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος των έργων που υπολείπονται. Εξίσου υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Ηπείρου (59,67%), Δυτικής Μακεδονίας (47,59%), Κρήτης (44,19%) και Πελοποννήσου (44,06%).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 31.12.2006

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 31/12/2006 - 31/8/2006												
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006	
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	672	612	9,80%	210.807.297	197.443.048	6,77%	144.974.452	99.424.029	45,81%	88.229.603	55.243.847	59,71%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	722	672	7,44%	765.794.428	727.027.718	5,33%	611.708.504	553.957.658	10,43%	408.467.537	357.356.070	14,30%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	258	212	21,70%	177.533.425	168.163.037	5,57%	96.029.663	70.129.834	36,93%	60.135.444	45.376.234	32,53%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	667	623	7,06%	212.770.892	203.926.754	4,34%	135.978.215	113.677.289	19,62%	80.476.973	59.474.482	35,31%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	490	453	8,17%	190.524.422	171.971.428	10,79%	123.940.961	93.853.235	32,06%	75.836.011	51.383.432	47,59%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	698	660	5,76%	164.041.596	155.983.968	5,17%	119.739.775	93.626.107	27,89%	51.299.402	32.127.437	59,67%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	637	530	20,19%	194.913.076	162.462.665	19,97%	125.298.008	99.572.241	25,84%	88.627.163	68.552.947	29,28%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	417	403	3,47%	196.264.392	165.224.265	18,79%	95.499.043	84.088.777	13,57%	56.927.480	49.288.098	15,50%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	728	707	2,97%	206.363.011	199.029.595	3,68%	144.386.878	114.435.713	26,17%	83.991.039	63.760.850	31,73%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	676	572	18,18%	158.030.380	139.430.283	13,34%	116.922.634	96.873.015	20,70%	76.102.756	52.779.211	44,19%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	322	308	4,55%	227.392.134	234.304.497	-2,95%	147.312.998	135.702.022	8,56%	98.873.594	81.418.222	21,44%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	433	420	3,10%	186.840.910	187.164.297	-0,17%	122.224.365	117.267.793	4,23%	78.238.889	54.311.765	44,06%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	901	819	10,01%	226.268.621	210.500.405	7,49%	223.199.477	145.853.669	53,03%	110.985.481	82.252.512	34,93%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	7.621	6.991	9,01%	3.117.544.585	2.922.631.959	6,67%	2.207.214.973	1.818.461.383	21,38%	1.358.191.373	1.053.325.108	28,94%

3. Περιφερειακά Ε.Π. και ΚτΠ – Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α.

Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα έως τις 31.12.2006 υπήρχαν συνολικά **806** ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ που ανήκουν στην κατηγορία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τα οποία αφορούν σε μεγάλο βαθμό υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (Σχολικές Επιτροπές) αλλά και υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον Πολιτισμό/Τουρισμό, στη Δημόσια Διοίκηση και στο Περιβάλλον.

Η συνολική συμμετοχή των ΟΤΑ στα Π.Ε.Π. στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας έως τις 31.12.2006 φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΚτΠ	806	24.358.546	7.416.861
ΣΥΝΟΛΟ	806	24.358.546	7.416.861

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται για το σύνολο των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ που ανήκουν στα Π.Ε.Π. στην κατηγορία της ΚτΠ οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	30.221
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	17.355

Αναλυτικά η κατανομή των έργων αυτών ανά Περιφέρεια, ο Π/Υ τους, οι νομικές δεσμεύσεις και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες τους περιέχονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 31.12.2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΝΟΜ. ΔΕΣΜ.	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	79	2.149.591	924.992	921.896
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	7	886.000	-	-
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	68	2.392.465	1.225.274	968.914
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	52	2.938.000	1.125.805	574.955
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	170	2.088.819	1.693.257	1.691.829
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	44	1.285.614	539.756	510.068
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1	300.000	-	
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5	697.619	281.642	163.135
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	178	4.259.705	1.276.947	1.179.458
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	6	661.000	221.440	37.961
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	196	6.699.734	6.699.821	1.368.646
ΣΥΝΟΛΟ	806	24.358.546	13.988.933	7.416.861

4. Στοιχεία που αφορούν τις Νομικές Δεσμεύσεις και Δαπάνες στα Π.Ε.Π.

Έργα που δεν έχουν συνάψει νομική δέσμευση (Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΩΣ 31/12/2006								
ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	% Π/Υ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	% ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	201	64.461.264	119	164.493.030	320	228.954.294	28%	63%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	139	103.900.683	72	208.811.085	211	312.711.768	33%	66%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	61	27.029.096	46	69.864.094	107	96.893.190	28%	57%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	116	62.811.430	65	80.725.574	181	143.537.004	44%	64%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	120	42.416.007	54	79.234.689	174	121.650.696	35%	69%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	42	18.400.245	34	41.257.333	76	59.657.578	31%	55%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	145	59.979.503	69	88.876.295	214	148.855.798	40%	68%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	107	86.224.674	65	80.547.000	172	166.771.675	52%	62%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	124	35.223.101	86	140.705.022	210	175.928.123	20%	59%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	232	24.813.667	57	63.618.323	289	88.431.989	28%	80%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	37	60.652.043	35	51.996.332	72	112.648.375	54%	51%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	51	36.186.160	60	125.594.029	111	161.780.189	22%	46%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2	404.694	4	4.800.192	6	5.204.886	8%	33%
ΣΥΝΟΛΟ	1.377	622.502.566	766	1.200.522.999	2.143	1.823.025.565	34 %	64 %

Στο σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' Κ.Π.Σ. έως τις 31/12/2006 υπάρχουν **1.377 έργα Ο.Τ.Α** (έως 31/8/2006 τα **έργα Ο.Τ.Α. ήταν 2.094 δηλαδή 717 έργα περισσότερα**) τα οποία δεν έχουν συνάψει νομική δέσμευση (σύμβαση), με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης **€ 622.502.566** (έως 31/8/2006 ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ήταν **€ 835.864.270**).

Το μεγαλύτερο πλήθος εμφανίζεται στην Περιφέρεια Κρήτης, τα μη συμβασιοποιημένα έργα όμως αποτελούν έργα χαμηλού προϋπολογισμού (**232 έργα προϋπολογισμού € 24.813.667**). Ακολουθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 201 έργα αλλά υψηλότερου προϋπολογισμού € 64.461.264. Η

Περιφέρεια Αττικής έχει 139 έργα χωρίς συμβάσεις, προϋπολογισμού € 103.900.683, με το μεγαλύτερο δηλαδή προϋπολογισμό έργων από τις προαναφερθείσες Περιφέρειες.

Αντίστοιχα, όσον αφορά το σύνολο των λοιπών φορέων στο σύνολο των 13 Π.Ε.Π., υπάρχουν **766** έργα τα οποία δεν έχουν συνάψει νομική δέσμευση, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης € 1.200.522.999. Έως τις 31/8/2006 υπήρχαν αντίστοιχα **1.063** έργα. Το μεγαλύτερο πλήθος εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (119 έργα) και ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 86 έργα.

Στο σύνολο επομένως του πλήθους των έργων χωρίς νομική δέσμευση, οι Ο.Τ.Α. καταλαμβάνουν ποσοστό **64%** (έως 31/8/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 66%) και ποσοστό **34%** στο σύνολο του προϋπολογισμού ένταξης (έως 31/8/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32%).

Παρατηρείται επομένως ότι με την τυπική λήξη του Γ' Κ.Π.Σ. το ποσοστό συμβασιοποίησης των Ο.Τ.Α. στο σύνολο των έργων παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Συμβασιοποιημένα Έργα που δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες (Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΩΣ 31/12/2006								
ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	% Π/Υ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	% ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	41	10.866.785	28	18.590.329	69	29.457.113	37%	59%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	80	48.099.558	38	101.940.315	118	150.039.873	32%	68%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	31	38.949.042	9	3.837.217	40	42.786.258	91%	78%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	106	21.989.805	32	41.147.906	138	63.137.712	35%	77%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	52	11.993.372	48	19.398.995	100	31.392.367	38%	52%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	116	34.519.704	49	48.134.144	165	82.653.848	42%	70%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	56	15.836.683	34	25.070.379	90	40.907.061	39%	62%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	48	20.566.969	32	19.786.007	80	40.352.976	51%	60%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	66	23.870.381	35	95.588.258	101	119.458.639	20%	65%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	55	12.351.361	19	30.467.784	74	42.819.145	29%	74%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	41	14.460.167	24	17.071.130	65	31.531.297	46%	63%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	48	7.858.071	37	35.599.658	85	43.457.729	18%	56%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	337	58.124.674	153	196.249.428	490	254.374.102	23%	69%
ΣΥΝΟΛΟ	1.077	319.486.572	538	652.881.548	1.615	972.368.120	33%	67%

Στο σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' Κ.Π.Σ. έως τις 31/12/2006 υπάρχουν **1.077 έργα Ο.Τ.Α.** τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης **€ 319.486.572** (έως 31/8/2006 υπήρχαν **1.263 συμβασιοποιημένα έργα Ο.Τ.Α.** τα οποία δεν είχαν πραγματοποιήσει δαπάνες, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης **€ 440.119.800**). Το

μεγαλύτερο πλήθος με διαφορά παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 337 έργα, προϋπολογισμού € 58.124.674.

Όσον αφορά τους λοιπούς φορείς, υπάρχουν συνολικά **538 συμβασιοποιημένα έργα** στο σύνολο των Π.Ε.Π. τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες, με συνολικό προϋπολογισμό **€ 652.881.548** (έως τις 31/8/2006 υπήρχαν αντίστοιχα 737 συμβασιοποιημένα έργα με προϋπολογισμό € 970.171.899). Το μεγαλύτερο πλήθος παρουσιάζεται και πάλι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (153 έργα).

Στο σύνολο λοιπόν του πλήθους των έργων που δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες οι Ο.Τ.Α. καταλαμβάνουν ποσοστό **67%** και ποσοστό **33%** στο σύνολο του προϋπολογισμού ένταξης.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια πρώτα των Μ.Ο.Π., στη συνέχεια του πακέτου Ντελόρ, του Β' Κ.Π.Σ. και εν συνεχεία του Γ' Κ.Π.Σ. οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία και γνώση στη διαχείριση και στην υλοποίηση έργων. Είναι εμφανές όμως ότι οι ελλείψεις σε έμπειρο και επιστημονικό προσωπικό σε συνδυασμό με την μειωμένη ικανότητα ορισμένων Ο.Τ.Α. να ανταποκριθούν στις αυξημένες πλέον διαχειριστικές απαιτήσεις του Γ' Κ.Π.Σ. δημιουργούν προβληματισμό και μας ωθούν στην αναζήτηση νέας λύσης.

Οι γνωστές αγκυλώσεις της τρέχοντος προγραμματικής περιόδου είναι σημαντικές. Οι ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τα δημοσιονομικά της νέας προγραμματικής περιόδου σε συνδυασμό με την αδήριτη πλέον ανάγκη να εναρμονιστεί το κράτος μας με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας οδηγούν στο σίγουρο και ασφαλές συμπέρασμα ότι πρέπει να σχεδιαστεί μεταρρύθμιση στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Τελικών Δικαιούχων.

5. Αναθεωρήσεις Π.Ε.Π.

Η 6^η Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε Π.Ε.Π. έγινε το Μάιο του 2006, όπου και ανακοινώθηκε η αναθεώρηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η κάθε Περιφέρεια στήριξε την πρότασή της στην τήρηση των αναπτυξιακών αρχών του προγράμματος, στην μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των μέτρων και των αξόνων και στη μείωση του κινδύνου απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα $n + 2$.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διαπιστώθηκαν μέτρα των οποίων οι οικονομικοί πόροι δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, κυρίως λόγω ανωριμότητας των έργων, αλλά και έλλειψης ενδιαφέροντος. Η προσπάθεια εστιάστηκε στο να εντοπιστούν δράσεις/ μέτρα που θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά επιπλέον πόρους, έναντι των μέχρι σήμερα προϋπολογισθέντων. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκαν μικρής κλίμακας ανακατανομές πόρων μεταξύ μέτρων και αξόνων του κάθε Περιφερειακού Προγράμματος, οι οποίες αντίστοιχα οδήγησαν σε αναπροσαρμογές της στοχοθεσίας του κάθε προγράμματος.

Οι βαρύτητες των αξόνων προτεραιότητας και των επιμέρους μέτρων τους διαφοροποιήθηκαν, με την ανάλογη τροποποίηση των προϋπολογισμών τους, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Παρόλ' αυτά, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά και το Νοέμβριο του 2006 ακολούθησε νέα αναθεώρηση του συνόλου του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006.

Η αναθεώρηση αυτή είναι η τελευταία που επιτρέπεται βάσει των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό έχει τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τη χώρα και την αποφυγή απώλειας πόρων.

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται η πρόταση της αναθεώρησης (η οποία έχει εγκριθεί) για τα Περιφερειακά Ε.Π. σε σύγκριση με τα ποσά που ίσχυαν μέχρι την 9^η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

ΚΠΣ 2000 - 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ κατά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και Ε.Π.				
Προτεραιότητα / Επ. Πρόγραμμα	Δημόσια Δαπάνη			
	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης	9η Επιτροπή Παρακολούθησης	Διαφορά αναθεώρησης	% μείωσης Δημόσιας Δαπάνης
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ	995.144.362	1.031.130.363	35.986.001	3,49%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.227.929.657	1.281.826.425	53.896.768	4,20%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	521.205.027	545.224.736	24.019.709	4,41%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	624.902.298	659.096.177	34.193.879	5,19%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	746.196.042	781.949.915	35.753.873	4,57%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	336.005.412	358.984.301	22.978.889	6,40%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	686.039.990	721.923.246	35.883.256	4,97%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	684.897.006	719.779.470	34.882.464	4,85%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.502.736.016	1.573.716.229	70.980.213	4,51%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	598.681.802	630.516.376	31.834.574	5,05%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	486.367.540	512.100.668	25.733.128	5,03%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	514.010.082	547.200.809	33.190.727	6,07%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	696.022.498	730.878.569	34.856.071	4,77%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	9.620.137.732	10.094.327.284	474.189.552	4,70%

Με την τελευταία αναθεώρηση, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, μειώνεται το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά € 474.189.552 απόλυτη τιμή, ήτοι 4,70%. Το ποσοστό μείωσης της Δημόσιας Δαπάνης σε κάθε Περιφέρεια κυμαίνεται από 3,49% για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέχρι 6,40% για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης αφορά την μείωση της Εθνικής συμμετοχής και όχι της Κοινοτικής.

6. Συνολική Αποτίμηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Έργα στο ΣΥΝΟΛΟ των Π.Ε.Π.

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε **13.725.822.438 €**, έχει συμβασιοποιηθεί το **73,92%** και έχει επιτευχθεί ποσοστό απορρόφησης δαπανών **44,07%**.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν προβλήματα για την πορεία υλοποίησης του συνόλου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επισημαίνεται το γεγονός ότι το ποσοστό κάλυψης του κανόνα $n + 2$ ανέρχεται σε **59,62%**, ποσοστό που δεν θεωρείται ικανοποιητικό. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο απώλειας κονδυλίων εμφανίζοντας ποσοστό κάλυψης μόλις 44,12%

Το υπόλοιπο των ενταγμένων έργων που δεν έχει συμβασιοποιηθεί (26%) συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο απώλειας πόρων. Η καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποιήσεων έχει παρέλθει και επομένως περιορίζονται τα χρονικά περιθώρια συμβασιοποίησης και απορρόφησης των υπολοίπων των έργων μέχρι τις 31.12.2008 Σε ότι αφορά την πορεία των Π.Ε.Π. σε σύγκριση με την αντίστοιχη των Τομεακών Ε.Π. ισχύει ότι:

☞ Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. είναι πολύ μεγαλύτερα σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, και κυρίως τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες από τα αντίστοιχα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο των έργων των Τομεακών Ε.Π (21,75% στις συμβάσεις έναντι 3,36% και 22,45% στην απορρόφηση έναντι 3,21% για τα Τ.Ε.Π.).

☞ Το ποσοστό συμβασιοποίησης του συνόλου των έργων στα Π.Ε.Π. είναι λίγο χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στα Τ.Ε.Π. (73,92% έναντι 77,14%). Οι Ο.Τ.Α. ωστόσο σημειώνουν υψηλότερο ποσοστό συμβασιοποίησης στα Π.Ε.Π. (70,80%) από ότι στα Τ.Ε.Π. (57,05%).

☞ Το ποσοστό απορρόφησης δαπανών του συνόλου των έργων στα Π.Ε.Π. κυμαίνεται και αυτό πιο χαμηλά από το αντίστοιχο ποσοστό στα Τ.Ε.Π. (44,07% έναντι 48,03%). Στο δείκτη απορρόφησης οι Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. έχουν καλύτερη πορεία από ότι στα Τ.Ε.Π. , 43,57% στα Π.Ε.Π. έναντι 33,96% στα Τ.Ε.Π.

☞ Όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης του κανόνα $n + 2$, το ποσοστό των Τ.Ε.Π. είναι ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο των Π.Ε.Π. (59,62% έναντι 62,26%).

Έργα ΟΤΑ στα Π.Ε.Π.

Έχουν ενταχθεί **7.621** έργα εκ των οποίων έχει συμβασιοποιηθεί το **70,80%** και έχει επιτευχθεί ποσοστό απορρόφησης δαπανών **43,57%**. Επισημαίνεται ότι οι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία όσον αφορά την κάλυψη του κανόνα $n + 2$, επιτυγχάνοντας ποσοστό κάλυψης μόλις 42,84%.

Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο σύνολο των ενταγμένων έργων είναι αναμενόμενη. Πέραν του κριτηρίου του πλήθους ενταγμένων έργων όπου οι Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν υψηλή συμμετοχή (58,51%), στα οικονομικά κριτήρια (στον προϋπολογισμό, τις συμβάσεις και τις δαπάνες των ενταγμένων έργων) οι Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν χαμηλά μερίδια συμμετοχής 22,71%, 21,75%, 22,45% αντίστοιχα, τα οποία βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

⇒ Οι ρυθμοί μεταβολής των δεικτών υλοποίησης των έργων Ο.Τ.Α. στο εξεταζόμενο τετράμηνο (31/12/2006 και 31/8/2006) κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες του συνόλου των ενταγμένων έργων.

Η όλη προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στο να προλάβουν να συμβασιοποιηθούν τα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση και να ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα έως την τελική ημερομηνία της 31/12/2008, οπότε και λήγουν τα Ε.Π. 2000 - 2006. Αυτό πρέπει πλέον να γίνει σε συνδυασμό με τις διαδικασίες της νέας προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, γεγονός που θα καταστήσει την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων ακόμα πιο δύσκολη.

Αυτό απαιτεί εγρήγορση, επιτάχυνση των διαδικασιών και παράλληλη δραστηριοποίηση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο από φορείς συντονισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσο και από τους Τελικούς Δικαιούχους.

B. ΤΟΜΕΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π.)

Εξετάζεται η πορεία υλοποίησης των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, από την ημερομηνία ένταξης του πρώτου έργου έως τις 31.12.2006 καθώς και οι ποσοστιαίες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο τελευταίο τετράμηνο, 31.8.2006 έως 31.12.2006.

Αναλυτικά εξετάζονται τα Προγράμματα:

- Το ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
- Το ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
- Το ΕΠ Πολιτισμός
- Το ΕΠ Περιβάλλον
- Το ΕΠ Υγεία- Πρόνοια
- Το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
- Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
- Το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (Ο.Π.Α.Α.Χ- Ε.Π.Α.Α.Υ.)
- Το ΕΠ Αλιεία

Για τη συλλογική αξιολόγηση της πορείας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, χρησιμοποιούνται οι δείκτες:

- Πλήθος έργων
- Π/Υ ενταγμένων έργων
- Π/Υ συμβασιοποιημένων έργων
- Πραγματοποιηθείσες δαπάνες
- Μέσο Οικονομικό Μέγεθος Έργων

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ο.Α.Λ.Α.», «Σ.Α.Α.Σ» και «Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης» δεν εξετάζονται στην παρούσα έκθεση καθώς οι Ο.Τ.Α. δεν είναι Τελικοί Δικαιούχοι στα προγράμματα αυτά.

1. Γενικά Στοιχεία

Από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα έως τις 31_12_2006 έχει ενεργοποιηθεί το 100% του συνολικού κόστους (Δημόσια δαπάνη). Έχουν ενταχθεί έργα, ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει το 100% του ενεργοποιηθέντα προϋπολογισμού. Οι νομικές δεσμεύσεις καλύπτουν το 77% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων.

Σε ότι αφορά τα έργα που υλοποιούνται από φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, οι απορροφήσεις στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων είναι 34% ενώ η συμβασιοποίηση στο σύνολο των προγραμμάτων είναι 57%. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά συμβασιοποίησης και απορρόφησης έργων της Αυτοδιοίκησης, στο τρέχον τετράμηνο αξιολόγησης, είναι ιδιαίτερα χαμηλά γεγονός που οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «Αλιεία». Σημειώνεται ότι η μη ικανοποιητική πορεία των προαναφερθέντων προγραμμάτων είχε επισημανθεί και στην προηγούμενη έκθεση της 31_8_2006.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φορείς υλοποίησης είναι η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων έναντι του ενεργοποιηθέντα προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων, με δεδομένη την καταληκτική (από Εθνικούς περιορισμούς) ημερομηνία συμβασιοποιήσεων 31.12.2006. Επισημαίνεται ωστόσο ότι σε αρκετά Επιχειρησιακά Προγράμματα έχει ήδη ζητηθεί παράταση για πραγματοποίηση συμβασιοποιήσεων και μετά το τέλος της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Το αδιάθετο, μέχρι σήμερα, υπόλοιπο για συμβασιοποίηση είναι ιδιαίτερα υψηλό (23% για το σύνολο των φορέων και 43% για τους ΟΤΑ), με ορατό τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών πόρων.

Το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα συμβασιοποιήσεων είναι το ΕΠ «Αλιείας».

Ιδιαίτερα για τους ΟΤΑ, όπου το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, σημαντικά αδιάθετα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση υπάρχουν στα ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Αλιεία» και «Πολιτισμός».

Τα επιχειρησιακά προγράμματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους εμφανίζουν σταθερά ικανοποιητική πορεία.

Συγκεκριμένα, το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» έχει έως 31.12.2006, 81% συμβασιοποίηση και 49% απορρόφηση όσον αφορά το σύνολο των ενταγμένων έργων. Η Αυτοδιοίκηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει συμβασιοποιήσει το σύνολο των έργων που έχει εντάξει ενώ οι δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει αντιστοιχούν στο 71% των ενταγμένων έργων, ποσοστό που κρίνεται ικανοποιητικό και δείχνει την εξοικείωση των Ο.Τ.Α με τις δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος.

Στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» το ποσοστό συμβασιοποίησης του συνόλου των έργων είναι επίσης υψηλό (86%) και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως 31_12_2006 ανέρχονται σε € 2.320.913.485 απόλυτη τιμή και ποσοστό απορρόφησης 58%. Για την Αυτοδιοίκηση τα ποσοστά συμβασιοποίησης είναι εξίσου υψηλά (89%) αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για το ποσοστό απορρόφησης, το οποίο δεν κρίνεται ικανοποιητικό, φτάνοντας στο 31%.

Στο Ε.Π «Αλιεία» υπάρχουν σημαντικά αδιάθετα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση και οι απορροφηθείσες δαπάνες φτάνουν μόλις το 37% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων. Όσον αφορά την Αυτοδιοίκηση το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο καθώς το αδιάθετο προς συμβασιοποίηση υπόλοιπο ξεπερνά το 60% ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στην απορρόφηση που βρίσκεται μόλις στο 23%.

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες για την πορεία υλοποίησης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έως τις 31.12.2006.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2006

Ε.Π.	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΝΕΡΓ / ΘΕΙΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤ / ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π / Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒ / ΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	N + 2
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	6.666.610.252	3.349.585.740	928	8.276.329.319	6.852.642.299	3.950.236.176	83%	48%	58%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.763.907.617	2.763.907.617	2.114	2.697.393.518	2.320.913.485	1.575.703.442	86%	58%	68%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.189.116.480	2.121.783.147	1.201	2.661.835.834	2.166.393.646	1.308.637.407	81%	49%	60%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.987.499.150	2.417.999.150	5.816	3.503.908.376	2.325.649.335	1.424.718.602	66%	41%	61%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	596.300.075	596.300.075	552	606.932.186	401.562.809	262.935.026	66%	43%	65%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	675.400.000	675.400.000	152	787.322.547	572.019.892	356.706.834	73%	45%	62%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	513.306.663	513.306.663	1.016	584.674.007	381.858.837	271.106.756	65%	46%	71%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	499.292.920	320.072.311	288	510.009.139	263.968.381	187.234.275	52%	37%	71%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	3.557.087.197	2.136.211.026	1.133	2.237.738.268	1.583.275.694	1.164.675.831	72%	39%	54%
ΣΥΝΟΛΟ	20.448.520.354	14.894.565.729	13.200	21.866.143.194	16.868.284.378	10.501.954.349	77 %	48 %	62 %

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31-12-2006							
Ε.Π.	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	N+2
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	928	8.276.329.319	6.852.642.299	3.950.236.176	83%	48%	58%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.114	2.697.393.518	2.320.913.485	1.575.703.442	86%	58%	68%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.201	2.661.835.834	2.166.393.646	1.308.637.407	81%	49%	60%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	5.816	3.503.908.376	2.325.649.335	1.424.718.602	66%	41%	61%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	552	606.932.186	401.562.809	262.935.026	66%	43%	65%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	152	787.322.547	572.019.892	356.706.834	73%	45%	62%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.016	584.674.007	381.858.837	271.106.756	65%	46%	71%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	288	510.009.139	263.968.381	187.234.275	52%	37%	71%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1.133	2.237.738.268	1.583.275.694	1.164.675.831	71%	52%	74%
ΣΥΝΟΛΟ	13.200	21.866.143.194	16.868.284.378	10.501.954.349	77%	48%	62%

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <u>ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.</u> ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31-12-2006							
Ε.Π.	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	N+2
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	6	44.076.542	44.076.542	21.332.448	100%	48%	48%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	51	21.846.785	19.445.865	6.756.643	89%	31%	35%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	748	181.205.588	180.348.514	129.447.220	100%	71%	72%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	4.419	236.395.900	67.253.248	56.644.303	28%	24%	84%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	332	240.192.421	134.396.685	59.889.065	56%	25%	45%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	19	70.842.385	27.251.795	3.801.296	38%	5%	14%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	180	16.088.528	8.285.058	5.618.203	51%	35%	68%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	20	7.211.243	2.687.766	1.655.793	37%	23%	62%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	812	175.317.428	82.816.168	52.112.278	47%	30%	63%
ΣΥΝΟΛΟ	6.587	993.176.821	566.561.641	337.257.250	57%	34%	60%

Έργα Ο.Τ.Α. στο σύνολο των έργων στα Τομεακά Ε.Π. 2000-2006

Τα ποσοστά της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο σύνολο των τελικών δικαιούχων, είναι υψηλά σε ότι αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων, όπου καλύπτουν το 49,90% και αρκετά χαμηλά σε ότι αφορά τα οικονομικά στοιχεία (4,54% στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 3,36% στις νομικές δεσμεύσεις και 3,21% στις πληρωμές).

Η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση υλοποιεί έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς μόνο στο Ε.Π. «Περιβάλλον».

ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31-12-2006				
Ε.Π.	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,65%	0,53%	0,64%	0,54%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2,41%	0,81%	0,84%	0,43%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	62,28%	6,81%	8,32%	9,89%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	75,98%	6,75%	2,89%	3,98%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	60,14%	39,57%	33,47%	22,78%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	12,50%	9,00%	4,76%	1,07%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	17,72%	2,75%	2,17%	2,07%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	6,94%	1,41%	1,02%	0,88%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	71,67%	7,83%	5,23%	4,47%
ΣΥΝΟΛΟ	49,90%	4,54%	3,36%	3,21%

2. Μέσο μέγεθος έργων

ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ</u> ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31-12-2006	
Ε.Π.	ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	8.918.458
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.275.967
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.216.350
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	602.460
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	1.099.515
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	5.179.754
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	575.467
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	1.770.865
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1.975.056
ΣΥΝΟΛΟ	1.656.526

ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ <u>ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.</u> ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31-12-2006	
Ε.Π.	ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	7.346.090
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	428.368
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	242.253
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	53.495
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	723.471
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.728.547
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	89.381
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	360.562
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	215.908
ΣΥΝΟΛΟ	150.778

Το μέσο οικονομικό μέγεθος του συνόλου των έργων ανέρχεται σε 1.656.526 €, λίγο υψηλότερο από το ποσό της προηγούμενης εξεταζόμενης περιόδου της 31-8-2006. Το υψηλότερο μέσο μέγεθος παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» με 7.346.090 € και ακολουθεί το Τ.Ε.Π. «Πολιτισμός» με 3.728.547 €. Το χαρακτηριστικό του Τ.Ε.Π. «ΚτΠ» με μεγάλο πλήθος ενταγμένων έργων πολύ χαμηλού προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον

παραπάνω πίνακα, εμφανίζοντας το χαμηλό μέσο μέγεθος της τάξης των 602.460 €. Το χαμηλότερο μέσο μέγεθος εμφανίζει το Τ.Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια».

Όσον αφορά την Αυτοδιοίκηση το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος εμφανίζει και εδώ το Τ.Ε.Π. «ανταγωνιστικότητα» με 7.346.090 € και το μικρότερο το Τ.Ε.Π. «ΚτΠ».

Το μέσο μέγεθος έργων στα Τομεακά Ε.Π. είναι μόλις το 9% του μεγέθους ενταγμένων έργου για το σύνολο των προγραμμάτων. Στα Ε.Π. «Πολιτισμός», «Περιβάλλον» και «Ανταγωνιστικότητα» το μέσο μέγεθος των έργων Ο.Τ.Α. έχει την καλύτερη σχέση με το μέσο μέγεθος των συνολικά ενταγμένων έργων στα Τ.Ε.Π., με ποσοστά 72%, 66% και 82% αντίστοιχα.

ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2006	
Ε.Π.	ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	82%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	34%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	11%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	9%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	66%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	72%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	16%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	20%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	11%
ΣΥΝΟΛΟ	9%

3. Χαρακτηριστικά της πορείας των έργων στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. κατά το 3^ο τετράμηνο 2006

Α. ΣΥΝΟΛΟ έργων

Συγκρίνοντας την πορεία υλοποίησης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο τρίτο τετράμηνο (31.8.2006 έως 31.12.2006) παρατηρείται συνολικά αύξηση των δεικτών σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων και κυρίως στην απορρόφηση δαπανών. Παρά τις ποσοστιαίες αυξήσεις παραμένουν σημαντικά αδιάθετα υπόλοιπα προς δέσμευση και είναι επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης της πραγματοποίησης νομικών δεσμεύσεων.

Το Ε.Π. «Περιβάλλον» παρουσιάζει μεγάλη αύξηση στο ποσοστό συμβασιοποίησης (44%) και την υψηλότερη αύξηση από τα λοιπά Τ.Ε.Π. όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης δαπανών (33%)

Το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» παρουσιάζει χαμηλό ρυθμό μεταβολής των συμβασιοποιημένων έργων (7%) ενώ αντίστοιχα στο Ε.Π. «Αγροτικά Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» εμφανίζεται στασιμότητα στη συμβασιοποίηση. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία έχουν αποσταλεί από την αρμόδια Ε.Υ.Δ. του προγράμματος.

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ</u> ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/8/2006 - 31/12/2006								
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	31/8/2006	31/12/2006	31/8/2006	31/12/2006	31/8/2006	31/12/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	878	928	7.534.817.747	8.276.329.319	5.556.316.754	6.852.642.299	3.068.113.140	3.950.236.176
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ	2.036	2.114	2.574.473.797	2.697.393.518	1.971.787.745	2.320.913.485	1.389.806.902	1.575.703.442
ΑΠΑΣΧ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.081	1.201	2.459.123.837	2.661.835.834	2.016.698.182	2.166.393.646	1.174.371.080	1.308.637.407
ΚτΠ	5.566	5.816	3.149.436.436	3.503.908.376	1.612.807.010	2.325.649.335	1.070.437.141	1.424.718.602
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	518	552	564.631.810	606.932.186	323.853.174	401.562.809	203.485.233	262.935.026
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	139	152	762.051.877	787.322.547	523.752.681	572.019.892	312.705.544	356.706.834
ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ	825	1.016	537.908.846	584.674.007	324.691.864	381.858.837	216.692.887	271.106.756
ΑΛΙΕΙΑ	267	288	332.788.269	510.009.139	262.280.573	263.968.381	163.636.686	187.234.275
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1.132	1.133	2.365.026.078	2.237.738.268	1.581.792.617	1.583.275.694	1.012.761.592	1.164.675.831
ΣΥΝΟΛΑ	12.442	13.200	20.280.258.698	21.866.143.194	14.173.980.602	16.868.284.378	8.612.010.204	10.501.954.349

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ</u> ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/8/2006 έως 31/12/2006				
Ε.Π.	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	6%	10%	23%	29%
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ	4%	5%	18%	13%
ΑΠΑΣΧ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	11%	8%	7%	11%
ΚτΠ	4%	11%	44%	33%
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	7%	7%	24%	29%
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	9%	3%	9%	14%
ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ	23%	9%	18%	25%
ΑΛΙΕΙΑ	8%	53%	1%	14%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	0%	-5%	0%	15%
ΣΥΝΟΛΟ	6%	8%	19%	22%

Β. Έργα Ο.Τ.Α. στα Τομεακά Ε.Π. 2000-2006

Οι αυξήσεις των δεικτών στα έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διάρκεια του εξεταζόμενου τετραμήνου είναι μεγαλύτερες από αυτές για το σύνολο των τελικών δικαιούχων.

Από 31.8.2006 έως 31.12.2006 οι νομικές δεσμεύσεις παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε ποσοστό 33%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις συμβασιοποιήσεις που έχει πραγματοποιήσει το Ε.Π. «Πολιτισμός» (ποσοστό μεταβολής 171%). Πολύ υψηλούς ρυθμούς μεταβολής στη σύναψη νομικών δεσμεύσεων έχουν πραγματοποιήσει και τα Τ.Ε.Π. «Αλιεία» (95) και «Περιβάλλον» (76%).

Τα Ε.Π. «ΚτΠ», «Υγεία – Πρόνοια» και «Αγροτική Ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» παρουσιάζουν χαμηλούς ρυθμούς συμβασιοποίησης στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 με ποσοστά 13%, 12% και 12% αντίστοιχα.

Όσον αφορά το δείκτη απορροφητικότητας, το Ε.Π. «Αλιεία» σημειώνει μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης του 311%, γεγονός που δείχνει ότι οι Ο.Τ.Α. που είναι φορείς υλοποίησης του προγράμματος «έτρεξαν» το πρόγραμμα το χρονικό διάστημα αυτό, το οποίο υπολειπόταν σε πορεία υλοποίησης κατά πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα Τ.Ε.Π. Υψηλό ρυθμό μεταβολής παρουσιάζει και το Ε.Π. «Πολιτισμός» (79%) ενώ **το Ε.Π. «ΚτΠ» παρουσιάζει μεταβολή της τάξης μόλις 5%.**

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ <u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ</u> 31/8/2006 έως 31/12/2006								
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
	31/8/2006	31/12/2006	31/8/2006	31/12/2006	31/8/2006	31/12/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	7	6	44.594.992	44.076.542	44.594.992	44.076.542	17.271.376	21.332.448
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ	46	51	21.894.624	21.846.785	15.451.860	19.445.865	5.649.503	6.756.643
ΑΠΑΣΧ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	392	748	137.567.523	181.205.588	137.477.523	180.348.514	108.664.415	129.447.220
ΚτΠ	4.224	4.419	178.952.611	236.395.900	59.497.741	67.253.248	53.737.655	56.644.303
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	288	332	239.804.718	240.192.421	76.506.775	134.396.685	40.922.006	59.889.065
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	13	19	61.889.482	70.842.385	10.069.535	27.251.795	2.122.609	3.801.296
ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ	94	180	8.750.309	16.088.528	7.382.309	8.285.058	4.317.610	5.618.203
ΑΛΙΕΙΑ	15	20	6.400.662	7.211.243	1.377.478	2.687.766	403.285	1.655.793
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	660	812	137.711.605	175.317.428	73.738.744	82.816.168	34.807.995	52.112.278
ΣΥΝΟΛΑ	5.739	6.587	837.566.525	993.176.821	426.096.957	566.561.641	267.896.454	337.257.250

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ</u> ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/8/2006 έως 31/12/2006				
Ε.Π.	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	-14%	-1%	-1%	24%
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ	11%	0%	26%	20%
ΑΠΑΣΧ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	91%	32%	31%	19%
ΚτΠ	5%	32%	13%	5%
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	15%	0%	76%	46%
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	46%	14%	171%	79%
ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ	91%	84%	12%	30%
ΑΛΙΕΙΑ	33%	13%	95%	311%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	23%	27%	12%	50%
ΣΥΝΟΛΟ	15%	19%	33%	26%

4. Αναλυτική Παρουσίαση Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

Από την αρχή της υλοποίησης του προγράμματος, έως τις 31/12/2006, έχουν ενταχθεί 1.201 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 49% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) υπερβαίνει το 80% συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Συγκρίνοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, το πλήθος των ενταγμένων έργων, οι νομικές δεσμεύσεις και οι απορροφήσεις, παρουσιάζουν ποσοστιαία αύξηση για το σύνολο των φορέων (11%, 7%, 11% αντίστοιχα)

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των έργων είναι 2,216 εκ € και είναι ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με τη περίοδο 31/8/2006.

Τα περισσότερα έχουν ενταχθεί το 2005 και 2006 και δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα συμβασιοποίησης.

Αντίστοιχα για τους ΟΤΑ, έχουν ενταχθεί 748 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 71% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του προγράμματος (απορροφητικότητα). Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 100% συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος και το ποσοστό που υποδηλώνει την κάλυψη του κανόνα $n + 2$ είναι 72%. Από 31/8/2006 έως 31/12/2006 παρατηρείται, για τα έργα Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π., σημαντική αύξηση (32%) στο ρυθμό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, του ρυθμού συμβασιοποίησης (31%) ενώ μικρότερη αύξηση παρατηρείται στο ρυθμό με τον οποίο απορροφώνται οι δαπάνες (19%)

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των έργων ΟΤΑ είναι 242.253 €, μόλις το 10,93% του μέσου μεγέθους έργου για το σύνολο των έργων στα Τ.Ε.Π.

Τα μερίδια των έργων ΟΤΑ στο σύνολο των έργων του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» είναι 62,28% στο πλήθος έργων, 6,81% στο προϋπολογισμό ένταξης, 8,32% στις νομικές δεσμεύσεις, 9,89% στις δαπάνες και 11% στο μέσο οικονομικό μέγεθος έργων. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι οι ΟΤΑ συμμετέχουν σε πολλά αλλά μικρά έργα στο πρόγραμμα

Το Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" όπως προκύπτει από την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου και από τις επιτροπές παρακολούθησης της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα σε ότι αφορά τη συνολική απορρόφηση των πόρων.

Ιδιαίτερα οι ΟΤΑ έχουν υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των έργων που τους αντιστοιχούν χωρίς να προκύπτουν καθυστερήσεις ενώ παράλληλα εντάσσουν νέα έργα και συμμετέχουν ενεργά στην ολοκλήρωση της απορρόφησης των πόρων.

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2000 – 2006 ανέρχεται στα **2.763,91 δις €** με συγχρηματοδότηση 75% από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους. Από το σύνολο των φορέων υλοποίησης, έως τις 31/12/2006, έχουν ενταχθεί 2.114 έργα, οι συνολικές πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 58% των συνολικών ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 86% των συνολικών ενταγμένων έργων του Προγράμματος.

- Το ποσοστό ενεργοποίησης έναντι του συνολικού κόστους του προγράμματος, ανέρχεται στο 100%,
- το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 86%,
- το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 58%.

Σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ έχει ως εξής:

- το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 2.763,91 δις€,
- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 2.697 δις €,
- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 2.320 δις €,
- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1.575 δις €,

Εξετάζοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, παρατηρούνται μικρές αυξητικές μεταβολές, με κυριότερη αυτή του ρυθμού συμβασιοποίησης των έργων που ανέρχεται σε 18%.

Το μέσο οικονομικό μέγεθος έργων στο ΕΠΕΑΕΚ είναι 1.275 εκ €, μικρότερο από το μέσο μέγεθος έργου για το σύνολο των φορέων στα Τ.Ε.Π., το οποίο είναι 1,656 εκ.€.

Για τους ΟΤΑ, σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ έχει ως εξής:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 21.846 εκ €,
- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 19.445 εκ €,
- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 6.756 εκ €.

Έχουν ενταχθεί 51 έργα, οι συνολικές πληρωμές των οποίων, αντιστοιχούν στο 31% των συνολικών ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 89% των συνολικών ενταγμένων έργων του Προγράμματος.

Εξετάζοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006 παρατηρείται αυξητική μεταβολή του ρυθμού συμβασιοποίησης της τάξης του 26% και της απορρόφησης (20%).

Το μέσο οικονομικό μέγεθος για τα έργα ΟΤΑ είναι 428.368 χιλ. €, μόλις το 19,4% του μέσου συνολικού μεγέθους έργου.

Η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση συμμετέχει με ποσοστά 2%, 1%, 1%, 1% στο συνολικό πλήθος, προϋπολογισμό, νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες ενταγμένων έργων αντίστοιχα.

Ε.Π. «Πολιτισμός»

Στο Ε.Π. «Πολιτισμός» έως τις 31/12/2006, έχουν ενταχθεί συνολικά 152 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 45% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 73% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος.

Κατά το εξεταζόμενο τετράμηνο το Ε.Π. “Πολιτισμός” παρουσιάζει μικρές αυξήσεις στους δείκτες υλοποίησης των συνολικά ενταγμένων έργων, (με σημαντικότερη αυξητική μεταβολή να παρατηρείται στο ρυθμό απορρόφησης δαπανών, 14%) ενώ σημαντικές είναι οι μεταβολές στα έργα του προγράμματος που υλοποιούνται από φορείς της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα για τους ΟΤΑ, παρατηρείται σημαντική αύξηση στα ποσοστά των νομικών δεσμεύσεων και των απορροφήσεων, γεγονός που σχετίζεται με τις πολύ χαμηλές απορροφήσεις και δεσμεύσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Υπάρχει σημαντικό υπόλοιπο μη

συμβασιοποιημένων έργων και καθώς πολλά από τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί μέσα στο 2003 υπάρχει σημαντικός κίνδυνος απώλειας πόρων. Συγκεκριμένα, για τα έργα Ο.Τ.Α. παρατηρείται μεταβολή:

- 46% όσον αφορά το πλήθος ενταγμένων έργων
- 14% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων
- 171% όσον αφορά το ρυθμό συμβασιοποίησης ενταγμένων έργων
- 79% όσον αφορά το ρυθμό απορρόφησης δαπανών.

Όπως είναι εμφανές από τα παραπάνω ποσοστά στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 οι Ο.Τ.Α. στο Ε.Π. «Πολιτισμός» ενέταξαν μεγάλο πλήθος νέων έργων και σημείωσαν υψηλές μεταβολές στους ρυθμούς υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων. Παρόλα αυτά τα ποσοστά παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά (μόλις 5% στην απορρόφηση δαπανών και 14% της κάλυψης του κανόνα $n + 2$). Το πρόγραμμα αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα στην υλοποίησή του, **κυρίως όσον αφορά τα έργα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.**

Ε.Π. «Περιβάλλον»

Στο Ε.Π. «Περιβάλλον», έχουν ενταχθεί, έως τις 31/12/2006, 552 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 43% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 66% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ενώ το ποσοστό κάλυψης του κανόνα $n + 2$ ανέρχεται σε 65%.

Το μέσο οικονομικό μέγεθος είναι 1.099 εκ € και παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τη περίοδο 31/8/2006.

Αντίστοιχα για τους ΟΤΑ έχουν ενταχθεί 332 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 25% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 56% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές έναντι του προϋπολογισμού των συμβάσεων (κανόνας $n + 2$) ανέρχονται στο 45%. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι ΟΤΑ συμμετέχουν ενεργά στο συγκεκριμένο ΕΠ, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην υλοποίηση των έργων. Το ποσοστό απορροφητικότητας έναντι του αρχικού προϋπολογισμού ένταξης, είναι χαμηλό, ενώ είναι επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης των συμβασιοποιήσεων και των πληρωμών για να μην υπάρξει απώλεια πόρων από την καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποιήσεων και τον κανόνα $n+2$.

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των έργων ΟΤΑ είναι 726.471 €.

Συγκρίνοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, σε ότι αφορά το σύνολο των έργων, παρατηρείται αύξηση των ποσοστών στις εντάξεις και τις νομικές δεσμεύσεις έργων (24% και 29% αντίστοιχα). Οι μεταβολές αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες για τα έργα που υλοποιούνται από φορείς της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης (76% και 46% αντίστοιχα).

Οι Ο.Τ.Α. έχουν βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά υλοποίησης των έργων, εξακολουθούν ωστόσο να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με το σύνολο των τελικών δικαιούχων στο Ε.Π. «Περιβάλλον».

Τα τελευταία τετράμηνα έχουν ενταχθεί αρκετά νέα έργα Ο.Τ.Α. και αφορούν κυρίως αναπλάσεις και έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

Τα σημαντικότερα αδιάθετα υπόλοιπα προς σύμβαση στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων εντοπίζονται στον άξονα 6 και αφορούν αντιπλημμυρικά έργα. Σύμφωνα με την αρμόδια Ε.Υ.Δ. δεν ήταν ώριμα μέχρι σήμερα πολλά Δημόσια έργα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στη συμβασιοποίησή τους.

Ε.Π. «Υγεία- Πρόνοια»

Στο Ε.Π. Υγεία- Πρόνοια έως τις 31-12-2006 έχουν ενταχθεί 1.016 έργα, οι συνολικές πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 46% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές στο σύνολο του Προγράμματος έναντι του προϋπολογισμού των συμβάσεων (κάλυψη του κανόνα n+2) ανέρχονται στο 71%. Εξετάζοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, καταγράφεται αύξηση σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων, με τις σημαντικότερες να παρατηρούνται στο πλήθος των ενταγμένων έργων (23%) και στην απορρόφηση δαπανών (25%).

Το μέσο οικονομικό μέγεθος έργων στο Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» είναι 575.467 € και έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (έως τις 31/8/2006) λόγω της ένταξης μεγάλου πλήθους νέων έργων.

Αντίστοιχα για τους Ο.Τ.Α. έχουν ενταχθεί 180 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 35% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 51% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές έναντι του προϋπολογισμού των συμβάσεων (κάλυψη του κανόνα $n + 2$) ανέρχονται στο 68%. Εξετάζοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στην πορεία υλοποίησης των έργων ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 εντάχθηκε μεγάλο πλήθος έργων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που αντιστοιχεί σε ένα αυξητικό ρυθμό μεταβολής της τάξης του 91%. Επακόλουθο αυτής της ένταξης αποτελεί και ο εξίσου μεγάλος αυξητικός ρυθμός του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων (84%). Η μεταβολή του ρυθμού συμβασιοποίησης όμως παραμένει χαμηλή (12%) όπως και χαμηλή για τα δεδομένα του προγράμματος και της χρονικής στιγμής παραμένει η μεταβολή του ρυθμού απορρόφησης δαπανών (30%).

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των έργων ΟΤΑ είναι 89.381 € και έχει μειωθεί ελαφρά σε σχέση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο.

Ε.Π. «Κοινωνία της πληροφορίας»

Στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ και με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2006 η συνολική εικόνα υλοποίησης του Προγράμματος απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1: Υλοποίηση του Τομεακού ΕΠ «ΚτΠ» έως 31.12.06

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΚτΠ» ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ									
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΔ)	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ		ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
			(Μ€)	(Μ€)	(%)	(Μ€)	(%)	(Μ€)	(%)
Αξονας ΕΠ	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	5.816	2.675,97	3.504	131%	2.325,6	87%	1.424,7	53%
1	ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	3.591	382,80	487,67	127%	347,43	91%	280,84	73%
2	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.627	866,11	1.261,22	146%	655,72	76%	408,51	47%
3	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	96	870,60	1.141,15	131%	867,60	100%	623,64	72%

4	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	379	471,97	521,53	111%	385,17	82%	71,32	15%
5	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	123	84,50	92,33	109%	69,73	83%	40,41	48%

*Στον παραπάνω πίνακα οι δείκτες εντάξεων, συμβασιοποίησης και απορρόφησης (δαπάνες) υπολογίζονται ως προς τον συνολικό ΠΥ του αντίστοιχου άξονα του ΕΠ.

Διαπιστώνεται ότι το συνολικό πλήθος των ενταγμένων στο ΕΠ έργων έως τις 31.12.2006 ήταν **5.816** έργα προϋπολογισμού **3.503 Μ€** που αντιστοιχεί στο **131%** του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (**2.675,97 Μ€**) και στο **161%** της προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης (**2.167,48 Μ€**).

(Σημειώνεται ότι ο συνολικός Π/Υ καθώς και ο Π/Υ δημόσιας δαπάνης του ΕΠ τροποποιήθηκαν στα παραπάνω αναφερόμενα ποσά με την από 26.10.2006 απόφαση αναθεώρησης του ΕΠ ΚτΠ από τα ποσά 2.847,6 και 2.278 που προέκυψαν από την αναθεώρηση που απεφάσισε η 4^η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΚτΠ της 18.11.2004 από τα αρχικά ποσά 2.987 Μ€ και 2.417 Μ€ που αντιστοιχούσαν στο Πρόγραμμα).

Από το σύνολο των **5.816** ενταγμένων έργων έως τις 31.12.2006, νομικές δεσμεύσεις είχαν συνάψει τα **4.893** με συνολικό ποσό **2.325 Μ€** που αποτελεί το **66%** του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων και το **87%** του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ ενώ **923** έργα εμφανίζουν μηδενικές νομικές δεσμεύσεις. Αντίστοιχα οι δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2006 ανέρχονταν στα **1.425 Μ€** ποσό που αντιστοιχεί στο **40% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων** και στο **61%** του προϋπολογισμού νομικών δεσμεύσεων.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του Προγράμματος (συνολική απορρόφηση) αντιστοιχούν στο 53% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ και στο 66% της δημόσιας δαπάνης.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται ότι το Πρόγραμμα παρουσιάζει πλέον υψηλό ποσοστό δεσμευμένων πόρων αφού το σύνολο του Π/Υ του έχει υπερκαλυφθεί από πλευράς εντάξεων. Αναφορικά με τις νομικές δεσμεύσεις (ποσοστό 87%) και τη συνολική απορρόφηση (ποσοστό 53%) του ΕΠ είναι προφανές ότι το Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 2006 έχει πραγματοποιήσει σημαντική βελτίωση καθώς και οι δύο αυτοί δείκτες βρίσκονταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα την 31.12.2005. Βέβαια αν ληφθεί υπόψη η δεδομένη χρονική στιγμή υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ (2000-2006) η απορρόφηση δαπανών εμφανίζεται χαμηλή και απαιτείται επαγρύπνηση για να μην απωλεσθούν πόροι. Λόγω της καθυστέρησης που έχει συσσωρευθεί στο ΕΠ συνεχίζουν να ελλοχεύουν κίνδυνοι

αναφορικά με την έγκαιρη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενταγμένων έργων και κίνδυνος μη απορρόφησης δεσμευμένων κονδυλίων λόγω του κανόνα n+2.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του υπο εξέταση γ' τετραμήνου 2006 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2006) πραγματοποιήθηκαν εντάξεις 302 νέων έργων σε όλα τα μέτρα του ΕΠ συνολικού ΠΥ 746 εκ. €.

Επίσης ήδη από την 1.1.2006 έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής η **Ψηφιακή Στρατηγική για την περίοδο 2006-2013**, η οποία αποσκοπεί στην πραγματοποίηση ενός «ψηφιακού άλματος» στην παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τις νέες δεξιότητες ως βασική στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη περίοδο. Η εν λόγω στρατηγική αποτελεί και τη βάση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (Δ' ΚΠΣ) που θα διαδεχτεί το ΕΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του Γ' ΚΠΣ.

Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ

Γενικά

Στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ η συμμετοχή των ΟΤΑ εμφανίζει την ακόλουθη συνολική εικόνα με βάση τα επίσημα στοιχεία τα οποία αφορούν την περίοδο υλοποίησης από την αρχή του ΕΠ έως τις **31.12.2006**:

Πίνακας 2: Ενταγμένα έργα με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΟΤΑ	4.419	236.395.900	67.253.248	56.644.303
ΣΥΝΟΛΟ	4.419	236.395.900	67.253.248	56.644.303

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα από το σύνολο των **5.816** ενταγμένων έργων στο ΕΠ ΚτΠ τα **4.419** έχουν Τελικό Δικαιούχο ΟΤΑ που αντιστοιχεί στο **76%** του πλήθους των ενταγμένων έργων. Ωστόσο το **80%** των έργων αυτών (**3.557** έργα) αφορούν στην προμήθεια υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των σχολικών επιτροπών των Δήμων ενώ μόνο το **20%** (**862** έργα) αφορά σε σύγχρονα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τελικούς δικαιούχους τους ίδιους τους δήμους ή τις κοινότητες.

Το σύνολο των ενταγμένων έργων των ΟΤΑ χωρίς τις Σχολικές Επιτροπές και το σύνολο των έργων Σχολικών Επιτροπών έως τις 31.12.2006 απεικονίζονται ξεχωριστά στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 3: Ενταγμένα έργα εκτός Σχολικών Επιτροπών με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ έως 31.12.06

ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	862	178.565.106	19.422.313	9.117.630
ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3.557	57.830.795	47.830.936	47.526.673
ΣΥΝΟΛΟ	4.419	236.395.900	67.253.248	56.644.303

Συμπερασματικά προκύπτει ότι αριθμητικά το πλήθος των ενταγμένων έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Επιτροπών είναι πολύ μεγάλο, ο συνολικός προϋπολογισμός τους όμως είναι περίπου **236 Μ€** και αντιστοιχεί μόλις στο **9%** του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στο ΕΠ ΚτΠ. Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων έργων ΟΤΑ ανέρχονται σε **67 Μ€** και αντιστοιχούν στο **28%** του Π/Υ ενταγμένων έργων ΟΤΑ, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονται σε **54 Μ€** και αντιστοιχούν στο **24%** του Π/Υ των ενταγμένων έργων ΟΤΑ.

Συγκρίνοντας τα παραπάνω μεγέθη με τα αντίστοιχα του προηγούμενου τετραμήνου (31.08.2006) παρατηρούμε ότι υπάρχει αύξηση της τάξης του **20%** στον Π/Υ ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις νέες εντάξεις κατά το γ' τετράμηνο 2006 **64 νέων έργων Ο.Τ.Α.** τα οποία ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΠΣ), ευρυζωνικών υποδομών (πρόσθετες εντάξεις) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πρόσθετες εντάξεις).

Ο συνολικός Π/Υ νέων ενταγμένων έργων των ΟΤΑ κατά το γ' τετράμηνο 2006 είναι **26 Μ €**. Έως τις 31.12.2006 έχει σημειωθεί άνοδος του ποσοστού συμμετοχής των ΟΤΑ ως τελικών δικαιούχων στον Π/Υ ενταγμένων έργων του ΕΠ στο **9%** (από **4%** το 2004 και **6%** το 2005) γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται για το σύνολο των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ (4.419) που ανήκουν στο Τ.ΕΠ ΚτΠ, οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

Πίνακας 4: Μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	53.500
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	15.500

Όπως προκύπτει, το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ είναι πολύ χαμηλό, το γεγονός αυτό όμως οφείλεται κυρίως στον μεγάλο αριθμό έργων εξοπλισμού σχολικών επιτροπών. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται για το σύνολο των **862 έργων εκτός σχολικών επιτροπών** με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ που ανήκουν στο Τ.ΕΠ ΚτΠ οι δείκτες που αφορούν το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου και νομικών δεσμεύσεων.

Πίνακας 5: Μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου (ΕΚΤΟΣ Σ.Ε.) με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΝ ΣΧ.ΕΠ.)	207.000
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧ.ΕΠ.)	22.500

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, στα ενταγμένα έργα των ΟΤΑ που δεν αφορούν σχολικές επιτροπές το μέσο μέγεθος ενταγμένου έργου είναι αρκετά υψηλότερο, όμως το μέσο ποσό συμβασιοποίησης αυτών των έργων είναι πολύ χαμηλό, γεγονός που καταδεικνύει συσσωρευμένη καθυστέρηση των ΟΤΑ στην προκήρυξη των διαγωνισμών και τη συμβασιοποίηση έργων ΤΠΕ της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαπιστώνεται ότι κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο (έως **31.12.2006**) υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός **862 ενταγμένων έργων ΤΠΕ με Π/Υ 179 εκ €** υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους ΟΤΑ τελικούς δικαιούχους τα οποία αφορούν κυρίως τις εξής κατηγορίες έργων:

- **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**
- **ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ**
 - ο **ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ**
 - ο **ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ**
 - ο **ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ**
- **ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΠΣ)**
- **ΚΕΠ**
- **ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ**

Τα έργα αυτά υλοποιούνται από **458 Δήμους** στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Έτσι ο 1 στους 2,4 Δήμους της χώρας είναι απευθείας Τελικός Δικαιούχος σε ένα ή περισσότερα έργα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας του Τομεακού ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ. Οι δήμοι αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Η επιτυχής υλοποίηση και αξιοποίηση των έργων αυτών από τους ΟΤΑ εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ώθηση στην κατεύθυνση προς την ψηφιακή σύγκλιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και επίσπευση των

διαδικασιών για την έγκαιρη συμβασιοποίηση και υλοποίησή τους λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης που απομένουν για την ολοκλήρωση του Γ' ΚΠΣ.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η εικόνα των ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ τα δυο τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί ιδιαιτέρως, η τοπική αυτοδιοίκηση δείχνει να έχει ξεφεύγει από τα έργα βασικών υποδομών ΤΠΕ και να συμμετέχει σε ζωτικής σημασίας και υψηλής τεχνολογίας έργα ΤΠΕ των οποίων η επιτυχής υλοποίηση και αξιοποίηση θα θέσει τις βάσεις για την επίτευξη της Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης και του Ψηφιακού Δήμου στην Ελλάδα του 21^{ου} αιώνα.

Κατηγορίες ενταγμένων έργων των ΟΤΑ στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ έως 31.12.2006

Η κατανομή των ενταγμένων στο ΕΠ ΚτΠ έργων με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ στις κυριότερες θεματικές κατηγορίες έως τις 31.12.2006 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 6: Κατηγορίες ενταγμένων έργων ΟΤΑ στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ έως 31.12.06

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΥ €	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ €	ΔΑΠΑΝΕΣ €	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ %
1	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	3.557	57.830.795	47.830.936	47.526.673	82%
2	ΠΥΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	125	39.420.818	3.751.198	1.222.405	3%
	ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ (ΟΛΑ)	291	85.917.461	2.080.777	388.022	0,5%
3	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΜΑΝ)	73	62.655.946	-	-	0%
4	ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	165	18.983.549	65.102	-	0%
5	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ	49	4.277.966	2.015.675	388.022	9%
6	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	70	19.871.917	264.998	-	0%
7	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	61	7.468.228	1.907.432	630.401	8%
8	ΚΕΠ	291	9.657.349	7.630.538	5.981.672	62%
9	ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2	2.437.343	2.298.660	294.227	12%
10	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	5	7.930.608	1.238.137	483.722	6%
11	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	7	393.060	-	-	0%
12	ΑΛΛΟ	14	5.468.320	250.573	117.182	2%
	ΣΥΝΟΛΟ	4.419	236.395.899	67.253.249	56.644.303	24%

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα για τα ενταγμένα έργα ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ έως τις 31.12.2006, το **25%** του προϋπολογισμού τους αφορά σε εξοπλισμό πληροφορικής για τις Σχολικές Επιτροπές (Π/Υ 58 Μ€), ενώ σημαντικό μερίδιο **37%** στον προϋπολογισμό καταλαμβάνουν τώρα τα έργα Ευρυζωνικών Υποδομών (Π/Υ 86 Μ€).

Σημαντική είναι και η συμμετοχή στον συνολικό Π/Υ που εμφανίζουν τα έργα που αφορούν υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης με **17%** (από 14% την 31.12.2005 και από 3% την 30.08.2005) λόγω της ένταξης κατά τη διάρκεια του 2006 πολλών νέων έργων μέσω των Προσκλήσεων 114 και 148 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ). Έργα που αφορούν στη

δημιουργία ΚΕΠ (Π/Υ 10 Μ€) αποτελούν περίπου το **4%** του Π/Υ ενταγμένων (το μεγαλύτερο ποσοστό των ΚΕΠ χρηματοδοτείται από το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ). Κατά τη διάρκεια του 2006 και κυρίως το τελευταίο τρίμηνο εντάχθηκε σημαντικός αριθμός (**70**) έργων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) μέσω της Πρόσκλησης 148 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ) που αποτελούν το **8,5%** του προϋπολογισμού ενταγμένων (Π/Υ 20Μ€). Χαμηλή συμμετοχή μόλις **3%** στον συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων των ΟΤΑ εμφανίζουν τα έργα για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου καθώς και τα έργα για ευφυείς μεταφορές με **1%**.

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια του 2006 η εικόνα ενταγμένων έργων με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ στο Ε.Π. «ΚτΠ» έχει βελτιωθεί σημαντικά καθώς έχει ανατραπεί η εικόνα της ένταξης ως επί το πλείστον έργων υποδομών ΤΠΕ Σχολικών Επιτροπών που κυριαρχούσε έως και το 2005 και υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός ενταγμένων έργων ΤΠΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο για τους ΟΤΑ όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Όμως η εικόνα συμβασιοποιήσεων και δαπανών όπου έως τις 31.12.2006 το σύνολο των έργων Σχολικών Επιτροπών και των ΚΕΠ εμφανίζουν συνολικά το 85% των συμβασιοποιήσεων και το 94% της απορρόφησης δαπανών δεν είναι ικανοποιητική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έργα Ευρυζωνικών Υποδομών, Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης, Πολιτισμού/Τουρισμού και Ευφυών Μεταφορών εμφανίζουν πολύ χαμηλή έως μηδενική απορρόφηση και ιδιαίτερα χαμηλές νομικές δεσμεύσεις. Βέβαια η εικόνα αυτή αναμένεται να διαφοροποιηθεί σύντομα καθώς πολλά από τα έργα αυτά είναι σε φάση προκήρυξης ή συμβασιοποίησης.

Επομένως είναι φανερό η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών προκήρυξης, συμβασιοποίησης και υλοποίησης των παραπάνω έργων που είναι και αυτά με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και που αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους ΟΤΑ και της Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης.

Νέες εντάξεις και σημαντικά γεγονότα που αφορούν ΟΤΑ στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ το γ' τετράμηνο 2006

Κατά τη διάρκεια του γ' τετραμήνου 2006 (01.09.2006 – 31.12.2006) στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» πραγματοποιήθηκαν **64 νέες εντάξεις έργων** με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ όπως φαίνεται ακολούθως ανά άξονα προτεραιότητας του ΕΠ:

- **Άξονας 1** - εντάξεις 2 νέων έργων κατάρτισης και ψηφιακού πολιτισμού σε αντίστοιχο αριθμό Δήμων συνολικού Π/Υ 650.000 €.
- **Άξονας 2** - εντάξεις 51 νέων έργων γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικής κυβέρνησης και ψηφιακού πολιτισμού σε αντίστοιχο αριθμό Δήμων και του έργου της ΚΕΔΚΕ για την κατάρτιση αιρετών στις ΤΠΕ συνολικού Π/Υ 24 Μ€..
- **Άξονας 4** - εντάξεις 8 νέων ευρυζωνικών έργων (πρόσθετες αντάξεις: 1 μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, 1 έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης και 6 προώθησης ευρυζωνικότητας) σε αντίστοιχο αριθμό Δήμων και ΤΕΔΚ συνολικού Π/Υ 1,2 Μ€.
- **Άξονας 5** - ένταξη 3 νέων έργων τεχνικής βοήθειας συνολικού Π/Υ 300.000 €.

Ο συνολικός Π/Υ των νέων ενταγμένων έργων που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι περίπου **26 Μ€**.

Σημαντικό έργο για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, που αναμένεται να συνεισφέρει πολύ θετικά στην προώθηση της ΚτΠ στους ΟΤΑ, αποτελεί και το έργο της **ΚΕΔΚΕ** για την κατάρτιση αιρετών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών το οποίο εντάχθηκε κατά τη χρονική περίοδο που εξετάζεται στο Μέτρο 2.5 του ΕΠ «ΚτΠ» με τίτλο: **«Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»**. Αντικείμενο του έργου είναι η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση -και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων- των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων και Κοινοτικών Συμβούλων), τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στο Δήμο. Το έργο αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της πορείας προς τον Ψηφιακό Δήμο στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.

Ανάλυση έργων Ο.Τ.Α. στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ ανά Περιφέρεια έως τις 31-12-2006

Η κατανομή του συνόλου των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ ανά Περιφέρεια έως τις 31.12.2006 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 7: Σύνολο ενταγμένων έργων ΟΤΑ στο ΤΕΠ ΚτΠ ανά Περιφέρεια έως 31.12.06 (Συμπεριλαμβάνονται Σχολικές Επιτροπές)

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ με ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΟΤΑ στο Τ.Ε.Π «ΚτΠ» ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ έως 31/12/2006				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΝΟΜ.ΔΕΣΜ.	ΔΑΠΑΝΕΣ
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης	303	15.450.253	3.091.201	2.835.448
Αττικής	815	46.995.585	16.591.860	13.425.244
Βορείου Αιγαίου	202	8.615.892	2.417.132	2.009.667
Δυτικής Ελλάδας	250	15.972.780	3.344.713	3.071.106
Δυτικής Μακεδονίας	223	9.374.429	3.187.366	2.593.687
Ηπείρου	148	9.363.550	2.061.374	1.883.151
Θεσσαλίας	372	20.080.137	6.505.964	5.124.081
Ιονίων Νήσων	144	6.238.447	2.042.881	1.730.916
Κεντρικής Μακεδονίας	799	33.501.498	12.271.703	10.625.165
Κρήτης	289	17.025.336	3.584.264	3.196.430
Νοτίου Αιγαίου	222	8.971.509	2.722.157	2.234.904
Πελοποννήσου	308	16.874.628	3.973.376	3.685.458
Πολλές Περιφέρειες	3	12.494.713	748.328	-
Στερεάς Ελλάδας	341	15.437.144	4.710.932	4.229.047
ΣΥΝΟΛΟ	4.419	236.395.900	67.253.248	56.644.303

Ανάλυση έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα στο ΕΠ «ΚτΠ» έως τις 31-12-2006

Η κατανομή των έργων με τελικό δικαιούχο ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα του Προγράμματος έως τις 31.12.2006 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 8: Σύνολο ενταγμένων έργων ΟΤΑ στο ΤΕΠ ΚτΠ ανά Περιφέρεια και ανά Άξονα έως 31.12.06

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	Ν. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	1	1	255	3.045.411	2.499.812	2.479.133
	1	3	1	80.000	-	-
	2	2	19	1.576.265	445.301	326.756
	2	4	3	617.500	-	-
	4	2	14	8.335.412	146.088	29.560
	4	3	11	1.795.664	-	-
			303	15.450.253	3.091.201	2.835.448
ΑΤΤΙΚΗΣ	1	1	580	11.436.846	9.338.213	9.302.921
	1	2	1	489.809	489.809	483.722
	1	3	1	80.000	-	-
	2	1	2	1.719.600	838.560	230.949
	2	2	132	18.447.738	3.248.406	2.283.865
	2	3	1	98.348	98.348	92.435
	2	4	88	11.924.068	754.731	717.230
	2	5	1	45.300	-	-
	2	8	1	1.783.248	1.653.810	263.322
	4	2	5	649.577	169.982	50.801
	5	3	3	321.050	-	-
			815	46.995.585	16.591.860	13.425.244
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1	1	107	1.473.468	1.182.608	1.182.593
	2	1	1	571.137	24.747	24.747
	2	2	8	1.636.061	64.282	64.282
	2	4	75	1.967.610	1.050.404	680.825
	2	5	1	26.400	-	-
	4	2	5	2.339.832	89.740	57.220
	4	3	5	601.383	5.350	-
			202	8.615.892	2.417.132	2.009.667
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1	1	170	2.898.321	2.425.004	2.424.938
	2	2	24	2.299.866	551.896	421.123
	2	4	27	1.205.362	217.814	217.376
	2	5	1	270.000	-	-
	4	2	10	7.906.257	150.000	7.670
	4	3	18	1.392.974	-	-
			250	15.972.780	3.344.713	3.071.106
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1	1	134	2.153.479	1.772.151	1.767.449
	1	3	1	499.998	456.591	-
	2	2	16	704.055	275.051	199.796
	2	4	63	1.475.986	590.330	576.469
	4	2	6	3.726.058	87.293	49.974
	4	3	3	814.853	5.950	-
			473	25.347.208	6.532.079	5.664.794

ΗΠΕΙΡΟΥ	1	1	119	1.888.694	1.626.889	1.626.875
	1	3	1	274.548	274.548	144.650
	2	1	1	265.662	-	-
	2	2	6	166.458	134.862	111.626
	2	4	5	636.784	-	-
	4	2	5	5.050.000	25.075	-
	4	3	10	1.066.393	-	-
	5	3	1	15.010	-	-
			148	9.363.550	2.061.374	1.883.151
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1	1	262	4.241.280	3.685.692	3.679.846
	1	3	4	400.000	268.251	154.498
	2	1	2	480.907	414.780	108.177
	2	2	26	2.636.461	548.700	478.598
	2	4	59	2.856.296	652.337	541.359
	2	8	1	654.095	644.851	30.905
	4	2	11	7.465.374	277.073	130.698
	4	3	7	1.345.723	14.280	-
			372	20.080.137	6.505.964	5.124.081
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1	1	80	1.386.124	1.264.468	1.263.924
	2	1	1	405.709	85.720	-
	2	2	7	401.359	156.236	145.875
	2	4	41	822.726	375.070	294.237
	4	2	8	2.397.918	156.032	26.880
	4	3	7	824.611	5.355	-
			144	6.238.447	2.042.881	1.730.916
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1	1	576	9.665.500	7.909.234	7.849.510
	1	3	1	80.000	-	-
	2	1	1	489.000	-	-
	2	2	96	8.242.160	3.017.754	1.736.347
	2	4	81	5.193.598	1.230.896	1.039.308
	4	2	10	6.345.569	113.819	-
	4	3	33	3.460.671	-	-
	5	3	1	25.000	-	-
			799	33.501.498	12.271.703	10.625.165
ΚΡΗΤΗΣ	1	1	239	3.477.890	2.944.487	2.922.192
	1	3	1	179.466	-	-
	2	2	14	1.081.430	318.032	262.094
	2	4	9	1.613.671	-	-
	4	2	10	8.491.498	314.854	12.144
	4	3	16	2.181.381	6.890	-
			289	17.025.336	3.584.264	3.196.430
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1	1	177	2.511.251	2.162.215	2.143.583
	2	2	10	1.086.337	183.947	81.493
	2	4	8	1.326.465	139.139	3.830
	4	2	16	2.961.522	216.124	5.997
	4	3	11	1.085.934	20.732	-
			222	8.971.509	2.722.157	2.234.904
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	1	1	147	2.332.040	2.001.865	2.001.490
	1	3	1	200.000	199.802	143.499
	2	2	19	2.295.082	412.515	349.397
	2	4	103	3.563.282	1.186.818	1.173.995

	2	5	1	53.907	-	-
	4	2	13	6.379.113	172.375	17.078
	4	3	23	2.034.204	-	-
	5	3	1	17.000	-	-
			308	16.874.628	3.973.376	3.685.458
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1	1	233	3.831.011	3.220.100	3.213.471
	2	1	1	243.080	-	-
	2	2	26	1.823.566	709.018	403.699
	2	4	46	2.258.947	678.051	611.876
	4	2	9	4.885.782	97.218	-
	4	3	25	2.379.758	6.545	-
	5	3	1	15.000	-	-
			341	15.437.144	4.710.932	4.229.047
ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	2	2	1	1.963.500	-	-
	2	4	1	3.216.021	-	-
	2	5	1	7.315.192	748.328	-
			3	12.494.713	748.328	-
ΣΥΝΟΛΟ			4.419	236.395.900	67.253.248	56.644.303

Κατανομή έργων ΟΤΑ ανά Περιφέρεια ΕΚΤΟΣ Σχολικών Επιτροπών έως 31-12-2006

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρεται ανά Περιφέρεια το πλήθος των ΟΤΑ (Δήμοι, Κοινοότητες) οι οποίοι έχουν ένα ή περισσότερα ενταγμένα έργα (**ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα έργα των σχολικών επιτροπών**) και ακολουθούν τα αντίστοιχα στοιχεία Π/Υ, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών.

Πίνακας 9: Πλήθος ΟΤΑ ανά Περιφέρεια με ένα ή περισσότερα ενταγμένα έργα στο ΤΕΠ ΚτΠ έως 31.12.06

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΟΤΑ ΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης	24	48
Αττικής	82	188
Βορείου Αιγαίου	13	27
Δυτικής Ελλάδας	31	57
Δυτικής Μακεδονίας	18	29
Ηπείρου	18	29
Θεσσαλίας	28	63
Ιονίων Νήσων	16	29
Κεντρικής Μακεδονίας	96	158
Κρήτης	26	50
Νοτίου Αιγαίου	28	45
Πελοποννήσου	35	68
Στερεάς Ελλάδας	42	3
Πολλές Περιφέρειες	1	68
ΣΥΝΟΛΟ	458	862

Πίνακας 10: Πλήθος ΟΤΑ ανά Περιφέρεια με ένα ή περισσότερα ενταγμένα έργα στο ΤΕΠ ΚτΠ έως 31.12.06 (Π/Υ, Νομ. Δεσμεύσεις, Δαπάνες)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΜΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ	Ν. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Αν. Μακεδονίας Θράκης	24	48	12.404.842	591.389	356.316
Αττικής	82	188	34.548.263	6.534.062	3.405.094
Βορείου Αιγαίου	13	27	6.209.369	547.932	146.249
Δυτικής Ελλάδας	31	57	12.794.952	701.896	428.793
Δυτικής Μακεδονίας	18	29	6.555.063	824.885	249.770
Ηπείρου	18	29	7.474.856	434.485	256.275
Θεσσαλίας	28	63	15.161.371	2.332.598	963.385
Ιονίων Νήσων	16	29	4.475.089	473.936	172.755
Κεντρικής Μακεδονίας	96	158	22.437.264	3.378.405	1.859.763
Κρήτης	26	50	13.547.446	639.777	274.238
Νοτίου Αιγαίου	28	45	6.460.258	559.942	91.320
Πελοποννήσου	35	68	13.180.861	784.693	509.973
Πολλές Περιφέρειες	1	3	12.494.713	748.328	-
Στερεάς Ελλάδας	42	68	10.820.759	869.986	403.699
	458	862	178.565.106	19.422.313	9.117.630

ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 'ΣΥΖΕΥΞΙΣ' ΚΑΙ 'ΑΡΙΑΔΝΗ'

Στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ υπάρχει ένας αριθμός ενταγμένων έργων με διαπεριφερειακή διάσταση, στα οποία ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα παρότι δεν είναι άμεσα τελικοί δικαιούχοι είναι ωφελούμενοι. Τα κυριότερα έργα της κατηγορίας αυτής με σημαντική επίδραση στους ΟΤΑ είναι τα έργα **ΣΥΖΕΥΞΙΣ** με προϋπολογισμό **70.787.317 €** και **ΑΡΙΑΔΝΗ** με προϋπολογισμό **78.932.767 €**. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ υλοποιείται με φορέα υλοποίησης την εταιρία ΚτΠ Α.Ε. για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΔΑ, ενώ το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ υλοποιείται και έχει ως τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 'ΣΥΖΕΥΞΙΣ' ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ

Περιγραφή

Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Χωροθετείται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με Τελικό Δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ και Φορέα Υλοποίησης την ΚτΠ Α.Ε. Οι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες του έργου είναι Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Διαχειριστικές Αρχές, Στρατολογικά Γραφεία, Φορείς της Α' και Β' Βαθμίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΠ καθώς και Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας .

Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του έργου καθώς από το σύνολο των 1789 φορέων στους οποίους έχει μέχρι σήμερα εγκατασταθεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ οι 1083 είναι Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, δηλαδή το 60% των Φορέων είναι ΟΤΑ α' Βαθμού και ΚΕΠ. Σε αυτό το πλήθος θα προστεθούν άλλοι περίπου 100 Δήμοι οι οποίοι μέχρι σήμερα υπολείπονται των υποδομών τους (δομημένη καλωδίωση και τηλεφωνικά κέντρα). Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν σ' αυτούς τους φορείς δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας.

Στόχος του έργου είναι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ να αποτελέσει το **Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης**, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως:

- ✓ Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και Φωνής περί των 2000 φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
- ✓ Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
- ✓ Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης)
- ✓ Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
- ✓ Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης)
- ✓ Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
- ✓ Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες.

Φυσικό αντικείμενο έργου

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην πλειοψηφία των ΟΤΑ τελικών ωφελούμενων από τον Δεκέμβριο του 2005. Η αξιοποίηση του έργου είναι ευθύνη των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σε όλους τους Φορείς των ΟΤΑ έχουν ορισθεί τεχνικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στους προϊσταμένους του Φορέα τους για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις από την πλευρά τους για την επιτυχή χρήση και την πλήρη αξιοποίηση του έργου.

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΟΤΑ για να υποδεχθούν και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του έργου προσδιορίζεται από την εγκατάσταση από αυτούς πληροφοριακών συστημάτων που θα αξιοποιήσουν τη δικτυακή υποδομή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αλλά και από τη δημιουργία των απαραίτητων βασικών υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (δομημένη καλωδίωση, τηλεφωνικά κέντρα). Σε ποσοστό 70% υστερούν και στις 2 παραμέτρους. Η αξιοποίηση των υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τους ΟΤΑ (π.χ. υπηρεσίες Web hosting) θα αυξηθεί και μέσω της υλοποίησης ενταγμένων έργων με φυσικό αντικείμενο την δημιουργία διαδικτυακών πυλών (portal) των ΟΤΑ μέσω των οποίων θα παρέχονται πληροφορίες για την πόλη τους αλλά και on line υπηρεσίες για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Επίσης οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν και τις δυνατότητες που τους δίνονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σε 1083 Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης οι υποδομές και τα ενεργά στοιχεία για το έργο. Έχουν δοθεί router, switches, τηλεφωνικά

κέντρα, UPS, modem, Οθόνη Τηλ/ψης, Ψηφιακή Κονσόλα Τηλεφωνητής, Η/Υ, Ασύρματα Μικρόφωνα, Ενσύρματα Μικρόφωνα, Τηλεφωνικές Συσκευές, Voice Gateways, PRI Κάρτες, Κεντρικό Σύστημα Τηλ/ψης, Οθόνη Τηλ/ψης, Προβολικό για Τηλ/ψη, βασική γραμμή πρόσβασης, εφεδρική γραμμή πρόσβασης, μείκτες. Από τις αρχές του 2006 ξεκίνησε η σταδιακή έναρξη παροχής υπηρεσιών. Στην συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ που έχει ολοκληρωθεί το έργο γίνεται χρήση της υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι ΟΤΑ και τα ΚΕΠ στα οποία έχει παραδοθεί το έργο καταμερίζονται γεωγραφικά ως εξής:

Πίνακας 11: ΟΤΑ ανά Περιφέρεια και Νομό που αποτελούν κόμβο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΝΟΜΟΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΟΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	Δράμας	11	60
	Έβρου	16	
	Καβάλας	14	
	Ξάνθης	9	
	Ροδόπης	10	
ΑΤΤΙΚΗΣ	Αττικής και Πειραιά	153	153
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Λέσβου	18	38
	Σάμου	9	
	Χίου	11	
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Αιτωλοακαρνανίας	34	85
	Αχαΐας	24	
	Ηλείας	27	
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Γρεβενών	9	50
	Καστορίας	13	
	Κοζάνης	19	
	Φλώρινας	9	
ΗΠΕΙΡΟΥ	Άρτας	14	61
	Θεσπρωτίας	9	
	Ιωαννίνων	29	
	Πρέβεζας	9	
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Καρδίτσας	24	105
	Λάρισας	31	
	Μαγνησίας	25	
	Τρικάλων	25	
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	Ζακύνθου	7	37
	Κέρκυρας	14	
	Κεφαλληνίας & Ιθάκης	9	
	Λευκάδας	7	
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Πέλλας	14	158
	Ημαθίας	16	
	Θεσσαλονίκης	58	
	Κιλκίς	13	
	Πιερίας	14	
	Σερρών	27	
	Χαλκιδικής	16	
ΚΡΗΤΗΣ	Ηρακλείου	31	78
	Λασηθίου	11	
	Ρεθύμνης	12	
	Χανίων	24	
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Δωδεκανήσου	29	50
	Κυκλάδων	21	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Αργολίδος	16	111
	Αρκαδίας	24	

	Κορινθίας	19	
	Λακωνίας	21	
	Μεσσηνίας	31	
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Βοιωτίας	21	97
	Ευβοίας	28	
	Ευρυτανίας	11	
	Φθιώτιδος	25	
	Φωκίδος	12	
ΣΥΝΟΛΟ		1.083	1.083

Οικονομικό Αντικείμενο έργου

Το κόστος λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε κάθε ΟΤΑ εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου. Με κριτήρια κυρίως τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες, τον καταγεγραμμένο όγκο των εισερχόμενων/εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων και δευτερευόντως την πληρότητα των υποδομών τους οι φορείς που συμμετέχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (Μικρός, Μεσαίος, Μεγάλος):

- **Μικρός Φορέας:** Μικρός αριθμός υπαλλήλων (<50), μικρές επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 512kbps), χωρίς τηλεφωνικό κέντρο.
- **Μεσαίος Φορέας:** Μέσος αριθμός υπαλλήλων (50-100), μέτριες επικοινωνιακές ανάγκες (μέγιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2Mbps), μικρό τηλεφωνικό κέντρο.
- **Μεγάλος Φορέας:** Μεγάλος αριθμός υπαλλήλων (>100), υψηλές επικοινωνιακές ανάγκες (ελάχιστο απαιτούμενο εύρος ζώνης 2Mbps), ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο.

Από στοιχεία που δόθηκαν από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το λειτουργικό κόστος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για κάθε ΟΤΑ (Δήμο και ΚΕΠ) περιλαμβάνει το μηνιαίο κόστος πρόσβασης, μηνιαίο κόστος δικτύου διανομής, μηνιαίο κόστος δικτύου κορμού, μηνιαίο κόστος τηλεματικών υπηρεσιών. Δηλαδή σε κάθε ΟΤΑ ανάλογα με την κατηγορία μεγέθους που ανήκει και την Νησίδα (Υποέργο που ανήκει) κατανέμεται ένα ορισμένο Μέσο Κόστος Μηνιαίας Λειτουργίας που είναι το ακόλουθο:

Πίνακας 12: Κατανομή Κόστους ΟΤΑ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ανά Νησίδα και Μέγεθος Δήμου

	Μέγεθος ΟΤΑ	Μέσο Κόστος	Πλήθος	Συνολικό Μέσο Κόστος Μηνιαίας Λειτουργίας
Νησίδα 2	Μικρός	541	44	23.784
	Μεσαίος	1.218	46	56.012
	Μεγάλος	6.609	2	13.218
Νησίδα 3	Μικρός	750	35	26.243
	Μεσαίος	1.559	6	9.355
	Μεγάλος	9.020	1	9.020
Νησίδα 4	Μικρός	609	65	39.553
	Μεσαίος	1.950	3	5.849
	Μεγάλος	0	0	0
Νησίδα 5	Μικρός	601	369	221.725
	Μεσαίος	1.484	21	31.173
	Μεγάλος	0	0	0
Νησίδα 6	Μικρός	679	291	197.446
	Μεσαίος	1.506	16	24.100
	Μεγάλος	0	0	0
Κ.ΕΠ	Μικρός	524	184	96.445
ΣΥΝΟΛΟ			1.083	753.925

Πίνακας 13: Κατανομή Κόστους ΟΤΑ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια	Νομός	Πλήθος ΟΤΑ	Μέσο Μηνιαίο Κόστος Λειτουργίας	%Συνολικού Κόστους
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Δράμας	11	7.417	1
	Έβρου	16	10.267	1
	Καβάλας	14	9.066	1
	Ξάνθης	9	6.061	1
	Ροδόπης	10	6.816	1
ΣΥΝΟΛΟ	5	60	39.628	5
Αττικής	Αττικής και Πειραιά	153	124.989	17
ΣΥΝΟΛΟ	4	153		
Βόρειου Αιγαίου	Λέσβου	18	11.623	2
	Σάμου	9	5.331	1
	Χίου	11	7.417	1
ΣΥΝΟΛΟ	3	38	24.370	3
Δυτικής Ελλάδος	Αιτωλοακαρνανίας	34	22.971	3
	Αχαΐας	24	16.649	2
	Ηλείας	27	18.376	2
ΣΥΝΟΛΟ	3	85	57.996	8
Δυτικής Μακεδονίας	Γρεβενών	9	5.331	1
	Καστοριάς	13	8.618	1
	Κοζάνης	19	12.954	2
	Φλώρινας	9	5.331	1
ΣΥΝΟΛΟ	4	50	32.234	4
Ηπείρου	Άρτας	14	10.173	1
	Θεσπρωτίας	9	5.952	1
	Ιωαννίνων	29	20.350	3

	Πρέβεζας	9	6.780	1
ΣΥΝΟΛΟ	4	61	43.255	6
Θεσσαλίας	Καρδίτσας	24	14.998	2
	Λάρισας	31	19.281	3
	Μαγνησίας	25	16.559	2
	Τρικάλων	25	15.752	2
ΣΥΝΟΛΟ	4	105	66.590	9
Ιόνιων Νησιών	Ζακύνθου	7	5.423	1
	Κέρκυρας	14	10.173	1
	Κεφαλληνίας & Ιθάκης	9	5.952	1
	Λευκάδας	7	4.595	1
ΣΥΝΟΛΟ	4	37	26.143	3
Κεντρικής Μακεδονίας	Πέλλας	14	8.105	1
	Ημαθίας	16	10.191	1
	Θεσσαλονίκης	58	53.005	7
	Κιλκίς	13	7.658	1
	Πιερίας	14	9.219	1
	Σερρών	27	16.724	2
	Χαλκιδικής	16	9.461	1
ΣΥΝΟΛΟ	7	158	114.363	15
Κρήτης	Ηρακλείου	31	19.783	3
	Λασηθίου	11	6.441	1
	Ρεθύμνης	12	8.559	1
	Χανίων	24	15.861	2
ΣΥΝΟΛΟ	4	78	50.644	7
Νότιου Αιγαίου	Δωδεκανήσου	29	21.543	3
	Κυκλάδων	21	14.922	2
ΣΥΝΟΛΟ	2	50	36.465	5
Πελοποννήσου	Αργολίδος	16	10.547	1
	Αρκαδίας	24	16.803	2
	Κορινθίας	19	13.930	2
	Λακωνίας	21	14.094	2
	Μεσσηνίας	31	21.553	3
ΣΥΝΟΛΟ	5	111	76.928	10
Στερεάς Ελλάδος	Βοιωτίας	21	13.272	2
	Ευβοίας	28	17.478	2
	Ευρυτανίας	11	6.610	1
	Φθιώτιδος	25	15.752	2
	Φωκίδος	12	7.211	1
ΣΥΝΟΛΟ	5	97	60.322	8
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	54	1.083	753.925	100

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 'ΑΡΙΑΔΝΗ' ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ

Το έργο **ΑΡΙΑΔΝΗ** με προϋπολογισμό **78.932.767 €** είναι ενταγμένο στο ΕΠ ΚτΠ, με τελικό δικαιούχο το **ΥΠΕΣΔΔΑ** και αφορά σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Υλοποιείται και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με τη δημιουργία και λειτουργία **1047** ΚΕΠ σε Δήμους της χώρας.

Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες και η απορρόφησή του (σε πληροφοριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό χώρου, τηλεφωνικά κέντρα, κλιματιστικά, διακριτικά σήματα ΚΕΠ, φωτοτυπικά μηχανήματα, ειδικά έπιπλα) στους ΟΤΑ σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 14: Συνολικές Δαπάνες για ΟΤΑ ανά Περιφέρεια στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ του Τομεακού ΕΠ ΚτΠ έως 31.12.2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΠ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	61	2.513.723	2.428.727	2.284.494
ΗΠΕΙΡΟΣ	74	3.054.159	3.022.563	2.982.144
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	52	2.226.342	2.109.984	2.019.029
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	132	5.239.412	5.192.056	5.163.427
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	42	2.549.647	2.483.630	2.456.203
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	39	1.610.711	1.559.587	1.559.587
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	83	4.517.014	4.386.266	4.236.777
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	37	1.517.898	1.472.804	1.467.168
ΚΡΗΤΗ	68	2.802.828	2.742.511	2.665.703
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	100	3.969.372	3.845.142	3.813.017
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	70	2.979.066	2.887.861	2.745.302
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	145	6.340.516	5.785.069	5.169.574
ΑΤΤΙΚΗ	144	6.710.646	5.827.154	5.265.143
ΣΥΝΟΛΟ	1.047	46.031.334	43.743.355	41.827.569

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΚΤΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ

Εκτός από τα έργα του Τομεακού ΕΠ ΚτΠ που αναφέρθηκαν υπάρχει ένας αριθμός σημαντικών έργων στα οποία οι ίδιοι οι ΟΤΑ δεν είναι τελικοί δικαιούχοι αλλά υλοποιούνται για λογαριασμό των ΟΤΑ από άλλους φορείς (ΚτΠ Α.Ε., ΚΕΔΚΕ) και θα αξιοποιηθούν από σημαντικό αριθμό ΟΤΑ. Τα κυριότερα έργα της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 15: Σημαντικά έργα με φορείς υλοποίησης την ΚτΠ Α.Ε. και την ΚΕΔΚΕ με τελικούς αποδέκτες ΟΤΑ

ΕΡΓΟ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΡΓΟΥ (€)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΚτΠ Α.Ε.	ΟΛΟΙ (1033)	4.336.000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ 29 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	ΚτΠ Α.Ε.	29	1.675.068
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (ΟΤΑ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ < 20.000)	ΚτΠ Α.Ε.	454	30.203.251
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΚΕΔΚΕ	16 (ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΛΟΙ)	1.963.500
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΚΕΔΚΕ	ΟΛΟΙ	7.315.192
ΣΥΝΟΛΟ			45.493.011

Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που εμφανίζουν τα παραπάνω έργα για τους ΟΤΑ ακολουθεί σύντομη παρουσίασή τους.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Α.Ε.
ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ: ΟΛΟΙ (1033)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 4.336.000 €

Ο σκοπός του έργου ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣ ΕΔ) είναι η δημιουργία πλήρους και ορθής κεντρικής βάσης αποτελούμενης από στοιχεία Δημοτολογίου, η οποία θα είναι προϊόν συνένωσης των τοπικών βάσεων Δημοτολογίου των ΟΤΑ χωρίς να επηρεαστεί η τήρηση και λειτουργία των τοπικών βάσεων δημοτολογίου στους ΟΤΑ.

Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα 3 Υποέργα το σύνολο των οποίων βρίσκεται σε φάση υλοποίησης:

Υποέργο 1 : Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για το συνολικό έργο Εθνικό Δημοτολόγιο

Ανάδοχος: 01 Πληροφορική & Q-Plan

Έναρξη: 12/2005

Διάρκεια: 31 μήνες

Αντικείμενο: Υποστήριξη της ΚτΠ ΑΕ στη διαχείριση του έργου, εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο του έργου (π.χ. Μελέτη Ασφάλειας)

Υποέργο 2 : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣ-ΕΔ)

Ανάδοχος: Q&R – PC Systems

Έναρξη: 1/2006

Διάρκεια: 30 μήνες

Αντικείμενο:

- Δημιουργία πλήρους και ορθής κεντρικής βάσης δεδομένων Δημοτολογίου
- Εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας στοιχείων Δημοτολογίου που θα αποστέλλουν οι ΟΤΑ
- Διάθεση από το Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α., με ασφάλεια, των στοιχείων Δημοτολογίου, σε ενδιαφερόμενους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
- Αξιοποίηση από το Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. των στοιχείων Δημοτολογίου (στατιστικές, προβλέψεις).

Υποέργο 3 : Εφαρμογές Λογισμικού και υπηρεσίες διασύνδεσης ΟΤΑ με το Εθνικό

Δημοτολόγιο

Ανάδοχος: ALFAWARE – DECISION – LOGIC_DIS –
OTS – SINGULAR – ΔΑΕΜ

Έναρξη: 4/2006

Διάρκεια: 20 μήνες

Αντικείμενο:

- Βελτίωση των στοιχείων Δημοτολογίου που τηρούνται στους ΟΤΑ (βελτιστοποίηση ποιότητας, συμπλήρωση, δημιουργία)
- Βελτίωση των τοπικών εφαρμογών διαχείρισης Δημοτολογίου και εναρμόνισή τους με τις προδιαγραφές που τίθενται από το ΟΠΣ ΕΔ
- Διασφάλιση της απρόσκοπτης συνεργασίας του υφιστάμενου λογισμικού διαχείρισης Δημοτολογίου των ΟΤΑ με το ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου.

Τα **οφέλη στόχοι** από την υλοποίηση του έργου ΟΠΣ ΕΔ για τους ΟΤΑ είναι πολλά:

- Δημιουργία πλήρους και ορθής κεντρικής βάσης δεδομένων Δημοτολογίου
 - ο Τακτοποίηση των στοιχείων Δημοτολογίου / βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων Δημοτολογίου
 - ο Αντιμετώπιση του προβλήματος των διπλοεγγεγραμμένων δημοτών με εντοπισμό και εξάλειψη των διπλοεγγραφών σε ένα δημοτολόγιο αλλά και σε σχέση με άλλα Δημοτολόγια
 - ο Δημιουργία εκλογικών καταλόγων μέσω της κεντρικής βάσης του Εθνικού Δημοτολογίου
 - ο Δημιουργία Μητρώου αρρένων μέσω της κεντρικής βάσης του Εθνικού Δημοτολογίου
 - ο Οικογενειακό "δένδρο" δημοτών
- Σταδιακή κατάργηση των βιβλίων Δημοτολογίου (π.χ. Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών)
 - ο Απλούστευση των επιχειρησιακών διαδικασιών στους ΟΤΑ και αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών (θέσπιση ενιαίων διαδικασιών) κατά την τήρηση της δημοτικής κατάστασης των πολιτών (π.χ. διαδικασία μεταδημότευσης)
 - ο Θέσπιση ενιαίων προτύπων, στην λειτουργία των δημοτολογίων των ΟΤΑ

- Χρήση ενιαίων κωδικολογίων (π.χ. Οικισμοί, ΔΔ, Δήμοι, Κοινότητες, νομοί, νομαρχίες, χώρες, ιθαγένειες, τρόποι κτήσης ιθαγένειας και δημοτικότητας κλπ.)
- Μείωση λαθών κατά την καταχώρηση στοιχείων Δημοτολογίου στους ΟΤΑ
- Ομοιομορφία στην καταχώρηση στοιχείων
- Χρήση ενιαίων πιστοποιητικών
- Ομοιομορφία στην έκδοση πιστοποιητικών
- ο Σταδιακή κατάργηση ορισμένων πιστοποιητικών
- ο Αποσυμφόρηση των ΟΤΑ λόγω της δυνατότητας έκδοσης πιστοποιητικών (που σχετίζονται με τη δημοτική κατάσταση του πολίτη) από τα ΚΕΠ
- ο Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων αφού τα στοιχεία δημοτών θα καταχωρούνται κατά το δυνατό σε μία εφαρμογή (ξεκαθάρισμα θεμάτων που αφορούν στη τήρηση - από τους ΟΤΑ - του Μητρώου Αρρένων και εκλογικών καταλόγων)
- Αξιοποίηση των στοιχείων δημοτολογίου από το ΥΠΕΣΔΔΑ με εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω στατιστικών και προβλέψεων για δημογραφικά και δημοσιονομικά δεδομένα
- Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης - Αξιοποίηση στοιχείων δημοτολογίου από τους φορείς διαλειτουργικότητας - Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών

Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Α.Ε.

ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ: 29

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 1.675.068 €

Μέσω του συγκεκριμένου έργου προωθείται η ενίσχυση των υποδομών των δημοτικών βιβλιοθηκών στον τομέα της επιμόρφωσης μέσω της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να επιτευχθεί η διάδοση της γνώσης στους Έλληνες πολίτες που ζουν σε απομονωμένες περιοχές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης. Έτσι θα δημιουργηθούν Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης (ΔΚΠ) σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα, σε σημεία που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με ανθρωπογεωγραφικά κριτήρια (π.χ. η μη ύπαρξη δημόσιων βιβλιοθηκών στις περιοχές αυτές, ακριτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές κλπ).

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΝΟΜΟΣ	ΟΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΚΙΛΚΙΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΚΟΖΑΝΗ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	ΕΒΡΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	ΞΑΝΘΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	ΕΒΡΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	ΕΒΡΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ

		ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ	ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες (ΟΤΑ με πληθυσμό < 20.000)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Α.Ε.
ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ:	454
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:	30.203.251 €

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (ΔΔΠ) για κάθε συμμετέχοντα Δήμο, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Διαδικτύου για την εξυπηρέτηση των Δημοτών και των Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, στόχοι του έργου για κάθε Δήμο είναι:

- Αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ενημέρωση των δημοτών κι άλλων ενδιαφερομένων για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου.
- Εξυπηρέτηση μέσω Διαδικτύου των Δημοτών και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου.
- Καταγραφή, κατάταξη και ενοποίηση σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τα θέματα του κάθε Δήμου και δημιουργία κεντρικού σημείου πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.
- Ενίσχυση της εικόνας και προώθηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Ευρύτερη προβολή των ιδιαιτεροτήτων / επιτευγμάτων του Δήμου.
- Εξοικείωση των Δημοτών με τις νέες τεχνολογίες.
- Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δήμου-Δημοτών και δημιουργία ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας.
- Αύξηση της συμμετοχής του Δημότη στα θέματα των Δήμων.
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για τους υπαλλήλους του Δήμου όσο και για τους Δημότες που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΔΔΠ.
- Καλύτερη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και μεταναστών.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε **454 δήμους** σε όλη τη χώρα και αποτελείται από 5 Υποέργα με χρόνο υλοποίησης 15 μηνών το καθένα και 1 έργο Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης με χρόνο υλοποίησης 20 μήνες:

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (ΟΤΑ 20.000) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Π/Υ (€)
1	ΑΤΤΙΚΗΣ	2.957.983
2	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	8.522.423
3	ΑΙΓΑΙΟΥ	4.086.698
4	ΔΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	6.076.698
5	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	7.405.489
6	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	1.153.960
	ΣΥΝΟΛΟ	30.203.251

Η λίστα των 454 ΟΤΑ που θα αποτελέσουν τελικούς ωφελούμενους του έργου επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας έκθεσης.

Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και τις επιχειρήσεις

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ:	16 (+ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΣΟΥΝ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:	1.963.500 €

Η ΚΕΔΚΕ, στο πλαίσιο του ρόλου της στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και με βάση τη στρατηγική της για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών από τους Δήμους και τις κοινότητες και ευρύτερα από τις τοπικές κοινωνίες, έχει ως πάγια επιδίωξη της να επιλέγει την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λύση για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημότες τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης έχει υιοθετηθεί ως βασική αρχή ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της αυτοδιοίκησης η αρχή: «Ανάπτυξη της κάθε εφαρμογής μία φορά για χρήση απ' όλους» (Develop once, use many). Με βάση την αρχή αυτή αποφεύγεται η αγορά της ίδιας εφαρμογής από τους 1033 δήμους της χώρας χωριστά με αποτέλεσμα την καταβολή πολλαπλάσιου κόστους. Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν με αυτόν τον τρόπο θα επενδυθούν στην προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών των δήμων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Το αντικείμενο του έργου ΕΔΠ-ΟΤΑ αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων σε όλους τους βασικούς τομείς υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε 16 φορείς, όπως οι αναφερόμενες στη συνέχεια.

Για τους πολίτες:

1. Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από το δήμο
2. Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δημοτικά μητρώα
3. Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
4. Πολεοδομικά θέματα - έκδοση οικοδομικών αδειών
5. Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο
6. Περιβάλλον – καθαριότητα – ανακύκλωση

7. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα
8. Εκπαίδευση
9. Πολιτισμός – ψυχαγωγία
10. Τοπική οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα
11. Ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy)

Για τις Επιχειρήσεις:

1. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
2. Ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας
3. Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων

Το έργο αυτό θα βασιστεί σε ανοιχτά πρότυπα και σε ανοιχτό λογισμικό. Τα βασικά πακέτα λογισμικού που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου, έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, για να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (Αγγλία, Σουηδία, κλπ) και είναι: APPLAWS - <http://www.aplaws.org.uk/>, Σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης περιεχομένου, LGOL–Net, Ενδιάμεσο Λογισμικό διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας, LGOL–Flow, Λογισμικό διαχείρισης διεργασιών (workflow management), LGOL-X, Πακέτο προγραμμάτων παρουσίασης περιεχομένου και αλληλεπίδρασης μέσω διαδικτύου. Το λογισμικό θα μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα και θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ και ΟΤΑ). Πρόσθετα, για την διαχείριση τηλεφωνικών αιτήσεων (Interactive Voice Response) θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό, ανοιχτών προτύπων, όπως το ASTERISK- <http://www.asterisk.org/> .

Ο στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών (22 επιπέδου1, 14 επιπέδου2, 21 επιπέδου3 και 6 επιπέδου4) για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων στους 16 φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αρχικά με την αξιοποίηση ενός Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος και στη συνέχεια η προώθηση και ελεύθερη διάθεση του «Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» σε όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας με το πολίτη, δεδομένου ότι όλες οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν κεντρικά και θα είναι ελεύθερα και χωρίς κόστος διαθέσιμες από την ΚΕΔΚΕ, και όλοι οι Δήμοι θα μπορούν να τις εγκαταστήσουν αξιοποιώντας την εμπειρία των 16 φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του έργου, με μόνο πρόσθετο κόστος τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την παραγωγική χρήση των εφαρμογών.

Η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί στους παρακάτω επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης:

1. **Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.**
2. **ΤΕΔΚ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ**
3. **ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ**
4. **ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ**
5. **ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**
6. **ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**
7. **ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ**
8. **ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ**
9. **ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**
10. **ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ**
11. **ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**
12. **ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ/ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**
13. **ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**
14. **ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ/ ΕΥΒΟΙΑΣ**
15. **ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ/ ΕΥΒΟΙΑΣ**
16. **ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ**

Το έργο της ΚΕΔΚΕ ΕΔΠ-ΟΤΑ βρίσκεται σε φάση προσυμβατικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης και ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων εταιριών.

Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Τ.Α. στις ΤΠΕ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ:	ΟΛΟΙ (1.034)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:	7.315.192 €

Αντικείμενο του έργου είναι η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση -και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων- των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων και Κοινοτικών Συμβούλων), τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στο Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες ενημέρωσης των αιρετών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι αιρετοί ότι η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στους Δήμους, διευρύνει τις λειτουργικές κι επιχειρησιακές τους δυνατότητες, καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική, βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσδίδει δύναμη στο δημότη και διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά, συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής και συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη. Ακόμη, ότι συμβάλλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο της ΠΤΑ, στη δυνατότητα αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων όπως τα ΚΕΠ, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα Πληροφοριακά Συστήματα Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων, και τελικά στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Επιπλέον οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης θα εξοικειωθούν σε βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ –ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες.

Το έργο «**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**» συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του ζητήματος του ψηφιακού αναλφαριθμητισμού στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΤΑ) και υποστηρίζει τις αλλαγές που γίνονται και έχουν ως στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα η Πράξη αποβλέπει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση κι εξοικείωση με τη χρήση του Η/Υ του συνόλου των 17.616 αιρετών εκπροσώπων της ΠΤΑ (914 δημάρχων, 120 προέδρων κοινοτήτων και 16.582 δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων) που αναδείχθηκαν από τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006, στους 1.034 ΟΤΑ της χώρας.

Το αντικείμενο της επιμόρφωσης θα αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την κατανόηση των δυνατοτήτων και της προοπτικής που προσφέρει η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες / δημότες, όσο και για την εσωτερική αναδιοργάνωση των οργανισμών της ΠΤΑ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων όπως τα ΚΕΠ, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων.

Επίσης, αντικείμενο του έργου θα είναι η εξοικείωση των αιρετών με τη χρήση Η/Υ – ενδεικτικά αναφέρονται η λήψη, αποστολή και διαχείριση e-mail, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, γρήγορες μηχανές αναζήτησης και ταχεία περιδιάβαση στις ιστοσελίδες, η ψηφιακή παρακολούθηση της ροής των διοικητικών διαδικασιών, η ψηφιακή ψηφοφορία/ δημοσκοπήση και η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες, καθώς και η εξοικείωση και η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που υλοποιούνται στους Δήμους.

Για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης των αιρετών θα συγκροτηθεί ένα ανθρώπινο δίκτυο, που σκοπό θα έχει την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος και την προώθηση και υποστήριξη σε συνεχή βάση της χρήσης των ΤΠΕ στην ΠΤΑ.

Η κατάρτιση θα διεξαχθεί με την χρήση καινοτόμων μεθόδων όπως η προσωποποιημένη εκπαίδευση, η τηλεκατάρτιση, η δημιουργία εκπαιδευτικής πύλης του έργου (portal) που θα παρέχει ελεύθερα όλο το εκπαιδευτικό υλικό και θα επιτρέπει σε κάθε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο να διατηρεί το δικό του εκπαιδευτικό προφίλ. Το έργο θα καλύψει το σύνολο της χώρας και θα υποστηριχθεί από κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτών και από κατάλληλες δράσεις ενημέρωσης των εκπαιδευομένων , με στόχο την προσέλκυση σε συμμετοχή του μεγαλύτερου, δυνατόν, αριθμού αιρετών στο Πρόγραμμα.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των αιρετών θα είναι εξειδικευμένα για την κάθε κατηγορία δήμων και θα προωθείται τόσο η ενσωμάτωση όσο και η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής

στις καθημερινές λειτουργίες της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και θα αναφέρονται σε θέματα όπως: Χρήση διαδικτύου, εσωτερικού δικτύου (internet, intranet), Συνεργατικά Εργαλεία (Collaboration Tools), Ευρυζωνικά Δίκτυα - ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν, την προώθησή τους και την ωφελιμότητα για τους ΟΤΑ, τις δυνατότητες που δίνουν στους οργανισμούς της ΤΑ οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, οι εφαρμογές διαχείρισης οικονομικών (διπλογραφικό σύστημα), η στατιστική επεξεργασία δεδομένων, η διαχείριση έργων (project management), οι εφαρμογές σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.).

Έχοντας χαρακτήρα καινοτόμου εφαρμογής, τόσο από άποψη στόχων, όσο και εύρους παρέμβασης, θα γίνεται εφικτή η εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων και ο εντοπισμός των δυσλειτουργιών, όπου και αν υπάρξουν τόσο με την παράλληλη εφαρμογή των παρεμβάσεων κατάρτισης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Δήμων όσο και μέσω παρακολούθησης και αξιολόγησης (on going και ex post) από εξωτερικό αξιολογητή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) ΚΑΙ ΚΤΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ

Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα έως τις 31.12.2006 υπήρχαν συνολικά **806** ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ που ανήκουν στην κατηγορία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τα οποία αφορούν σε μεγάλο βαθμό υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (Σχολικές Επιτροπές) αλλά και υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον Πολιτισμό/Τουρισμό, στη Δημόσια Διοίκηση και στο Περιβάλλον.

Η συνολική συμμετοχή των ΟΤΑ στα Π.Ε.Π στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 16: Ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ ανά Περιφέρεια στα ΠΕΠ έως 31.12.06

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΝΟΜ. ΔΕΣΜ.	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	79	2.149.591	924.992	921.896
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	7	886.000	-	-
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	68	2.392.465	1.225.274	968.914
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	52	2.938.000	1.125.805	574.955
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	170	2.088.819	1.693.257	1.691.829
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	44	1.285.614	539.756	510.068
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1	300.000	-	-
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5	697.619	281.642	163.135
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	178	4.259.705	1.276.947	1.179.458
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	6	661.000	221.440	37.961
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	196	6.699.734	6.699.821	1.368.646
	806	24.358.546	13.988.933	7.416.861

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚτΠ (ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠ, 'ΑΡΙΑΔΝΗ' ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ)

Με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν ανωτέρω η συνολική εικόνα των ΟΤΑ σε έργα του τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ, μέσω της συμμετοχής τους στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, σε έργα με τελικούς δικαιούχους την ΚτΠ Α.Ε. και την ΚΕΔΚΕ καθώς και στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες για την περίοδο από την έναρξη των ΕΠ έως τις 31.12.2006:

Πίνακας 17: Ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ στο ΤΕΠ ΚτΠ και στα ΠΕΠ έως 31.12.06

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	4.419	236.395.900	56.644.303
Π.ΕΠ ΚτΠ	806	24.358.546	7.416.861
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΠ & ΠΕΠ	5.225	260.754.446	64.061.164

Πίνακας 18: Ενταγμένα έργα με τελικούς ωφελούμενους ΟΤΑ και φορείς υλοποίησης την ΚτΠ Α.Ε. και την ΚΕΔΚΕ έως 31.12.06

	ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΟΠΣ-ΕΔ	1.033	4.336.000	1.229.105
29 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	29	1.675.068	662.144
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΟΤΑ (<20.000)	454	30.203.251	5.399.468
ΕΔΠ-ΟΤΑ	15	1.963.500	-
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ	1.033	7.315.192	-
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΟΤΑ		45.493.011	7.290.717

Πίνακας 19: Δαπάνες ΑΡΙΑΔΝΗ για ΟΤΑ

	ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)	1.047		41.827.569

Πίνακας 20: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π/Υ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ

	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	236.395.900	56.644.303
Π.ΕΠ ΚτΠ	24.358.546	7.416.861
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ	45.493.011	7.290.717
ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)		41.827.569
ΣΥΝΟΛΟ	306.247.457	113.179.450

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- ✓ Τα έργα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» για τους ΟΤΑ χρηματοδοτούνται από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» όσο και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι καθοριστικής σημασίας για τους ΟΤΑ καθώς συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών.
- ✓ Στην αρχή της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που υλοποιούνταν από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ήταν κυρίως έργα πληροφοριακού εξοπλισμού. Στις μέρες μας και καθώς ολοκληρώνεται η Γ΄ Προγραμματική Περίοδος, **458 ΟΤΑ με 862 ενταγμένα έργα** στο ΤΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας συμμετέχουν ως Τελικοί Δικαιούχοι σε έργα υποδομών που αφορούν ευρυζωνικές υποδομές και την ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, τον ψηφιακό πολιτισμό και τουρισμό, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, έργα με σημαντική προστιθέμενη αξία για τους ΟΤΑ
- ✓ Το Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», ως σύνολο, εμφανίζει επιτάχυνση του βαθμού απορρόφησης των πόρων (53%) σε σχέση με την εικόνα που εμφάνιζε μέχρι και το προηγούμενο υπό εξέταση τετράμηνο (ποσοστό απορρόφησης 40%) γεγονός που είναι ενθαρυντικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Από το σύνολο των 5.816 ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ τα 4.419 έχουν Τελικό Δικαιούχο ΟΤΑ που αντιστοιχεί στο 76% του πλήθους των ενταγμένων έργων. Αριθμητικά το πλήθος των ενταγμένων έργων ΟΤΑ είναι πολύ μεγάλο, ο συνολικός προϋπολογισμός τους όμως είναι **236 Μ€** και αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ. Το ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με τον αριθμό των τελικών δικαιούχων που αντιπροσωπεύουν οι ΟΤΑ όμως πρέπει να επισημανθεί ότι πρόσφατα (κυρίως κατά το 2006) υπήρξαν εντάξεις πολύ σημαντικών έργων ΤΠΕ για τους ΟΤΑ στους τομείς ευρυζωνικότητας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.α. Έτσι, έως τις 31.12.2006 είναι πλέον ενταγμένα **73 έργα Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών, 165 έργα Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης, 125 έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 70 έργα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και 61 έργα ψηφιακού πολιτισμού/τουρισμού**. Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με τα έργα που υλοποιούνται από άλλους κεντρικούς φορείς (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΚτΠ Α.Ε., ΚΕΔΚΕ κ.α.) αποτελούν μια πολύ σημαντική

παρέμβαση στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι εκτός από τα έργα υποδομών των σχολικών επιτροπών τα υπόλοιπα έργα ζωτικής σημασίας των ΟΤΑ εμφανίζουν ακόμη χαμηλές συμβασιοποιήσεις και δαπάνες γεγονός που απαιτεί επαγρύπνηση και ενεργοποίηση για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση των έργων αυτών.

- ✓ Από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται και δυο μεγάλα σε σημαντικότητα, προϋπολογισμό και εύρος έργα που τελικοί ωφελούμενοι είναι ΟΤΑ και υλοποιούνται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Τα έργα αυτά είναι το **ΑΡΙΑΔΝΗ** που αφορά στην δημιουργία και λειτουργία των Κ.Ε.Π. και το τηλεπικοινωνιακό έργο **ΣΥΖΕΥΞΙΣ** (Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης) το οποίο καταλήγει σε 1.800 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ενώ οι 1.080 ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.
- ✓ Επίσης από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται έργα ιδιαίτερης σημασίας με τελικούς ωφελούμενους ΟΤΑ σε όλη τη χώρα και τα οποία υλοποιούνται με τελικούς διακιούχους την ΚτΠ Α.Ε., την ΚΕΔΚΕ και το ΥΠΕΣΔΔΑ. Τα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου **45 Μ€** και είναι τα ακόλουθα:
 - **ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου**
 - **Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και τις επιχειρήσεις**
 - **Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων της Τ.Α. σε ΤΠΕ**
 - **29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες**
 - **Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες ΟΤΑ** (για ΟΤΑ με πληθυσμό <20.000).
- ✓ **Συνολικά οι ΟΤΑ έχουν ενταγμένα έργα του τομέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στα Ε.Π. του Γ' ΚΠΣ με προϋπολογισμό ύψους άνω των 300 Μ€ και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες άνω των 110 Μ€ έως τις 31.12.2006.**
- ✓ Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των έργων αυτών καθώς και με την ολοκλήρωση των έργων των ευρυζωνικών υποδομών στους ΟΤΑ χτίζονται τα θεμέλια για την Νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η συστηματική δραστηριοποίηση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και η εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής για τις ΤΠΕ στους ΟΤΑ έχει συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων των ΟΤΑ στα ζητήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ :

- Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (Α.Α. – Α.Υ.)

Γενικά χαρακτηριστικά των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανασυγκρότησης Αγροτικού Χώρου

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανασυγκρότησης Αγροτικού Χώρου στο Ε.Π. Α.Α. –Α.Υ. είναι ενταγμένα στα μέτρα του άξονα 7 και αποβλέπουν στην εφαρμογή μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας. Ως στόχους έχουν :

- Την προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών της χώρας, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές αλλαγές και την προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας στις διεθνείς εξελίξεις.
- Τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας
- Την επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίησή τους.

Η εφαρμογή των Ο.Π.Α.Α.Χ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορά σε 40 περιοχές της χώρας και τα έργα εντάσσονται στον άξονα 7 του προγράμματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που παρατίθενται (πλήθος έργων, προϋπολογισμός, δαπάνες) όσον αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι στοιχεία που έχουν αποσταλεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

Σε ότι αφορά τα στοιχεία του συνόλου του προγράμματος οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα κείμενα του Υπουργείου τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minagric.gr) και αφορούν την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Α.Α. – Α.Υ. και στοιχεία από το ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, καθώς δεν διατέθηκαν (από την αρμόδια ΕΥΔ) τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος.

Πορεία υλοποίησης έργων Ο.Π.Α.Α.Χ.

Το Συνολικό κόστος του άξονα 7 (ιδιωτική και δημόσια συμμετοχή) είναι 506.078.535 €. Παρατίθεται πίνακας της πορείας του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» έως τις 31/12/2006 και γίνεται σύγκριση με την πορεία του προγράμματος έως 31/8/2006.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ									
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006	
ΑΞΟΝΑΣ 7- ΕΡΓΑ ΟΤΑ- ΟΠΑΑΧ	175.317.428	123.500.826	41,96%	82.816.168	76.626.318	8,08%	52.112.278	36.382.446	43,23%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2.237.738.268	2.365.026.078	-5,38%	1.583.275.694	1.581.792.617	0,09%	1.164.675.831	1.012.761.592	15,00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	7,83%	5,22%		5,23%	4,84%		4,47%	3,59%	

Σημειώνεται ότι

- τα στοιχεία του άξονα 7 της 31/12/2006 είναι στοιχεία που διατέθηκαν από την Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος.
- τα στοιχεία του συνόλου του προγράμματος της 31/12/2006 είναι στοιχεία από το ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
- Τα στοιχεία του συνόλου του προγράμματος της 31/8/2006 είναι στοιχεία που διατέθηκαν από την ΕΥΔ του προγράμματος όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. και τα γενικά στοιχεία είναι στοιχεία κειμένου αναρτημένου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.
- Το αρνητικό ποσοστό που παρατηρείται στη μεταβολή του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. του άξονα 7, μπορεί να οφείλεται είτε σε πιθανές απεντάξεις έργων είτε στην εγκυρότητα των στοιχείων που διατέθηκαν. Για το λόγο αυτό το ποσοστό δεν ερμηνεύεται από την ομάδα μελέτης.

Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο του προγράμματος είναι πολύ υψηλά όσον αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων (72%). Όσον αφορά όμως τα οικονομικά μεγέθη η εικόνα αλλάζει εντελώς. Οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με:

- 7,83% στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων
- 5,23% στις συνολικές νομικές δεσμεύσεις
- 4,47% στις συνολικές δαπάνες

Τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται επιπλέον εάν αναχθούν στο συνολικό κόστος του προγράμματος .

Από τον πίνακα είναι εμφανές ότι το πρόγραμμα εμφανίζει υψηλό ρυθμό μεταβολής των πραγματοποιηθεισών δαπανών των έργων της αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου του 2006. Ο δείκτης απορρόφησης δαπανών των έργων της αυτοδιοίκησης εμφανίζει μεταβολή της τάξης του 43,23%. Για το σύνολο των έργων ο αντίστοιχος δείκτης κυμαίνεται στο 15 %.

Η μεταβολή του δείκτη συμβασιοποίησης κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα τόσο για το σύνολο των έργων όσο και για τα έργα με τελικούς δικαιούχους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (0,09 % και 1% αντίστοιχα).

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι Τελικοί Δικαιούχοι εξ' ολοκλήρου στα μέτρα 7.1 και 7.7 και στα μέτρα 7.4, 7.5, 7.8 και 7.10 είναι συνδικαιούχοι με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα :

Στα μέτρα 7.1 (έγχειρες βελτιώσεις: αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση χείμαρρων) και 7.7 (βασικές υπηρεσίες: διαμορφώσεις χώρων και δημιουργία βιβλιοθηκών) οι Ο.Τ.Α. είναι αποκλειστικοί Τελικοί Δικαιούχοι.

Στα μέτρα :

- 7.4 (οργάνωση εποχιακών βρεφονηπιακών σταθμών, ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών, ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων κλπ),
- 7.5 (κατασκευή βασικών έργων τεχνικής υποδομής αγροτικών περιοχών, αναβάθμιση οικιστικών κέντρων κλπ),

- 7.8 (κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόμων κλπ) και

- 7.10 (ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους κλπ)

οι Ο.Τ.Α. είναι συνδικαιούχοι με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης μόνο των έργων Ο.Τ.Α. στα παραπάνω μέτρα έως τις 31/12/2006.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΠΑΑΧ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2006					
ΜΕΤΡΟ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
7.1 ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	45	8.302.539	4.992.669	3.475.999	42%
7.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106	7.135.768	5.775.550	3.135.855	44%
7.5 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΙΩΝ	343	83.153.109	34.973.418	21.468.081	26%
7.7 ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ	137	31.138.437	19.544.255	12.892.895	41%
7.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	137	39.950.295	15.130.155	9.756.872	24%
7.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	44	5.492.088	2.255.371	1.244.646	23%
ΣΥΝΟΛΟ	812	175.172.236	82.671.418	51.974.348	29,67%

Τα περισσότερα ενταγμένα έργα Ο.Τ.Α (343) παρουσιάζονται στο μέτρο 7.5 (ανακαίνιση χωριών). Ακολουθεί το μέτρο 7.7 (υδάτινοι πόροι) με εξίσου μεγάλο πλήθος ενταγμένων έργων (137) και το μέτρο 7.8 (βελτίωση υποδομής) με τον ίδιο αριθμό έργων, και ακολουθούν το μέτρο 7.4 (βασικές υπηρεσίες) με 106 έργα, και τέλος τα μέτρα 7.1 (έγχειρες βελτιώσεις) με 45 έργα και το μέτρο 7.10 (έγχειρες βελτιώσεις) με 44 έργα.

Το ποσοστό απορρόφησης των δαπανών είναι χαμηλό στο σύνολο των μέτρων, με ένα μέσο όρο της τάξης του 29,67%, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο μέτρο 7.10 (23%).

Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. στοχεύουν στην ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας. Είναι λογικό επομένως η πορεία υλοποίησής τους να είναι διαφορετική, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Ακολουθεί σχετικός πίνακας για τις επιδόσεις ανά περιφέρεια.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΠΑΑΧ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2006						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	54	12.683.324	4.493.472	2.694.382	21,24%	234.876
ΑΤΤΙΚΗ	11	3.631.046	508.300	444.604	12,24%	330.095
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	44	9.521.393	7.079.327	3.576.883	37,57%	216.395
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	64	17.011.758	8.547.037	5.383.701	31,65%	265.809
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	83	15.673.537	6.499.206	4.349.775	27,75%	188.838
ΗΠΕΙΡΟΣ	38	5.354.200	4.998.330	3.093.845	57,78%	140.900
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	29	5.460.084	4.536.394	3.668.930	67,20%	188.279
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	15	1.847.561	1.394.461	883.562	47,82%	123.171
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	127	30.414.684	12.506.360	6.369.819	20,94%	239.486
ΚΡΗΤΗ	162	30.396.360	17.897.279	12.526.023	41,21%	187.632
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	46	10.185.985	3.099.141	1.964.014	19,28%	221.434
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	62	13.947.294	4.221.897	3.220.776	23,09%	224.956
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	77	19.190.201	7.034.964	3.935.964	20,51%	249.223
ΣΥΝΟΛΟ	812	175.172.236	82.671.418	51.974.348	29,67%	215.729

Σε ότι αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων επισημαίνονται τα εξής:

Το μεγαλύτερο πλήθος ενταγμένων έργων παρουσιάζει η Περιφέρεια Κρήτης (162 έργα), ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας με 127 και 83 έργα αντίστοιχα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 64 έργα. Η ένταξη μεγάλου πλήθους έργων Ο.Π.Α.Α.Χ. στις Περιφέρειες αυτές είναι αναμενόμενη, δεδομένων των γεωγραφικών, οικονομικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους. Οι υπόλοιπες Περιφέρειες κινούνται

μεσοσταθμικά με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής, η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της έχει 11 έργα ενταγμένα και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 15 έργα.

Εξετάζοντας όμως τα ποσοστά απορρόφησης δαπανών ως προς τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας (67,20%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Ηπείρου (57,78%), η Περιφέρεια Κρήτης (41,21%) και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (37,57%). Υπενθυμίζεται ότι ο μέσος όρος απορρόφησης δαπανών και των 13 Περιφερειών είναι 29,67%, ακριβώς στα ίδια ποσοστά με την προηγούμενη περίοδο. Τα ποσοστά αυτά κρίνονται μη ικανοποιητικά. Επισημαίνεται ότι στην 10^η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος, η οποία έλαβε μέρος στις 4-12-06, ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα κατάφερε και κάλυψε τον κανόνα $n + 2$ για το τρέχον έτος.

Το μέσο οικονομικό μέγεθος έργου (προϋπολογισμός ανά πλήθος ενταγμένων έργων) υποδηλώνει την τάξη των έργων που εντάσσονται στα Ο.Π.Α.Α.Χ. Ο μέσος όρος αντιστοιχεί σε € 215.729, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι οι δράσεις Ο.Π.Α.Α.Χ. των Ο.Τ.Α. είναι έργα μικρού προϋπολογισμού.

Για τα Ο.Π.Α.Α.Χ., τόσο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όσο και του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ», η διαχείρισή τους γίνεται από 13 Μονάδες Στήριξης, μία σε κάθε περιφέρεια. Σε κάθε νομό λειτουργεί «Αντένα» των Δομών Στήριξης.

Συμπεράσματα

Η πλειονότητα των έργων που εντάσσονται στον άξονα 7 του Ε.Π.Α.Α. – Α.Υ. αποτελούν μικρά δημόσια έργα, με σύντομο χρόνο υλοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα Ο.Π.Α.Α.Χ. των Περιφερειακών Ε.Π. Το γεγονός αυτό θα μας επέτρεπε να υποθέσουμε ότι τα προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με σχετικά μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα λοιπά δημόσια έργα. Παρόλα αυτά όμως παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά υλοποίησης, υποδηλώνοντας την ύπαρξη πολλών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του προγράμματος για το έτος 2005 και με τα πρακτικά των Επιτροπών Παρακολούθησης του προγράμματος διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα που οδήγησαν στην μη ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα:

- Παρατηρείται πολυπλοκότητα και δυσκολία καταγραφής και εισαγωγής στο ΟΠΣ των απαιτούμενων στοιχείων, κυρίως κατά την καταγραφή των πληρωμών των υλοποιούμενων έργων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα σημαντικότερα μέτρα του ΕΠΑΑΥ (1.1, 2.1, 3.1 και ορισμένα μέτρα του άξονα 7) έχουν σαν αντικείμενο

- ιδιωτικές επενδύσεις και η τελική υλοποίησή τους περιλαμβάνει πάρα πολλές μικρότερες ή μεγαλύτερες επενδύσεις (40.000 υποέργα).
- Τα δημόσια έργα των μέτρων 6.1 και 6.2 (εγγειοβελτιωτικά έργα) καθώς και του άξονα 7 των ολοκληρωμένων προγραμμάτων συνέχισαν να εμφανίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών (κυρίως περιβαλλοντικών), των όρων δημοπράτησης, τις αναθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Παράλληλα, η εφαρμογή των διατάξεων των νέων νόμων και εγκυκλίων σχετικά με τις μελέτες, εκτέλεση των δημοσίων έργων και τις προμήθειες του δημοσίου προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις απαιτήθηκε η επαναπροκήρυξη και στη συνέχεια λόγω των αναθεωρήσεων των ενιαίων τιμολογίων, η επικαιροποίηση και επανυποβολή των απαιτούμενων τεχνικών μελετών.
 - Επιπλέον, τα μικρά δημόσια έργα του άξονα 7 (όπου τελικός δικαιούχος είναι στα περισσότερα οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) αντιμετωπίζουν προβλήματα στη φάση διαχείρισης της αξιολόγησης- ένταξης, της παρακολούθησης και της εκτέλεσης των πληρωμών.
 - Ο άξονας 4 (βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και της ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών) εμφανίζει μεγάλες καθυστερήσεις σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων και κατ' επέκταση απορροφήσεων.

Μέχρι τις 31/12/2006 έχει συμβασιοποιηθεί το 71% των συνολικά ενταγμένων έργων, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια των εμπλεκόμενων φορέων να εντείνουν τους ρυθμούς υλοποίησης των έργων. Το αντίστοιχο ποσοστό για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση ανέρχεται σε 47%, αρκετά χαμηλότερο, και υποδηλώνει ότι οι Ο.Τ.Α. με το συμβατικό τέλος του Γ' Κ.Π.Σ. εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την έγκαιρη συμβασιοποίηση των έργων.

Επιπλέον, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. υπολείπεται πολύ υψηλό ποσοστό προς απορρόφηση (70%), γεγονός που γεννά έντονη ανησυχία ως προς την έγκαιρη απορρόφηση των δεσμευμένων κονδυλίων.

Τα **Ο.Π.Α.Α.Χ.** στη νέα προγραμματική περίοδο θα υλοποιηθούν μέσω του άξονα 3 του νέου Προγράμματος για την Αγροτική Ανάπτυξη αν και το περιεχόμενο τους δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ε.Π. Α.Α.- Α.Υ. είναι τελικοί δικαιούχοι αποκλειστικά σε έργα Ο.Π.Α.Α.Χ. και επομένως ο ρόλος τους και στη νέα Προγραμματική Περίοδο αναμένεται να είναι ουσιαστικός τόσο στην διαχείριση, όσο και στην υλοποίηση.

Καταλήγοντας:

Οι ρυθμοί υλοποίησης των Ο.Π.Α.Α.Χ. στο Ε.Π.Α.Α.- Α.Υ. και στα Περιφερειακά Ε.Π. πρέπει να ενταθούν σε μέγιστο βαθμό, τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα.

Η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος η οποία παρουσιάστηκε στην 10^η Ε.Π., περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση του όγκου των Δημοσίων Επενδύσεων των έργων Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα :

Στα προγράμματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση (προγράμματα του άξονα 7 «Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου») η Εθνική Συμμετοχή μειώνεται κατά 27,6 εκ. €. Η κοινοτική συμμετοχή μειώνεται κατά 15 εκ. €.

Συνολικά η μείωση του όγκου των Δημοσίων επενδύσεων του άξονα 7, που αφορά τους Ο.Τ.Α. είναι 42,6 εκ.€, γεγονός που βρίσκει αντίθετη την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. δεδομένου ότι η μείωση αναμένεται να στερήσει αναπτυξιακούς πόρους από τους ωφελούμενους Ο.Τ.Α.

Παρότι γίνεται προσπάθεια προς την ενίσχυση της συμμετοχής των Ο.Τ.Α. στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου αυτή δεν αρκεί. Το ενδιαφέρον της αυτοδιοίκησης για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανασυγκρότησης Αγροτικού Χώρου είναι έντονο. Θα παραμείνει έντονο και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, όπου η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών – συνδεδεμένων με τα αστικά κέντρα- και η προώθηση βιώσιμων κοινωνιών θα αποτελέσουν πυρήνα της ανάπτυξης της Περιφέρειας. Επιπλέον, ο καθοριστικός ρόλος που αναμένεται να έχει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στην ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου και κατ' επέκταση της υπαίθρου, επιτάσσει την ενεργό συμμετοχή της, κυρίως ως φορέας ενημέρωσης και προώθησης νέων δράσεων και πολιτικών. Η τελική μορφή του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007 -2013 (Ε.Σ.Σ.Α.), η οποία αναμένεται ακόμη να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποτελέσει και την βάση στην οποία θα στηριχτεί η μελλοντική δράση των Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση / διαχείριση των έργων.

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ

Στόχοι της πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα κατά την προσεχή προγραμματική περίοδο είναι:

- Η επίτευξη κατά βιώσιμο τρόπο ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους
- Η εφαρμογή των αρχών υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η συμβολή στην ανάπτυξη βιώσιμων από οικονομικής απόψεως επιχειρήσεων στον τομέα.
- Η βελτίωση της ποιότητας του εφοδιασμού της αγοράς και η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
- Η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, ιδίως περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.
- Η ορθολογική εκμετάλλευση των εσωτερικών υδάτινων πόρων, στα πλαίσια της αειφορίας.
- Η προώθηση ίσων ευκαιριών για εργασία .

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι :

- Θαλάσσια Αλιεία
- Υδατοκαλλιέργεια
- Μεταποίηση – εμπορία

Οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος διαχέονται σε όλους τους άξονες του προγράμματος. Η προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας, η χωροθέτηση ζωνών για τις υδατοκαλλιέργειες, τα βελτιωτικά έργα λιμνοθαλασσών, η διευθέτηση παράκτιων προστατευόμενων ζωνών, η επεξεργασία των καταλοίπων κλπ συνθέτουν ένα πλέγμα δράσεων που θα διασφαλίσει την αειφόρο προσέγγιση για την ανάπτυξη του τομέα σε ένα πλαίσιο ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής προσπάθειας αφ' ενός, και της διατήρησης των πόρων στη θαλάσσια αλιεία, αλλά και της μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον στις υδατοκαλλιέργειες αφενός και στη μεταποίηση αφ' ετέρου.

Βασική παράμετρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τα θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση. Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια δραστηριοποιούνται στη νησιωτική και παράκτια ζώνη όπου η διατήρηση ή ενίσχυση της απασχόλησης δρα πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Οι δράσεις του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006 καλύπτουν το σύνολο της χώρας, και αφορούν δικαιούχους από όλες τις περιφέρειες. Με δεδομένο ότι σε ποσοστό 89% των διατιθέμενων Δημοσίων Δαπανών αφορά ιδιωτικές επενδύσεις, η περιφερειακή βαρύτητα του προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ιδιώτες δικαιούχοι.

Παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί βαρύτητα σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα αυτές που εξαρτώνται άμεσα από την Αλιεία.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε € 493.771.000 και η Δημόσια δαπάνη σε € 344.173.000.

Η πορεία του προγράμματος έως τις 31/12/2006 αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2006						
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	288	510.009.139	263.968.381	187.234.275	51,76%	36,71%
ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.	20	7.211.243	2.687.766	1.655.793	37,27%	22,96%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ	6,94%	1,41%	1,02%	0,88%		

Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία έχουν αποσταλεί από την Ε.Υ.Δ. του προγράμματος.

Έχουν ενταχθεί συνολικά 288 έργα, προϋπολογισμού Δ.Δ. 510.009.139 €, έχουν πραγματοποιηθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους € 263.968.381 και έχουν σημειωθεί δαπάνες ύψους 187.234.275 €.

Το ποσοστό συμβασιοποίησης του συνόλου των έργων δεν είναι ικανοποιητικό (51,76%), ενώ το ποσοστό απορρόφησης δαπανών είναι 36,71%, το χαμηλότερο από το σύνολο των Τομεακών Ε.Π.

Τα μέτρα 4.4 «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από επαγγελματίες» και 4.6 «Καινοτόμα Μέτρα», παρουσιάζουν μεγάλη υστέρηση στην υλοποίησή τους και επηρεάζουν τη συνολική πορεία του προγράμματος. Επιπλέον το μέτρο 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» παρουσιάζει επίσης υστέρηση, η οποία μπορεί να αποδοθεί μερικώς στη μη έγκαιρη έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Οι **Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης** είναι αποκλειστικοί Τελικοί Δικαιούχοι στα μέτρα 3.3 (Εξοπλισμοί λιμένων αλιείας : βελτίωση κατασκευή υποδομών) και 4.1 (Μικρή παράκτια αλιεία: ανάπτυξη μικρής παράκτιας αλιείας) και συνδικαιούχοι στα μέτρα 4.3 (Προώθηση : μεταποίηση, εμπορία, προώθηση αλιευτικών προϊόντων) και 6.1 (Χρηματοδοτικές ενέργειες για το ΕΤΠΑ).

Έως τις 31/12/2006 οι Ο.Τ.Α. έχουν εντάξει 20 έργα προϋπολογισμού 7.211.243 €, έχει συμβασιοποιηθεί ποσό 2.687.766 € και έχουν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις ύψους 1.655.793 €. Τόσο το ποσοστό συμβασιοποίησης (37,27%) όσο και το ποσοστό απορρόφησης πραγματοποιηθεισών δαπανών (22,96%) είναι πολύ χαμηλά και υπολείπονται της εικόνας του συνόλου των έργων κυρίως όσον αφορά το ζήτημα της συμβασιοποίησης.

Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο του προγράμματος είναι χαμηλά :

- 6,94% στο συνολικό πλήθος έργων
- 1,41% στον συνολικό προϋπολογισμό
- 1,02% στις συνολικές νομικές δεσμεύσεις
- 0,88% στις συνολικές δαπάνες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιεία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες, συνεπώς τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο του προγράμματος είναι αναμενόμενα. Οι απορροφήσεις όμως είναι πολύ χαμηλές (23% δαπάνες στη δημόσια δαπάνη του προϋπολογισμού των συνολικά ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.) γεγονός που προκαλεί ανησυχία δεδομένου ότι πρόκειται για μόλις 20 έργα, εκ των οποίων τα 13 έχουν ενταχθεί πριν από το 2005 και παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να υλοποιηθούν. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο μέτρο 3.3 που αφορά τον εξοπλισμό ιχθυοσκάλων

Καταλήγοντας, τόσο οι Δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς πρέπει να εντείνουν την προσπάθειά τους για να βελτιώσουν την απορρόφηση των έργων. Επιπλέον, ενέργειες προώθησης πρέπει να αναληφθούν από την Αυτοδιοίκηση, ώστε τα μέτρα που την αφορούν να έχουν βελτιωμένους δείκτες υλοποίησης. Η Αυτοδιοίκηση φαίνεται να μετέχει ενεργά και στην υλοποίηση του προγράμματος της αλιείας στην 4^η προγραμματική περίοδο, επομένως οφείλει να ξεπεράσει τα όσα εμπόδια έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα και να προετοιμαστεί για τις αυξημένες απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα'

Βασική προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας είναι η σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η μεταποίηση, οι υπηρεσίες, το εμπόριο, ο τουρισμός, η έρευνα και τεχνολογία καθώς και η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι αποτελούν τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το συγκεκριμένο Τομεακό Πρόγραμμα. Το ΕΠ.ΑΝ περιλαμβάνει 9 άξονες προτεραιότητας τους οποίους συνθέτουν 42 μέτρα και αποτελεί το δεύτερο από άποψη δαπανών Τομεακό Πρόγραμμα του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 928 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 8.276.329.319 €. Από αυτά έχουν υπογραφεί συμβάσεις σε ποσοστό 83% συνολικού 6.852.642.299 € ενώ η απορρόφηση φτάνει στο 48% αγγίζοντας τα 3.950.236.176 €.

Σύμφωνα με την τρίτη κατά σειρά και τελική αναθεώρηση του αρχικού Προγράμματος, στόχος είναι η διασφάλιση της απορρόφησης των πόρων. Το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά κονδυλίων κυρίως από το τομέα των υποδομών όπου παρατηρείται μεγάλη υστέρηση σε τομείς που εμφανίζουν πρόοδο. Συγκεκριμένα, σε δράσεις ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς σε προηγούμενες προκηρύξεις αντίστοιχων δράσεων παρατηρήθηκε ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει εντάξει 4 υποέργα στη δράση 2.1.3. Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη παροχή οικονομικών κινήτρων για μεμονωμένες ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις σε συστήματα συμπαραγωγής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Με δεδομένη την καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς ενέργειας αλλά και τις μειωμένες ιδιωτικές επενδύσεις στο τομέα αυτό, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να συμμετάσχει ενεργά προς τη κατεύθυνση της προώθησης επενδύσεων συστήματα συμπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπλέον, έμπρακτο είναι το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση της ΚΕΔΚΕ για τη προώθηση των ΑΠΕ και της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, δύο έργα ΟΤΑ έχουν ενταχθεί στο μέτρο 2.2 και 2.5. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των συγκεκριμένων έργων είναι 44.594.992€ εκ των οποίων όλα έχουν υπογράψει συμβάσεις. Ως τελικοί αποδέκτες-φορείς υλοποίησης εμφανίζονται η Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης, η δημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης

Πτολεμαΐδας και η δημοτική επιχείρηση τουρισμού Νάουσας. Τα έργα αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΝΟΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ	23.976.522	23.976.522	17.929.322	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	4.743.419	4.743.419	1.287.249	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	13.293.790	13.293.790	0	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ	2.010.000	2.010.000	0	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	29.331	29.331	29.331	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	23.480	23.480	21.798	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ	44.076.542	44.076.542	19.267.700		

Σε ότι αφορά τα οικονομικά κριτήρια το μερίδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιστοιχεί μόλις στο 0,53% του συνολικού προϋπολογισμού ένταξης, στο 0,64% των συνολικών συμβάσεων και στο 0,54% των συνολικών πραγματοποιηθεισών δαπανών.

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα έργα υλοποιούνται με ρυθμούς απορροφητικότητας που κινούνται κοντά στο μέσο όρο του προγράμματος καθώς οι δαπάνες προς τον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων αγγίζει το 48%. Επομένως απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια και εγρήγορση για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων των δημοτικών επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των ΟΤΑ στο σύνολο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» είναι αρκετά περιορισμένη σε σχέση με άλλα Τομεακά Προγράμματα καθώς το ΕΠΑΝ απευθύνεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

5. Αναθεωρήσεις Τ.Ε.Π.

Όπως και στα Περιφερειακά Ε.Π. έτσι και στα Τομεακά προηγήθηκε αναθεώρησή τους τον Μάιο 2006. Η εκάστοτε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος στήριξε την πρότασή της στην τήρηση των αναπτυξιακών αρχών του προγράμματος, στην μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των μέτρων και των αξόνων και στη μείωση του κινδύνου απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα $n + 2$.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διαπιστώθηκαν ποιοτικά ίδιες αδυναμίες με αυτές των Π.Ε.Π., δηλαδή μέτρα στα οποία οι οικονομικοί πόροι δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν, κυρίως λόγω ανωριμότητας των έργων, αλλά και έλλειψης ενδιαφέροντος. Η προσπάθεια εστιάστηκε στο να εντοπιστούν δράσεις/ μέτρα που θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά επιπλέον πόρους, έναντι των μέχρι σήμερα προϋπολογισθέντων.

Για το λόγο αυτό οι βαρύτητες των αξόνων προτεραιότητας και των επιμέρους μέτρων τους διαφοροποιήθηκαν, με την ανάλογη τροποποίηση των προϋπολογισμών τους, σε μικρή κλίμακα, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Παρόλ' αυτά, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά και το Νοέμβριο του 2006 ακολούθησε νέα αναθεώρηση του συνόλου του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006.

Η αναθεώρηση αυτή είναι η τελευταία που επιτρέπεται βάσει των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό έχει τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τη χώρα και την αποφυγή απώλειας πόρων.

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται η πρόταση της αναθεώρησης (η οποία έχει εγκριθεί) για τα Τομεακά Ε.Π. σε σύγκριση με τα ποσά που ίσχυαν μέχρι την 9^η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ κατὰ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και Ε.Π. - ΜΕΙΩΣΗ Δ.Δ.				
Προτεραιότητα / Επ. Πρόγραμμα	Δημόσια Δαπάνη			
	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (μετά την αναθεώρηση Νοεμβρίου 2006)	9η Επιτροπή Παρακολούθησης	Διαφορά αναθεώρησης	% Μείωσης Δημόσιας Δαπάνης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 1				
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	4.744.685.251	4.915.690.764	171.005.513	3,48%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.617.591.694	2.728.907.617	111.315.923	4,08%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.127.093.557	2.186.783.147	59.689.590	2,73%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 2				
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	8.716.772.598	9.356.954.883	640.182.285	6,84%
Ε.Π. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	6.306.062.675	6.769.354.503	463.291.828	6,84%
Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.410.709.923	2.587.600.380	176.890.457	6,84%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 3				
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	3.018.451.757	3.216.585.740	198.133.983	6,16%
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	3.018.451.757	3.216.585.740	198.133.983	6,16%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 4				
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ	2.366.445.185	2.480.384.769	113.939.584	4,59%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	2.036.211.026	2.136.211.026	100.000.000	4,68%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	330.234.159	344.173.743	13.939.584	4,05%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 5				
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	1.669.067.867	1.750.006.738	80.938.871	4,63%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	522.649.462	551.300.075	28.650.613	5,20%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	647.639.624	685.400.000	37.760.376	5,51%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	498.778.781	513.306.663	14.527.882	2,83%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 6				
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.167.474.859	2.277.999.150	110.524.291	4,85%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.167.474.859	2.277.999.150	110.524.291	4,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΠ	22.682.897.517	23.997.622.044	1.314.724.527	5,48%

Με την τελευταία αναθεώρηση, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, μειώνεται το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά € 1.314.724.527 απόλυτη τιμή, ήτοι 5,48%. Το ποσοστό μείωσης της Δημόσιας Δαπάνης σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κυμαίνεται από 2,73% για το Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση μέχρι 6,40% για τα Ε.Π. ΟΑΛΛΑ και ΣΑΑΣ.

Το ποσοστό μείωσης της Δημόσιας δαπάνης συνολικά των Τομεακών Ε.Π. υπερβαίνει κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης των Περιφερειακών Ε.Π.

Η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης αφορά την μείωση της Εθνικής συμμετοχής και όχι της Κοινοτικής.

6. Συμπεράσματα Τομεακών Ε.Π.

Στην παρούσα Έκθεση εξετάζονται 9 **Τομεακά Ε.Π.** στα οποία οι Ο.Τ.Α. είναι τελικοί δικαιούχοι: «Απασχόληση», «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ), «Περιβάλλον», «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Πολιτισμός», «Υγεία-Πρόνοια», «Αγροτική Ανάπτυξη». Στοιχεία παρατίθενται και για την πολλή μικρή συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» και «Αλιεία».

Στα Τ.Ε.Π. τα **μερίδια των Ο.Τ.Α παραμένουν χαμηλά** και ανέρχονται σε 4,36% στους προϋπολογισμούς ενταγμένων έργων και 3,63% και 3,28% για τις συμβάσεις και τις απορροφήσεις αντίστοιχα.

Υπάρχουν επίσης στα Τομεακά Ε.Π. τα **μεγαλύτερα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση για έργα Ο.Τ.Α..** Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται κυρίως από τα προβλήματα συμβασιοποίησης στα Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Αλιεία», «Πολιτισμός».

Το υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση για τα έργα Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π. είναι 43%, κατά πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του συνόλου των έργων (23%).

Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση κατά το 3^ο τετράμηνο 2006 του δείκτη της κάλυψης του κανόνα ν+2 στα Τομεακά Ε.Π. για τα έργα Ο.Τ.Α. που ανέρχεται σε 8,27% έναντι αύξησης 2,47% για το σύνολο των φορέων.

Στα Τομεακά Ε.Π., η μεταβολή των δεικτών συμβασιοποίησης και απορρόφησης για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι μικρότερη σε σχέση με τις μεταβολές των αντίστοιχων δεικτών για το σύνολο των έργων. Καταγράφεται επίσης για τα έργα Ο.Τ.Α. στις 31.12.2006 μικρότερος δείκτης συμβασιοποίησης σε σχέση με αυτόν της 31.8.2006. Τούτο ενδεχομένως οφείλεται σε αναθεώρηση και επαναξιολόγηση των απεσταλμένων στοιχείων από τις ΕΥΔ των Τ.Ε.Π., αλλά και από μειώσεις Νομικών Δεσμεύσεων από ακύρωση συμβάσεων.

Από τη συνολική αξιολόγηση των Τομεακών Ε.Π προκύπτουν σημαντικά υπόλοιπα προς ένταξη, κίνδυνοι απωλειών πόρων λόγω της χαμηλής συμβασιοποίησης, κίνδυνοι απωλειών πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+2.

Η συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στα Τομεακά Ε.Π. χαρακτηρίζεται από πληθώρα μικρών έργων με χαμηλό προϋπολογισμό, γεγονός που κυρίως οφείλεται στα έργα του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το μεγαλύτερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση στο σύνολο των έργων, παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Αλιεία» (48%), γεγονός που δείχνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα όσο τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.

Τα υπόλοιπα Τ.Ε.Π. κινούνται μεσοσταθμικά, με το Τ.Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» να εμφανίζει το μικρότερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση (14%).

Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης, το σύνολο των Τ.Ε.Π. κινείται μεσοσταθμικά με ένα μέσο όρο 48%, ποσοστό που δεν κρίνεται ικανοποιητικό.

Ο δείκτης κάλυψης του κανόνα $n+2$ κυμαίνεται κατά τι υψηλότερα (62%), με το μικρότερο κίνδυνο να παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (74%).

Εξετάζοντας τους ίδιους δείκτες για τα έργα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έως τις 31-12-2006 προκύπτει ότι:

Το Τ.Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» εμφανίζει και πάλι το μικρότερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση (11%). Αυτό αποδεικνύει ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν εξοικειωθεί με την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους.

Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης εδώ οι Ο.Τ.Α. υπολείπονται του συνόλου των έργων, επιτυγχάνοντας απορρόφηση 34%, έναντι 48% του συνόλου των έργων. Οι Ο.Τ.Α. κινούνται με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα Τ.Ε.Π.

Η κάλυψη του δείκτη $n+2$ για τα έργα Ο.Τ.Α. κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με αυτά του συνόλου των έργων (60%).

Σε ότι αφορά το Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου», καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα που διακρίνει την πορεία υλοποίησης των έργων Ο.Π.Α.Α.Χ., που εντάσσονται στον άξονα 7.

Ο ρυθμός μεταβολής των έργων Ο.Τ.Α. στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 έφτασε το 50%, ποσοστό που αν και μεγάλο δεν θεωρείται ικανοποιητικό διότι το πρόγραμμα έχει ακόμη υψηλά υπόλοιπα προς απορρόφηση. Η μεταβολή του δείκτη συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 12%.

Σε ότι αφορά το Τ.Ε.Π. «Πολιτισμός» καταγράφεται η μεγαλύτερη μεταβολή στις νομικές δεσμεύσεις έργων Ο.Τ.Α. με ποσοστό πολύ υψηλό για το χρονικό διάστημα ενός τετραμήνου (171%). Παρά το γεγονός αυτό το ποσοστό συμβασιοποίησης των έργων Ο.Τ.Α. είναι πολύ χαμηλό (38%).

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στις απορροφήσεις (23% δαπάνες στη δημόσια δαπάνη του προϋπολογισμού των συνολικά ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.). Το γεγονός προκαλεί ανησυχία δεδομένου ότι τα έργα με δικαιούχο φορέα της Αυτοδιοίκησης είναι μόλις 20, από τα οποία τα 13 έχουν ενταχθεί πριν από το 2005. Το πρόβλημα για τους Ο.Τ.Α. εντοπίζεται κυρίως στο μέτρο 3.3 που αφορά τον εξοπλισμό ιχθυοσκαλών.

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Έργων

1. Κατηγορίες Έργων Ο.Τ.Α.

Οι Κατηγορίες Έργων Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί έως τις 31.12.2006 είναι :

1. Στήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού- Δικτύωση
2. Δομές Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Κατάρτιση- Εκπαίδευση
4. Συμβουλευτική- Πληροφόρηση- Ενημέρωση
5. Δικτύωση
6. Κοινωνία της Πληροφορίας
7. Έργα Υποδομής (τεχνικά)- Μεταφορές
8. Οδοποιία
9. Άλλες Υποδομές (π.χ. έργα υποδομής υγείας και πρόνοιας, τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευσης, αναψυχής-τουρισμού, ενεργειακού τομέα, υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού)
10. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
11. Αναπλάσεις (π.χ. αξιοποίηση περιοχών)
12. Περιβάλλον (π.χ. έργα διαχείρισης απορριμμάτων, δασικά έργα, διαχείριση βιότοπων)
13. Τουριστικές Αξιοποιήσεις (π.χ. αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τουρισμός)
14. Άλλα Έργα (π.χ. μελέτες-εργαλεία-έρευνες)

2. Κατηγορίες Έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π.

Στον Πίνακα 3.1. που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των ενταγμένων έως **31.12.2006** στα Π.Ε.Π. έργων Ο.Τ.Α. Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα επισημαίνονται τα εξής :

Στην κατηγορία « Δομές Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» ανήκουν τα περισσότερα έργα Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π, 2.052 έργα, το 26,93% του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. Το μερίδιο των έργων Ο.Τ.Α. κατηγορίας «Δομών Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» στον προϋπολογισμό του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. είναι 11,01%, 14,75% στις Νομικές Δεσμεύσεις και τέλος 16,22% στους πόρους που έχουν απορροφηθεί και θεωρείται επιλέξιμος προϋπολογισμός.

Η κατηγορία έργων Ο.Τ.Α. «Περιβάλλον» κατέχει την πρώτη θέση με κριτήριο τον προϋπολογισμό ένταξης και το ποσοστό ανέρχεται σε 36,81%. Έργα Ο.Τ.Α.1.019 στο πλήθος έχουν συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1,148 δις € περίπου και ποσοστό στο σύνολο των πραγματοποιηθεισών Νομικών δεσμεύσεων που ανέρχεται σε 33,10% (731 εκ. €) και το αντίστοιχο ποσοστό των πληρωμών να ανέρχεται σε 31,87% (433 εκ. €). Είναι εμφανές ότι η κατηγορία Περιβάλλον παρουσιάζει ως προς καθαρά τους οικονομικούς δείκτες που εξετάζουμε τις καλύτερες επιδόσεις και τις πιο ισορροπημένες απ' ότι στις άλλες κατηγορίες.

Η κατηγορία έργων Ο.Τ.Α. «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει μερίδιο 10,58% στο πλήθος των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α και ουσιαστικά οφείλεται στην ύπαρξη Σχολικών Επιτροπών στα Π.Ε.Π. αλλά μόλις 0,78% στον προϋπολογισμό ένταξης, 0,64% στις Νομικές δεσμεύσεις και 0,55% στις δαπάνες. *Είναι πολύ μικρή η συμμετοχή των έργων ΚτΠ στα περιφερειακά προγράμματα αφού υπάρχει η οριζόντια Τομεακή δράση της ΚτΠ η οποία και καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος των «ψηφιακών» αναγκών των Ο.Τ.Α.*

Κατηγορίες έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. με σημαντικά μερίδια στην συμβασιοποίηση είναι, το Περιβάλλον με 33,10%, τα έργα οδοποιίας με 17,27%, οι Αναπλάσεις με 18,90% και οι Δομές στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού με 14,75%

Κατηγορίες έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. με σημαντικά μερίδια στην απορρόφηση δαπανών είναι και πάλι οι προαναφερθείσες κατηγορίες Περιβάλλον με 31,87%, Αναπλάσεις με 19,81% και Οδοποιία με 18,40% καθώς και η soft κατηγορία των Δομών στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού με 16,22%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
Κατηγορίες ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π.
Έως 31.12.2006

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	% Πλήθος έργων/κατηγοριοποίηση	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	% Ενταγμένων/κατηγοριοποίηση	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	% Νομικών δεσμεύσεων/κατηγοριοποίηση	ΔΑΠΑΝΕΣ	% δαπανών/κατηγοριοποίηση
1.1	Δομές στήριξης Ανθρ. Δυναμικού	2.052	26,93%	343.275.661	11,01%	325.472.933	14,75%	220.240.091	16,22%
1.2	Κατάρτιση - Εκπαίδευση	361	4,74%	47.283.425	1,52%	25.904.891	1,17%	13.550.954	1,00%
1.3	Συμβουλευτική - Πληροφόρηση - Ενημέρωση	677	8,88%	48.136.788	1,54%	35.566.974	1,61%	12.251.888	0,90%
1.4	Δικτύωση	150	1,97%	6.544.079	0,21%	6.028.066	0,27%	1.899.321	0,14%
2	ΚτΠ	806	10,58%	24.358.546	0,78%	14.166.243	0,64%	7.416.861	0,55%
3	Έργα υποδομής (τεχνικά) - μεταφορές	52	0,68%	64.323.188	2,06%	33.374.287	1,51%	25.217.414	1,86%
4	Οδοποιία	777	10,20%	534.866.058	17,16%	381.111.195	17,27%	249.866.124	18,40%
5	Άλλες υποδομές	456	5,98%	204.629.779	6,56%	149.338.194	6,77%	82.238.014	6,05%
6	Γεωργία - Αλιεία - Κτηνοτροφία	33	0,43%	5.962.541	0,19%	2.532.676	0,11%	1.995.115	0,15%
7	Αναπλάσεις	892	11,70%	558.008.576	17,90%	417.158.982	18,90%	269.052.173	19,81%
8	Περιβάλλον	1.019	13,37%	1.147.688.639	36,81%	730.519.514	33,10%	432.898.397	31,87%
9	Τουριστικές Αξιοποιήσεις	148	1,94%	97.912.044	3,14%	63.641.880	2,88%	30.554.158	2,25%
10	Άλλα έργα	198	2,60%	34.555.261	1,11%	22.399.138	1,01%	11.010.862	0,81%
ΣΥΝΟΛΟ		7.621	100,00%	3.117.544.585	100,00%	2.207.214.973	100,00%	1.358.191.373	100,00%

3. Κατηγορίες Έργων Ο.Τ.Α. στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.

Στον Πίνακα 3.2. που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των ενταγμένων έως **31.12.2006** στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. έργων Ο.Τ.Α.

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα επισημαίνονται τα εξής:

- Στην κατηγορία «Κοινωνία της Πληροφορίας» ανήκουν τα περισσότερα έργα Ο.Τ.Α. στα Τομεακά Ε.Π., 4.419 έργα, το 67,09% του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π. Το μερίδιο των έργων Ο.Τ.Α. κατηγορίας «Κοινωνία της Πληροφορίας» στον προϋπολογισμό του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. είναι 23,80%.
Το μερίδιο των έργων Ο.Τ.Α. κατηγορίας «Κοινωνία της Πληροφορίας» στον προϋπολογισμό του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Τομεακά Ε.Π. είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μερίδιο στα Περιφερειακά Ε.Π. (23,80% έναντι 0,78%).
- Η κατηγορία έργων Ο.Τ.Α. «Στήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατέχει την δεύτερη θέση με κριτήριο το πλήθος έργων και τον προϋπολογισμό ένταξης στα Τομεακά Ε.Π. Εμφανίζονται 854 έργα Ο.Τ.Α. ενταγμένα στα Τ.Ε.Π. αυτής της κατηγορίας, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 188 εκ. € και μερίδιο στο σύνολο του προϋπολογισμού των έργων Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π. 18,96%.
- Η κατηγορία έργων Ο.Τ.Α. «Περιβάλλον» έχει μερίδιο 7,77% στο πλήθος των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π., και 23,46% στον προϋπολογισμό ένταξης και 18,94% στον προϋπολογισμό νομικών δεσμεύσεων.
- Η πλειοψηφία των ειδών κατηγορίας εμφανίζεται με πολύ μικρά ποσοστά στο σύνολο των κατηγοριών όσον αφορά το πλήθος ενταγμένων έργων (ποσοστά από 0,12% έως 3,55%) με εξαίρεση τις κατηγορίες ΚτΠ, Δομές στήριξης Ανθρ. Δυναμικού και Περιβάλλον.
- Τέλος όσον αφορά τις απορροφήσεις η κατηγοριοποίηση των Δομών Στήριξης Ανθρώπινου δυναμικού με 39,31%, η ΚτΠ με 16,80% και το Περιβάλλον με 15,89% είναι αυτές που ξεχωρίζουν στα ΤΕΠ ενώ όλες οι υπόλοιπες κατηγοριοποιήσεις ακολουθούν με πολύ μικρά ποσοστά. Είναι εμφανές ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες είναι προσανατολισμένο το ενδιαφέρον των αναπτυξιακών δράσεων των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.
Κατηγορίες ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.
Έως 31.12.2006

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	% Πλήθος έργων / κατηγοριοποίηση	Π / Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	% Ενταγμένων / κατηγοριοποίηση	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	% Νομικών δεσμεύσεων / κατηγοριοποίηση	ΔΑΠΑΝΕΣ	% δαπανών / κατηγοριοποίηση
1.1	Δομές στήριξης Ανθρ. Δυναμικού	854	12,96%	188.341.357	18,96%	186.124.063	32,85%	132.583.074	39,31%
1.2	Κατάρτιση - Εκπαίδευση	46	0,70%	11.138.087	1,12%	11.138.087	1,97%	3.126.642	0,93%
1.3	Συμβουλευτική - Πληροφόρηση - Ενημέρωση	182	2,76%	16.874.928	1,70%	8.945.322	1,58%	6.267.363	1,86%
2	ΚτΠ	4.419	67,09%	236.395.900	23,80%	67.253.248	11,87%	56.644.303	16,80%
3	Έργα υποδομής (τεχνικά) - μεταφορές	39	0,59%	20.425.223	2,06%	11.182.928	1,97%	5.033.017	1,49%
4	Οδοποιία	218	3,31%	67.408.116	6,79%	27.875.626	4,92%	17.770.867	5,27%
5	Άλλες υποδομές	22	0,33%	116.546.345	11,73%	79.443.525	14,02%	28.734.414	8,52%
7	Αναπλάσεις	234	3,55%	87.336.231	8,79%	54.885.084	9,69%	26.015.127	7,71%
8	Περιβάλλον	512	7,77%	232.969.165	23,46%	107.278.782	18,94%	53.591.039	15,89%
9	Τουριστικές Αξιοποιήσεις	8	0,12%	1.720.567	0,17%	1.167.762	0,21%	1.072.507	0,32%
10	Άλλα έργα	53	0,80%	14.020.902	1,41%	11.267.213	1,99%	6.418.896	1,90%
ΣΥΝΟΛΟ		6.587	100 %	993.16.821	100 %	566.561.641	100 %	337.257.250	100 %

Δ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Πρωτοβουλίες

1. Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III

Το **INTERREG III** είναι μια Κοινοτική Πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηματοδοτική περίοδο 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αυτή η νέα φάση της Πρωτοβουλίας INTERREG σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενθάρρυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενσωμάτωση απομακρυσμένων περιοχών και των περιοχών που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες .

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III διακρίνεται σε 3 Δέσμες:

- **Δέσμη Α' - Διασυνοριακή συνεργασία**, μεταξύ αρχών γειτονικών κρατών με στόχο την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πολιτικών για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή και αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη.
- **Δέσμη Β' - Διακρατική συνεργασία**, μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων, ώστε να επιτευχθεί αειφόρος, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ικανοποιητικότερη χωροταξική ολοκλήρωση με υποψήφιες και άλλες γειτονικές χώρες.
- **Δέσμη Γ' - Διαπεριφερειακή συνεργασία**, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέσων για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Η κατανομή των Προγραμμάτων ανά δέσμη, που αφορούν την Ελλάδα, είναι:

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Α΄

- ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
- ΕΛΛΑΔΑ - Π.Γ.Δ.Μ.
- ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ
- ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ
- ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ
- ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Β΄

- CADSES
- MEDOCC
- ARCHIMED

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Γ΄

- INTERREG IIIC Ανατολικής Ζώνης
- INTERREG IIIC Νότιας Ζώνης

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- ESPON
- INTERACT

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας. Στο σύνολο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III έχουν ενταχθεί έως τις 31.12.2006 384 έργα.

Η πορεία των έργων του συνόλου των φορέων αλλά και των φορέων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στα προγράμματα της Δέσμης Α καθώς και στο ARCHIMED καθώς και τα μερίδιά τους στο σύνολο των έργων καταγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ακολουθούν έχουν διατεθεί από την Ε.Υ.Δ. του προγράμματος.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG III ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΩΣ 31-12-2006							
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	N+2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ	77	86.835.509	67.111.322	52.022.680	77,29%	77,52%	59,91%
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ	11	81.903.473	69.428.778	49.200.053	84,77%	70,86%	60,07%
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	42	62.696.307	44.568.601	42.867.511	71,09%	96,18%	68,37%
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ	56	117.160.117	80.169.101	58.862.584	68,43%	73,42%	50,24%
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	168	261.766.770	206.993.401	158.036.981	79,08%	76,35%	60,37%
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ	5	1.304.552	70.000	29.835	5,37%	42,62%	2,29%
ARCHIMED	25	98.210.365	98.210.367	3.901.633	100,00%	3,97%	3,97%
ΣΥΝΟΛΟ	384	709.877.093	566.551.570	364.921.277	79,81%	64,41%	51,41%

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG III ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΩΣ 31-12-2006							
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	N+2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ	29	15.997.981	11.880.810	7615607	74,26%	64%	48%
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ	0	0	0	0	0%	0%	0%
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	7	1.966.843	286.026	24000	14,54%	8%	1%
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ	12	5.242.758	3532770	2389748	67,38%	68%	46%
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	46	16.482.646	8.444.863	3.449.175	51,23%	41%	21%
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ	0	0	0	0	0%	0%	0%
ARCHIMED	0	0	0	0	0%	0%	0%
ΣΥΝΟΛΟ	94	39.690.228	24.144.469	13.478.530	60,83%	56%	34%

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2006						
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ Σ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣ Η	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ Η
Ο.Τ.Α.	94	39.690.229	24.144.469	13.478.530	60,83%	33,96%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Σ	384	709.877.094	566.551.570	364.921.27 7	79,81%	51,41%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	24,48%	5,59%	4,26%	3,69%		

Όσον αφορά το σύνολο των φορέων :

Από τα προγράμματα της Δέσμης Α, το πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία παρουσιάζει το μεγαλύτερο πλήθος ενταγμένων έργων (168 έργα), προϋπολογισμό ενταγμένων έργων (261.766.770 €) και νομικών δεσμεύσεων (206.993.401 €) καθώς και πραγματοποιηθεισών δαπανών (158.036.981 €). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μόνο που παρουσιάζει σταθερή εξέλιξη και πρόοδο ανά τετράμηνο, σύμφωνα με τις μελέτες της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Το πρόγραμμα Ελλάδα – ΠΓΔΜ εμφανίζει επίσης πρόοδο υλοποίησης, με υψηλό ποσοστό συμβασιοποίησης (77,29%) και απορρόφηση η οποία κυμαίνεται στο 60%.

Στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 εξέλιξη παρουσιάζουν όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα Ελλάδα – Τουρκία, όσον αφορά τις εντάξεις νέων έργων αλλά και το ποσοστό συμβασιοποίησης σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του ποσοστού συμβασιοποίησης ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 79,81% και του ποσοστού κάλυψης του κανόνα $n + 2$ σε 64,41%, ποσοστό το οποίο καταδεικνύει την πρόοδο που έχει επιτύχει το πρόγραμμα την τελευταία περίοδο.

Οι δαπάνες που έχουν σημειωθεί έως 31/12/2006 στο σύνολο των προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας είναι € 364.921.277 και αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 51,41%, ποσοστό που δεν κρίνεται ικανοποιητικό δεδομένης της χρονικής στιγμής του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι έως 31/8/2006 το αντίστοιχο ποσό ήταν € 239.503.743, η αύξηση των πραγματοποιηθεισών δαπανών επομένως το τελευταίο τετράμηνο είναι μεγάλη 50% και δείχνει την προσπάθεια που καταβάλουν οι φορείς υλοποίησης – διαχείρισης προκειμένου να αντισταθμίσουν τις απώλειες και την αργή πρόοδο που είχε το πρόγραμμα μέχρι τις αρχές του 2005.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στα προγράμματα :

Τα προγράμματα στα οποία οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν ενταγμένα έργα είναι τα Ελλάδα- ΠΓΔΜ, Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – Αλβανία και Ελλάδα – Βουλγαρία.

Όπως παρατηρείται οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν πολύ μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο τις 31.8.2006. Συγκεκριμένα εμφανίζουν

60,83% ποσοστό συμβασιοποίησης έναντι 28,40% στις 31.8.2006

56% κάλυψη του κανόνα $n+2$ και έναντι 28,40% στις 31.8.2006

34% απορρόφηση) έναντι 28,40% στις 31.8.2006

Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο του προγράμματος εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Με εξαίρεση το πλήθος των ενταγμένων έργων όπου το μερίδιο των Ο.Τ.Α. είναι 24,48%, η συμμετοχή τους στα οικονομικά μεγέθη είναι πολύ χαμηλή:

- ο 5,59% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων
- ο 4,26% όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις
- ο 3,69% όσον αφορά τις δαπάνες

Στο σύνολο των προγραμμάτων INTERREG III οι κατηγορίες έργων στις οποίες έχουν ενταχθεί έργα έως τις 31/12/2006 είναι οι ακόλουθες:

- ☆ Έργα οδοποιίας – σιδηροδρομικά έργα – έργα λιμένων – αλιευτικών καταφυγίων
- ☆ Έργα υποδομής υγείας και πρόνοιας
- ☆ Μουσεία- ανάπλαση αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων
- ☆ Ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής
- ☆ Ανάπλαση – αξιοποίηση περιοχής
- ☆ Έργα υποδομής – παροχή υπηρεσιών για την προστασία – αναβάθμιση του περιβάλλοντος
- ☆ Διαχείριση βιοτόπων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών
- ☆ Μονοπάτια – ορειβατικά καταφύγια – αξιοποίηση σπηλαίου
- ☆ Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης – συμβουλευτική – δικτύωση
- ☆ Εκπαίδευση - κατάρτιση

- ☆ Υποδομές της ΚτΠ στον τουρισμό – πολιτισμό, στην υγεία - πρόνοια
- ☆ Διαχείριση υδάτινων πόρων – εγγειοβελτιωτικά έργα – αναδασμοί
- ☆ Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού – επικοινωνιακά γεγονότα
- ☆ Κάλυψη λειτουργικών δαπανών δομών Κ.Π.Σ.

2. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (+)

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (+) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ε.Ε, η οποία έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένων και πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα υιοθετεί δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους:

- Ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών
- Ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής

Εφαρμόζεται σε ορεινές περιοχές καθώς και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη κοινωνικοοικονομική υστέρηση μεταξύ των αγροτικών περιοχών της Χώρας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου αξιοποιώντας τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους της κάθε περιοχής. Η ανακάλυψη νέων πηγών εισοδημάτων όπως ο αγροτουρισμός και η ενασχόληση με παραδοσιακές δραστηριότητες οι οποίες είχαν εξαλειφθεί με το πέρασμα του χρόνου συμβάλει στην ενίσχυση και την τόνωση της ζωής της υπαίθρου όμως με παράλληλη προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το LEADER + έχει ουσιαστικά συμβάλει στην διαφοροποίηση της απασχόλησης και της παραγωγικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο στην κατεύθυνση δημιουργίας προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο.

Η συνολική έκταση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος καλύπτει το 63% της ελληνικής επικράτειας ενώ απευθύνεται στο 20% του πληθυσμού της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 368,693 εκ €, η συνολική Δ.Δ σε 255,778 εκ € ενώ η ιδιωτική συμμετοχή σε 112,914 εκ. €. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, στο σύνολό του, από το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Προσανατολισμού, στα πλαίσια της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διάσταση. Υλοποιείται από 40 Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) που κατανέμονται μεταξύ των 13 περιφερειών και ουσιαστικά υπάρχουν 40 τοπικά προγράμματα. Οι Ο.Τ.Δ. συγκροτούνται από συλλογικούς φορείς του ευρύτερου Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 άξονες προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1: “Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης”

Αφορά στο βασικό άξονα προτεραιότητας που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο πρόγραμμα (91,7% της κοινοτικής συνδρομής) και περιλαμβάνει όλα τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια της πρωτοβουλίας.

Άξονας Προτεραιότητας 2 : “Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών”

Ο άξονας συμβάλλει στην άρση της απομόνωσης μεταξύ των περιοχών εφαρμογής και η χρηματοδοτική του βαρύτητα ανέρχεται στο 4% της κοινοτικής συνδρομής.

Άξονας Προτεραιότητας 3 : “Δικτύωση”

Στηρίζει τη λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου LEADER και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Εμπύχωσης Δικτύου LEADER (Μ.Ε.Δ.) ενώ η χρηματοδοτική βαρύτητα του άξονα ανέρχεται στο 1% της κοινοτικής συνδρομής.

Άξονας Προτεραιότητας 4: “Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του Προγράμματος”

Συμβάλλει στην υποστήριξη υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και η χρηματοδοτική βαρύτητα του άξονα ανέρχεται στο 3,3% της κοινοτικής συνδρομής.

Τελικοί Δικαιούχοι των Αξόνων 1 και 2 είναι οι 40 Ο.Τ.Δ. οι οποίες υλοποιούν προγράμματα στην περιοχή αναφοράς τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε τοπικό σχέδιο της πρωτοβουλίας διαχωρίζεται σε πλήθος έργων τα οποία ουσιαστικά συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη. Τελικός Δικαιούχος του Άξονα 3 είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ του Άξονα 4 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κ.Π. LEADER+.

Το Πρόγραμμα LEADER+ αποτελεί μια καθαρά περιφερειακή πρωτοβουλία οι οποία ουσιαστικά καταργείται στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Συγκεκριμένα, ενσωματώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε ειδικό άξονα, τον άξονα προτεραιότητας 4 και θα διατρέχει οριζόντια τους 2 άξονες (βελτίωση της ανταγωνιστικότητας - διαφοροποίηση και βελτίωση ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο). Θα συγχρηματοδοτείται από το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1698 του 2005.

Όσο αφορά τους ΟΤΑ, τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η μελετητική ομάδα συγκεντρώθηκαν από την αρμόδια Ε.Υ.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον,

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την επιτροπή παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας καθώς και από πλήθος έγκριτων δημοσιευμάτων του ημερήσιου τύπου. Συγκεκριμένα, η 10^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης διεξήχθη στο Νεοχώρι της Λίμνης Πλαστήρα στις 20 Νοεμβρίου 2006 όπου αναλύθηκε η πορεία υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, επικυρώθηκαν τα συμπεράσματα της 9^{ης} συνεδρίασης, εγκρίθηκε η 5^η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού υπό την αίρεση της έγκρισης της 2^{ης} αναθεώρησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος εγκρίθηκαν 3 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 440.000 €. Ακόμα, επισημάνθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης και εντατικοποίησης των προσπάθειών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στην Καβάλα τον Ιούνιο του 2006.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η μελετητική ομάδα μέχρι τις 31/8/2006 οι Ο.Τ.Α. είχαν εντάξει συνολικά 459 έργα σε σύνολο 1643 ενταγμένων έργων. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα τα μερίδια των Ο.Τ.Α είναι 16,54% στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων με οριστική απόφαση, 10,57% στις Νομικές Δεσμεύσεις και μόλις 5,00% στις Δαπάνες. Επιπλέον, η απορροφητικότητα των έργων ΟΤΑ εμφανίζεται χαμηλή σε σχέση με την απορροφητικότητα των συνολικών έργων.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER +						
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από την έναρξη υλοποίησης έως τις 31.8.2006						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ	1.643	225.736.581	189.169.968	100.999.071	44,74%	53,39%
ΕΡΓΑ ΦΟΡΕΩΝ Ο.Τ.Α.	459	37.329.271	19.992.120	5.054.651	13,54%	25,28%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ	27,93%	16,54%	10,57%	5,00%		

Το μεγαλύτερο πλήθος των έργων Ο.Τ.Α. ανήκει στο μέτρο 1.4, που αφορά δράσεις σχετικές με την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στην Κ.Π. LEADER + μπορεί και να χαρακτηριστεί και ως συνδυαστική των παρεμβάσεων, αφού με τις παρεμβάσεις τους οι Ο.Τ.Α., είτε αυτές είναι άυλες είτε είναι υποδομές, δημιουργούν προϋποθέσεις για επενδύσεις ιδιωτικές που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην περιοχή.

Παρατηρείται σημαντική ενεργοποίηση των Ο.Τ.Α. σε έργα που αφορούν :

Οικιστική αναβάθμιση περιοχών

Ανάδειξη μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς

Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης Διαχείριση Βιοτόπων και Οικολογικά Ευαίσθητων Περιοχών

Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού σε συνδυασμό με επικοινωνιακά γεγονότα

Επίσης, ορισμένα έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κυρίως μέσω δημοτικών αναπτυξιακών επιχειρήσεων εμφανίζονται στο μέτρο 1.2 που αφορά επενδύσεις αγροτικού τουρισμού και ελάχιστα έργα εμφανίζονται στο μέτρο 1.3 που αφορά ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως κατασκευή ιστοσελίδων LEADER+. Είναι εμφανές ότι οι Ο.Τ.Α. και οι δημοτικές επιχειρήσεις κατέχουν ένα σημαντικό μερίδιο καθώς υλοποιούν πάνω από το ¼ των συνολικά ενταγμένων έργων τα οποία είναι κυρίως μικρομεσαίου οικονομικού μεγέθους. Παρόλα αυτά η απορρόφηση των έργων Ο.Τ.Α. παραμένει χαμηλή. Όπως επισημάνθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης στο συγκεκριμένο μέτρο 1.4 παρατηρείται υστέρηση στην διαδικασία υλοποίησης του. Τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στη δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία ωρίμανσης, στις αδυναμίες των τεχνικών υπηρεσιών και στις καθυστερήσεις που προέρχονται από την πρόσφατη αλλαγή του νόμου για τα δημόσια έργα. Τόσο το πλήθος όσο και η πορεία εξέλιξης των ιδιωτικών σχεδίων είναι μεγαλύτερη και ταχύτερη σε σχέση με τα δημόσια καθώς η διαδικασία υλοποίησης τους είναι απλουστευμένη και η γραφειοκρατικές διαδικασίες αισθητά λιγότερες. Επομένως, επιτακτική θεωρείται η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα, όπως επίσης και η άμεση απορρόφηση των ήδη δεσμευμένων πόρων του συνολικού Προγράμματος καθώς η τρέχουσα περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

3. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Το Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL υλοποιείται σε δύο κύκλους εφαρμογής και το 75% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 25% από Εθνική Συμμετοχή.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των 1.421 υποέργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας του 1^{ου} και 2^{ου} κύκλου ανέρχεται σε 234.794.618 €, ενώ οι συνολικές δαπάνες έως 31.12.2006 ανέρχονται στο ποσό των 108.132.713 €, ποσοστό απορρόφησης 46,05 %, ενώ η συμβασιοποίηση ανέρχεται στα 175.598.546 € και το ποσοστό συμβασιοποίησης ανέρχεται στα 74,79%.

Ο 1^{ος} κύκλος βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης με την συμβασιοποίηση σχεδόν του συνόλου των δράσεων.

Ο 2^{ος} κύκλος έχει ενεργοποιηθεί από τον Απρίλιο του 2005, με την ένταξη 64 νέων έργων και παρατηρείται πρόοδος στην εξέλιξη τους.

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ανήκουν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι το ποσοστό συμμετοχής των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. και ο προϋπολογισμός τους δεν αποτελεί το 100% των ενταγμένων έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας αλλά αποτελούν μέρος των αναπτυξιακών συμπράξεων.

Για τη πραγματική απεικόνιση της πορείας υλοποίησης της ΚΠ EQUAL, γίνεται ανάλυση σε υποέργα. Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται η συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο σύνολο των τελικών δικαιούχων και εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία υλοποίησης των έργων.

Από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται ότι τα μερίδια των ενταγμένων υποέργων Ο.Τ.Α. ανέρχεται στο 8,16% σε ότι αφορά το πλήθος των υποέργων του συνόλου.

Το μερίδιο των ΟΤΑ στο συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων υποέργων είναι 11,15%, στις συνολικές Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες είναι 9,92% και 8,59% αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εντάξει έως την 31.12.2006, 116 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 26.182.936 €, με τις Νομικές Δεσμεύσεις να ανέρχονται σε 17.416.288 €, και οι Δαπάνες σε 9.287.261 €.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα μεγέθη που αφορούν την Κοινοτική Πρωτοβουλία τόσο για το σύνολο των υποέργων όσο και για τα υποέργα των Ο.Τ.Α.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεσοσταθμικά τα μερίδια των Ο.Τ.Α. για το σύνολο των οικονομικών δεικτών ανέρχονται περίπου στο 10% ποσοστό που υποδεικνύει και την συμμετοχή των φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.12.2006)								
	ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	N+2	ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	1.421	234.794.618	175.598.546	108.132.713	46%	75%	62%	165.232
ΥΠΟΕΡΓΑ ΟΤΑ	116	26.182.936	17.416.288	9.287.261	35%	67%	53%	225.715
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	8,16%	11,15%	9,92%	8,59%				

4. Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II

Η ένταξη έργων στην Κοινοτική Πρωτοβουλία *URBAN II* ξεκίνησε το ουσιαστικά το έτος 2002 και μέχρι το τέλος του **2006** έχουν ενταχθεί **94** έργα συνολικού προϋπολογισμού **28.012.226** €, νομικές δεσμεύσεις **23.808.623** € και δαπάνες **20.327.124** €. Από αυτά **55** έργα είναι έργα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προϋπολογισμού **22.540.279** €, με συνολικές νομικές δεσμεύσεις **19.641.704** € και δαπάνες **16.874.299** €.

Κατά το 3^ο τρίμηνο του 2006 (από 1.9.2006 έως 31.12.2006) έχει ενταχθεί 4 νέα έργα ύψους 2.560.488 €. Σημαντική αύξηση παρατηρείται στους ρυθμούς μεταβολής κατά κύριο λόγο της απορρόφησης που από 57,06% στο 2^ο τετράμηνο ανέρχεται πλέον σε 72,57% με τον ρυθμό μεταβολής τετραμήνου να ανέρχεται στο 27,18% ποσοστό αρκετά εντυπωσιακό.

Η διαφοροποίηση για το πρόγραμμα συνολικά μέσα στο τετράμηνο ανέρχεται σε 2.560.488 € στον προϋπολογισμό ένταξης, 3.389.320 € στις Νομικές Δεσμεύσεις και 5.804.069 € στις δαπάνες. Τα αντίστοιχα ποσά για την συμμετοχή των ΟΤΑ είναι 2.027.988 € για την ένταξη, 3.389.320 € στις νομικές δεσμεύσεις και 5.774.069 € στις απορροφήσεις. Αρά το 3^ο τετράμηνο του 2006 είναι ένα τετράμηνο πολύ ουσιαστικό κυρίως ως προς την απορρόφηση αλλά και τις Νομικές Δεσμεύσεις και όχι ως προς τις νέες εντάξεις.

Σημειώνεται ότι τα έργα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II εμφανίζονται σε τρεις μόνο περιφέρειες, αυτές της *Αττικής*, της *Κρήτης* και της *Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης* και αυτό συμβαίνει λόγω σχεδιασμού της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας. Πιο αναλυτικά:

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban II αφορά την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισμών σε κρίση ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα αφορά τους Δήμους Περάματος Αττικής, Κομοτηνής Ροδόπης και Ηρακλείου Κρήτης. Τελικοί Δικαιούχοι στο Πρόγραμμα εκτός από τους τρεις προαναφερθέντες Δήμους είναι η Δημοτική Επιχείρηση Κομοτηνής, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και φυσικά η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά η συνολική κατανομή αλλά και κατάσταση του προγράμματος.

Οι Δήμοι Περάματος και Κομοτηνής κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο Πρόγραμμα (34,71% και 31,44% αντίστοιχα). Ο Δήμος Ηρακλείου έχει χαμηλότερο ποσοστό μεριδίου (22,41%) πρέπει όμως να σημειωθεί και η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης συμβάλει σ' αυτό. Γενικά παρατηρείται μία ισοκατανομή των πόρων ανάμεσα στους τρεις Ο.Τ.Α. Η συμβασιοποίηση συνολικά στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 84,99 % έναντι του 80,23% στο 2^ο τετράμηνο και η απορρόφηση του προγράμματος στο 72,57% έναντι 57,06%.αντίστοιχα Η συμβασιοποίηση του Δήμου Κομοτηνής και της

Δημοτικής Επιχείρησης ανέρχεται στο 82,29% έναντι 76,74% στο 2^ο τετράμηνο, του ενταγμένου προϋπολογισμού, στο Δήμο Ηρακλείου στο 88,74% έναντι 62,30% (πολύ σημαντική αύξηση) και τέλος στον Δήμο Περάματος 90,50% έναντι 94,45% αντίστοιχα λόγω ένταξης νέας παρέμβασης).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντική είναι η μεταβολή στην συμβασιοποίηση για τον Δήμο Ηρακλείου από το 2^ο τετράμηνο του 2006 έως 31.12.2006 με το ποσοστό μεταβολής που ανέρχεται σε 42,44%, όπως και του Πανεπιστημίου Κρήτης (97,35%), σε αντίθεση με την ΕΥΔ του προγράμματος όπου το ποσοστό ανέρχεται σε 35,76%. Οι απορροφήσεις των εγκεκριμένων συμβάσεων κινούνται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, άνω του 74% (πλην της ΕΥΔ που έχει ποσοστό 32,68%), με συνολικό ποσοστό απορρόφησης 72,57%, κάτι που δηλώνει ότι οι Τελικοί Δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να απορροφούν δεσμεύσεις και σ' αυτό βοηθάει ότι η Κοινοτική Πρωτοβουλία είναι συγκεκριμένη και οι φορείς υλοποίησης έχουν γνώση αλλά και κατάρτιση του φυσικού αντικείμενου που ενδέχεται να υλοποιήσουν.

Χαρακτηριστική περίπτωση του Πανεπιστημίου Κρήτης της Ε.Υ.Δ. αλλά και του Δήμου Περάματος όπου τα ποσοστά ανέρχονται περίπου στο 80% και που βάσει της τεχνογνωσίας και των στελεχών που διαθέτει αξιοποιεί τους πόρους με ικανοποιητικούς ρυθμούς όπως φαίνεται και από τους ανάλογους δείκτες.

Τέλος αξιολογώντας τις απορροφήσεις στο σύνολο του συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού (n+2) τα ποσοστά των ΟΤΑ ανέρχονται περίπου στο 81% και άνω όπως και φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω. Τα ποσοστά μπορεί σε σχέση με άλλα προγράμματα να θεωρούνται ικανοποιητικά όμως εμπίπτουν στον γενικό κανόνα της συνολικής επιτάχυνσης τόσο στις απορροφήσεις όσο και στις συμβασιοποιήσεις που το χρονικό διάστημα πλέον είναι πολύ μικρό για την οριστική υλοποίηση τόσο του φυσικού αντικείμενου όσο και του οικονομικού..

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II όπως και όλες οι Πρωτοβουλίες διαθέτουν πιλοτικό χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσουν και στην 4^η προγραμματική περίοδο βασικό τομέα ένταξης διαρθρωτικών παρεμβάσεων μέσα στα Περιφερειακά αλλά και Τομεακά Προγράμματα που σχεδιάζονται. Οπότε η επιτυχημένη πορεία υλοποίησης του τωρινού προγράμματος αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εξέλιξη του.

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά τα έργα ανά Τελικό Δικαιούχο καθώς και ανάλυση των βασικών δεικτών εξέλιξης του Προγράμματος.

Πίνακας στοιχείων Τελικών Δικαιούχων Κ.Π. URBAN II έως 31.12.2006

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	Πλήθος Έργων	Π/Υ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ Συμβ/νων Έργων	Π/Υ Πραγμ/σών Δαπανών	% ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	% ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	% ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	% ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΑ v+2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και Δημοτική Επιχείρηση ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	22	8.001.709	6.584.663	5.426.856	31,44%	67,82%	82,29%	82,42%
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	12	5.704.479	5.062.250	4.235.000	22,41%	74,24%	88,74%	83,66%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	21	8.834.091	7.994.791	7.212.443	34,71%	81,64%	90,50%	90,21%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2	3.588.578	3.493.514	2.837.287	14,10%	79,06%	97,35%	81,22%
Ε.Υ.Δ. URBAN II	37	1.883.368	673.405	615.538	7,40%	32,68%	35,76%	91,41%
ΣΥΝΟΛΟ	94	28.012.226	23.808.623	20.327.124	100,00 %	72,57 %	84,99 %	85,38 %

Οι κατηγορίες των έργων που έχουν ενταχθεί στο Δήμο Κομοτηνής αφορούν κυρίως αναπλάσεις – αξιοποιήσεις περιοχής (10 έργα), ενώ τα υπόλοιπα έργα εντάσσονται στις κατηγορίες Έργα υποδομής υγείας και πρόνοιας/ Μελέτες- έρευνα – εργαλεία /Αστικές και πολύτροπες μεταφορές / Δομές Υποστήριξης ανθρώπινου Δυναμικού Κατάρτιση, Υποδομές τόσο στην κοινωνία της Πληροφορίας; Όσο και του Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και ενέργειες που αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αλλά την Δικτύωση..

Οι κατηγορίες των έργων Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί στο Δήμο Ηρακλείου αφορούν κυρίως Αναπλάσεις –Αξιοποίηση περιοχής (8 έργα), Υποδομές και Δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (από 1 έργο) και έργα κατάρτισης (2 έργα).

Οι κατηγορίες των έργων που έχουν ενταχθεί στο Δήμο Περάματος αφορούν έργα υποδομής υγείας και πρόνοιας (6 έργα), αναπλάσεις – Αξιοποίηση περιοχής (4 έργα), Μελέτες- έρευνα – εργαλεία (4 έργα), κατάρτιση (3 έργα), 2 έργα διαχείρισης απορριμμάτων και 2 έργα στήριξης Δομών ανθρώπινου δυναμικού και 1 έργο Ανάπλασης και Ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Ε. Έργα ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

1. Στοιχεία Υλοποίησης έως 31.12.2006

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των ενταγμένων έργων και έργων ΟΤΑ στο Ταμείο Συνοχής έως και τον Δεκέμβριο του 2006. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα έργου της μελέτης δεν διαθέτει στοιχεία από την ΕΥΔ του προγράμματος για την περίοδο έως την 31.12.2006 παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε. Πιο συγκεκριμένα το παρόν κεφάλαιο διαπραγματεύεται έργα του **Ταμείου Συνοχής I & II (έργα γέφυρες)** καθώς και έργα του **Ταμείου Συνοχής II** τα οποία και υλοποιούνται.

Θα πρέπει να σημειωθεί και να δοθεί αλλά και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ότι στο Ταμείο Συνοχής λειτουργεί όχι με την προϋπόθεση του κανόνα $n+2$ αλλά με n . Επισημαίνουμε ότι τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής δεν αποτελούν ένα Πρόγραμμα υπό την ευρεία έννοια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' Κ.Π.Σ. για τα οποία ισχύει ενιαίο χρονικό όριο Νομικών Δεσμεύσεων και Ολοκλήρωσης. Σημειώνεται ότι για κάθε έργο του Ταμείου Συνοχής εκδίδεται χωριστή Απόφαση Χορήγησης Συνδρομής, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και τις προθεσμίες που αφορούν στο έργο αυτό.

Η Διαχειριστική αρχή μέσω ειδικών «εργαλείων» που χρησιμοποιεί και σε συνδυασμό με τα στοιχεία των Ε.Υ.Δ. των Προγραμμάτων που παρακολουθούν τα έργα στοιχεία ελέγχει οικονομικούς δείκτες που έχουν σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγκριτικών αποφάσεων για κάθε έργο και όχι για το μέγεθος των Νομικών Δεσμεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως την χρονική στιγμή που εξετάζουμε. Αυτό που ουσιαστικά η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει είναι οι ετήσιες δεσμεύσεις στον Κοινοτικό προϋπολογισμό οι οποίες δεν είναι και δεδομένες κάτι που δημιουργεί δυσχέρεια στην επεξεργασία στην επεξεργασία των στοιχείων, αλλά συγχρόνως υλοποιεί με συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης και την Ε.Ε, ένα σχέδιο δράσης ως πρώτο βήμα για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των έργων Ταμείου Συνοχής με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης τους, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν τα εξής:

- να μειωθεί το καταγεγραμμένο υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL),
- να καταδειχτούν και αναδειχτούν τα απαιτούμενα μέτρα και ενέργειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την πρόληψη ή τη θεραπεία παρατηρούμενων καθυστερήσεων υλοποίησης,
- να ολοκληρωθούν τα έργα ώστε να αποδοθούν λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο, και

- να διασφαλιστεί, όπου απαιτείται, η «εναρμόνιση» των έργων τόσο στις κανονιστικές υποχρεώσεις του Ταμείου Συνοχής, όσο και στα συμφωνημένα με την ΕΕ και εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου, τα οποία άλλωστε έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι λειτουργούν στα διάφορα επίπεδα διαχείρισης στο πλαίσιο συστημικών ελέγχων

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία απεστάλησαν από την Ε.Υ.Δ, στο Ταμείο Συνοχής και αφορούν την περίοδο έως και τον Δεκέμβριο του 2006 και σε συνδυασμό με τα στοιχεία έχουν ενταχθεί **164** υποέργα (123 έργα) **συνολικού προϋπολογισμού 5.817.485.784 €** των οποίων τα **3.630.530.973 €** αποτελούν την *Κοινοτική Συνδρομή*, οι εισροές από την *Ευρωπαϊκή Ένωση* ανέρχονται σε **1.827.874.635 €** ενώ η *Δέσμευση* στον *Κοινοτικό προϋπολογισμό* ανέρχεται σε **3.630.530.973 €**, το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) **1.716.360.054 €** και τέλος οι δαπάνες που έχουν εκταμιευθεί ανέρχονται σε **2.985.587.251 €**.

Τα ενταγμένα έργα Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Συνοχής είναι **80**, **συνολικού προϋπολογισμού 933.821.960 €** εκ των οποίων τα **710.387.625 €** αποτελούν την *Κοινοτική Συνδρομή*, οι εισροές από την *Ευρωπαϊκή Ένωση* ανέρχονται σε **358.998.318 €** ενώ η *Δέσμευση* στον *Κοινοτικό προϋπολογισμό* ανέρχεται σε **710.387.625 €**, το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) **313.309.505 €** και τέλος οι δαπάνες που έχουν εκταμιευθεί για τους Ο.Τ.Α. ανέρχονται σε **458.967.139 €**.

Σε πλήθος 164 ενταγμένων υποέργων στο Ταμείο Συνοχής, τα 80 υποέργα Ο.Τ.Α. αντιστοιχούν στο 48,78% του συνόλου. Στο συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων του Ταμείου Συνοχής τα έργα ΟΤΑ έχουν μερίδιο **16,05%**, στην κοινοτική συνδρομή **19,57%**, στις εισροές από την Ε.Ε. **19,64%**, στην δέσμευση στον Κοινοτικό προϋπολογισμό σε **19,57%**, στο υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) ανέρχεται σε **18,25%**, ενώ το ποσοστό κατέχουν τα έργα των ΟΤΑ στις μέχρι τώρα υλοποιηθείσες δαπάνες ανέρχεται σε **15,37%**.

Ακολουθεί ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας:

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ έως 31.12.2006 στοιχεία από ΕΥΔ και 4 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης							
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (RAL)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑ	164	5.817.485.784	3.630.530.973	3.630.530.973	2.985.587.251	1.827.874.635	1.716.360.054
ΕΡΓΑ ΟΤΑ	80	933.821.960	710.387.625	710.387.625	458.967.139	358.998.318	313.309.505
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ	48,78 %	16,05 %	19,57 %	19,57 %	15,37 %	19,64 %	18,25 %

Συγκριτικά με τα υπόλοιπες κατηγορίες προγραμμάτων, Περιφερειακών και Τομεακών, το Ταμείο Συνοχής για τα έργα ΟΤΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό προκύπτει και από την εξέταση του μέσου μεγέθους ενταγμένου έργου το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι στους άλλους δύο βασικούς τομείς έργων.

Μέσο Μέγεθος Έργου Ο.Τ.Α. σε €

	<i>Ταμείο Συνοχής</i>	<i>ΤΟΜΕΑΚΑ</i>	<i>Π.Ε.Π.</i>
<i>Ενταγμένων Έργων</i>	<i>11.672.775</i>	<i>150.778</i>	<i>409.073</i>

Είναι φανερό ότι οι ΟΤΑ στο Ταμείο Συνοχής υλοποιούν έργα στον τομέα του *Περιβάλλοντος* σημαντικά τόσο στον τομέα της ανάπτυξης όσο και στον τομέα της διαχείρισης αφού πρόκειται για έργα τα οποία είναι σύνθετα με μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης και σημαντικό μελετητικό αλλά και κατασκευαστικό τμήμα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει και την δυσκολία των έργων Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Συνοχής, καθώς πρόκειται για έργα μεγάλου προϋπολογισμού που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό σε όλες τις φάσεις υλοποίησής τους. Εξετάζοντας τον βασικό πίνακα του Ταμείου Συνοχής παρατηρούμε ότι το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) αποτελεί βασικό δείκτη εξέλιξης του προγράμματος. Η μείωση του αποτελεί δείκτη εξέλιξης του προγράμματος θεωρητικά. Το άθροισμα των εισροών από την Ε.Ε. και του υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) μας δίνουν την δέσμευση στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στον Κοινοτικό προϋπολογισμό (δεσμεύσεις) πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και ουσιαστικά αποτελούν άθροισμα των δεσμεύσεων των νέων έργων που έχουν εγκριθεί + των ετήσιων δεσμεύσεων των ήδη εγκεκριμένων έργων + των εγκεκριμένων έργων που τείνουν να ολοκληρωθούν (αποπληρωμή).

Οι δέσμευση στον κοινοτικό προϋπολογισμό που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση μαζί με το υπόλοιπο προς εκταμίευση αποτελεί τους δύο βασικούς δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος και παρακάτω αυτά τα δύο μεγέθη θα αναλυθούν διεξοδικά.

Από τα στοιχεία της **4ης Επιτροπής Παρακολούθησης** (Απρίλιος 2007) του Ταμείου Συνοχής και συνολικά για το έτος 2006 και συνολικά για 123 έργα (δεν υπάρχει ανάλυση υποέργων) ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.817,5 εκ € και η συνολική κοινοτική συνδρομή σε 3.630,5 εκ €.

Ειδικότερα:

τα 93 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.128,1 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 1.599,2 εκ. € είναι έργα περιβάλλοντος αρμοδιότητας της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ και των ΕΥΔ ΠΕΠ.

τα 29 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3.672,6 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 2.018,7 εκ. € είναι έργα μεταφορών αρμοδιότητας των ΕΥΔ ΕΠ ΟΑΛΛΑ και ΕΥΔ ΕΠ ΣΑΑΣ.

το 1 έργο, προϋπολογισμού 16,8 εκ. € και κοινοτικής συνδρομής 12,6 εκατομμυρίων ευρώ αφορά «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας έργων Ταμείου Συνοχής».

Οι συνολικές δαπάνες έως 31.12.2006 για τα 123 έργα ανέρχονται σε 2.985,6 εκ. € και το ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 51,3%. Οι συνολικές εισροές από την Ε.Ε. για τα έργα αυτά ανέρχονται σε 1.827,9 εκ. € ήτοι στο 50,3% της κοινοτικής συνδρομής.

Στα προαναφερθέντα στοιχεία περιλαμβάνονται και 5 νέα έργα, για τα οποία οι εγκριτικές αποφάσεις εκδόθηκαν στο τέλος του 2006, ήτοι

- 3 έργα περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού 40,5 εκ. €, με κοινοτική συνδρομή 30,4 εκ. €, και
- 2 έργα μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού 143 εκ. €, με κοινοτική συνδρομή 79,7 εκ. €.

Τα έργα αυτά βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας και αρχικής υλοποίησης.

Οι δαπάνες έως 31.12.2006 ύψους 2.985,6 εκ. € σε σχέση με τις δαπάνες έως το τέλος 2005 ύψους 2.173,4 εκ. €, που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Ιούλιος 2005), είναι αυξημένες κατά 812,2 εκ. € και αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 37,4% περίπου.

Οι εισροές ύψους 1.827,9 εκ. € σε σχέση τις μέχρι το τέλος του εισροές ύψους 1.225,1 εκ. €, που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Ιούλιος 2005), είναι αυξημένες κατά 602,8 εκ. € και αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 49,2% περίπου.

Η ανά τομέα κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Τομέας «Περιβάλλον»

Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση 93 έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.128,1 εκ. € και κοινοτικής συνδρομής 1.599,2 εκ. €.

Από αυτά:

- Τα 16 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 514,9 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 405,6 εκ. € είναι έργα «γέφυρες» και παρουσιάζουν ποσοστό απορρόφησης 91% και ποσοστό εισροών 80%.

- Τα 77 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.613,3 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 1.193,6 εκ. € είναι «νέα» έργα και παρουσιάζουν ποσοστό απορρόφησης 27%, και ποσοστό εισροών 33%.

Για τα έργα του τομέα «Περιβάλλον» το συνολικό ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 43% με συνολικό ποσοστό εισροών από την Ε.Ε. 45%.

Τομέας «Μεταφορές»

Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση 29 έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.672,6 εκ. € και κοινοτικής συνδρομής 2.018,7 εκ. €.

Από αυτά :

- Τα 6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 729,8 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 411,8 εκ. € είναι έργα «γέφυρες» και παρουσιάζουν ποσοστό απορρόφησης 85% και ποσοστό εισροών 66%.
- Τα 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.942,8 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 1.606,9 εκ. € είναι «νέα» έργα και παρουσιάζουν ποσοστό απορρόφησης 50% και ποσοστό εισροών 52%.

Για τα έργα του τομέα «Μεταφορές» το συνολικό ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 56% με συνολικό ποσοστό εισροών από την Ε.Ε. 55%.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Συνοχής έχει μεταξύ άλλων σαν στόχο τη μείωση του “Υπολοίπου προς Εκταμίευση” (RAL) στον κοινοτικό προϋπολογισμό με την υποβολή στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. παραδεκτών αιτημάτων χορήγησης προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών καθώς και με την υποβολή σχετικών αιτήσεων αποπληρωμής.

Το έτος 2006 είχε προγραμματισθεί από το ΥΠΟΙΟ, όπως παρουσιάσθηκε κατά την Τεχνική Συνάντηση του Απριλίου, να μειωθεί το RAL κατά **576,8** εκ. €. Έναντι του στόχου αυτού, λαμβανομένων υπόψη και των αιτημάτων αποπληρωμής που υποβλήθηκαν μέχρι τέλος Μαρτίου 2007, η μείωση ανέρχεται σε **518,35** εκ. € και προέρχεται:

κατά **35,50** εκ. € με το κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 1994-1999,

κατά **41,80** εκ. € με το κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων “γέφυρες”, η υλοποίηση των οποίων υπάγεται στους κανόνες του Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006,

κατά **33,55** εκ. € με το κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων νέων έργων Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006, και

κατά **407,50** εκ. € με την υποβολή στις υπηρεσίες της Επιτροπής παραδεκτών αιτήσεων χορήγησης προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών.

Το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) ανέρχεται σε 1.716,4 εκ. €. Μετά την ολοκλήρωση από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. της διαδικασίας κλεισίματος των εγκριτικών αποφάσεων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα αποπληρωμής θα μειωθεί περαιτέρω κατά **57,2** εκ. € και θα διαμορφωθεί σε **1.659,2** εκ. €

Με την υποβολή στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. των αιτημάτων αποπληρωμής για 11 έργα, των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις έχουν ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας εντός του έτους 2006, το RAL θα μειωθεί κατά **86,6** εκ. €.

Περαιτέρω, το RAL θα απομειώνεται σταδιακά εντός των ετών που απομένουν για την υλοποίηση και αποπληρωμή των εγκεκριμένων έργων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για μεγάλο αριθμό έργων οι εισροές από την Ε.Ε. έχουν ανέλθει στο 80% της κοινοτικής συνδρομής και συνεπώς οι επόμενες εισροές θα πραγματοποιηθούν με το κλείσιμο των εγκριτικών τους αποφάσεων.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006 οι διαθέσιμοι πόροι για τη χώρα ήταν 3.060 εκατομμύρια ευρώ (τιμές 1999) οι οποίοι, λαμβανομένου υπόψη του πληθωριστή, διαμορφώθηκαν σε 3.235,81 εκ. €, και σημαντική συνθήκη αποτελεί η Διαδικασία Δέσμευσης πόρων στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) στον κοινοτικό προϋπολογισμό πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2000-2006 και σε ετήσια βάση, ως εξής:

Με την έγκριση νέων έργων από την Επιτροπή, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μία αρχική ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση) στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Με τις ετήσιες δεσμεύσεις κοινοτικής συνδρομής για τα εγκεκριμένα έργα πολυετούς δέσμευσης που πραγματοποιήθηκαν με βάση την πορεία υλοποίησής τους.

Με τη δέσμευση του απαιτούμενου υπόλοιπου της κοινοτικής συνδρομής των εγκεκριμένων έργων μονοετούς δέσμευσης.

Οι δεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ετήσια βάση στον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά την προγραμματική περίοδο 2000–2006 και ανέρχονται σε **3.235,81** εκ. € και κατά τα έτη 2000-2005 πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) στον κοινοτικό προϋπολογισμό ύψους 2.740,61 εκ. €.

Πραγματοποιώντας ανάλυση - απολογισμό των δεσμεύσεων για το διάστημα 2000-2005 οι δεσμεύσεις που αφορούσαν την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας ανέρχονται σε **2.302,50 εκ. €** ποσοστό **70,23%** των υποχρεώσεων για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου. Το 2005 ανέρχονται σε **481,64 εκ. €** και το 2006 σε **494,20 εκ. €**. Άρα η υποχρέωση για δέσμευση πλέον ανέρχεται σε αυτά του έτους 2006 τα οποία και έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ταμείου Συνοχής που αποφασίζει για τρεις χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία) που μετέχουν στο πρόγραμμα. Συνολικά και για τα **3.278,34 εκ. €** των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Συνοχής και για τις δύο κατηγορίες έχουν έως 31.12.2005 πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις ύψους **2.784,14 εκ. €** (84,93%) και υπάρχει υποχρέωση για δέσμευση **494,20 εκ. €** (15,07%) που αναλογεί όπως και έχει προαναφερθεί στο έτος 2006.

Η συνολική υποχρέωση της χώρας το έτος 2006 ανερχόταν σε 494,20 εκατομμύρια ευρώ. Έναντι της υποχρέωσης αυτής το έτος 2006 πραγματοποιήθηκαν δεσμεύσεις ύψους 495,20 εκατομμύρια ευρώ, με τη χορήγηση πρόσθετων πόρων ύψους 980.000 ευρώ

Η ανάληψη της υποχρέωσης της χώρας για το έτος 2006 πραγματοποιήθηκε ως εξής:

- **293,87 εκ. €:** από εγκεκριμένα έργα πολυετούς δέσμευσης.
- **86,11 εκ. €:** από εγκεκριμένα έργα μονοετούς δέσμευσης τα οποία δέσμευσαν το απαιτούμενο υπόλοιπο της κοινοτικής συνδρομής.
- **110,12 εκ. €:** με την έγκριση από την Ε.Ε. των αιτήσεων συνδρομής για 5 νέα έργα (3 έργα περιβάλλοντος και 2 έργα μεταφορών).
- **5,10 εκ. €:** με την έγκριση από την Ε.Ε. πρόσθετων πόρων για το έργο της Τεχνικής Βοήθειας.

Συνολικά οι Ο.Τ.Α. έως την 31.12.2006 στα έργα τους έχουν RAL που ανέρχεται σε **313,3 εκ. €** περίπου και που ανέρχεται στο **18,25%** του υπόλοιπου προς εκταμίευση όλων των έργων που ανέρχεται σε **1.716,3 εκ. €**. Άρα είναι διαφανό ότι η συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ποσοστό **19,57%** έχει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στην Δέσμευση στον κοινοτικό προϋπολογισμό έναν ακόμα σημαντικό δείκτη όπως και έχει προαναφερθεί για την αξιολόγηση του προγράμματος. Κατά συνέπεια η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα δύο θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν την ορθή υλοποίηση του Ταμείου Συνοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ανά Περιφέρεια με στοιχεία έως 31.12.2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Π/Υ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (RAL)	ΔΑΠΑΝΕΣ	% Εγκ. Π/Υ Έργων της περιφέρειας στο σύνολο των Ενταγμένων Έργων	% εισροών από την Ε.Ε. ανά Περιφέρεια	% Δέσμευσης στον Κοιν. Π/Υ ανά Περιφέρεια	% Υπολοίπου προς Εκταμίευση (RAL) ανά Περιφέρεια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	40.228.900	31.536.081	23.912.481	31.536.081	4.376.417	33.836.145	5%	7%	4%	3%
ΑΤΤΙΚΗΣ	96.528.940	74.728.424	29.209.129	74.728.424	24.640.932	52.856.734	12%	12%	11%	11%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	99.052.991	77.754.824	35.049.454	77.754.824	37.365.740	40.352.571	10%	12%	5%	9%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	63.272.944	48.086.738	18.176.788	48.086.738	28.918.094	22.006.333	2%	5%	2%	1%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	47.239.283	35.429.462	23.198.364	35.429.462	12.231.098	32.426.921	6%	10%	7%	4%
ΗΠΕΙΡΟΥ	64.507.762	50.393.775	39.341.141	50.393.775	3.429.863	51.430.082	8%	12%	9%	5%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	88.454.922	66.341.193	45.734.572	66.341.193	20.606.621	61.969.062	9%	13%	10%	6%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	40.436.231	30.327.173	14.213.708	30.327.173	16.113.465	16.948.371	5%	4%	5%	5%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	175.082.259	131.311.693	61.014.567	131.311.693	70.297.126	63.039.758	18%	7%	19%	24%
ΚΡΗΤΗΣ	92.447.988	69.335.992	36.305.344	69.335.992	33.030.648	46.669.627	12%	10%	12%	12%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	52.490.745	39.583.024	16.584.689	39.583.024	22.998.335	16.526.914	6%	3%	7%	9%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	51.947.500	38.960.625	11.510.868	38.960.625	27.449.757	13.387.149	5%	3%	6%	7%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	22.131.495	16.598.621	4.747.212	16.598.621	11.851.409	7.517.472	3%	2%	3%	4%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	933.821.960	710.387.625	358.998.318	710.387.625	313.309.505	458.967.139	100%	100%	100%	100%
ΣΥΝΟΛΟ έργων πλην Ο.Τ.Α	4.883.664.036	2.920.143.348	1.468.876.318	2.920.143.348	1.403.050.549	2.526.620.112				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	5.817.485.996	3.630.530.973	1.827.874.635	3.630.530.973	1.716.360.054	2.985.587.251				

Συμπεράσματα που αφορούν την κατηγοριοποίηση των έργων Ταμείου Συνοχής στις κατηγορίες «Περιβάλλον» και «Μεταφορές» προκύπτουν από τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΥΣ & Π/Υ

ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ με στοιχεία έως 31.12.2006

	ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"	% ΕΡΓΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"	% ΕΡΓΑ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	164	135	82%	28	18%
ΕΡΓΑ ΟΤΑ	80	80	100%	0	0%
	Π/Υ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΡΓΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"	% ΕΡΓΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"	Π/Υ ΕΡΓΩΝ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"	% ΕΡΓΩΝ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	5.817.485.996	2.128.108.218	37%	3.672.586.955	63%
ΕΡΓΑ ΟΤΑ	933.821.960	933.821.960	100%	0	0%

Τα έργα που αφορούν το «Περιβάλλον» καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο πλήθος ενταγμένων έργων στο σύνολο τους, 135 έργα (83%), ενώ τα έργα που αφορούν «Μεταφορές» είναι 28, το 18% του συνολικού πλήθους έργων στο Τ.Σ..

Σημειώνεται ότι τα ενταγμένα έργα ΟΤΑ αφορούν αποκλειστικά έργα «Περιβάλλον».

Αναφορικά, όμως, με τον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, καθώς τα έργα των «Μεταφορών» παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο περίπου προϋπολογισμό ενταγμένων έργων από αυτά του «Περιβάλλοντος» λόγω μεγαλύτερου οικονομικού μεγέθους των έργων.

Σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει και για την κατάσταση των έργων όσον αφορά τις Νομικές δεσμεύσεις αλλά κυρίως την εξέλιξη των απορροφήσεων που αποτελεί και την βασικό πλέον στόχο υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Οι ΟΤΑ συνολικά και μεσοσταθμικά στις 13 περιφέρειες της χώρας έχουν συμβασιοποιηθεί το 76,07% του ενταγμένου προϋπολογισμού και έχουν απορροφήσει το 49,15% αυτού. Ως προς την υλοποίηση των Νομικών υποχρεώσεων τους έχουν καλύψει δαπάνες που ανέρχονται στο 64,61% των συμβάσεων.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα 82 έργα που τα υλοποιούν φορείς πλην των Α' βάθμιων Ο.Τ.Α. τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 59,79% (συμβασιοποίηση), 51,17% (απορρόφηση) και τέλος σε 86,52% (υλοποίηση Δεσμεύσεων) τα οποία είναι διαφορετικά απ' αυτά της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Τέλος τα συνολικά ποσοστά για όλα τα έργα ανέρχονται σε 62,41%, 51,32% και 82,24% αντίστοιχα.

«ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Έργου στο Ταμείο Συνοχής» με στοιχεία από τις ΕΥΔ των προγραμμάτων.

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις Νομικές Δεσμεύσεις και τις Απορροφήσεις και τα οποία έχουν συλλεχθεί από τις ΕΥΔ των προγραμμάτων (Περιφερειακών και Τομεακών) και δίνει μεγέθη από διαφορετική οπτική γωνία που προσεγγίζει το ΕΤΠΑ και μ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να παραλληλίσουμε και κατά συνέπεια να συγκρίνουμε την πορεία των έργων στο Ταμείο Συνοχής μ' αυτά των άλλων προγραμμάτων. Η σύγκριση αυτή είναι απλώς τυπική αφού τα βασικά μεγέθη του Ταμείου Συνοχής και αυτά που είναι ουσιαστικά για την εξέλιξη του προγράμματος έχουν παρουσιαστεί παραπάνω.

Αναφορικά με το «ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ» έργων Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Συνοχής, παρατηρείται ότι για τις Νομικές Δεσμεύσεις (11.457.865 €) υπολείπεται από το «Μέσο Μέγεθος» που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό ένταξης των συμβασιοποιημένων έργων Ο.Τ.Α. (15.061.645 €). Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν υπάρχει συνολική συμβασιοποίηση των έργων αλλά τα έργα συμβασιοποιούνται σταδιακά ανά υποέργο, είτε γιατί το ποσό της σύμβασης απέχει από τον αρχικό προϋπολογισμό λόγω υπερεκτίμησης του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, μεταγενέστερης τροποποίησης του αντικειμένου του, μεγάλης έκπτωσης που δόθηκε από τον εργολάβο για την υλοποίηση του έργου κ.α.

Οι Περιφέρειες που εμφανίζουν το μεγαλύτερο «ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ» προϋπολογισμού έργων Ο.Τ.Α. είναι οι Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας (19.305.788 €, 19.810.598 €, 18.489.598 € και 17.508.226 €), αλλά και με τις Περιφέρειες Α.Μ.Θ. και Πελοποννήσου να παρουσιάζουν χαμηλό «ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ» Νομικών Δεσμεύσεων (7.884.020 € και 7.792.125 €) και τους ακολουθεί και η Στερεά Ελλάδα με 8.299.311 €.

Σημαντικό πρόβλημα παρουσιάζεται όσον αφορά την απορροφητικότητα των παρεμβάσεων στο Ταμείο Συνοχής στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων όπου τα ποσά του «ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» είναι κάτω από τα 5,65 εκ. €. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα σ' αυτές τις Περιφέρειες αφορούν ΧΥΤΑ με τα γνωστά προβλήματα υλοποίησης και διενέργειας των δημοπρατήσεων.

Από την πλευρά των θετικών απορροφήσεων οι Περιφέρειες, Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας παρουσιάζουν ικανοποιητικά μεγέθη «ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» (πάνω από 10 εκ. €)

Η Αττική η Θεσσαλία το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη έχουν διαμορφώσει τους πιο ισορροπημένους ποσοστιαίους οικονομικούς δείκτες όσον αφορά τα βασικά μεγέθη υλοποίησης του Ταμείου Συνοχής (Δέσμευση, Υπόλοιπο προς εκταμίευση RAL), με την Κεντρική Μακεδονία να σημειώνει 19% στην Δέσμευση και 24% στο RAL ποσοστά που είναι τα μεγαλύτερα από κάθε άλλη Περιφέρεια.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέσα μεγέθη για κάθε Περιφέρεια και για τους τρεις βασικούς δείκτες και μπορούν να εξαχθούν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ στο ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με στοιχεία έως 31.12.2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Π/Υ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Π/Υ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	4	40.228.900	10.057.225	4	31.536.081	7.884.020	4	33.836.145	8.459.036
ΑΤΤΙΚΗΣ	5	96.528.940	19.305.788	5	74.728.424	14.945.685	3	52.856.734	17.618.911
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	5	99.052.991	19.810.598	5	77.754.824	15.550.965	4	40.352.571	10.088.143
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5	63.272.944	12.654.589	5	48.086.738	9.617.348	3	22.006.333	7.335.444
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3	47.239.283	15.746.428	3	35.429.462	11.809.821	3	32.426.921	10.808.974
ΗΠΕΙΡΟΥ	6	64.507.762	10.751.294	6	50.393.775	8.398.963	6	51.430.082	8.571.680
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	6	88.454.922	14.742.487	6	66.341.193	11.056.866	6	61.969.062	10.328.177
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3	40.436.231	13.478.744	3	30.327.173	10.109.058	3	16.948.371	5.649.457
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10	175.082.259	17.508.226	10	131.311.693	13.131.169	9	63.039.758	7.004.418
ΚΡΗΤΗΣ	5	92.447.988	18.489.598	5	69.335.992	13.867.198	5	46.669.627	9.333.925
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	3	52.490.745	17.496.915	3	39.583.024	13.194.341	3	16.526.914	5.508.971
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	5	51.947.500	10.389.500	5	38.960.625	7.792.125	4	13.387.149	3.346.787
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2	22.131.495	11.065.748	2	16.598.621	8.299.311	2	7.517.472	3.758.736
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	62	933.821.960	15.061.645	62	710.387.625	11.457.865	55	458.967.139	8.344.857

2. Συμπεράσματα

Κατά την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Συνοχής πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες όπως αυτοί αποτυπώνονται από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε πολλά έργα του Ταμείου Συνοχής δεν τηρούνταν οι κανονισμοί και κατά συνέπεια οι απώλεια πόρων κοινοτικών αλλά και η επιβράδυνση του κρατικού προϋπολογισμού ήταν εμφανής.

Οι βασικοί στόχοι των έργων του Ταμείου Συνοχής πρέπει να είναι οι εξής με σκοπό την ορθή υλοποίηση των έργων.

- ο μείωση του υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) όσο το δυνατόν πιο πολύ και κατά συνέπεια επιτάχυνση της υλοποίησης
- ο εναρμόνιση των έργων στις κανονιστικές υποχρεώσεις του Ταμείου Συνοχής καθώς και με τα εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου
- ο ολοκλήρωση των έργων που στο σύνολο τους έχουν ύψιστη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής κοινωνίας

Η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών μέσω των έργων του Ταμείου Συνοχής είναι ουσιαστική. Ιδίως για την Ελλάδα μια χώρα με έντονα προβλήματα και ελλείψεις τόσο στον τομέα του Περιβάλλοντος όσο και στον Τομέα των μεταφορών. Στο Ταμείο Συνοχής εντάσσονται έργα ιδιαίτερης διάρθρωσης με έμφαση τόσο στο μελετητικό όσο και στο κατασκευαστικό τομέα. Το Ταμείο Συνοχής παρέχει *χρηματοδοτική συνδρομή* σε έργα ή σε ανεξάρτητα από τεχνική και χρηματοδοτική άποψη στάδια έργων ή ακόμα σε ομάδες έργων που συνδέονται από μία κοινή στρατηγική και μπορούν να συνθέσουν ένα σύνολο συνεκτικό. Οι Ο.Τ.Α. στον τομέα του Περιβάλλοντος κατέχουν σημαντικό μερίδιο που ανέρχεται στο **43,88%** του ενταγμένου προϋπολογισμού των συνολικά ενταγμένων έργων του Περιβάλλοντος. Η εναρμόνιση των δύο φορέων Παρακολούθησης και υλοποίησης, δηλαδή της ΕΥΔ του Ταμείου Συνοχής και των ΟΤΑ είναι σημαντική για την υλοποίηση των έργων. Η συστηματική συνεργασία τόσο κατά την διάρκεια της αποτύπωσης και επιτάχυνσης των έργων μέσω των "follow up" του σχεδίου δράσης που διενεργείται από την ΕΥΔ προς τους Τελικούς Δικαιούχους, όσο και οι συστηματικές συναντήσεις που πρέπει να υλοποιούνται για τόσο μεγάλου αντικειμένου αλλά και προϋπολογισμού έργα θα αποτελέσουν την λύση σε πολλά προβλήματα που έχουν αποτελέσει τροχοπέδη στην υλοποίηση αλλά και ολοκλήρωση παρεμβάσεων.

Η ανταλλαγή στοιχείων αλλά και η παροχή στοιχείων και διευκρινήσεων προς τους ΟΤΑ, καθώς και γνωστοποίηση προς αυτούς νέων δεδομένων που προκύπτουν ως προς την διαχείριση των έργων θα δώσει λύση σε έργα που παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση.

Συμπερασματικά και οι καθυστερήσεις των έργων είναι ιδιαίτερα σημαντικές η μείωση των υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) δεν κινείται με τους ρυθμούς που θα έπρεπε αλλά και είχαν σχεδιαστεί. Αυτά σε συνδυασμό με τις Δεσμεύσεις οι οποίες είχαν προβλεφθεί και για διάφορους λόγους δεν υλοποιήθηκαν και προκάλεσαν κύλιση ποσών για το έτος 2006 προς άλλες χώρες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιβράδυνσης των έργων. Η συνεργασία και η ορθή τεκμηρίωση και αποτύπωση των προβλημάτων τόσο διαδικαστικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα θα δώσει λύσεις και θα προωθήσει παρεμβάσεις αναγκαίες στο κοινωνικό σύνολο. Η εμπειρία από την υλοποίηση των δύο Προγραμμάτων του Ταμείου Συνοχής που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται πρέπει να αποτελέσει τον βασικό κορμό για τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική του νέου προγράμματος. Τα λάθη, οι παραλείψεις στο φυσικό αντικείμενο των έργων αλλά και όλα τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί τόσο στην διαχείριση όσο και στην υλοποίηση θα πρέπει να μην επαναληφθούν. Η τομεακή διάσταση του προγράμματος θα αποδώσει μεγαλύτερη αμεσότητα του Ταμείου Συνοχής προς τον πολίτη και για τον λόγο αυτόν το πρόγραμμα πρέπει να διακατέχεται από δράσεις ορατές και συνεκτικές ως προς τον κοινωνικό ιστό που προσπαθεί να υποβοηθήσει και να εξισορροπήσει. Στην νέα περίοδο πιθανόν να αυξηθεί το όριο του προϋπολογισμού ένταξης μίας παρέμβασης στο Ταμείο Συνοχής, σε σχέση με την τωρινή περίοδο.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ Ενότητα

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ «ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 31.8.2006 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 30.4.2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην Ειδική Ενότητα περιέχονται αναλυτικά τα στοιχεία για τα ενταγμένα έργα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006 τα οποία έχουν ως Τελικό Δικαιούχο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α.

Η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως «Τελικός Δικαιούχος» στα Ε.Π. 2000-2006 όχι μόνον με την μορφή του Δήμου ή της Κοινότητας, αλλά και με αρκετές άλλες μορφές: Δημοτική Επιχείρηση, Αναπτυξιακή Εταιρεία, Νομικό Πρόσωπο Δ.Δ., Τ.Ε.Δ.Κ., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., κ.α..

Με βάση αυτό το δεδομένο η επίδοση ενός Ο.Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 3^{ης} Προγραμματικής Περιόδου προκύπτει από τον συνυπολογισμό (άθροιση στα ποσοτικά μεγέθη, συνδυασμένη αξιολόγηση στα ποιοτικά στοιχεία) ΟΛΩΝ των μορφών με τις οποίες ο συγκεκριμένος Ο.Τ.Α. λειτουργεί ως Τελικός Δικαιούχος.

Στη συνέχεια καταγράφονται και σχολιάζονται τα ακόλουθα:

1. Συγκεντρωτικά ανά τίτλο Ο.Τ.Α. (λ.χ. Δήμος Χανίων), τα στοιχεία ΟΛΩΝ των ενταγμένων έργων ενός εκάστου Ο.Τ.Α. με όλες τις μορφές που μπορούν να εμφανίζεται ο συγκεκριμένος Ο.Τ.Α. ως Τελικός Δικαιούχος.

Ένα (1) τουλάχιστον ενταγμένο έργο σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000 – 2006 είχαν στις 31.8.2006, **1.009 Ο.Τ.Α.** που αποτελούν το 97,58% των 1.034 Ο.Τ.Α. της χώρας.

Αξιοποιώντας την συγκεντρωτική ανά Ο.Τ.Α. κατάταξη, επιχειρείται με **κριτήριο τον ΠΛΗΘΥΣΜΟ** να γίνει εκτίμηση του μεγέθους του Ο.Τ.Α. ο οποίος θα ήταν δυνατό να προταθεί ως Τελικός Δικαιούχος για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

2. Τα στοιχεία για τα ενταγμένα, μέχρι 31.8.2006, έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στα Ε.Π. 2000-2006, με **όλες διακριτές τις μορφές Ο.Τ.Α. ως «Τελικού Δικαιούχου»**

Οι μορφές «Τελικού Δικαιούχου» για έργα Ο.Τ.Α. κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

- Δήμοι και Κοινότητες, ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα (Κατηγορία 1)
- Αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. του Ο.Τ.Α., αμιγείς Αστικές μη κερδοσκοπικές κ.α. (Κατηγορία 2)
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κατηγορία 3)
- Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων, ΤΕΔΚ, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, (Κατηγορία 4)
- Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αυτοδιοίκησης, πολυμετοχικές, (Κατηγορία 5)

Στις παραπάνω κατηγορίες ανήκουν 1.824 Τελικοί Δικαιούχοι της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν ενταγμένα, στις 31.12.2005, έργα προϋπολογισμού 3,993 δις €. Η επανεκτίμηση του πλήθους των Τελικών δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία έως την 31.12.2006, έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα των τυχόν μεταβολών τους που θα προκύψουν.

Δεν περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες Τελικών Δικαιούχων έργων Ο.Τ.Α.

- οι Σχολικές Επιτροπές που είναι Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και είναι τελικοί δικαιούχοι σε έργα «Κοινωνίας της Πληροφορίας».
Οι Σχολικές Επιτροπές που έχουν έργα στην «ΚτΠ» είναι 3.556 και έχουν ενταγμένα έργα συνολικής αξίας 57,83 εκ. € με στοιχεία έως 31.8.2006.
Οι Σχολικές Επιτροπές δεν περιλαμβάνονται και εξετάζονται χωριστά για να μην αλλοιώσουν τη συνολική εικόνα. Πρόκειται για πληθώρα πολύ μικρών έργων και μεγάλο αριθμό Τελικών Δικαιούχων.
- Τα Διαδημοτικά Έργα τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο υλοποίησης διανομαρχιακό αλλά και σ' όλη την επικράτεια της χώρας έως 31.8.2006 της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, είναι 326 ενταγμένα έργα, προϋπολογισμού ένταξης 291,11 εκ. €, τα οποία εξετάζονται χωριστά διότι δεν μπορούν να υπαχθούν σε ένα διακριτό Ο.Τ.Α. ως τελικό δικαιούχο.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στοιχεία ανά Δήμο και Κοινότητα

Δήμος ή Κοινότητα είναι δυνατό να μετέχουν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006 ως «Τελικοί Δικαιούχοι» με διάφορες μορφές: ως Ο.Τ.Α. αυτοτελώς, ως αμιγής Δημοτική Επιχείρηση, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α., κ.α.

Συγκεντρώνοντας όλες τις μορφές με τις οποίες ένας Ο.Τ.Α. έχει ενταγμένα έργα, διαμορφώνεται η συνολική επίδοση του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α. στην αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3^{ου} Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000-2006, του Ταμείου Συνοχής II.

Έως την 30.4.2006 στο σύνολο όλων των προγραμμάτων (Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής) έχουν εντάξει έργο τουλάχιστον 1.010 Ο.Τ.Α.

Πιο αναλυτικά:

- Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού $\geq$ των **10 εκ. €** έχουν 98 Ο.Τ.Α.
- Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού $\geq$ των **5 εκ. €** έχουν 198 Ο.Τ.Α.
Οι 198 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 72% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α..

Οι 198 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 59% του πληθυσμού της χώρας.

Στους 198 Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται όλες οι πρωτεύουσες Νομών πλην 3 (Σπάρτη, Πολύγυρος, Μεσολόγγι).

- Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού $\geq$ του **1 εκ. €** έχουν 622 Ο.Τ.Α.
- Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού < 1 εκ. € έχουν 392 Ο.Τ.Α.
Οι 392 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 4,7% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α..

Οι 392 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 16% του πληθυσμού της χώρας.

Τα αντίστοιχα μεγέθη έως την περίοδο που εξετάζει η μελέτη είναι τα εξής:

ένα τουλάχιστον έργο 1.009 Ο.Τ.Α. (έχουν πραγματοποιηθεί συνενώσεις Ο.Τ.Α.)

- Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού $\geq$ των **10 εκ. €** έχουν **113** Ο.Τ.Α.
- Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού $\geq$ των **5 εκ. €** έχουν **224** Ο.Τ.Α.
Οι 224 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 73,83% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α..

Οι 224 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 60,67% του πληθυσμού της χώρας.

Στους 224 Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται όλες οι πρωτεύουσες Νομών πλην του Πολύγυρου Χαλκιδικής

- Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού ≥ 1 εκ. € έχουν 660 Ο.Τ.Α.
- Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού < 1 εκ. € έχουν 348 Ο.Τ.Α.

Οι 348 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 4,04% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.

Οι 394 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 13,38% του πληθυσμού της χώρας.

Συμπερασματικά παρατηρείται μέσα στο δεύτερο τετράμηνο του 2006 αύξηση των φορέων των Ο.Τ.Α με έργα πάνω από 5 εκ. € με ρυθμό μεταβολής που ανέρχεται σε 13,13% και στους Ο.Τ.Α με έργα ≥ 10 εκ. € αύξηση με ρυθμό μεταβολής που ανέρχεται σε 15,31 % ποσοστά ιδιαίτερα ικανοποιητικά για το χρονικό διάστημα μόλις των 4 μηνών που έχει διανυθεί.

Από την εξέταση των συνολικών στοιχείων ανά Ο.Τ.Α. και την συσχέτιση τους με τον πληθυσμό προκύπτει ΠΡΟΤΑΣΗ για τους Ο.Τ.Α. οι οποίοι, με βάση απολογιστικά στοιχεία των Ε.Π. 2000-2006, έχουν προϋποθέσεις να προταθούν προς πιστοποίηση ως «Τελικοί Δικαιούχοι» κατά την 4^η Προγραμματική Περίοδο.

Αναλύοντας πληθυσμιακά τα στοιχεία έως 31.8.2006 προκύπτουν τα παρακάτω πολύ χρήσιμα συμπεράσματα:

Οι **ΟΤΑ με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 50.000** κατοίκων είναι 44.

Ο πληθυσμός τους αντιστοιχεί στο 39,56% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10,9 εκ. €) και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων τους καλύπτει το 22% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων των ΟΤΑ.

Οι **ΟΤΑ με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο από 20.000 κατοίκους** είναι 102 και τα αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 55,8% όσον αφορά τον πληθυσμό και 43,2% ως προς το συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων έργων.

Συνεχίζοντας την κατηγοριοποίηση ως προς το μέγεθος του προϋπολογισμού για την κατηγορία μεγαλύτερος ή ίσος των 10.000 κατοίκων τα αντίστοιχα μεγέθη ανέρχονται σε 229, οι οποίοι περιλαμβάνουν το 71,1% του πληθυσμού και το 62,1% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και τέλος για την κατηγορία άνω των 5.000 κατοίκων οι ΟΤΑ που έχουν εντάξει αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται σε 486 με τον πληθυσμό να ανέρχεται στο 87,2% του συνολικού και των προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων στο 80,4% του συνολικού.

Οι μικροί ΟΤΑ (πληθυσμός **μικρότερος των 5.000** κατοίκων) ανέρχονται σε 510 και τα αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 12,8% για τον πληθυσμό και 19,6% ως προς των προϋπολογισμό ένταξης.

Εξετάζοντας τις πρωτεύουσες νομών της χώρας παρατηρούνται τα εξής ως προς την πληθυσμιακή σχέση τους:

- 50 στις 52 έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους
- 44 στις 52 μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους
- 35 στις 52 μεγαλύτερο από 20.000 κατοίκους

Με τα παραπάνω δεδομένα, επιδιώκοντας να προσδιορίσουμε μία κατηγορία δήμων, οι οποίοι, με συνδυασμό κριτηρίων, αποτελούν φορείς οι οποίοι μπορούν να προταθούν ως «Τελικοί Δικαιούχοι», προσεγγίζουμε την κατηγορία Ο.Τ.Α. η οποία πληροί 2 κριτήρια, όχι υποχρεωτικά συγχρόνως:

- **Έχει πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων**
- **Είναι πρωτεύουσα Νομού.**

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται:

- 102 Δήμοι, με πληθυσμό $\geq$ από 20.000 κατοίκους, οι οποίοι που καλύπτουν το 56% του πληθυσμού της χώρας και το 44% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.
- 17 πρωτεύουσες νομών που έχουν πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους.

Στην κατηγορία αυτή τα συγκεντρωτικά μεγέθη είναι: 119 ΟΤΑ, με πληθυσμό που καλύπτει το 58,08% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και προϋπολογισμό ενταγμένων έργων που δεσμεύει το 49,02% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων ΟΤΑ.

Στην κατηγορία αυτή των 119 Ο.Τ.Α, υπάρχουν 4 Ο.Τ.Α. με προϋπολογισμό ενταγμένων έργων μικρότερο από 1 εκ. € και 14 με προϋπολογισμό από 1 έως 5 εκ. €.

Ακολουθούν αναλυτικός πίνακας με την χωρική κατάταξη των Ο.Τ.Α. κατά φθίνουσα τάξη ως προς τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, στις κοινοτικές πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής.

Τα στοιχεία υλοποίησης είναι έως την 31.8.2006 και παρουσιάζονται οι Ο.Τ.Α. με προϋπολογισμό Ενταγμένων έργων $\geq$ 10 εκ. € και αφορούν χωρικά 113 Ο.Τ.Α. στο σύνολο της χώρας (11%). Οι 113 Ο.Τ.Α καταλαμβάνουν το 56,29% του συνολικά χωρικά ενταγμένου προϋπολογισμού Ο.Τ.Α, το 54,09% του συνολικού χωρικά συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού και τέλος το 57,40% των συνολικών χωρικά απορροφήσεων των Ο.Τ.Α. Οι δείκτες είναι πολλοί υψηλοί και άνω του 50% κάτι που

καταδεικνύει και την δυναμική των μεγάλων Ο.Τ.Α. Αυτοί οι 113 Ο.Τ.Α. σε πληθυσμιακό επίπεδο καταλαμβάνουν το 44.94% του συνόλου των 1.009 Ο.Τ.Α. που έχουν έστω και ένα ενταγμένο έργο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ως χωρική ενότητα) με ενταγμένα έργα κατά φθίνουσα τάξη ως προς τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ σε όλα τα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, στις ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ έως 31.8.2006

(εκπόνηση Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

Ο.Τ.Α. με προϋπολογισμό ενταγμένων έργων ≥ 10 εκ. €

Α/Α (Κατάταξη στο σύνολο της χώρας)	ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΥΣΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Δήμος Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής	107.312.498	95.759.933	91.178.110	26.423	
2	Δήμος Κοζάνης Νομού Κοζάνης	86.826.009	58.433.265	42.888.662	47.451	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
3	Δήμος Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων	74.727.458	46.118.134	28.184.008	70.203	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
4	Δήμος Μυτιλήνης Νομού Λέσβου	74.698.325	58.437.985	47.801.041	36.196	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
5	Δήμος Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου	70.410.472	58.662.658	25.520.717	137.711	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
6	Δήμος Κομοτηνής Νομού Ροδόπης	59.863.015	36.378.819	17.035.816	52.659	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
7	Δήμος Λάρισας Νομού Λαρίσης	45.753.013	38.192.384	28.161.980	126.076	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
8	Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής	42.542.245	31.963.807	19.755.082	75.341	
9	Δήμος Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου	42.199.051	20.401.214	14.192.655	53.709	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
10	Δήμος Κερκυραίων Νομού Κερκύρας	41.311.153	18.353.245	14.929.956	39.487	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
11	Δήμος Κιλκίς Νομού Κιλκίς	40.676.224	24.408.137	10.446.804	24.812	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
12	Δήμος Κατερίνης Νομού Πιερίας	39.341.537	11.500.726	4.199.053	56.434	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
13	Δήμος Βόλου Νομού Μαγνησίας	38.634.091	19.554.429	10.970.208	82.439	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
14	Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής	37.990.984	13.469.001	5.068.011	745.514	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
15	Δήμος Πατρέων Νομού Αχαΐας	37.298.765	23.672.311	14.860.190	163.446	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
16	Δήμος Ερμούπολεως Νομού Κυκλάδων	36.507.493	19.072.334	15.934.206	13.400	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
17	Δήμος Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης	36.251.295	21.910.364	5.891.736	385.406	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
18	Δήμος Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης	34.619.391	26.987.708	6.762.746	35.539	
19	Δήμος Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου	34.306.618	23.777.832	18.286.340	52.720	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
20	Δήμος Λαμιέων Νομού Φθιώτιδος	31.971.497	17.904.912	10.997.398	58.601	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 31.12.2006

21	Δήμος Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας	30.902.261	9.109.023	3.732.844	57.620	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
22	Δήμος Γρεβενών Νομού Γρεβενών	29.050.197	21.424.556	13.632.702	15.481	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
23	Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Νομού Αττικής	29.033.920	18.783.446	14.593.858	15.608	
24	Δήμος Καβάλας Νομού Καβάλας	26.686.640	11.010.404	4.726.559	63.293	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
25	Δήμος Ερεσού-Αντίσσης Νομού Λέσβου	26.608.137	3.748.946	3.233.098	5.530	
26	Δήμος Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας	26.170.185	24.570.239	17.541.933	37.768	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
27	Δήμος Σερρών Νομού Σερρών	26.136.226	19.657.802	8.603.667	56.145	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
28	Δήμος Έδεσσας Νομού Πέλλης	24.533.997	3.701.827	1.417.426	25.619	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
29	Δήμος Βαθέος Νομού Σάμου	24.132.430	2.936.646	2.443.519	12.384	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
30	Δήμος Μεγαρέων Νομού Αττικής	24.044.958	5.593.321	594.729	28.195	
31	Δήμος Αρταίων Νομού Άρτης	23.066.326	13.944.194	6.147.474	23.863	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
32	Δήμος Κερατσινίου Νομού Αττικής	22.992.463	15.915.972	13.926.749	76.102	
33	Δήμος Καλυμνίων Νομού Δωδεκανήσου	22.824.638	13.877.646	9.956.087	16.441	
34	Δήμος Ξάνθης Νομού Ξάνθης	22.700.261	10.927.310	7.188.068	52.270	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
35	Δήμος Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής	22.269.897	9.395.999	9.071.529	10.269	
36	Δήμος Αγίας Βαρβάρας Νομού Αττικής	21.172.017	19.855.641	13.497.049	30.562	
37	Δήμος Χαλάστρας Νομού Θεσσαλονίκης	21.097.542	3.894.755	3.863.631	9.837	
38	Δήμος Πειραιώς Νομού Αττικής	20.941.021	13.460.880	5.480.187	175.697	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
39	Δήμος Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας	20.796.764	16.440.901	7.074.789	14.710	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
40	Δήμος Χίου Νομού Χίου	20.051.413	9.018.715	8.140.100	23.779	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
41	Δήμος Χανίων Νομού Χανίων	19.991.790	11.565.902	8.178.743	53.373	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
42	Δήμος Τρίπολης Νομού Αρκαδίας	19.823.571	10.861.605	3.918.070	28.976	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
43	Δήμος Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας	19.700.541	15.226.272	9.207.692	12.589	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
44	Δήμος Σαλαμίνας Νομού Αττικής	18.956.214	1.964.417	227.211	30.962	
45	Δήμος Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας	18.599.173	10.271.535	6.951.825	53.584	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
46	Δήμος Αιγάλεω Νομού Αττικής	18.113.162	10.640.928	6.424.849	74.046	
47	Δήμος Πρεβέζης Νομού Πρεβέζης	17.799.685	15.973.191	9.667.394	19.605	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 31.12.2006

48	Δήμος Πύργου Νομού Ηλείας	17.747.165	14.001.109	8.914.001	34.902	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
49	Δήμος Πέτρας Νομού Λέσβου	17.625.747	6.249.218	3.420.971	3.749	
50	Δήμος Ταύρου Νομού Αττικής	17.116.326	10.680.992	10.315.805	14.963	
51	Δήμος Ασπροπύργου Νομού Αττικής	16.900.967	11.446.474	4.571.131	27.741	
52	Δήμος Καστοριάς Νομού Καστοριάς	16.876.396	8.181.811	5.912.962	16.218	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
53	Δήμος Καλλιθέας Νομού Αττικής	16.808.528	16.514.620	14.875.818	109.609	
54	Δήμος Νέστορος Νομού Μεσσηνίας	16.738.018	16.675.322	27.560	5.552	
55	Δήμος Ζακυνθίων Νομού Ζακύνθου	16.645.273	8.232.041	5.279.318	16.475	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
56	Δήμος Τρικκαίων Νομού Τρικάλων	16.447.468	7.920.410	6.011.110	51.862	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
57	Δήμος Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης	16.275.835	2.379.002	1.493.100	16.546	
58	Δήμος Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης	16.212.983	6.707.649	2.247.953	31.687	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
59	Δήμος Αλίου Νομού Αττικής	16.210.566	8.220.931	5.376.905	38.047	
60	Δήμος Καλλονής Νομού Λέσβου	16.057.449	2.094.819	1.301.046	8.194	
61	Δήμος Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας	15.850.768	7.264.157	3.553.107	21.492	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
62	Δήμος Ναυπλίου Νομού Αργολίδος	15.702.014	6.790.484	3.401.999	16.885	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
63	Δήμος Διδυμοτείχου Νομού Έβρου	15.618.452	8.395.017	3.222.859	18.998	
64	Δήμος Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας	15.534.671	15.015.393	4.242.760	5.960	
65	Δήμος Δράμας Νομού Δράμας	15.485.483	12.474.857	8.218.447	55.632	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
66	Δήμος Μυκόνου Νομού Κυκλάδων	15.405.684	6.442.559	4.451.205	9.320	
67	Δήμος Ορεστιάδος Νομού Έβρου	15.282.005	11.257.724	6.366.096	21.730	
68	Δήμος Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής	15.205.724	13.646.345	11.439.609	66.017	
69	Δήμος Θηβαίων Νομού Βοιωτίας	15.143.837	4.200.795	2.230.722	23.820	
70	Δήμος Αμαλιάδος Νομού Ηλείας	15.028.901	8.463.839	5.028.843	32.090	
71	Δήμος Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου	14.530.161	11.726.575	7.786.584	23.707	
72	Δήμος Ελευθερών Νομού Καβάλας	14.446.828	1.616.257	983.896	7.376	
73	Δήμος Ορεστίδος Νομού Καστοριάς	14.433.978	9.060.196	3.556.563	9.918	
74	Δήμος Δάφνης Νομού Αττικής	14.196.293	8.617.109	4.792.513	23.674	

ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 31.12.2006

75	Δήμος Αγίας Βαρβάρας Νομού Ηρακλείου	14.131.974	827.122	746.265	5.310	
76	Δήμος Μύρινας Νομού Λέσβου	14.071.336	1.852.966	464.136	7.488	
77	Δήμος Σάμης Νομού Κεφαλληνίας	13.687.243	12.404.830	4.503.561	2.895	
78	Δήμος Αμυνταίου Νομού Φλωρίνης	13.579.916	6.875.002	2.479.856	8.378	
79	Δήμος Χρυσούπολης Νομού Καβάλας	13.574.484	1.398.517	998.743	15.678	
80	Δήμος Μελισσίων Νομού Αττικής	13.144.319	12.737.199	7.749.871	19.526	
81	Δήμος Αλμυρού Νομού Μαγνησίας	13.043.703	12.467.458	7.611.528	12.987	
82	Δήμος Αργους Νομού Αργολίδος	13.012.304	12.213.027	2.716.951	29.228	
83	Δήμος Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας	12.958.865	7.768.678	4.714.414	54.253	
84	Δήμος Χαϊδαρίου Νομού Αττικής	12.784.336	8.158.148	6.968.662	46.276	
85	Δήμος Περάματος Νομού Αττικής	12.653.413	9.946.993	5.356.180	25.720	
86	Δήμος Περιστερίου Νομού Αττικής	12.287.001	8.970.774	4.441.831	137.918	
87	Δήμος Καλλιθέας Νομού Δωδεκανήσου	12.184.088	8.756.401	5.294.516	10.251	
88	Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων	12.133.089	3.569.652	2.500.728	12.853	
89	Δήμος Δραπετσώνας Νομού Αττικής	11.776.851	5.301.488	4.009.872	12.944	
90	Κοινότητα Θρακομακεδόνων	11.702.140	2.977.839	2.459.905	4.780	
91	Δήμος Γέρας Νομού Λέσβου	11.690.985	1.319.269	1.035.524	6.985	
92	Δήμος Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας	11.461.684	11.359.257	3.033.871	8.657	
93	Δήμος Θιναλίου Νομού Κερκύρας	11.358.922	1.913.016	957.921	5.512	
94	Δήμος Ανατολικού Ολύμπου Νομού Πιερίας	11.325.744	2.622.528	1.299.255	9.374	
95	Δήμος Αμφίσσης Νομού Φωκίδος	11.278.852	6.821.526	3.977.807	9.248	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
96	Δήμος Βέροιας Νομού Ημαθίας	11.105.955	4.758.653	3.828.208	47.411	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
97	Δήμος Κω Νομού Δωδεκανήσου	11.057.500	6.146.728	4.482.858	17.890	
98	Δήμος Βουρασίας Νομού Ηλείας	10.960.026	922.192	633.255	11.204	
99	Δήμος Χαλανδρίου Νομού Αττικής	10.903.116	2.561.045	1.563.301	71.684	
100	Δήμος Εχεδώρου Νομού Θεσσαλονίκης	10.738.504	2.236.233	962.924	23.924	
101	Δήμος Κορυδαλλού Νομού Αττικής	10.677.266	8.869.858	4.174.916	67.456	

ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 31.12.2006

102	Δήμος Σητείας Νομού Λασιθίου	10.676.251	7.864.163	5.110.268	14.338	
103	Δήμος Αστυπαλαίας Νομού Δωδεκανήσου	10.661.754	4.399.148	1.601.463	1.238	
104	Δήμος Ηρακλειδών Νομού Δωδεκανήσου	10.645.386	203.916	58.775	6.963	
105	Δήμος Βύρωνος Νομού Αττικής	10.634.741	10.219.669	3.243.200	61.102	
106	Δήμος Λέρου Νομού Δωδεκανήσου	10.552.827	10.258.346	5.562.569	8.207	
107	Δήμος Λευκάδος Νομού Λευκάδος	10.539.304	7.794.276	4.627.117	10.875	ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
108	Δήμος Μήθυμνας Νομού Λέσβου	10.536.267	4.252.890	3.549.491	2.433	
109	Δήμος Τροιζήνος Νομού Αττικής	10.510.217	7.548.100	5.342.736	6.507	
110	Δήμος Αγίων Αναργύρων Νομού Αττικής	10.489.955	7.302.801	7.113.875	32.957	
111	Δήμος Βούλας Νομού Αττικής	10.348.345	8.260.649	4.584.628	25.532	
112	Δήμος Πάργας Νομού Πρεβέζης	10.316.808	10.921.103	1.991.458	4.033	
113	Δήμος Σταυρουπόλεως Νομού Θεσσαλονίκης	10.103.957	6.248.720	4.082.240	41.653	

Ζ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ Συμπεράσματα για την πορεία εφαρμογής κατά το 3^ο τετράμηνο του 2006

Στις ανά τετράμηνο Εκθέσεις της Π.Ε.Τ.Α. για την πορεία εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006, οι κύριες παρατηρήσεις και συμπεράσματα προκύπτουν από τη σύγκριση των οικονομικών δεικτών μεταξύ των διαδοχικών τετραμήνων, του εξεταζόμενου και του αμέσως προηγούμενου. Εν προκειμένω **31.8.2006** έως και **31.12.2006**.

Στις ετήσιες Εκθέσεις οι δυνατότητες είναι περισσότερες αφού οι εισροές είναι κατ' ελάχιστο, στοιχεία για 3 τετράμηνα και έτος.

Γενικά και αποτιμώντας το 3^ο τετράμηνο 2006, μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί, ιδιαίτερα για τα έργα Ο.Τ.Α, αλλά και για το σύνολο όλων των έργων, ως χρονικό διάστημα σημαντικής βελτίωσης **της απορροφητικότητας** των προγραμμάτων. Αυτό σχετίζεται με την φάση στην οποία βρίσκονται τα προγράμματα (προσέγγιση καταληκτικών ημερομηνιών, κανόνας $n+2$). Πρέπει επίσης να εκτιμηθεί ότι ο υψηλός ρυθμός αύξησης των απορροφήσεων στα έργα Ο.Τ.Α στο τελευταίο τετράμηνο του 2006, αντανakλά και τη σοβαρή προσπάθεια που κατέβαλε η Αυτοδιοίκηση, πρωτίστως και κυρίως σε επίπεδο τοπικό, από τις ίδιες τις υπηρεσίες υλοποίησης των Ο.Τ.Α., αλλά εν μέρει και κεντρικά, με την υποστηρικτική προσπάθεια της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ..

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιδόσεις των Ο.Τ.Α στη απορρόφηση είναι καλύτερες σε σχέση με το σύνολο των φορέων- δικαιούχων κατά 7 περίπου ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό μεταβολής τετραμήνου. Η αυτοδιοίκηση παρουσιάζει και στα τρία τετράμηνα του 2006 σημαντική βελτίωση στους δείκτες υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου.

Η αισιόδοξη εικόνα από την αυξητική πορεία του 2006 δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Πολύ περισσότερο που υπάρχουν σημαντικά **υπόλοιπα για τα έργα Ο.Τ.Α.** Το 30 % των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α., προϋπολογισμού 1,587 δις €, στις 31.12.2006 δεν είχε ακόμη συμβασιοποιηθεί.

Το έργο της Αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό στην παρούσα συγκυρία, διότι χρειάζεται να **συνδυάζεται με αποτελεσματικότητα, τόσο η προσπάθεια υλοποίησης των έργων του 3^{ου} Κ.Π.Σ., όσο και η προετοιμασία για την 4^η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.**

Οι επιδόσεις της Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006 είναι πολύ κοντά στη συνολική εικόνα του Προγράμματος και επομένως οι αποδιδόμενες κατά προτεραιότητα στους φορείς της Αυτοδιοίκησης ευθύνες, ως Τελικών Δικαιούχων, για τα προβλήματα υλοποίησης του προγράμματος είναι μονομερείς και σε αρκετές περιπτώσεις αστήρικτες.

Η εικόνα της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000-2006, με βάση τους ρυθμούς μεταβολής των οικονομικών μεγεθών (προϋπολογισμός ενταγμένων έργων, νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες) και των αντίστοιχων μεριδίων των Ο.Τ.Α. μεταξύ 31.8.2006 και 31.12.2006, έχει ως εξής:

Στο εξεταζόμενο 3^ο τετράμηνο του 2006, στο σύνολο των προγραμμάτων **οι αυξητικοί ρυθμοί για τα έργα Ο.Τ.Α., στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων και τις νομικές δεσμεύσεις, είναι μεγαλύτεροι από τον ρυθμό αύξησης του συνόλου των ενταγμένων στα προγράμματα έργων.** Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής για τα έργα Ο.Τ.Α., όσον αφορά τον προϋπολογισμό ένταξης ανέρχεται σε 8,31% έναντι 7,66% του συνόλου των έργων, για τις νομικές δεσμεύσεις 25,53% των Ο.Τ.Α. έναντι 19,10% του συνόλου και 31,34% των Ο.Τ.Α. έναντι 25,30% του συνόλου για τις δαπάνες. Η μεγαλύτερη ταχύτητα για τα έργα Ο.Τ.Α., σε σχέση με την συνολική επίδοση του προγράμματος, είναι εξέλιξη που δείχνει, μεταξύ των άλλων, ότι η προσπάθεια που έχει καταβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους της Αυτοδιοίκησης, αλλά και υποστηρικτικά από την ΚΕΔΚΕ, οδηγεί σε αποτελέσματα.

Από τους εξεταζόμενους δείκτες, ο μεγαλύτερος ρυθμός μεταβολής καταγράφεται στις **απορροφήσεις.** Αυτό πρέπει να συσχετιστεί με τη φάση στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή των προγραμμάτων. Οι καταληκτικές ημερομηνίες και ο κανόνας $n+2$, πιέζουν δικαιούχους και διαχειριστικές αρχές να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες.

Στις 31.12.06 οι Ο.Τ.Α. έχουν συμβασιοποιήσει έργα αξίας 3.578 εκ. €, επιτυγχάνοντας 25,53% αύξηση σε σχέση με την 31.8.06, ενώ οι συμβάσεις των συνολικών έργων ανέρχονται σε 31.649, αυξημένες κατά 19,10% σε σχέση με τον Αύγουστο 2006.

Στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, οι Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν υπεροχή στο ρυθμό μεταβολής του 3^{ου} τετραμήνου 2006, ο οποίος είναι για τα έργα Ο.Τ.Α. 31,34% έναντι 25,30% του συνόλου των έργων. Σε απόλυτα μεγέθη οι δαπάνες των έργων Ο.Τ.Α. ανέρχονται σε 2.206 εκ. € και οι συνολικές σε 20.176 εκ. €.

Τα **μερίδια των Ο.Τ.Α.** στα επιχειρησιακά προγράμματα 2000 – 2006, παρουσιάζουν μεταξύ 31.8.2006 και 31.12.2006 μικρή βελτίωση, σαφέστερη σε νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες.

Εξετάζοντας την πορεία στην διάρκεια του 4μηνου των **ΔΕΙΚΤΩΝ** απορροφητικότητας, νομικών δεσμεύσεων και «n+2» επισημαίνουμε τα εξής.

Ο δείκτης της απορροφητικότητας, τόσο για τα έργα Ο.Τ.Α., όσο και για το σύνολο των έργων, αυξάνεται σημαντικά, περισσότερο μάλιστα για τα έργα Ο.Τ.Α.: + 21,26% για τα έργα Ο.Τ.Α., +16,38% για το σύνολο.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για τον δείκτη συμβασιοποίησης. Αύξηση κατά 13,12% για τους Ο.Τ.Α. και 9,59% για το σύνολο των έργων.

Ο δείκτης που προσεγγίζει την εφαρμογή του κανόνα «n+2» [δαπάνες/συμβασιοποιημένα έργα] αυξάνεται στο 3^ο 4μηνο 2006 για τα έργα Ο.Τ.Α. κατά 7,19% έναντι 6,20% για το σύνολο των έργων.

Οι χαρακτηριστικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα για το εξεταζόμενο 4μηνο, τόσο για το σύνολο των έργων, όσο και για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι οι ακόλουθες.

1. Στο σύνολο τους τα εξεταζόμενα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006 εξακολουθούν να παρουσιάζουν προβλήματα στην εφαρμογή τους, κινούμενα με μη επαρκείς ρυθμούς υλοποίησης. Οι αξιοσημείωτες μεταβολές στο 4μηνο αφορούν τους δείκτες της συμβασιοποίησης και της απορρόφησης.

Στις 31.12.2006 η απορροφητικότητα (δαπάνες) στα εξεταζόμενα Ε.Π. , ήταν στο 47,31% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Στις 31.8.2006 το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 40,65%.

Στις 31.12.2006 οι νομικές δεσμεύσεις (οι συμβάσεις) επί του π/υ των ενταγμένων έργων είναι 74,22%. Στις 31.8.2006 το αντίστοιχο μέγεθος (οι συμβάσεις) ήταν το 67,73% του προϋπολογισμού των ενταγμένων.

Στις 31.12.2006 ο δείκτης που ανακλά την πορεία εφαρμογής του κανόνα n+2 (δαπάνες προς συμβάσεις) είναι 63,75%. Στις 31.8.2006 ο αντίστοιχος δείκτης είναι 60,03%.

Μεταξύ 31.12.2006 και 31.8.2006 παρατηρούμε ότι οι δείκτες είναι σε ανοδική πορεία. Υπάρχουν αυξήσεις στις απόλυτες τιμές, των «Εντάξεων» (7,66%), των «Συμβασιοποιήσεων» (19,10%), των «Δαπανών» (25,30%). Οι αντίστοιχοι δείκτες απορροφητικότητας, συμβασιοποίησης και n+2 (πηλικά) εμφανίζουν επίσης σημαντικές μεταβολές (16,38%, 9,59% και 6,20%) αντίστοιχα.

2. Η συνολική εικόνα για τους δείκτες για τα Έργα Ο.Τ.Α. είναι επίσης ανοδική, ανάλογη με τη συνολική πορεία των προγραμμάτων. Τα έργα ΟΤΑ υπολείπονται ελαφρά από το σύνολο στους δείκτες της απορροφητικότητας και των νομικών δεσμεύσεων.

Στις 31.12.2006, δαπάνες προς ενταγμένα έργα στους Ο.Τ.Α. (απορροφητικότητα) ανέρχεται σε 42,66% έναντι 47,31% στο σύνολο των προγραμμάτων (Συνολικό κόστος) – συμβάσεις προς ενταγμένα έργα στους Ο.Τ.Α. 69,19% έναντι 74,22% στο σύνολο των προγραμμάτων.

Τα έργα Ο.Τ.Α. *μειονεκτούν* στον δείκτη που αφορά τον κανόνα $n+2$ (=δαπάνες προς συμβάσεις), 61,65% για έργα Ο.Τ.Α. έναντι 63,75% για το σύνολο χωρίς όμως αυτή η διαφορά να είναι σημαντική.

Στις 31.12.2006 οι δαπάνες έργων Ο.Τ.Α. είναι το 42,66% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ στις 31.8.2006 είναι στο 35,18%. *Εδώ καταγράφεται και η μεγαλύτερη αύξηση στο 4μηνο ανάμεσα στους δείκτες των επιδόσεων.*

Στις 31.12.2006 οι συμβάσεις έργων Ο.Τ.Α. είναι το 69,19% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ στις 31.8.2006 είναι στο 61,17%.

Στις 31.12.2006 ο δείκτης του $n+2$ για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι 61,65% και στις 31.8.2006 στο 57,51%.

3. Τα έργα Ο.Τ.Α. υπολείπονται κατά τι από την συνολική πορεία των Ε.Π. 2000-2006 (Τομεακά + Π.Ε.Π. + Ταμείο Συνοχής + Κοινοτικές Πρωτοβουλίες). Πιο συγκεκριμένα οι **Δαπάνες ΣΥΝΟΛΟΥ** ανέρχονται σε 47,31% έναντι 42,66% των έργων Ο.Τ.Α., η **συμβασιοποίηση ΣΥΝΟΛΟΥ** σε 74,22% έναντι 69,19% των έργων Ο.Τ.Α. και ο **Δείκτης « $n+2$ »** σε 63,75% συνολικά για τα προγράμματα έναντι 61,65% για τα έργα Ο.Τ.Α.

4. Στα Π.Ε.Π., με κριτήριο τους 3 δείκτες (απορροφητικότητα, νομικές δεσμεύσεις, $n+2$), οι Ο.Τ.Α. έχουν επιδόσεις πολύ κοντά στη συνολική επίδοση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αυτό ισχύει για όλα τα τετράμηνα του 2006.

Η εξέλιξη, μεταξύ 31.8 και 31.12.06, που διαφοροποιεί εν μέρει τις επιδόσεις των Ο.Τ.Α. έναντι του συνόλου είναι αυτή που αφορά τον δείκτη της συμβασιοποίησης. Στις 31.12.2006 στα έργα Ο.Τ.Α. στα ΠΕΠ καταγράφεται συμβασιοποίηση (=νομικές

δεσμεύσεις προς εντάξεις) 70,80% ενώ συνολικά στα Π.Ε.Π. 2000-2006 η συμβασιοποίηση είναι 73,92%.

Τα Π.Ε.Π. παραμένουν τα πλέον «οικεία» για τους Ο.Τ.Α. συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και στο 3^ο τετράμηνο του 2006.

Στο πλήθος των ενταγμένων έργων στο σύνολο των Π.Ε.Π. οι Ο.Τ.Α. έχουν μερίδιο 58,51%.

Στους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων στο σύνολο των Π.Ε.Π. οι Ο.Τ.Α. έχουν μερίδιο 22,71%.

Στους προϋπολογισμούς των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών τα ποσοστά ανέρχονται σε 21,75% και 22,45% αντίστοιχα.

Η συνολική εικόνα των Ο.Τ.Α. στα Περιφερειακά Ε.Π. στη διάρκεια του 3^{ου} τετραμήνου 2006 έναντι του συνόλου των έργων είναι η εξής:

Στον προϋπολογισμό ένταξης τα έργα Ο.Τ.Α. αυξάνονται κατά 6,67% έναντι αύξησης 9,57% για το σύνολο των έργων, των νομικών δεσμεύσεων (21,38% έναντι 22,41%) και για την αύξηση των δαπανών (28,94% έναντι 26,07%). Τα νέα έργα Ο.Τ.Α., λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος από την ένταξη τους, δεν έχουν πραγματοποιήσει τόσο συμβάσεις όσο και δαπάνες. Όμως είναι φανερό ότι από εδώ και πέρα στα Π.Ε.Π. είναι οι Ο.Τ.Α., οι οποίοι, ως φορείς υλοποίησης θα έχουν από τα μεγαλύτερα «βάρη» στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Σε σχέση με το προηγούμενο τετράμηνο παρατηρείται σημαντική αύξηση των ρυθμών μεταβολής, η οποία στην συμβασιοποίηση και την απορροφητικότητα είναι περίπου της ίδιας τάξης τόσο για τα έργα Ο.Τ.Α. όσο και για το σύνολο.

5. Στην παρούσα Έκθεση εξετάζονται 9 **Τομεακά Ε.Π.** στα οποία οι Ο.Τ.Α. είναι τελικοί δικαιούχοι : «Απασχόληση», «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ), «Περιβάλλον», «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Πολιτισμός», «Υγεία-Πρόνοια», «Αγροτική Ανάπτυξη». Στοιχεία παρατίθενται και για την πολλή μικρή συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» και «Αλιεία».

Στα Τ.Ε.Π. **τα μερίδια των Ο.Τ.Α παραμένουν χαμηλά** και ανέρχονται σε 4,36% στους προϋπολογισμούς ενταγμένων έργων και 3,63% και 3,28% για τις συμβάσεις και τις απορροφήσεις αντίστοιχα.

Υπάρχουν επίσης στα Τομεακά Ε.Π. τα **μεγαλύτερα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση για έργα Ο.Τ.Α.** Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται κυρίως από τα

προβλήματα συμβασιοποίησης στα Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Αλιεία», «Πολιτισμός».

Το **υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση** για τα έργα Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π. είναι 43%, κατά πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του συνόλου των έργων (23%).

Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση κατά το 3^ο τετράμηνο 2006 του δείκτη της κάλυψης του κανόνα n+2 στα Τομεακά Ε.Π. για τα έργα Ο.Τ.Α. που ανέρχεται σε 8,27% έναντι αύξησης 2,47% για το σύνολο των φορέων.

Στα Τομεακά Ε.Π., η μεταβολή των δεικτών συμβασιοποίησης και απορρόφησης για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι μικρότερη σε σχέση με τις μεταβολές των αντίστοιχων δεικτών για το σύνολο των έργων. Καταγράφεται επίσης για τα έργα Ο.Τ.Α. στις 31.12.2006 μικρότερος δείκτης συμβασιοποίησης σε σχέση με αυτόν της 31.8.2006. Τούτο ενδεχομένως οφείλεται σε αναθεώρηση και επαναξιολόγηση των απεσταλμένων στοιχείων από τις ΕΥΔ των Τ.Ε.Π., αλλά και από μειώσεις Νομικών Δεσμεύσεων από ακύρωση συμβάσεων.

Από τη συνολική αξιολόγηση των Τομεακών Ε.Π προκύπτουν σημαντικά υπόλοιπα προς ένταξη, κίνδυνοι απωλειών πόρων λόγω της χαμηλής συμβασιοποίησης, κίνδυνοι απωλειών πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα n+2.

Η συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στα Τομεακά Ε.Π. χαρακτηρίζεται από πληθώρα μικρών έργων με χαμηλό προϋπολογισμό, γεγονός που κυρίως οφείλεται στα έργα του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το μεγαλύτερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση στο σύνολο των έργων, παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Αλιεία» (48%), γεγονός που δείχνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα όσο τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.

Τα υπόλοιπα Τ.Ε.Π. κινούνται κοντά στο συνολικό μέσο όρο για τα Τομεακά Ε.Π, με το Τ.Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» να εμφανίζει το μικρότερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση (14%).

Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης, το σύνολο των Τ.Ε.Π. κινείται μεσοσταθμικά με ένα μέσο όρο 48%, ποσοστό που δεν κρίνεται ικανοποιητικό.

Ο δείκτης κάλυψης του κανόνα n+2 κυμαίνεται κατά τι υψηλότερα (62%), με το μικρότερο κίνδυνο να παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (74%).

Εξετάζοντας τους ίδιους δείκτες για τα **έργα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έως τις 31-12-2006** προκύπτει ότι:

Το Τ.Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» εμφανίζει και πάλι το μικρότερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση (11%). Αυτό αποδεικνύει ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν εξοικειωθεί με την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους.

Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης εδώ οι Ο.Τ.Α. υπολείπονται του συνόλου των έργων, επιτυγχάνοντας απορρόφηση 34%, έναντι 48% του συνόλου των έργων. Οι Ο.Τ.Α. κινούνται με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα Τ.Ε.Π.

Η κάλυψη του δείκτη $v+2$ για τα έργα Ο.Τ.Α. κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με αυτά του συνόλου των έργων (60%).

Σε ότι αφορά το Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου», καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα που διακρίνει την πορεία υλοποίησης των έργων Ο.Π.Α.Α.Χ., που εντάσσονται στον άξονα 7.

Ο ρυθμός μεταβολής των έργων Ο.Τ.Α. στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 έφτασε το 50%, ποσοστό που αν και μεγάλο δεν θεωρείται ικανοποιητικό διότι το πρόγραμμα έχει ακόμη υψηλά υπόλοιπα προς απορρόφηση. Η μεταβολή του δείκτη συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 12%.

Σε ότι αφορά το Τ.Ε.Π. «Πολιτισμός» καταγράφεται η μεγαλύτερη μεταβολή στις νομικές δεσμεύσεις έργων Ο.Τ.Α. με ποσοστό πολύ υψηλό για το χρονικό διάστημα ενός τετραμήνου (171%). Παρά το γεγονός αυτό το ποσοστό συμβασιοποίησης των έργων Ο.Τ.Α. είναι πολύ χαμηλό (38%).

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στις απορροφήσεις (23% δαπάνες στη δημόσια δαπάνη του προϋπολογισμού των συνολικά ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.). Το γεγονός προκαλεί ανησυχία δεδομένου ότι τα έργα με δικαιούχο φορέα της Αυτοδιοίκησης είναι μόλις 20, από τα οποία τα 13 έχουν ενταχθεί πριν από το 2005. Το πρόβλημα για τους Ο.Τ.Α. εντοπίζεται κυρίως στο μέτρο 3.3 που αφορά τον εξοπλισμό ιχθυοσκάλων.

6. Είναι εμφανής ο κίνδυνος απώλειας πόρων αφού τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης των παρεμβάσεων έχουν μειωθεί και επομένως η ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων είναι πλέον επιτακτική και η εφαρμογή των δράσεων πρέπει να είναι άμεση. Το πρόβλημα υπάρχει και στο σύνολο και στα έργα Ο.Τ.Α. Ο πιο χαρακτηριστικός δείκτης εν προκειμένου είναι τα σημαντικά υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση και απορρόφηση. Πιο συγκεκριμένα το υπόλοιπο προς απορρόφηση

ανέρχεται για το σύνολο των έργων σε 52,69% έναντι 57,34% για τα έργα Ο.Τ.Α, ενώ το υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση ανέρχεται σε 25,78% και 30,81% αντίστοιχα. Αναλυτικά τα μεγέθη των υπολοίπων για όλα τα προγράμματα παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα:

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006: Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής			
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ έως 31.12.2006			
Είδος έργων	Υπόλοιπο προς απορρόφηση	Υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση	Υπόλοιπο κάλυψης κανόνα n+2
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)			
Σύνολο Έργων	51,97%	22,86%	37,74%
Έργα Ο.Τ.Α.	66,04%	42,95%	40,47%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ			
Σύνολο Έργων	48,68%	37,59%	17,76%
Έργα Ο.Τ.Α.	50,85%	23,93%	35,39%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)			
Σύνολο Έργων	55,93%	26,08%	40,38%
Έργα Ο.Τ.Α.	56,43%	29,20%	38,47%
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ			
Σύνολο Έργων	48,13%	18,61%	36,27%
Έργα Ο.Τ.Α.	59,32%	25,85%	45,13%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Σύνολο Έργων	52,69%	25,78%	36,25%
Έργα Ο.Τ.Α.	57,34%	30,81%	38,35%

Παρατηρούμαι ότι ως προς την συμβασιοποίηση αλλά και την απορρόφηση το μεγαλύτερο υπόλοιπο εμφανίζεται για τα έργα Ο.Τ.Α. στα Τομεακά Ε.Π. και ανέρχεται σε 42,95% και 66,04% αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες καλύτερες επιδόσεις για τους Ο.Τ.Α. ως προς την συμβασιοποίηση αλλά και την απορρόφηση, αφορά τα έργα των Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Συνοχής και ανέρχεται σε 23,93% και 50,85% αντίστοιχα.

Το μερίδιο των συμβασιοποιημένων έργων στα ενταγμένα είναι, με όρους προϋπολογισμού, 74,22% για το σύνολο και 69,19% για τους Ο.Τ.Α. Είναι πάντως σημαντικό ότι υπάρχει διαβεβαίωση από την Ε.Ε. ότι η ημερομηνία 31.12.2006 δεν αποτελεί για την Κοινότητα χρονικό όριο απώλειας πόρων αλλά το όριο αυτό είναι το τέλος του 2008 που ουσιαστικά λήγει και ο ορίζοντας υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου όλων των προγραμμάτων συμβατικά.

Το μερίδιο των πραγματοποιηθεισών δαπανών στα συμβασιοποιημένα έργα των Π.Ε.Π. είναι 59,62% στο σύνολο των έργων και 61,53% για τους Ο.Τ.Α, επομένως παραμένει ορατός ο κίνδυνος των απωλειών πόρων.

Εξετάζοντας συνολικά τη πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων επισημαίνουμε ότι οι ρυθμοί πρέπει να επιταχυνθούν, τόσο σε συμβασιοποίηση όσο και σε απορρόφηση.

Προφανώς δεν κινδυνεύουν όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ενώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην επικινδυνότητα οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν μία μορφή αξιολόγησης της λειτουργίας των προγραμμάτων στην νέα Προγραμματική περίοδο.

7. Τα μερίδια των έργων Ο.Τ.Α, στις 31.12.2006, στα εξεταζόμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι 49,75% στο πλήθος των ενταγμένων έργων, 12,13% στους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων, 11,31% στις νομικές δεσμεύσεις και 10,93% στις δαπάνες.

Στις 31.8.2006, τα αντίστοιχα μερίδια ήταν 51,28% στο πλήθος έργων 12,06% στους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων, 10,73% στις νομικές δεσμεύσεις και 10,43% στις δαπάνες.

8. Το «Μέσο Μέγεθος Έργων» στις 31.12.2006 είναι για τα έργα συνολικά των Π.Ε.Π. 1.053.806 €, των εξεταζόμενων Τομεακών 1.656.526, του Ταμείου Συνοχής 35.472.476 € και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 324.151 €. Το μέσο μέγεθος του συνόλου των έργων ανέρχεται σε 1.412.187 €.

Το Μέσο Μέγεθος των Έργων Ο.Τ.Α. είναι, την ίδια στιγμή, 409.073 (39% του μέσου μεγέθους του συνόλου) για τα Π.Ε.Π., 150.778 € (9%) για τα Τομεακά και 11.672.775 € (33%) για τα έργα του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 173.467 € (54%). Το μέσο μέγεθος των έργων Ο.Τ.Α. για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι 344.275 €, ή 24,38% του συνολικού μέσου μεγέθους έργων

9. Τα έργα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» χρηματοδοτούνται από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» όσο και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι καθοριστικής σημασίας για τους Ο.Τ.Α. καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας τους, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους

πολίτες και στις επιχειρήσεις καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στην αρχή της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που υλοποιούνταν από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. ήταν κυρίως έργα πληροφοριακού εξοπλισμού. Κατά το 2006 και καθώς πρακτικά ολοκληρώνεται η φάση των εντάξεων έργων στα Ε.Π. 2000-2006 , 458 Ο.Τ.Α. με 862 ενταγμένα έργα στο ΤΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας συμμετέχουν ως Τελικοί Δικαιούχοι σε έργα υποδομών που αφορούν ευρυζωνικές υποδομές και την ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ψηφιακό πολιτισμό και τουρισμό, έργα με σημαντική προστιθέμενη αξία για τους Ο.Τ.Α.

Το Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», είναι ένα από τα προγράμματα που έως πρόσφατα είχε πολύ χαμηλές επιδόσεις απορρόφησης. Με το τέλος του 2006 η εικόνα αυτή έχει βελτιωθεί αρκετά και το ΤΕΠ εμφανίζει πλέον βελτιωμένες επιδόσεις δαπανών που φτάνουν στο 53% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων. Αναφορικά με τους **Ο.Τ.Α.** από το σύνολο των 5.816 ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ τα 4.419 έχουν Τελικό Δικαιούχο Ο.Τ.Α. που αντιστοιχεί στο 76% του πλήθους των ενταγμένων έργων. Αριθμητικά το πλήθος των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. είναι πολύ μεγάλο, ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι περίπου 240 Μ€ και αντιστοιχεί στο **9% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ**. Έως το 2005 τα περισσότερα έργα που υλοποιήθηκαν με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ αφορούσαν στον πληροφοριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό σχολικών επιτροπών ενώ μόλις πρόσφατα (κυρίως κατά το 2006) υπήρξαν εντάξεις σημαντικών έργων ΤΠΕ για τους ΟΤΑ στους τομείς ευρυζωνικότητας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατάρτισης κ.α.

Έτσι, έως τις 31.12.2006 είναι πλέον ενταγμένα από ισάριθμους Ο.Τ.Α, 73 έργα Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών 165 έργα Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης, 180 έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού πολιτισμού/τουρισμού καθώς και 70 έργα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι εκτός από τα έργα υποδομών των σχολικών επιτροπών τα υπόλοιπα έργα ζωτικής σημασίας των **Ο.Τ.Α.** εμφανίζουν ακόμη **χαμηλές συμβασιοποιήσεις και δαπάνες** γεγονός που απαιτεί επαγρύπνηση και ενεργοποίηση των Ο.Τ.Α. για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση των έργων αυτών.

Από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται και δυο μεγάλα σε σημασία, προϋπολογισμό και εύρος έργα στα οποία τελικοί ωφελούμενοι είναι Ο.Τ.Α. και υλοποιούνται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Τα έργα αυτά είναι το ΑΡΙΑΔΝΗ που αφορά στην δημιουργία και λειτουργία των Κ.Ε.Π. και το τηλεπικοινωνιακό έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Εθνικό

Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης) το οποίο καταλήγει σε 1.800 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, από τους οποίους οι 1.080 ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.

Ακόμη, από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται έργα ιδιαίτερης σημασίας με τελικούς ωφελούμενους Ο.Τ.Α σε όλη τη χώρα και τα οποία υλοποιούνται από την εταιρία ΚτΠ Α.Ε. και την ΚΕΔΚΕ. Τα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 50 Μ€ και τα κυριότερα εξ' αυτών είναι: ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου, Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον Ο.Τ.Α. για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και τις επιχειρήσεις, 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Ο.Τ.Α. (για Ο.Τ.Α. με πληθυσμό <20.000). Επίσης είναι σε φάση προκήρυξης και υλοποίησης με τελικό δικαιούχο την ΚΕΔΚΕ το έργο «Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών» με Π/Υ άνω των 7 Μ€ που στοχεύει στην επιμόρφωση και εξοικείωση με τις ΤΠΕ των 17.616 αιρετών εκπροσώπων της ΠΤΑ. Έτσι συνολικά οι **Ο.Τ.Α.** ως τελικοί δικαιούχοι και ωφελούμενοι έχουν **ενταγμένα έργα του τομέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στα Ε.Π. του Γ' ΚΠΣ με προϋπολογισμό ύψους άνω των 300 Μ€** και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες άνω των 110 Μ€. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των έργων αυτών καθώς και με την ολοκλήρωση των έργων των ευρυζωνικών υποδομών στους Ο.Τ.Α. κτίζονται τα θεμέλια για την Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων των Ο.Τ.Α. στα ζητήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συστηματική δραστηριοποίηση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

10. Η τελευταία **Αναθεώρηση των Ε.Π.** του 3^{ου} Κ.Π.Σ. (τέλος 2006) μειώνει συνολικά την δημόσια δαπάνη και τούτο αποτελεί εξ αντικειμένου αρνητική εξέλιξη αφού περιορίζει το μέγεθος του αναπτυξιακού έργου. Η ομάδα μελέτης επεξεργάστηκε το υλικό που απέστειλε το ΥΠ.ΟΙ.Ο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν μείωση της Δημόσιας Δαπάνης σε σχέση με τα μεγέθη της 9ης Επιτροπής Παρακολούθησης κατά 5,24% δηλαδή μείωση Αναπτυξιακών πόρων κατά 1,792 δις €, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την Αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

11. Για το **Ταμείο Συνοχής** τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην επεξεργασία αφορούν την περίοδο έως τον Δεκέμβριο 2006, σε επίπεδο όμως κύριων έργων και όχι υποέργων όπως και είχαν ζητηθεί από Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και

Παρακολούθησης του Προγράμματος. Το Ταμείο Συνοχής για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μάλιστα συγκριτικά με τα υπόλοιπες κατηγορίες προγραμμάτων, Περιφερειακών και Τομεακών έχει έργα σημαντικού προϋπολογισμού αλλά περιφερειακής σημασίας. Τα σημαντικά μεγέθη για το σύνολο των έργων ανέρχονται σε 5,817 δις € στις εντάξεις, 3,63 δις € είναι η κοινοτική συνδρομή η δέσμευση ανέρχεται για το σύνολο του Προγράμματος σε 3,63 δις € και οι δαπάνες σε 2,99 δις €, το ποσό που εισρέει από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 1,83 δις € και το υπόλοιπο προς εκταμίευση ανέρχεται σε 1,72 δις €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τους Ο.Τ.Α. ανέρχονται σε 933,8 εκ. € στις εντάξεις, 710,39 εκ. € είναι η Κοινοτική συνδρομή, η δέσμευση ανέρχεται για τα έργα Ο.Τ.Α. σε 710,39 εκ. € και οι δαπάνες σε 458,97 εκ. €, το ποσό που εισρέει από την Ε.Ε. μέχρι τώρα προς τους Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 358,99 εκ. € και το υπόλοιπο προς εκταμίευση για τους Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 313,31 εκ. €. Στο πλήθος 164 ενταγμένων υποέργων στο Ταμείο Συνοχής, τα 80 υποέργα Ο.Τ.Α. αντιστοιχούν στο 48,78% του συνόλου. Στο συνολικό προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων του Ταμείου Συνοχής τα έργα Ο.Τ.Α. έχουν μερίδιο 16,05%, στην Κοινοτική συνδρομή 19,57%, στις υλοποιηθείσες δαπάνες το μερίδιο των Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 15,37%, στις εισροές από την Ε.Ε. 19,64%, αλλά και στο υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) ανέρχεται σε 18,25%.

Σε αρκετά έργα του Ταμείου Συνοχής οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές, η μείωση των υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) δεν κινείται με τους ρυθμούς που θα έπρεπε με χρονικό ορίζοντα την υλοποίηση των έργων και το ποσοστό των Ο.Τ.Α. στο υπόλοιπο προς εκταμίευση αυξήθηκε σημαντικά. Πολλές καθυστερήσεις των έργων Ο.Τ.Α. οφείλονται και στο φυσικό αντικείμενο των παρεμβάσεων, αφού πολλά έργα είναι Χ.Υ.Τ.Α. και είναι γνωστά τα προβλήματα χωροθέτησης, δημοπράτησης και υλοποίησης από την έναρξη υλοποίησης

12. Οι Ο.Τ.Α. έχουν εμπειρίες στην αξιοποίηση των πόρων από τις **Κοινοτικές Πρωτοβουλίες**. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών – INTERREG III, LEADER +, URBAN II, EQUAL – αποκτούν πρόσθετο βάρος διότι θα ενσωματωθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στα νέα Επιχειρησιακά προγράμματα ως επιμέρους άξονες παρεμβάσεων. Από τις 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει η Κ.Π. URBAN II (72,57%), υψηλότερο κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο απορρόφησης. Η συγκεκριμένη Κ.Π. έχει τη μικρότερη βαρύτητα από πλευράς συνολικού κόστους, ενώ τη μεγαλύτερη έχει η Κ.Π. INTERREG III. Όσον αφορά το δείκτη συμβασιοποίησης, ο μέσος

όρος των 4 Κ.Π. ανέρχεται σε 81,39%, με την Κ.Π. LEADER +, να υπερέχει του μέσου όρου κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, για την Κ.Π. INTERREG III, τα έργα Ο.Τ.Α. είναι στην πλειοψηφία τους έργα ανάπλασης περιοχής καθώς και έργα ανάδειξης και αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Όλα τα έργα Ο.Τ.Α. έχουν ενταχθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2004 και εμφανίζουν χαμηλές συμβάσεις και δαπάνες. Δεδομένης της χρονικής στιγμής στην οποία βρίσκεται το πρόγραμμα, είναι φανερό ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω του κανόνα n+2 αλλά και των στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης. Το πρόγραμμα εμφανίζει πρόοδο όσον αφορά το σύνολο των ενταγμένων έργων αλλά παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις τόσο σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων όσο και για τις επιλέξιμες δαπάνες όσον αφορά τα έργα Ο.Τ.Α. Το ποσοστό των απορροφήσεων για τους Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 34,94%, ενώ όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικά ποσοστά παρουσιάζονται και στην συμβασιοποίηση αλλά και στον κανόνα n+2 για τους Ο.Τ.Α με 61,93% και 56,42% αντίστοιχα. Για το σύνολο των έργων οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται σε 51,59% για την απορροφητικότητα, 80,08% για την συμβασιοποίηση και 64,42% για τον κανόνα n+2. Όπως είναι φανερό υπάρχει διαφορά στους οικονομικούς δείκτες των έργων Ο.Τ.Α. οι οποίοι υπολείπονται του συνόλου αλλά και των άλλων φορέων και η αυτοδιοίκηση πρέπει να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η μεγαλύτερη εξοικείωση των Ο.Τ.Α. με τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες καταγράφεται στην LEADER +. Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι στη συγκεκριμένη Κ.Π. είναι ιδιώτες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ενταγμένων υποέργων, αλλά και φορείς του δημόσιου τομέα (α' και β' βαθμού Αυτοδιοίκησης).

Η γενική παρατήρηση είναι ότι το σύνολο των Δημοσίων Έργων στο LEADER + έχει αργήσει σε σχέση με τα ιδιωτικά έργα. Για την υστέρηση αυτή δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι Ο.Τ.Α. και οι φορείς τους, αλλά και λάθη σε προεντάξεις έργων χωρίς σύμφωνη γνώμη (οριστική ένταξη) καθώς και η καθυστέρηση λόγω μακρόχρονων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η απορρόφηση για τους Ο.Τ.Α. ανέρχεται μόλις στο 30,42% όταν συνολικά για το πρόγραμμα το ποσοστό ανέρχεται σε 55,57%. Η διαφορά των ποσοστών καταδεικνύει την σημαντική καθυστέρηση των δημόσιων έργων στη συγκεκριμένη Κ.Π.

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL η πορεία του προγράμματος σε σχέση με τις άλλες Πρωτοβουλίες υπολείπεται στους δείκτες της απορροφητικότητας και της συμβασιοποίησης,, τόσο για το σύνολο όσο και για τα ενταγμένα έργα Ο.Τ.Α.

Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και το υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση στο τέλος του 2006 ανέρχεται σε 33%. Η απορροφητικότητα του προγράμματος παραμένει όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. χαμηλή (35,47%) και γενικά τα ποσοστά των φορέων της αυτοδιοίκησης υπολείπονται σε σχέση με το σύνολο.

Το ποσοστό συμμετοχής των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. ανέρχεται στο 8% του συνόλου των ενταγμένων έργων. Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται περίπου στο 11%, στις συνολικές δεσμεύσεις και τις πληρωμές είναι 10% και 9% αντίστοιχα, ποσοστά που αντικατοπτρίζουν την εικόνα του σχεδιασμού του προγράμματος όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban II η συμβασιοποίηση συνολικά στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 84,99% και η απορρόφηση του προγράμματος στο 72,57%. Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 80,47% στον προϋπολογισμό ένταξης, 82,50% στις Νομικές Δεσμεύσεις και 83,01% όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες. Το πρόγραμμα σε σχέση με τις άλλες Κ.Π. έχει τους υψηλότερους ρυθμούς απορροφητικότητας τόσο για το σύνολο όσο και για τα έργα Ο.Τ.Α.

13. Ένα (1) τουλάχιστον έργο έχουν εντάξει 1.009 Ο.Τ.Α. της χώρας. Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού $\geq$ των 10 εκ. € έχουν 113 Ο.Τ.Α. Οι 113 Ο.Τ.Α καταλαμβάνουν το 56,29% του συνολικά χωρικά ενταγμένου προϋπολογισμού Ο.Τ.Α, το 54,09% του συνολικού χωρικά συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού και τέλος το 57,40% των συνολικών χωρικά απορροφήσεων των Ο.Τ.Α.

Οι δείκτες είναι πολλοί υψηλοί και άνω του 50% κάτι που καταδεικνύει και την δυναμική των μεγάλων Ο.Τ.Α. Αυτοί οι 113 Ο.Τ.Α. σε πληθυσμιακό επίπεδο καταλαμβάνουν το 44.94% του συνόλου των 1.009 Ο.Τ.Α. που έχουν έστω και ένα ενταγμένο έργο.

Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού $\geq$ των 5 εκ. € έχουν 224 Ο.Τ.Α. Οι 224 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 73,83% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.

Οι 224 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 60,67% του πληθυσμού της χώρας. Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού $\geq$ του 1 εκ. € έχουν 660 Ο.Τ.Α. Ενταγμένα Έργα συνολικού

προϋπολογισμού < 1 εκ. € έχουν 348 Ο.Τ.Α. Οι 348 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 4,04% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. Οι 394 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 13,38% του πληθυσμού της χώρας.

14. Από την ανάλυση των κατηγοριών ενέργειας προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα όσον αφορά τα έργα των δύο κυρίων Προγραμμάτων, των Περιφερειακών και των Τομεακών:

Για τα **Π.Ε.Π.** στην κατηγορία « Δομές Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» ανήκουν τα περισσότερα έργα Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π, 2.052 έργα, το 26,93% του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. Το μερίδιο των έργων Ο.Τ.Α. κατηγορίας «Δομών Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» στον προϋπολογισμό του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. είναι 11,01%, 14,75% στις Νομικές Δεσμεύσεις και τέλος 16,22% στους πόρους που έχουν απορροφηθεί. Η κατηγορία έργων Ο.Τ.Α. «Περιβάλλον» κατέχει την πρώτη θέση με κριτήριο τον προϋπολογισμό ένταξης και το ποσοστό ανέρχεται σε 36,81%. Έργα Ο.Τ.Α.1.019 στο πλήθος έχουν συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1,148 δις € περίπου και ποσοστό στο σύνολο των πραγματοποιηθεισών Νομικών δεσμεύσεων που ανέρχεται σε 33,10% (731 εκ. €) και το αντίστοιχο ποσοστό των πληρωμών να ανέρχεται σε 31,87% (433 εκ. €). Η κατηγορία έργων Ο.Τ.Α. «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει μερίδιο 10,58% στο πλήθος των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α και ουσιαστικά οφείλεται στην ύπαρξη Σχολικών Επιτροπών στα Π.Ε.Π. αλλά μόλις 0,78% στον προϋπολογισμό ένταξης, 0,64% στις Νομικές δεσμεύσεις και 0,55% στις δαπάνες. Κατηγορίες έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. με σημαντικά μερίδια στην συμβασιοποίηση είναι, το Περιβάλλον με 33,10%, τα έργα οδοποιίας με 17,27%, οι Αναπλάσεις με 18,90% και οι Δομές στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού με 14,75% Κατηγορίες έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π. με σημαντικά μερίδια στην απορρόφηση δαπανών είναι και πάλι οι προαναφερθείσες κατηγορίες Περιβάλλον με 31,87%, Αναπλάσεις με 19,81% και Οδοποιία με 18,40% καθώς και η soft κατηγορία των Δομών στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού με 16,22%.

Για τα **Τ.Ε.Π.** Στην κατηγορία «Κοινωνία της Πληροφορίας» ανήκουν τα περισσότερα έργα Ο.Τ.Α. στα Τομεακά Ε.Π., 4.419 έργα, το 67,09% του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π. Το μερίδιο των έργων Ο.Τ.Α. κατηγορίας «Κοινωνία της Πληροφορίας» στον προϋπολογισμό του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. είναι 23,80%. Το μερίδιο των έργων Ο.Τ.Α. κατηγορίας «Κοινωνία της Πληροφορίας» στον προϋπολογισμό του συνόλου των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Τομεακά Ε.Π. είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μερίδιο στα Περιφερειακά Ε.Π. (23,80% έναντι 0,78%). Η κατηγορία έργων Ο.Τ.Α. «Στήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατέχει την

δεύτερη θέση με κριτήριο το πλήθος έργων και τον προϋπολογισμό ένταξης στα Τομεακά Ε.Π. Εμφανίζονται 854 έργα Ο.Τ.Α. ενταγμένα στα Τ.Ε.Π. αυτής της κατηγορίας, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 188 εκ. € και μερίδιο στο σύνολο του προϋπολογισμού των έργων Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π. 18,96%. Η κατηγορία έργων Ο.Τ.Α. «Περιβάλλον» έχει μερίδιο 7,77% στο πλήθος των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π., και 23,46% στον προϋπολογισμό ένταξης και 18,94% στον προϋπολογισμό νομικών δεσμεύσεων. Όσον αφορά τις απορροφήσεις η κατηγοριοποίηση των Δομών Στήριξης Ανθρώπινου δυναμικού με 39,31%, η ΚτΠ με 16,80% και το Περιβάλλον με 15,89% είναι αυτές που ξεχωρίζουν στα ΤΕΠ ενώ όλες οι υπόλοιπες κατηγοριοποιήσεις ακολουθούν με πολύ μικρά ποσοστά. Είναι εμφανές ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες είναι προσανατολισμένο το ενδιαφέρον των αναπτυξιακών δράσεων των Ο.Τ.Α.