



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

**«Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2000 – 2006»**

“Γ’ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής”

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006



ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει χωρίς διακοπή την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση από την Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 – 2006.

Η υποστήριξη είχε και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως 3μήνου, 4μήνου ή και 6μήνου, πραγματοποιείται η σύνταξη **Εκθέσεων** για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση των Ε.Π. 2000 – 2006.

Στις Εκθέσεις αυτές περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000 – 2006 (13 Π.Ε.Π., 10 Τομεακά, 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής), καθώς και αξιολόγηση των επιδόσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Τα στοιχεία συλλέγονται από τις διαχειριστικές αρχές των Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες.

Πρακτικά έχει δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Ε.Π. 2000 – 2006, το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία, ενώ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει περαιτέρω, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και παράγοντας πρόσθετα προϊόντα.

Σε όλο αυτό το διάστημα η Π.Ε.Τ.Α. με σημειώματα, πληροφόρηση, συμμετοχή σε συνεδριάσεις οργάνων, συνεργάζεται με το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα του 3^{ου} Κ.Π.Σ. Ταυτοχρόνως παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, σε Ο.Τ.Α., Τ.Ε.Δ.Κ. και αιρετούς.

Πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ΠΕΤΑ Α.Ε. για την παρακολούθηση των Ε.Π. 2000-2006 έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση τη συλλογή των περισσότερων, κατά το δυνατόν, στοιχείων και των πλέον έγκυρων.

Από την 1.1.2005, και με βάση τη σχετική σύμβαση ΚΕΔΚΕ – ΠΕΤΑ, το σύστημα παρακολούθησης των Ε.Π. 2000-2006 εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων δεικτών, π.χ. δείκτης απορροφητικότητας, δείκτης νομικών δεσμεύσεων, λόγω αύξησης του πλήθους ενταγμένων έργων, εισαγωγής πρόσθετων στοιχείων παρακολούθησης και ανεπάρκειας των υπαρχόντων δεικτών. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προσεγγίσεις σε θέματα Τελικών Δικαιούχων, Αναθεωρήσεων και Επιτροπών Παρακολούθησης.

*Για την **παρούσα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006***

Η ομάδα έργου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. βασίστηκε στα στοιχεία που συνέλεξε από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006 και από άλλες πηγές (τύπος, διαδίκτυο κ.α.), έτσι ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η εξέταση των προγραμμάτων συνολικά και των έργων Ο.Τ.Α. αφορά τη χρονική περίοδο από την **31.12.2005 έως την 31.12.2006** (έτος 2006) το οποίο και εξετάστηκε σε τετράμηνα.

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά είδος Επιχειρησιακού Προγράμματος, τόσο στο σύνολο τους όσο και σε έργα με τελικό αποδέκτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ακόλουθη ομαδοποίηση:

- Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
- Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
- Έργα που αφορούν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
- Έργα Ταμείου Συνοχής

Για τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους και κατηγορίες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες, διαγράμματα και γραφήματα, καθώς και συμπερασματικά-συγκριτικά σχόλια αυτών με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2006.

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

Μέλη Ομάδας Έργου :

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

(Υπεύθυνος Τμήματος Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων περιόδου 2000-2006)

ΧΑΔΙΟ Τίνα, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Διαχείρισης Έργου

(Ανάλυση Π.Ε.Π.)

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Πάνος, Σύμβουλος Πληροφορικής – Περιφερειολόγος

(Επεξεργασία και έλεγχος στοιχείων)

ΞΗΡΟΥ Νικολέττα, Οικονομολόγος, MSc Διοίκησης Έργων Πληροφορικής

(Ανάλυση Κ.Τ.Π.)

ΚΑΛΠΑΚΑ Άννα, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

(Ανάλυση Κ.Τ.Π)

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ανδρέας Οικονομολόγος, MSc Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

(Ανάλυση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ταμείου Συνοχής)

ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/νων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α.

(Συμμετοχή στον σχεδιασμό, τον έλεγχο της Έκθεσης και των συμπερασμάτων)

Πίνακες έτους 2006

***Συνολικά στοιχεία και οικονομικοί δείκτες στο σύνολο των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής***

**Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006:
Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής
Πορεία εξέλιξης έτους 2006**

	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	24.053	11.332	25.796	12.561	27.898	13.883	30.197	15.023
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	36.261.551.792	4.073.228.814	37.733.120.283	4.414.265.339	39.608.162.053	4.775.172.349	42.643.818.434	5.172.041.346
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	23.183.903.172	2.292.076.045	24.542.653.925	2.513.991.296	26.824.796.116	2.920.789.629	31.649.367.826	3.578.704.183
ΔΑΠΑΝΕΣ	14.325.547.368	1.412.119.989	15.079.677.486	1.563.029.585	16.102.082.334	1.679.844.394	20.176.630.229	2.206.285.263
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	39,51%	34,67%	39,96%	35,41%	40,65%	35,18%	47,31%	42,66%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	63,94%	56,27%	65,04%	56,95%	67,73%	61,17%	74,22%	69,19%
Κανόνας n+2	61,79%	61,61%	61,44%	62,17%	60,03%	57,51%	63,75%	61,65%

Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Τ.Ε.Π.) Πορεία εξέλιξης έτους 2006								
	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	11.115	5.199	11.656	5.739	12.423	6.153	13.200	6.587
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	18.271.988.745	729.935.124	19.173.245.876	837.566.525	20.280.258.698	884.139.789	21.866.143.194	993.176.821
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	12.655.758.240	475.518.190	13.262.252.791	426.096.957	14.173.980.602	513.838.070	16.868.284.378	566.561.641
ΔΑΠΑΝΕΣ	7.600.782.826	231.004.970	8.017.356.257	267.896.454	8.612.010.204	282.513.917	10.501.954.349	337.257.250
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	41,60%	31,65%	41,82%	31,99%	42,46%	31,95%	48,03%	33,96%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	69,26%	65,15%	69,17%	50,87%	69,89%	58,12%	77,14%	57,05%
Κανόνας ν+2	60,06%	48,58%	60,45%	62,87%	60,76%	54,98%	62,26%	59,53%

Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Πορεία εξέλιξης έτους 2006

	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	9.880	5.491	10.801	6.130	12.006	6.990	13.025	7.621
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	11.249.906.986	2.381.869.953	11.770.191.260	2.611.322.868	12.529.214.839	2.920.575.082	13.725.822.438	3.117.544.585
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	6.471.831.356	1.310.675.764	7.178.543.980	1.567.754.148	8.540.155.699	1.886.331.864	10.145.926.312	2.207.214.973
ΔΑΠΑΝΕΣ	4.121.071.042	842.480.933	4.373.065.753	951.097.959	4.797.982.707	1.050.997.801	6.048.833.816	1.358.191.373
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	36,63%	35,37%	37,15%	36,42%	38,29%	35,99%	44,07%	43,57%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	57,53%	55,03%	60,99%	60,04%	68,16%	64,59%	73,92%	70,80%
Κανόνας ν+2	63,68%	64,28%	60,92%	60,67%	56,18%	55,72%	59,62%	61,53%

Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Ταμείου Συνοχής Πορεία εξέλιξης έτους 2006								
	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	162	80	162	80	162	80	164	80
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	5.941.696.419	870.574.995	5.941.696.419	870.574.995	5.941.696.419	870.574.995	5.817.485.996	933.821.960
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	3.461.094.162	466.137.475	3.461.094.162	466.137.475	3.461.094.162	466.137.475	3.630.530.973	710.387.625
ΔΑΠΑΝΕΣ	2.252.906.292	318.945.941	2.252.906.292	318.945.941	2.252.906.292	318.945.941	2.985.587.251	458.967.139
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	37,92%	36,64%	37,92%	36,64%	37,92%	36,64%	51,32%	49,15%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	58,25%	53,54%	58,25%	53,54%	58,25%	53,54%	62,41%	76,07%

Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Πορεία εξέλιξης έτους 2006

	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	2.896	562	3.177	612	3.306	659	3.808	735
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	797.959.641	90.848.742	847.986.728	94.800.951	859.588.872	97.825.606	1.234.366.806	127.497.980
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	595.219.414	39.744.617	640.762.992	54.002.715	659.024.152	52.456.196	1.004.626.163	94.539.943
ΔΑΠΑΝΕΣ	350.787.207	19.688.145	436.349.185	25.089.232	439.183.131	25.059.428	640.254.813	51.869.502
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	43,96%	21,67%	51,46%	26,47%	51,09%	25,62%	51,87%	40,68%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	74,59%	43,75%	75,56%	56,96%	76,67%	53,62%	81,39%	74,15%
Κανόνας ν+2	58,93%	49,54%	68,10%	46,46%	66,64%	47,77%	63,73%	54,87%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006				
Πλήθος έργων	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	24.053	25.796	27.898	30.197
Έργα Ο.Τ.Α.	11.332	12.561	13.883	15.023
Έργα άλλων φορέων	12.721	13.235	14.015	15.174
Προϋπολογισμός	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	36.261.551.792	37.733.120.283	39.608.162.053	42.643.818.434
Έργα Ο.Τ.Α.	4.073.228.814	4.414.265.339	4.775.172.349	5.172.041.346
Έργα άλλων φορέων	32.188.322.978	33.318.854.945	34.832.989.704	37.471.777.088
Νομ Δεσμεύσεις	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	23.183.903.172	24.542.653.925	26.824.796.116	31.649.367.826
Έργα Ο.Τ.Α.	2.292.076.045	2.513.991.296	2.920.789.629	3.578.704.183
Έργα άλλων φορέων	20.891.827.127	22.028.662.629	23.904.006.487	28.070.663.643
Δαπάνες	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	14.325.547.368	15.079.677.486	16.102.082.334	20.176.630.229
Έργα Ο.Τ.Α.	1.412.119.989	1.563.029.585	1.679.844.394	2.206.285.263
Έργα άλλων φορέων	12.913.427.379	13.516.647.901	14.422.237.940	17.970.344.966

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006				
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	47,11%	48,69%	49,76%	49,75%
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	11,23%	11,70%	12,06%	12,13%
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	9,89%	10,24%	10,89%	11,31%
ΔΑΠΑΝΕΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	9,86%	10,37%	10,43%	10,93%
ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	39,51%	39,96%	40,65%	47,31%
Έργα Ο.Τ.Α.	34,67%	35,41%	35,18%	42,66%
Έργα άλλων φορέων	40,12%	40,57%	41,40%	47,96%
ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	63,94%	65,04%	67,73%	74,22%
Έργα Ο.Τ.Α.	56,27%	56,95%	61,17%	69,19%
Έργα άλλων φορέων	64,90%	66,11%	68,62%	74,91%
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΑ v+2	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	61,79%	61,44%	60,03%	63,75%
Έργα Ο.Τ.Α.	61,61%	62,17%	57,51%	61,65%
Έργα άλλων φορέων	61,81%	61,36%	60,33%	64,02%

Πορεία Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006

Ανάλυση για το έτος 2006

Α. Συνολική εικόνα προόδου κατά το έτος 2006 με βάση τα στοιχεία των Επιτροπών Παρακολούθησης

Η εξέλιξη των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006, παρακολουθείται συστηματικά, με στοιχεία 4μηνου, από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. με την επιστημονική υποστήριξη της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. Για κάθε τετράμηνο του 2006 έχει εκπονηθεί Έκθεση – Μελέτη, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των Προγραμμάτων και των επιδόσεων εις αυτά τόσο των ΟΤΑ όσο και του συνόλου των φορέων.

Στις Εκθέσεις περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων ΟΤΑ σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (13 Περιφερειακά, 9 Τομεακά, 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής). Δεν εξετάζονται τα Τομεακά Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αεροδρόμια» (Ο.Α.Λ.Α.Α.), «Σιδηρόδρομοι» (Σ.Α.Α.Σ.) και «Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης», διότι οι Ο.Τ.Α. δεν εντάσσουν έργα εις αυτά. Στις Εκθέσεις γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση όλων των βασικών οικονομικών δεικτών των προγραμμάτων (απορροφήσεις, συμβασιοποιήσεις, κανόνας N+2).

Εκτός από τις γενικές τετραμηνιαίες Εκθέσεις, εκπονούνται επίσης Εκθέσεις που αφορούν τις επιδόσεις των **Τελικών Δικαιούχων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης**. Οι επιδόσεις των Ο.Τ.Α. καταγράφονται, τόσο σε επίπεδο φορέα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι Τελικός Δικαιούχος (λ.χ. Δήμος, αλλά και Δημοτική Επιχείρηση Ο.Τ.Α.), όσο και σε επίπεδο Ο.Τ.Α για το σύνολο των φορέων του εν λόγω Ο.Τ.Α. οι οποίοι είναι Τελικοί Δικαιούχοι (λ.χ. ενταγμένα έργα του συνόλου των φορέων του Δήμου Αθήνας).

Κατά το 2006, έχουν επίσης παραχθεί Εκθέσεις για τα **Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής, όπως και Αγροτικής Ανάπτυξης**, με την παρακολούθηση των έργων των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Έχουν επίσης συνταχθεί, με βάση τα στοιχεία του «Παρατηρητηρίου» της Π.Ε.Τ.Α., **Εκθέσεις** που αφορούν τις δράσεις κατηγορίας «**Κοινωνία της Πληροφορίας**» στην Αυτοδιοίκηση, όπου παρατίθενται στοιχεία αναλυτικά σχετικά με την ένταξη και την υλοποίηση των έργων ΚτΠ από τους ΟΤΑ.

Στην παρούσα ετήσια Έκθεση για το 2006 καταγράφονται για το σύνολο των Προγραμμάτων τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης τους ανά 4μηνο και συνέχεια συγκρίνονται, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. Η καταγραφή της πορείας υλοποίησης γίνεται σε πίνακες και γραφήματα, με στοιχεία για τα έργα Ο.Τ.Α. και τα έργα των άλλων, πέραν των Ο.Τ.Α, φορέων.

Χαρακτηριστικές Επισημάνσεις είναι οι εξής:

Οι απαιτήσεις για την επιτάχυνση της εφαρμογής για τα έτη που έχουν απομείνει στα Ε.Π. της 3^{ης} Προγραμματικής Περιόδου 2000- 2006, είναι κάτι παραπάνω από αυξημένες και αποτελούν βασικό σημείο των αναθεωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή και πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Η χρονική υστέρηση των προγραμμάτων σε σχέση με τα πλάνα τα οποία έχουν προβλεφθεί αρχικά είναι σημαντική.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα οι αναθεωρήσεις είναι στο μέγιστο μέρος τους διαχειριστικού - οικονομικού χαρακτήρα, χωρίς να βελτιώνεται η στρατηγική στόχευση των προγραμμάτων και να μορφοποιείται σταδιακά η επίτευξη ενός καλού αναπτυξιακού αποτελέσματος. Οι αναθεωρήσεις κινήθηκαν κυρίως προς την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αναπτυξιακών πόρων και λιγότερο προς την ουσιαστική ανάπτυξη.

Είναι πλέον εμφανές, και μέσα από τις 4μηνιαίες Εκθέσεις, αλλά και από άλλες αναλύσεις, ότι ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι πλέον κάτι παραπάνω από ορατός. Μέσω των Αναθεωρήσεων, και ουσιαστικά μέσω της μεταφοράς πόρων λόγω των διαφαινόμενων διαχειριστικών κινδύνων, μπορεί να παρουσιάστηκαν σημάδια μεμονωμένης ανάκαμψης σε ελάχιστες προτεραιότητες, όμως δεν επιλύθηκαν τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν στη σύγκλιση κυρίως των Περιφερειών, όσο και στην Ανταγωνιστικότητα.

Οι απαιτήσεις της εφαρμογής των Ε.Π. κατά το 2007 και το 2008 είναι ιδιαίτερα υψηλές. Προκύπτουν αυτές, από την φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκονται τα Ε.Π., από τις εμφανείς καθυστερήσεις, από το αυστηρό πλαίσιο διαδικασιών.

Παρότι ο πήχης είναι εξ αντικειμένου ψηλά, παραμένουν χωρίς παρέμβαση διόρθωσης οι ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, όπως και η μικρή βοήθεια που είχαν οι Τελικοί Δικαιούχοι ιδίως των Ο.Τ.Α. σε σχέση με τις αυξημένες απαιτήσεις των διαδικασιών υλοποίησης του Γ ΚΠΣ. Οι φορείς έχουν να αντιμετωπίσουν τον κανόνα $n+2$ (μείωση επικινδυνότητας) του έτους 2005, με ταυτόχρονη εξυγίανση των προγραμμάτων με χαμηλή απορροφητικότητα, τις πολλές εντάξεις με αβέβαιη υλοποίηση, τις προθεσμίες για τις συμβάσεις που πιέζουν.

Με τέτοια δεδομένα είναι φανερό ότι στο υπόλοιπο της 3^{ης} Προγραμματικής Περιόδου οι εξελίξεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων και την απορρόφηση πόρων δεν προδιαγράφονται ευοίωνες.

Στη συνέχεια εξετάζονται, με στοιχεία των **Κεντρικών Επιτροπών Παρακολούθησης, τα Ε.Π. του 3^{ου} Κ.Π.Σ., 13 Περιφερειακά Ε.Π. και 11 Τομεακά Ε.Π.** Διακριτή αναφορά στα έργα της Αυτοδιοίκησης γίνεται σε επόμενη ενότητα. Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης δεν έγινε το Δεκέμβριο 2006.

Οι συγκρίσεις αφορούν κυρίως την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ιουνίου 2006 και αυτή του Ιουνίου 2007.

Για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3^{ου} Κ.Π.Σ.

Τα μεγέθη που εξελίσσεται καλύτερα στην υπερ12μηνια περίοδο που εξετάζεται είναι αυτά των «ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» και των «ΔΑΠΑΝΩΝ» Οι συμβασιοποιήσεις αυξάνονται σε ετήσια βάση με ρυθμό +35,58 % και οι δαπάνες (δημόσιες) με ρυθμό 33,27%, από 14,91 δις € σε 19,87 δις €. Με ανάλογους ρυθμούς αυξήθηκαν και οι δείκτες απορροφητικότητας και συμβασιοποίησης: «Δαπάνες / συνολικό Κόστος» +42,41% , «Συμβάσεις / συνολικό κόστος» +44,91%.

Όμως, σε αντιδιαστολή με την καλή εικόνα των ρυθμών μεταβολής του , το μέγεθος «Απορροφητικότητα» είναι ανησυχητικά χαμηλό, 47,35% (61,28 % ως απορρόφηση δημόσιας δαπάνης), όταν διανύεται το 7^ο έτος υλοποίησης του Κ.Π.Σ.. Οι κίνδυνοι απώλειας πόρων του 3^{ου} Κ.Π.Σ. αποτυπώνονται στη μη ικανοποιητική επίδοση της απορροφητικότητας.

Ο δείκτης με το καλύτερο απόλυτο μέγεθος είναι ο «συμβάσεις / εντάξεις», 79,33% στις 31.5.2007. Αντιστοιχεί στην εξέλιξη των συμβασιοποιήσεων. Ο δείκτης

βελτιώθηκε σε ετήσια βάση, όμως με ρυθμούς που δεν απομακρύνουν τον κίνδυνο απώλειας πόρων.

Οι δείκτες που καταγράφουν την συμβασιοποίηση του 3^{ου} Κ.Π.Σ. προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος, με δεδομένο ότι η 31.12.2006 ήταν κομβική προθεσμία για την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων. Ο δείκτης «Σύμβαση/συνολικό κόστος» είναι στις 20.6.2006, 67,98% και στις 31.5.2007 79,33%, με ανεπαρκή ρυθμό μεταβολής +17,04%. Το υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση μέσα στο 2007 είναι το 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος, στόχος όχι ανέφικτος.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του προγράμματος κατά τα έτη 2005-2006-2007 (Επιτροπές Παρακολούθησης 15/6/2005 – 20/6/2006 – 31/5/2007) γίνονται οι εξής επισημάνσεις:

- Η εξέλιξη των Εντάξεων είναι αναμενόμενα πτωτική. Από +32,63% το 2005-6 σε +16,19% το 2006-7.
- Η συμβασιοποίηση είναι ενισχυμένη, με ετήσιους ρυθμούς αύξησης πάνω από 30%. Από +30,52% το 2005-6 σε +35,58% το 2006-7.
- Η απορρόφηση της δημόσιας δαπάνης είναι και αυτή ενισχυμένη, με επίσης ετήσιους ρυθμούς αύξησης πάνω από 30%. Όμως καταγράφεται κάμψη των ρυθμών αύξησης στην περίοδο 2006-7. Από +35,60% το 2005-6 σε +33,27% το 2006-7.

Για τα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π.

Τα μεγέθη που εξελίσσονται καλύτερα στην 12μηνη περίοδο που εξετάζεται είναι αυτά των «ΔΑΠΑΝΩΝ» και των «ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ». Οι δαπάνες (δημόσιες) για τα Π.Ε.Π. του 3^{ου} Κ.Π.Σ. αυξήθηκαν το 2006-7 με ρυθμό 42,23% και οι συμβασιοποιήσεις με ρυθμό 41,43%. Με χαμηλότερους αυξητικούς ρυθμούς κινήθηκαν και οι δείκτες απορροφητικότητας και συμβασιοποίησης.

Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι στα ΠΕΠ καταγράφεται σε ετήσια βάση μείωση των αυξητικών ρυθμών σε όλα τα μεγέθη. Στις εντάξεις, αναμενόμενο, από +45,13% το έτος 2005-6 σε +14,85% το έτος 2006-7. Στις συμβασιοποιήσεις από +45,21% σε 41,43% και στις δαπάνες από +50,01% σε 42,23%.

Το μέγεθος «Απορροφητικότητα» παραμένει και στα ΠΕΠ χαμηλό, 62,4% ως απορρόφηση δημόσιας δαπάνης, όταν διανύεται το 7^ο έτος υλοποίησης του Κ.Π.Σ.. Οι κίνδυνοι απώλειας πόρων του 3^{ου} Κ.Π.Σ. αποτυπώνονται και στην μη επαρκή επίδοση της απορροφητικότητας.

Ο δείκτης στα ΠΕΠ με το καλύτερο απόλυτο μέγεθος είναι ο « συμβάσεις / εντάξεις», 79,36% στις 31.5.2007. Αντιστοιχεί στην εφαρμογή του κανόνα ν+2. Ο δείκτης βελτιώθηκε σε ετήσια βάση, +17%, όμως με ρυθμούς που δεν απομακρύνουν τον κίνδυνο απώλειας πόρων.

Η ανησυχία για τις συμβάσεις επιτείνεται από τον ανεπαρκή ρυθμό μεταβολής του δείκτη μέσα στο 2005, +54%. Αν η πορεία του δείκτη στα ΠΕΠ συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό στο υπόλοιπο του 2006, την «χρονιά των συμβασιοποιήσεων», θα οδηγήσει τον δείκτη συμβασιοποίησης στα ΠΕΠ του προγράμματος στις 31.12.2006 στο 85%, επίδοση που ισοδυναμεί με σημαντικές απώλειες κοινοτικών πόρων.

Στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. οι επιδόσεις χαρακτηρίζονται από τις ίδιες αναλογίες που καταγράφονται τόσο στο σύνολο των προγραμμάτων, όσο και στα Π.Ε.Π..

Οι επιδόσεις στα Τομεακά Ε.Π. είναι εμφανέστερα πίσω από τις επιδόσεις στα Π.Ε.Π..

Αυτό που πρέπει να λαμβάνεται σταθερά υπ' όψιν στις συγκριτικές εκτιμήσεις για τα Τομεακά Ε.Π. είναι πολύ πιο βαρειαύτα προγράμματα, με προϋπολογισμένο κόστος 3 φορές μεγαλύτερο από αυτό των Π.Ε.Π..

Στα Τομεακά Ε.Π. η εξέλιξη σε 12μηνη βάση μεταξύ 2005-6 και 2006-7 είναι αρκετά διαφορετική από αυτή στα Π.Ε.Π.

Ο ρυθμός αύξησης των εντάξεων πέφτει από 27,51% σε 16,81%, εξέλιξη αναμενόμενη και φυσιολογική.

Στις συμβασιοποιήσεις καταγράφεται αξιόλογη αύξηση των ρυθμών, από +25,05% το δωδεκάμηνο 2005-6 σε 33,06% το 12μηνο 2006-7.

Στις δαπάνες οι ρυθμοί αύξησης παραμένουν οι ίδιοι στα δύο 12μηνα.

Η συγκυρία της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 στην οποία συνέρχεται η 10^η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τα εξής χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν και το πλαίσιο για να αξιολογηθούν οι επιδόσεις .

Τα προγράμματα λήγουν στις 31.12.2008 . Ενάμιση έτος πριν τη λήξη τους, το βάρος της αξιολόγησης της πορείας μετατίθεται όλο και περισσότερο στα μεγέθη της απορρόφησης, τα οποία αποδίδουν , στην παρούσα στιγμή, ευκρινέστερα τον βαθμό υλοποίησης του προγράμματος.

Πριν από ένα χρόνο ή στο τέλος του 2006, η έμφαση αφορούσε τη συμβασιοποίηση. Σήμερα η σημασία της παραμένει μεγάλη αλλά την έχει πλησιάσει η απορρόφηση.

Τα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση έργα είναι το 30% περίπου της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Αυτά δεν πρέπει μόνο να συμβασιοποιηθούν, αλλά και να υλοποιηθούν μέχρι 31.12.2008.

Ο συνδυασμός είναι υποχρεωτικός, είναι σχεδόν «εκρηκτικός» και δηλώνει ευθέως τον κίνδυνο απώλειας πόρων.

Οι δείκτες καταγράφονται βελτιωμένοι και διότι έχουν ενσωματώσει την αναθεώρηση του 2006, η οποία μείωσε τη δημόσια δαπάνη κατά 1,79 δις €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π 2000-2006 (Π.Ε.Π. και Τ.Ε.Π.)
με βάση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006


Περίοδοι εξέτασης

- **A: 15/6/2005**
- **B: 15/11/2005**
- **Γ: 31/12/2005**
- **Δ: 20/6/2006**
- **Ε: 31/5/2006**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ/ ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ
A 15/6/2005	44.729.774.735	34.271.395.422	25.368.744.482	17.525.663.700	10.992.869.781	43,33%	69,08%	62,72%	32,08%	51,14%
B 15/11/2005	44.729.774.735	34.271.395.422	28.206.644.670	19.142.375.614	12.086.650.887	42,85%	67,86%	63,14%	35,27%	55,86%
Γ 31/12/2005	44.729.774.735	34.271.395.422	30.795.327.527	21.289.275.744	14.320.800.206	46,50%	69,13%	67,27%	41,79%	62,12%
Δ 20/6/2006	44.831.335.011	34.209.618.940	33.647.387.812	22.874.654.335	14.905.844.561	44,30%	67,98%	65,16%	43,57%	66,87%
Ε 31/5/2007	41.950.739.717	32.418.031.965	39.093.625.041	31.014.441.231	19.864.540.478	50,81%	79,33%	64,05%	61,28%	95,67%


ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
A-B	11,19%	9,22%	9,95%
B-Γ	9,18%	11,22%	18,48%
Γ-Δ	9,26%	7,45%	4,09%
Δ-Ε	16,19%	35,58%	33,27%
A-E	54,10%	76,97%	80,70%



ΕΡΓΑ Π.Ε.Π.

ΠΕΠ	ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ/ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ
A 15/6/2005	11.336.667.416	9.825.999.194	7.378.806.400	4.752.626.696	2.813.585.688	38,13%	64,41%	59,20%	28,63%	48,37%
B 15/11/2005	11.336.667.416	9.825.999.194	8.888.314.261	5.452.502.092	3.238.580.829	36,44%	61,34%	59,40%	32,96%	55,49%
Γ 31/12/2005	11.336.667.416	9.825.999.194	9.634.907.119	6.224.384.573	4.131.177.301	42,88%	64,60%	66,37%	42,04%	63,35%
Δ 20/6/2006	11.688.961.593	10.094.327.284	10.708.739.299	6.901.433.514	4.220.546.557	39,41%	64,45%	61,15%	41,81%	68,37%
Ε 31/5/2007	11.242.942.789	9.620.137.733	12.298.555.683	9.760.543.247	6.003.089.148	48,81%	79,36%	61,50%	62,40%	101,46%


ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
A-B	20,46%	14,73%	15,11%
B-Γ	8,40%	14,16%	27,56%
Γ-Δ	11,15%	10,88%	2,16%
Δ-Ε	14,85%	41,43%	42,23%
A-E	66,67%	105,37%	113,36%



ΕΡΓΑ Τ.Ε.Π.

ΤΕΠ	ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ/ ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ
A 15/6/2005	33.393.107.319	24.445.396.228	17.989.938.082	12.773.037.004	8.179.284.093	45,47%	71,00%	64,04%	33,46%	52,25%
B 15/11/2005	33.393.107.319	24.445.396.228	19.318.330.409	13.689.873.522	8.848.070.058	45,80%	70,86%	64,63%	36,20%	56,00%
Γ 31/12/2005	33.393.107.319	24.445.396.228	21.160.420.408	15.064.891.171	10.189.622.905	48,15%	71,19%	67,64%	41,68%	61,63%
Δ 20/6/2006	33.142.373.418	24.115.291.656	22.938.648.513	15.973.220.821	10.685.298.004	46,58%	69,63%	66,90%	44,31%	66,24%
Ε 31/5/2007	30.707.796.928	22.797.894.232	26.795.069.358	21.253.897.984	13.861.451.330	51,73%	79,32%	65,22%	60,80%	93,23%

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
A-B	7,38%	7,18%	8,18%
B-Γ	9,54%	10,04%	15,16%
Γ-Δ	8,40%	6,03%	4,86%
Δ-Ε	16,81%	33,06%	29,72%
A-Ε	48,94%	66,40%	69,47%



B. Η πορεία των έργων της πρωτοβάθμιας ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κατά το έτος 2006

Εκτίμηση με βάση τα στοιχεία των τετραμηνιαίων Εκθέσεων παρακολούθησης της εφαρμογής των Ε.Π. 2000 – 2006 από τους Ο.Τ.Α.

Η εξέταση της πορείας των έργων Ο.Τ.Α. κατά το 2006 στα Ε.Π. 2000-2006 βασίζεται τα στοιχεία που έχουν συλλέγει στις 31.12.2005, στις 31.12.2006 και στα ενδιάμεσα 4μηνια. Οι περίοδοι παρακολούθησης είναι 4 (31.12.2005, 30.4.2006, 31.8.2006 και 31.12.2006). Το χρονικό διάστημα του έτους είναι ικανό για να μπορέσουν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων.

Οι τρεις βασικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν και στην ανάλυση των στοιχείων είναι η απορρόφηση, η συμβασιοποίηση και η εφαρμογή του κανόνα $n+2$. Οι κατηγορίες των έργων ως προς τους φορείς υλοποίησης που εξετάζονται είναι αρχικά το σύνολο των έργων, τα έργα ΟΤΑ και τέλος τα έργα όλων των άλλων φορέων. Ανάλυση πραγματοποιείται για τα μερίδια που καταλαμβάνει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα το ποσοστό που συμμετέχουν οι ΟΤΑ στο σύνολο του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων, στις νομικές δεσμεύσεις οι οποίες έχουν συναφθεί και στις δαπάνες οι οποίες έχουν απορροφηθεί μέχρι το τέλος του 2006.

Τα προγράμματα που εξετάζονται είναι τα 13 Περιφερειακά, 9 Τομεακά, οι 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής.

Αναλυτικά:

Εξέταση για το **σύνολο των ενταγμένων έργων όλων των φορέων** στις 4 περιόδους από το τέλος του 2005 έως το τέλος του 2006. Ο δείκτης της απορροφητικότητας για το σύνολο των έργων, σε όλα τα προγράμματα, αυξάνει από 41,6% στις 31.12.05 σε 48,03% στις 31.12.2006. Η αύξηση του ίδιου δείκτη στα έργα Ο.Τ.Α. είναι μικρότερη από 31,65 % σε 33,96%.

Ο δείκτης συμβασιοποίησης για το σύνολο των έργων κινήθηκε ανοδικά από 69,26% σε 77,14%, σε αντιδιαστολή με την πτωτική πορεία για τα έργα Ο.Τ.Α., από 65,15% σε 57,05%.

Ο δείκτης $n+2$ εξελίχθηκε σαφώς καλύτερα για τα έργα Ο.Τ.Α., από 48,58% σε 59,53%. Ο δείκτης αυτός για το σύνολο των έργων αυξήθηκε ελαφρά από 60,06% σε 62,26%.

Η εικόνα που παρουσιάζεται με βάση τους οικονομικούς δείκτες είναι ότι για το σύνολο των έργων όλων των φορέων οι ενδείξεις δεν είναι αισιόδοξες. Το 2006 έπρεπε να αποτελεί έτος όπου οι μεταβολές τόσο στην απορρόφηση όσο και στην συμβασιοποίηση ήταν αναγκαίο να είναι ιδιαίτερα υψηλές ώστε να μην απολεστούν πόροι. Συνθήκες που θα διευκόλυναν τη βελτίωση των επιδόσεων είναι η υπάρχουσα πλέον σημαντική εμπειρία στην διαχείριση και την υλοποίηση, αλλά και οι πολλές διορθωτικές και διευκολυντικές αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Για τα έργα που υλοποιεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στα Ε.Π. 2000 – 2006, εκτός από τους 3 δείκτες (απορροφητικότητα, συμβασιοποίηση, κανόνας $n+2$), έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστούν οι ρυθμοί μεταβολής των βασικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις επιδόσεις των δικαιούχων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ήτοι πλήθος έργων, οικονομικά μεγέθη εντάξεων, συμβασιοποιήσεων, δαπανών.

Η γενική παρατήρηση είναι ότι η Αυτοδιοίκηση είχε κατά το 2006 ταχύτερους ρυθμούς από τα προγράμματα συνολικά.

Στις εντάξεις τα έργα της Αυτοδιοίκησης έτρεξαν με +26,98%, ενώ το σύνολο των έργων με +17,60%.

Στις συμβασιοποιήσεις η αύξηση για την Αυτοδιοίκηση είναι 56,13 %, ενώ για το σύνολο των έργων είναι 36,51%.

Στις δαπάνες η αύξηση για την Αυτοδιοίκηση είναι 56,24 %, ενώ για το σύνολο των έργων είναι 40,84%.

Στις επιμέρους κατηγορίες έργων **Περιφερειακά Ε.Π., Τομεακά Ε.Π., έργα του Ταμείου Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες**, η εξέλιξη των μεγεθών είναι η ακόλουθη .

Στα **Περιφερειακά Ε.Π.** , οι ρυθμοί αύξησης για τα έργα της Αυτοδιοίκησης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς για το σύνολο των έργων : στις εντάξεις 30,89% έναντι 22,01%, στις συμβασιοποιήσεις 68,40% έναντι 56,77%, στις απορροφήσεις 61,21% έναντι 46,78%.

Στα **ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.** διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στις μεταβολές. Στις εντάξεις έργων ο ρυθμός αύξησης για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι 36,06% ενώ για το σύνολο των έργων 19,67%. Στις συμβασιοποιήσεις οι Ο.Τ.Α. έχουν εμφανώς μικρότερη ταχύτητα αύξησης, 19,15%, έναντι 33,29% για το σύνολο των έργων.

Τα **μερίδια των έργων ΟΤΑ στις 31.12.2006** ανέρχονταν σε 49,75% στο πλήθος των ενταγμένων έργων, 12,13% στους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων, 11,31% στις νομικές δεσμεύσεις και τέλος 10,93% στις δαπάνες.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για την περίοδο έως 31.12.2005 είναι 47,11%, 11,23%, 9,89% και 9,86%.

Και από την εξέλιξη στα μερίδια είναι φανερό ότι η Αυτοδιοίκηση κατά το 2006 είχε ισχυρή παρουσία στα Ε.Π. 2000-2006, η οποία παρακολούθησε τους ρυθμούς εξέλιξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συνολικά.

Αναλυτικά όσον αφορά το πλήθος έργων Ο.Τ.Α. επήλθε αύξηση του μεριδίου της αυτοδιοίκησης από 47,11% σε 49,75%. Αυτό σε συνδυασμό με την ετήσια αύξηση του μεριδίου που αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων από 11,23% σε 12,13% δείχνει ότι οι ΟΤΑ εντάσσουν πλέον έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού και ενδεχομένως και δυσκολίας από ότι σε προηγούμενα έτη. Επομένως μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις από τους ΟΤΑ στην διαχείριση και υλοποίηση έργων ως Τελικών Δικαιούχων.

Άρα η **ποιοτική βελτίωση για τα έργα Ο.Τ.Α.** που έχει επισημανθεί σταθερά στις τετραμηνιαίες αναφορές είναι υπαρκτή και εμφανής και στην αξιολόγηση συνολικά του έτους 2006 .

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση των **ΟΤΑ που έχουν ενταγμένα έργα** στο σύνολο των επιχειρησιακών , όπως καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί

	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006
ΟΤΑ με ενταγμένο έργο	968	998	1.009

Αξιολογή βελτίωση καταγράφεται το 2006 σε χαρακτηριστικά ποιοτικά ως προς τον προϋπολογισμό ένταξης. Οι ΟΤΑ με προϋπολογισμό ενταγμένων έργων μεγαλύτερο από 10 εκ. € είναι 98 έναντι 88 στις 31.12.2005, άνω των 5 εκ. € 198 έναντι 180 και τέλος άνω του 1 εκ. € 622 έναντι 603.

Χαρακτηριστική είναι και η πορεία του **μέσου μεγέθους των έργων ΟΤΑ** που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Παρατηρείται κατά το 2006 μείωση και για τα έργα Ο.Τ.Α. του μέσου μεγέθους τους, όπως συμβαίνει και με τις δύο άλλες κατηγορίες όπου υπάρχει φθίνουσα πορεία.

Μέσο Μέγεθος ενταγμένου έργου	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006
Σύνολο Έργων	1.557.999	1.507.569	1.412.187
Έργα Ο.Τ.Α.	339.720	359.445	344.275
Έργα άλλων φορέων	2.777.136	2.530.330	2.469.472

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 2006

31/12/2005

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	v+2
Σύνολο Έργων	24.053	36.261.551.792	23.183.903.172	14.325.547.368	39,51%	63,94%	61,79%
Έργα Ο.Τ.Α.	11.332	4.073.228.814	2.292.076.045	1.412.119.989	34,67%	56,27%	61,61%
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	12.721	32.188.322.978	20.891.827.127	12.913.427.379	40,12%	64,90%	61,81%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	47,11%	11,23%	9,89%	9,86%			

30/4/2006

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	v+2
Σύνολο Έργων	25.796	37.733.120.283	24.542.653.925	15.079.677.486	39,96%	65,04%	61,44%
Έργα Ο.Τ.Α.	12.561	4.414.265.339	2.513.991.296	1.563.029.585	35,41%	56,95%	62,17%
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	13.235	33.318.854.945	22.028.662.629	13.516.647.901	40,57%	66,11%	61,36%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	48,69%	11,70%	10,24%	10,37%			

31/8/2006



	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	v+2
Σύνολο Έργων	27.898	39.608.162.053	26.824.796.116	16.102.082.334	40,65%	67,73%	60,03%
Έργα Ο.Τ.Α.	13.883	4.775.172.349	2.920.789.629	1.679.844.394	35,18%	61,17%	57,51%
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	14.015	34.832.989.704	23.904.006.487	14.422.237.940	41,40%	68,62%	60,33%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,76%	12,06%	10,89%	10,43%			



31/12/2006

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	v+2
Σύνολο Έργων	30.197	42.643.818.434	31.649.367.826	20.176.630.229	47,31%	74,22%	63,75%
Έργα Ο.Τ.Α.	15.023	5.172.041.346	3.578.704.183	2.206.285.263	42,66%	69,19%	61,65%
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	15.174	37.471.777.088	28.070.663.643	17.970.344.966	47,96%	74,91%	64,02%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,75%	12,13%	11,31%	10,93%			



ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2004-2006									
	31/12/2004			31/12/2005			31/12/2006		
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	17.064	8.535	8.529	24.053	11.332	12.721	30.197	15.023	15.174
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	26.585.695.809	2.899.506.272	23.686.189.537	36.261.551.792	4.073.228.814	32.188.322.978	42.643.818.434	5.172.041.346	37.471.777.088
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	18.106.852.867	1.776.771.789	16.330.081.078	23.183.903.172	2.292.076.045	20.891.827.127	31.649.367.826	3.578.704.183	28.070.663.643
ΔΑΠΑΝΕΣ	10.591.726.980	1.084.652.219	9.507.074.761	14.325.547.368	1.412.119.989	12.913.427.379	20.176.630.229	2.206.285.263	17.970.344.966
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	39,84%	37,41%	40,14%	39,51%	34,67%	40,12%	47,31%	42,66%	47,96%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	68,11%	61,28%	68,94%	63,94%	56,27%	64,90%	74,22%	69,19%	74,91%
ΚΑΝΟΝΑΣ v+2	58,50%	61,05%	58,22%	61,79%	61,61%	61,81%	63,75%	61,65%	64,02%


Πορεία έτους 2006 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα






Πορεία Οικονομικών Δεικτών έτους 2006











Μέσο μέγεθος έργου στο έτος 2006




Πορεία εξέλιξης Ρυθμών Μεταβολής Οικονομικών Στοιχείων και Δεικτών κατά το έτος 2006












Ρυθμός Μεταβολής Π/Υ ένταξης στο Ταμείο Συνοχής



Ρυθμός Μεταβολής Συμβασιοποίησης στο Ταμείο Συνοχής







A. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα

Στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης 2006 γίνεται αξιολόγηση της πορείας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις 31/12/2005 έως τις 31/12/2006. Για την ορθή και αποτελεσματική εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιούνται οι δείκτες που ακολουθούν:

1. Πλήθος ενταγμένων έργων
2. Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων
3. Π/Υ συμβασιοποιημένων έργων
4. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες
5. Μέσο Οικονομικό Μέγεθος Έργων

Στην μελέτη περιέχονται πίνακες οι οποίοι παρουσιάζουν για το σύνολο των έργων αλλά και για τα έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα ακόλουθα:

- Την πορεία υλοποίησης του κάθε Περιφερειακού Ε.Π. έως τις 31/12/2005, τις 30/4/2006, τις 31/8/2006 και τις 31/12/2006 ξεχωριστά αλλά και συγκρίσεις μεταξύ των περιόδων αυτών όσον αφορά τους προαναφερθείς δείκτες.
- Το μέσο μέγεθος των έργων για τις περιόδους 31/12/2005 και 31/12/2006 καθώς και σύγκριση αυτών.

1. Ενταγμένα έργα με Τ.Δ. το σύνολο των φορέων

Από τις 31/12/2005 έως τις 31/12/2006 έχουν ενταχθεί **συνολικά 2.815** έργα με συνολικό προϋπολογισμό ύψους **2.488.487.236 €**, νομικές δεσμεύσεις ύψους **1.229.031.527 €** και δαπάνες ύψους **405.634.906 €**. Το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων στο σύνολο των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 49,39%, το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων είναι 33% και το ποσοστό απορρόφησης σε 16,3%.

Αντίστοιχα, με βάση την ετήσια έκθεση 2005, από τις 31/12/2004 έως τις 31/12/2005 είχαν ενταχθεί **συνολικά 3.501** έργα με συνολικό προϋπολογισμό ύψους **3.513.301.944 €**, νομικές δεσμεύσεις ύψους **1.605.515.241 €** και δαπάνες ύψους **1.308.946.056 €**. Το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων στο σύνολο των ενταγμένων έργων ανερχόταν σε 47,50%, και το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων σε 81,53% και το ποσοστό απορρόφησης σε 37,26%.

Προκύπτει επομένως ότι το ποσοστό συμβασιοποίησης τόσο κατά τη διάρκεια του 2005 όσο και κατά το 2006 διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για τον δείκτη κάλυψης του κανόνα n+2 ο οποίος για το έτος 2005 ανήλθε σε 81,53%, ποσοστό ικανοποιητικό ενώ για το έτος 2006 ανέρχεται μόλις σε 33%. Τα Π.Ε.Π. επομένως κατά τη διάρκεια του 2006 φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο απώλειας κονδυλίων λόγω του κανόνα n+2. Επιπλέον, το ποσοστό απορρόφησης πραγματοποιηθεισών δαπανών κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2006 (16,3%).

Η ουσιαστική ημερομηνία έναρξης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θεωρείται το 2003, δεδομένου ότι ο πρώτος χρόνος καταναλώθηκε προκειμένου να μπορέσουν τόσο οι κρατικές και περιφερειακές αρχές όσο και οι τελικοί δικαιούχοι και οι διαχειριστικές αρχές να εναρμονιστούν με τις νέες αρχές που επέβαλε το Γ' Κ.Π.Σ. Συνεπώς το έτος 2006 θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό γιατί στην ουσία αποτελεί το τέλος της προγραμματικής περιόδου, είναι μια χρονιά στην οποία αποτυπώνεται η προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων να διαχειριστούν τα κονδύλια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να αποφύγουν την απώλεια πόρων.

Μέσο Μέγεθος Συνολικά Ενταγμένων Έργων

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π.					
Π.Ε.Π.	ΕΩΣ 31/12/2005	ΕΩΣ 30/4/2006	ΕΩΣ 31/8/2006	ΕΩΣ 31/12/2006	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	1.065.289	1.057.600	1.024.837	1.047.447	-1,67%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.928.118	2.069.630	1.967.313	1.906.096	-1,14%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.652.962	1.479.915	1.413.966	1.308.693	-20,83%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	884.857	733.320	837.549	841.535	-4,90%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	994.505	964.044	875.508	892.054	-10,30%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	764.462	784.667	767.449	771.212	0,88%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1.061.703	1.074.123	1.010.690	1.026.587	-3,31%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	592.463	607.869	636.349	839.469	41,69%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.601.923	1.591.538	1.435.848	1.454.237	-9,22%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	1.070.958	929.272	854.488	782.680	-26,92%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.141.873	1.197.918	1.118.350	1.133.104	-0,77%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	995.066	977.028	988.130	986.889	-0,82%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	946.807	720.998	698.831	752.828	-20,49%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	1.129.402	1.089.732	1.044.930	1.053.806	-6,69%

Το μέσο μέγεθος των συνολικά ενταγμένων έργων αποτυπώνει το μέγεθος των έργων που εντάσσονται κάθε περίοδο. Κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί για κάθε τετράμηνο και να εξεταστεί η μεταβολή του κατά τη διάρκεια του έτους 2006.

Το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος και στις τέσσερις περιόδους εμφανίζει δικαιολογημένα η Περιφέρεια Αττικής (έχοντας ενταγμένα έργα μεγάλου προϋπολογισμού, ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγάλα οδικά δίκτυα και τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων) και ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μέχρι τις 30.4.2006 το μικρότερο μέσο μέγεθος ενταγμένων έργων εμφανίζει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (δικαιολογημένα λόγω του σχεδιασμού του προγράμματος) ενώ για τις περιόδους έως 31.8.2006 και έως 31.12.2006 το μικρότερο μέσο μέγεθος παρουσιάζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχοντας εντάξει πολλά έργα μικρού προϋπολογισμού. Κοιτάζοντας τις μεταβολές του μέσου μεγέθους παρατηρείται μείωση του από 31.12.2005 έως και 31.8.2006 και μικρή αύξηση από 31.8.2006 έως 31.12.2006.

Συνολικά κατά τη διάρκεια του 2006 το μέσο μέγεθος ενταγμένων έργων μειώθηκε κατά 6,7%. Η μείωση του μέσου μεγέθους οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλήθους των ενταγμένων έργων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στον προϋπολογισμό ένταξης.

Σύγκριση περιόδων 31/12/2005 – 30/4/2006 - 31/8/2006 – 31/12/2006 για το σύνολο των έργων

Για να εκτιμηθεί με όσο το δυνατό ακριβέστερο τρόπο η πορεία των Περιφερειακών Ε.Π. κατά το έτος 2006, κρίθηκε σκόπιμο από την ομάδα εκπόνησης της μελέτης να συγκρίνει την πορεία των Περιφερειακών Ε.Π. ανά τετράμηνο και να προβεί σε συμπεράσματα.

Το διάστημα από 31/12/2005 έως και 31/12/2006 αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων δεδομένου ότι η ημερομηνία 31.12.2006 αποτελεί τη θεωρητική λήξη του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή είναι στοιχεία που διατίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές κάθε προγράμματος ανά τετράμηνο και επομένως κάποια αρνητικά ποσοστά που παρουσιάζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες δεν μπορούν να ερμηνευθούν επιστημονικά και έχουν δεχθεί ως παραδοχή.

Για την περίοδο από 31/12/2005 έως 30/4/2006

Κατά το 1^ο τετράμηνο του 2005 παρατηρούνται οι χαμηλότεροι ρυθμοί υλοποίησης συγκριτικά με τα υπόλοιπα τετράμηνα, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων. Ο ρυθμός μεταβολής ένταξης έργων είναι 8%, και οι ρυθμοί μεταβολής των οικονομικών στοιχείων κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα : 4% στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 11% στις νομικές δεσμεύσεις και 6% στις δαπάνες.

Το Π.Ε.Π. Κρήτης εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής στο πλήθος των έργων (24%) ενώ αντίστοιχα το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου το μικρότερο (2%)

Το Π.Ε.Π. Αττικής εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ρυθμού μεταβολής τόσο νομικών δεσμεύσεων (26%) όσο και δαπανών (20%).

Το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει στασιμότητα στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο εξεταζόμενο τετράμηνο με ποσοστό ρυθμού μεταβολής των νομικών δεσμεύσεων 2% και δαπανών αντίστοιχα 1%.

Για την περίοδο από 30/4/2006 έως 31/8/2006

Κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2005 παρατηρείται μια μικρή αύξηση στους δείκτες υλοποίησης. Ο ρυθμός μεταβολής του πλήθους των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 11%, 6% ο ρυθμός αύξησης στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 15% ρυθμός αύξησης στη συμβασιοποίηση και 10% στις δαπάνες. Οι ρυθμοί αυτοί δεν κρίνονται ικανοποιητικοί.

Το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής πλήθους έργων (26%).

Όσον αφορά τους προϋπολογισμούς ενταγμένων έργων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει εξίσου μεγάλη αύξηση με ποσοστό 29%.

Το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας σε αυτό το διάστημα, επιτυγχάνει μεγάλο ρυθμό συμβασιοποίησης (38%), ενώ το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει ποσοστιαίο ρυθμό συμβασιοποίησης της τάξης μόλις του 3%.

Το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει τον υψηλότερο ρυθμό απορρόφησης δαπανών (28%), μετά τη στασιμότητα που παρουσίασε στο προηγούμενο τετράμηνο. Υψηλό ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει και το Π.Ε.Π. Ηπείρου (20%) ενώ τα Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων και Αττικής παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά απορρόφησης το εξεταζόμενο τετράμηνο (3% και 4% αντίστοιχα).

Για την περίοδο από 31/8/2006 έως 31/12/2006

Στο τελευταίο τετράμηνο του 2005 οι ρυθμοί υλοποίησης εμφανίζονται βελτιωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο τετράμηνο. Ο ρυθμός ένταξης των έργων στο σύνολο των Π.Ε.Π. είναι 9%, ελαφρώς χαμηλότερος από το προηγούμενο τετράμηνο, γεγονός που δικαιολογείται εφόσον σχεδόν όλα τα Π.Ε.Π. έχουν εντάξει το μεγαλύτερο μέρος των έργων των ενεργοποιημένων μέτρων και υπολείπεται πολύ μικρό ποσοστό. Οι ρυθμοί υλοποίησης παρουσιάζονται εμφανώς βελτιωμένοι. Οι νομικές δεσμεύσεις παρουσιάζουν αυξητικό ρυθμό μεταβολής της τάξης του 22% ενώ οι δαπάνες παρουσιάζουν αυξητικό ρυθμό μεταβολής της τάξης του 26%, ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό.

Τα Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό ένταξης έργων (17% και 16% αντίστοιχα).

Όσον αφορά το ρυθμό συμβασιοποίησης το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει πολύ μεγάλο ποσοστό ρυθμού μεταβολής (79%). Ακολουθεί με εξίσου υψηλό

ποσοστό το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (55%) και αρκετά υψηλά κινούνται και τα Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (26%) και Ιονίων Νήσων (29%).

Όσον αφορά το ρυθμό απορρόφησης δαπανών η πλειοψηφία των Π.Ε.Π. κινείται σε υψηλά (σε σχέση με τις υπόλοιπες περιόδους) επίπεδα. Τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης εμφανίζουν τα Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας (33%, 36%, 35% και 36% αντίστοιχα).

Για την περίοδο από 31/12/2005 έως 31/12/2006 :

Η υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων από 31/12/2005 έως 31/12/2006, βάση των διαθέσιμων στοιχείων, τόσο όσον αφορά στο ρυθμό ένταξης όσο και στους ρυθμούς υλοποίησης φαίνεται να μην είναι η αναμενόμενη δεδομένης της χρονικής Περιόδου. Ο συνολικός ρυθμός μεταβολής ένταξης έργων των Π.Ε.Π. είναι της τάξης του 30%, ο ρυθμός μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων είναι 21%, ο ρυθμός μεταβολής των νομικών δεσμεύσεων είναι 57% και των δαπανών αντίστοιχα 46%. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος υλοποίησης εμφανής αυξητικός ρυθμός παρατηρείται μόνο στη συμβασιοποίηση των έργων (από 33% σε 57%) γεγονός που αξιολογείται θετικά.

Όσον αφορά το ρυθμό ένταξης έργων τα Π.Ε.Π. κινούνται μεσοσταθμικά, με εξαίρεση τα Π.Ε.Π. Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, τα οποία κινούνται υψηλότερα από τα υπόλοιπα Π.Ε.Π. (62% και 55% αντίστοιχα).

Όσον αφορά το δείκτη συμβασιοποίησης τη μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, με ποσοστό 122%, το οποίο κρίνεται υπερβολικό για το διάστημα ενός έτους. Ακολουθεί το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 88%.

Το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καταφέρνει στο εξεταζόμενο διάστημα από 31.12.2005 έως 31.12.2006 να απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό πραγματοποιηθεισών δαπανών (72%).

Ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων για την πλειονότητα των Π.Ε.Π. παραμένει και η σημασία του αυξάνει δεδομένου ότι τα προγράμματα πλησιάζουν στη λήξη τους. Η καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποίησης της 31/12/2006 δεν αποτελεί περιορισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και αποτελεί γραμμή της, αλλά κυρίως εθνικό περιορισμό προκειμένου οι φορείς, τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί, καθώς και οι Διαχειριστικές Αρχές, να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να προλάβουν τα έργα να συμβασιοποιηθούν και να απορροφηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006																
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2006, 31/8/2006, 30/4/2006, 31/12/2005																
	ΕΩΣ 31/12/2005				ΕΩΣ 30/4/2006				ΕΩΣ 31/8/2006				ΕΩΣ 31/12/2006			
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	1.012	1.078.072.104	795.922.644	415.700.200	1.086	1.148.553.931	808.396.207	420.848.923	1.177	1.206.233.277	837.262.208	538.510.576	1.267	1.327.114.788	1.056.925.382	717.005.835
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	898	1.731.450.337	1.020.705.178	817.978.355	943	1.951.660.748	1.287.401.774	984.817.786	1.022	2.010.594.363	1.580.651.597	1.020.871.875	1.095	2.087.175.498	1.676.983.105	1.122.095.039
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	320	528.947.762	291.673.832	175.197.823	387	572.727.194	318.229.230	181.319.078	425	600.935.464	329.035.999	201.494.292	496	649.111.662	386.906.039	264.759.647
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	918	812.299.174	390.821.639	331.511.449	951	697.387.032	446.915.110	302.296.094	1.070	896.177.104	517.845.261	326.184.471	1.139	958.508.565	585.587.041	387.440.501
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	571	567.862.291	374.575.568	239.649.524	641	617.952.207	405.680.400	243.213.547	807	706.534.827	448.905.532	256.880.499	858	765.382.558	540.763.976	338.751.474
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	937	716.300.805	425.659.324	220.404.779	981	769.758.081	478.529.273	226.886.489	1.066	818.100.720	556.279.947	271.737.070	1.115	859.901.385	631.505.880	354.332.281
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	856	908.818.078	552.433.815	307.774.317	883	948.450.202	511.843.148	312.858.151	965	975.316.241	576.998.761	335.477.954	1.122	1.151.831.159	895.141.533	457.725.278
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	516	305.711.137	214.182.753	111.676.827	541	328.857.019	211.372.432	119.573.398	637	405.354.024	221.890.088	123.680.006	661	554.889.292	286.033.399	156.152.193
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.041	1.667.601.558	821.292.086	522.785.214	1.123	1.787.297.324	926.954.932	541.255.888	1.283	1.842.193.260	1.281.447.352	590.940.910	1.348	1.960.310.915	1.541.374.741	797.835.215
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	589	630.794.320	467.929.045	299.087.745	729	677.439.558	506.231.572	308.056.066	840	717.769.622	480.477.046	321.218.442	956	748.241.705	548.152.106	385.516.081
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	498	568.652.844	307.691.415	191.516.049	539	645.677.592	348.091.554	194.661.649	568	635.222.825	381.929.157	209.216.033	603	683.261.812	438.063.592	279.790.111
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	704	700.526.447	357.821.515	212.435.872	721	704.437.412	431.962.068	232.255.910	778	768.765.107	517.154.106	277.324.687	853	841.816.471	557.300.072	345.666.036
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.153	1.091.668.281	450.724.090	295.074.785	1.276	919.992.960	496.936.280	305.022.772	1.350	943.421.231	558.667.644	324.445.892	1.512	1.138.276.629	1.001.189.445	441.764.123
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	10.013	11.308.705.138	6.471.432.903	4.140.792.939	10.801	11.770.191.260	7.178.543.980	4.373.065.753	11.988	12.526.618.065	8.288.544.698	4.797.982.707	13.025	13.725.822.438	10.145.926.312	6.048.833.816

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006																
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ																
ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ																
	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006				30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006				31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006				31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006			
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	8%	10%	26%	33%	8%	5%	4%	28%	7%	7%	2%	1%	25%	23%	33%	72%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	7%	4%	6%	10%	8%	3%	23%	4%	5%	13%	26%	20%	22%	21%	64%	37%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	17%	8%	18%	31%	10%	5%	3%	11%	21%	8%	9%	3%	55%	23%	33%	51%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	6%	7%	13%	19%	13%	29%	16%	8%	4%	-14%	14%	-9%	24%	18%	50%	17%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	6%	8%	20%	32%	26%	14%	11%	6%	12%	9%	8%	1%	50%	35%	44%	41%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	5%	5%	14%	30%	9%	6%	16%	20%	5%	7%	12%	3%	19%	20%	48%	61%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	16%	18%	55%	36%	9%	3%	13%	7%	3%	4%	-7%	2%	31%	27%	62%	49%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	4%	37%	29%	26%	18%	23%	5%	3%	5%	8%	-1%	7%	28%	82%	34%	40%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5%	6%	20%	35%	14%	3%	38%	9%	8%	7%	13%	4%	29%	18%	88%	53%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	14%	4%	14%	20%	15%	6%	-5%	4%	24%	7%	8%	3%	62%	19%	17%	29%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	6%	8%	15%	34%	5%	-2%	10%	7%	8%	14%	13%	2%	21%	20%	42%	46%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	10%	10%	8%	25%	8%	9%	20%	19%	2%	1%	21%	9%	21%	20%	56%	63%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	12%	21%	79%	36%	6%	3%	12%	6%	11%	-16%	10%	3%	31%	4%	122%	50%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	9%	10%	22%	26%	11%	6%	15%	10%	8%	4%	11%	6%	30%	21%	57%	46%

2. Έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατά τη διάρκεια του 2006 έχουν ενταχθεί συνολικά **1.910 έργα Ο.Τ.Α** με συνολικό προϋπολογισμό ύψους **€ 812.440.718**, νομικές δεσμεύσεις ύψους **€ 381.959.368** και δαπάνες ύψους **€ 106.011.176**. Το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων στο σύνολο των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 47% το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων είναι 27,75% και το ποσοστό απορρόφησης σε 13,05%. Τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά που αναφέρονται στο σύνολο των ενταγμένων έργων

Κατά τη διάρκεια του 2005, σύμφωνα πάλι με την ετήσια έκθεση του έτους 2005, είχαν ενταχθεί συνολικά **2.132 έργα Ο.Τ.Α** με συνολικό προϋπολογισμό ύψους **€ 885.438.397**, νομικές δεσμεύσεις ύψους **€ 354.142.602** και δαπάνες ύψους **€ 232.844.171**. Το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων στο σύνολο των ενταγμένων έργων ήταν 40% το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων 65,75% και το ποσοστό απορρόφησης 26,3% .

Τα έργα Ο.Τ.Α. έχουν την ίδια πορεία υλοποίησης εντός του 2006 συγκριτικά με το 2005 με τα συνολικά ενταγμένα έργα. Το ποσοστό συμβασιοποίησης κινείται λίγο υψηλότερα το 2006 ενώ ο δείκτης κάλυψης του κανόνα ν+2 και το ποσοστό απορρόφησης είναι αρκετά χαμηλότερα κατά τη διάρκεια του 2006, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό.

Τα έργα των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής (όπως και του συνόλου των Τελικών Δικαιούχων) αλλά και της Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζουν πολύ χαμηλό ποσοστό συμβασιοποίησης ενταγμένων έργων (15,28% και 15,51% αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ο κίνδυνος απώλειας πόρων που αντιμετωπίζουν όλα τα έργα των Ο.Τ.Α στα Π.Ε.Π. και κυρίως των 2 τελευταίων, λόγω του κανόνα ν + 2.

Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων Φορέων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΤΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π.					
Π.Ε.Π.	ΕΩΣ 31/12/2005	ΕΩΣ 30/4/2006	ΕΩΣ 31/8/2006	ΕΩΣ 31/12/2006	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	302.813	320.738	322.619	313.701	3,60%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.143.048	1.132.055	1.081.886	1.060.657	-7,21%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	944.985	787.431	793.222	688.114	-27,18%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	315.269	325.571	327.330	318.997	1,18%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	389.354	404.060	379.628	388.825	-0,14%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	195.520	213.434	236.339	235.017	20,20%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	293.121	287.560	306.533	305.986	4,39%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	365.604	370.944	409.986	470.658	28,73%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	251.745	295.328	281.513	283.466	12,60%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	308.823	262.916	243.759	233.773	-24,30%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	795.247	854.293	760.729	706.187	-11,20%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	441.527	432.288	445.629	431.503	-2,27%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	315.620	265.819	257.021	251.131	-20,43%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	432.421	425.991	418.056	409.073	-5,40%

Το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος έργου Ο.Τ.Α. εμφανίζει η Περιφέρεια Αττικής και στις τέσσερις εξεταζόμενες περιόδους και το μικρότερο η Περιφέρεια Ηπείρου εκτός από την τελευταία περίοδο όπου το μικρότερο μέσο μέγεθος εμφανίζει η Περιφέρεια Κρήτης. Οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εμφανίζουν το δεύτερο και τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο μέσο μέγεθος και αυτό οφείλεται στα έργα μεγάλου προϋπολογισμού που έχουν εντάξει οι Περιφέρειες αυτές.

Το μέσο μέγεθος βαίνει μειούμενο σε κάθε εξεταζόμενο τετράμηνο σημειώνοντας συνολική ετήσια μείωση της τάξης του 5,40%.

**Σύγκριση περιόδων 31/12/2005 – 30/4/2006 - 31/8/2006 – 31/12/2006 για τα έργα
με Τελικούς Δικαιούχους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού**

Η σύγκριση των τριών περιόδων που προηγήθηκε για το σύνολο των έργων γίνεται και τα έργα με Τελικούς Δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Για την περίοδο από 31/12/2005 έως 30/4/2006 :

Κατά το 1^ο τετράμηνο του 2005 οι ρυθμοί υλοποίησης των έργων Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν καλύτερους ρυθμούς υλοποίησης από τους αντίστοιχους του συνόλου των έργων. Ο ρυθμός μεταβολής στο πλήθος έργων είναι 10%, 9% στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 20% στις νομικές δεσμεύσεις και 11% στις δαπάνες.

Το μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής, όσον αφορά το πλήθος ενταγμένων έργων, παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου (36%) και ακολουθεί το Π.Ε.Π. Κρήτης (33%). Όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις, υψηλό ρυθμό μεταβολής παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας (50%) και ακολουθεί το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου (42%). Το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων παρουσιάζει στασιμότητα στη σύναψη νομικών δεσμεύσεων.

Υψηλό ποσοστό ρυθμού απορρόφησης δαπανών παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Αττικής (35%) ενώ στασιμότητα στην απορρόφηση δαπανών εμφανίζει το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου.

Για την περίοδο από 30/4/2006 έως 31/8/2006 :

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου του 2005 παρατηρείται ρυθμός αύξησης στις εντάξεις των έργων Ο.Τ.Α. στο σύνολο των Π.Ε.Π. της τάξης του 14%, ελαφρώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του συνόλου των έργων (11%). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. παρουσιάζει ρυθμό αύξησης ύψους 12%, οι νομικές δεσμεύσεις κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα (16%) και η απορρόφηση δαπανών με ρυθμό 11%.

Αξιοσημείωτος είναι ο ρυθμός ένταξης έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου παρατηρείται αύξηση 40%.

Παρατηρείται σημαντική αύξηση στο ρυθμό μεταβολής του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στις Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων (32% και 31% αντίστοιχα), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένες Περιφέρειες ενέταξαν έργα υψηλού προϋπολογισμού.

Όσον αφορά το ρυθμό μεταβολής της συμβασιοποίησης η Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζει ποσοστό 33% και επιπλέον παρουσιάζει και το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης δαπανών (51%).

Για την περίοδο από 31/8/2006 έως 31/12/2006

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου του 2005 οι ρυθμοί μεταβολής των εντάξεων των έργων Ο.Τ.Α. των προϋπολογισμών τους κυμαίνονται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με ρυθμούς αύξησης 9% και 7% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι νομικές δεσμεύσεις και οι δαπάνες εμφανίζουν αυξητικό ρυθμό μεταβολής 21% και 29% αντίστοιχα. Όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις οι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν πολύ μεγάλο αυξητικό ρυθμό μεταβολής (46% και 53% αντίστοιχα).

Οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Ηπείρου εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης δαπανών για το εξεταζόμενο διάστημα της τάξης του 60%

Για την περίοδο από 31/12/2005 έως 31/12/2006

Κοιτώντας απολογιστικά την πορεία των έργων Ο.Τ.Α. κατά το 2005 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Ο συνολικός ρυθμός αύξησης στην ένταξη έργων, στο σύνολο των Π.Ε.Π., ανέρχεται στο 37%, στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων στο 30%, στις νομικές δεσμεύσεις στο 68% και στις δαπάνες 59%.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμοί μεταβολής αυτοί παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα σε σχέση με τους ρυθμούς μεταβολής του συνόλου των έργων (υπενθυμίζεται ότι είναι 30%, 21%, 57% και 46% αντίστοιχα).

Στα επιμέρους Π.Ε.Π. οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μεταβολή στις εντάξεις έργων (102%, 71% και 81% αντίστοιχα). Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει αντίστοιχο αυξητικό ρυθμό μεταβολής στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων (71%).

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν πολύ μεγάλο αυξητικό ρυθμό μεταβολής όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις (111%, 101%, 112% και 117% αντίστοιχα). Όσον αφορά τις δαπάνες οι Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά ρυθμών μεταβολών (148% και 158% αντίστοιχα.)

Σε διάρκεια ενός έτους είναι δυνατό κάποιες Περιφέρειες να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να καταφέρουν υψηλούς ρυθμούς μεταβολής αλλά τα ποσοστά που παρατηρούνται δημιουργούν ερωτηματικά για το πώς μπορούν να επιτευχθούν αυξήσεις της τάξης του 100% και άνω.

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2006,31/8/2005, 30/4/2005, 31/12/2005

	ΕΩΣ 31/12/2005				ΕΩΣ 30/4/2006				ΕΩΣ 31/8/2006				ΕΩΣ 31/12/2006			
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	521	157.765.680	82.125.007	49.589.535	560	179.613.373	92.396.296	51.271.485	612	197.443.048	99.424.029	55.243.847	672	210.807.297	144.974.452	88.229.603
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	589	673.255.180	369.907.649	246.998.558	612	692.817.598	471.286.265	332.440.591	672	727.027.718	553.957.658	357.356.070	722	765.794.428	611.708.504	408.467.537
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	128	120.958.049	65.012.833	38.484.768	174	137.013.013	65.709.830	39.811.774	212	168.163.037	70.129.834	45.376.234	258	177.533.425	96.029.663	60.135.444
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	473	149.122.065	64.429.427	64.025.353	529	172.226.829	96.410.926	51.826.207	623	203.926.754	113.677.289	59.474.482	667	212.770.892	135.978.215	80.476.973
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	286	111.355.227	61.536.715	46.505.923	323	130.511.453	76.264.646	47.230.827	453	171.971.428	93.853.235	51.383.432	490	190.524.422	123.940.961	75.836.011
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	578	113.010.319	56.445.802	20.664.085	603	128.701.003	70.607.802	21.305.600	660	155.983.968	93.626.107	32.127.437	698	164.041.596	119.739.775	51.299.402
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	451	132.197.754	91.056.354	61.558.342	480	138.028.871	94.904.862	63.341.303	530	162.462.665	99.572.241	68.552.947	637	194.913.076	125.298.008	88.627.163
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	327	119.552.552	79.093.917	46.769.850	340	126.121.074	79.472.471	48.118.661	403	165.224.265	84.088.777	49.288.098	417	196.264.392	95.499.043	56.927.480
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	551	138.711.565	83.959.069	54.177.554	592	174.834.387	91.734.774	57.379.701	707	199.029.595	114.435.713	63.760.850	728	206.363.011	144.386.878	83.991.039
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	374	115.499.844	74.269.402	46.867.417	497	130.669.155	86.324.005	48.556.559	572	139.430.283	96.873.015	52.779.211	676	158.030.380	116.922.634	76.102.756
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	252	200.402.171	112.973.295	75.817.247	272	232.367.821	123.661.843	76.839.910	308	234.304.497	135.702.022	81.418.222	322	227.392.134	147.312.998	98.873.594
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	376	166.013.976	66.960.117	30.321.546	380	164.269.411	95.373.686	37.127.088	420	187.164.297	117.267.793	54.311.765	433	186.840.910	122.224.365	78.238.889
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	654	206.415.563	102.675.203	73.862.652	768	204.148.880	123.606.744	75.848.252	819	210.500.405	145.853.669	82.252.512	901	226.268.621	223.199.477	110.985.481
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	5.560	2.404.259.943	1.310.444.791	855.642.829	6.130	2.611.322.868	1.567.754.148	951.097.959	6.991	2.922.631.959	1.818.461.383	1.053.325.108	7.621	3.117.544.585	2.207.214.973	1.358.191.373

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005, 30/4/2006, 31/8/2006,31/12/2006

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006				30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006				31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006				31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006			
ΠΕΠ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	10%	7%	46%	60%	9%	10%	8%	8%	7%	14%	13%	3%	29%	34%	77%	78%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	7%	5%	10%	14%	10%	5%	18%	7%	4%	3%	27%	35%	23%	14%	65%	65%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	22%	6%	37%	33%	22%	23%	7%	14%	36%	13%	1%	3%	102%	47%	48%	56%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	7%	4%	20%	35%	18%	18%	18%	15%	12%	15%	50%	-19%	41%	43%	111%	26%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8%	11%	32%	48%	40%	32%	23%	9%	13%	17%	24%	2%	71%	71%	101%	63%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	6%	5%	28%	60%	9%	21%	33%	51%	4%	14%	25%	3%	21%	45%	112%	148%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	20%	20%	26%	29%	10%	18%	5%	8%	6%	4%	4%	3%	41%	47%	38%	44%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3%	19%	14%	15%	19%	31%	6%	2%	4%	5%	0%	3%	28%	64%	21%	22%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3%	4%	26%	32%	19%	14%	25%	11%	7%	26%	9%	6%	32%	49%	72%	55%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	18%	13%	21%	44%	15%	7%	12%	9%	33%	13%	16%	4%	81%	37%	57%	62%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	5%	-3%	9%	21%	13%	1%	10%	6%	8%	16%	9%	1%	28%	13%	30%	30%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	3%	0%	4%	44%	11%	14%	23%	46%	1%	-1%	42%	22%	15%	13%	83%	158%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	10%	7%	53%	35%	7%	3%	18%	8%	17%	-1%	20%	3%	38%	10%	117%	50%
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π.	9%	7%	21%	29%	14%	12%	16%	11%	10%	9%	20%	11%	37%	30%	68%	59%

3. Αναθεωρήσεις Π.Ε.Π. - Συμπεράσματα

Η 6^η Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε Π.Ε.Π. έγινε το Μάιο του 2006, όπου και ανακοινώθηκε η αναθεώρηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η κάθε Περιφέρεια στήριξε την πρότασή της στην τήρηση των αναπτυξιακών αρχών του προγράμματος, στην μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των μέτρων και των αξόνων και στη μείωση του κινδύνου απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα $n + 2$.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διαπιστώθηκαν μέτρα των οποίων οι οικονομικοί πόροι δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, κυρίως λόγω ανωριμότητας των έργων, αλλά και έλλειψης ενδιαφέροντος. Η προσπάθεια εστιάστηκε στο να εντοπιστούν δράσεις/ μέτρα που θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά επιπλέον πόρους, έναντι των μέχρι σήμερα προϋπολογισθέντων. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκαν μικρής κλίμακας ανακατανομές πόρων μεταξύ μέτρων και αξόνων του κάθε Περιφερειακού Προγράμματος, οι οποίες αντίστοιχα οδήγησαν σε αναπροσαρμογές της στοχοθεσίας του κάθε προγράμματος.

Οι βαρύτητες των αξόνων προτεραιότητας και των επιμέρους μέτρων τους διαφοροποιήθηκαν, με την ανάλογη τροποποίηση των προϋπολογισμών τους, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Παρόλ' αυτά, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά και το Νοέμβριο του 2006 ακολούθησε νέα αναθεώρηση του συνόλου του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006.

Η αναθεώρηση αυτή είναι η τελευταία που επιτρέπεται βάσει των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό έχει τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τη χώρα και την αποφυγή απώλειας πόρων.

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται η πρόταση της αναθεώρησης (η οποία έχει εγκριθεί) για τα Περιφερειακά Ε.Π. σε σύγκριση με τα ποσά που ίσχυαν μέχρι την 9^η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

ΚΠΣ 2000 - 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ κατά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και Ε.Π.				
Προτεραιότητα / Επ. Πρόγραμμα	Δημόσια Δαπάνη			
	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης	9η Επιτροπή Παρακολούθησης	Διαφορά αναθεώρησης	% μείωσης Δημόσιας Δαπάνης
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ	995.144.362	1.031.130.363	35.986.001	3,49%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.227.929.657	1.281.826.425	53.896.768	4,20%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	521.205.027	545.224.736	24.019.709	4,41%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	624.902.298	659.096.177	34.193.879	5,19%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	746.196.042	781.949.915	35.753.873	4,57%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	336.005.412	358.984.301	22.978.889	6,40%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	686.039.990	721.923.246	35.883.256	4,97%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	684.897.006	719.779.470	34.882.464	4,85%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.502.736.016	1.573.716.229	70.980.213	4,51%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	598.681.802	630.516.376	31.834.574	5,05%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	486.367.540	512.100.668	25.733.128	5,03%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	514.010.082	547.200.809	33.190.727	6,07%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	696.022.498	730.878.569	34.856.071	4,77%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	9.620.137.732	10.094.327.284	474.189.552	4,70%

Με την τελευταία αναθεώρηση, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, μειώνεται το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά € 474.189.552 απόλυτη τιμή, ήτοι 4,70%. Το ποσοστό μείωσης της Δημόσιας Δαπάνης σε κάθε Περιφέρεια κυμαίνεται από 3,49% για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέχρι 6,40% για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης αφορά την μείωση της Εθνικής συμμετοχής και όχι της Κοινοτικής.

4. Συνολική Αποτίμηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Συνολικά έργα

Το υπόλοιπο των ενταγμένων έργων που δεν έχει συμβασιοποιηθεί συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο απώλειας πόρων, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας συμβασιοποιήσεων της 31/12/2006, που έρχεται να προστεθεί στο γνωστό ζήτημα της πολύ χαμηλής απορρόφησης κονδυλίων και στο διαφαινόμενο κίνδυνο λόγω του κανόνα $n + 2$, προβλήματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Τα προβλήματα αυτά αποδίδονται μεταξύ άλλων τόσο στο νέο σύστημα ανάθεσης μελετών, στην κρίση που περνά ο κατασκευαστικός τομέας την δεδομένη χρονική περίοδο καθώς και στην μεγάλη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων όσο και στη δυστοκία των Τελικών Δικαιούχων να υλοποιήσουν εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού τα έργα που έχουν ενταχθεί.

Έργα Ο.Τ.Α.

Σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η συνολική πορεία των προγραμμάτων έχει σημαντικά προβλήματα.

Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο σύνολο των ενταγμένων έργων είναι αναμενόμενη. Πέραν του κριτηρίου του πλήθους ενταγμένων έργων όπου οι Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν υψηλή συμμετοχή, στα οικονομικά κριτήρια (στον προϋπολογισμό, τις συμβάσεις και τις δαπάνες των ενταγμένων έργων) οι Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής.

Η έγκαιρη συμβασιοποίηση πρωτίστως, και ακολούθως η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση, αποτελεί και γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκφράστηκε από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Απαιτείται εγρήγορση, επιτάχυνση των διαδικασιών και παράλληλη δραστηριοποίηση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο από φορείς συντονισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσο και από τους τελικούς δικαιούχους.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια πρώτα των Μ.Ο.Π., στη συνέχεια του πακέτου Ντελόρ, του Β' Κ.Π.Σ. και εν συνεχεία του Γ' Κ.Π.Σ. οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία και γνώση στη διαχείριση και στην υλοποίηση έργων. Είναι εμφανές όμως ότι οι ελλείψεις σε έμπειρο και επιστημονικό προσωπικό σε συνδυασμό με την μειωμένη ικανότητα ορισμένων Ο.Τ.Α. να ανταποκριθούν στις αυξημένες πλέον διαχειριστικές απαιτήσεις του Γ' Κ.Π.Σ. δημιουργούν προβληματισμό και μας ωθούν στην αναζήτηση νέας λύσης.

B. ΤΟΜΕΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π.)

Για τη συλλογική αξιολόγηση της πορείας των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το 2006, χρησιμοποιούνται οι δείκτες:

- Πλήθος έργων
- Π/Υ ενταγμένων έργων
- Π/Υ συμβασιοποιημένων έργων
- Πραγματοποιηθείσες δαπάνες
- Μέσο Οικονομικό Μέγεθος Έργων

Εξετάζεται η πορεία υλοποίησης των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, συγκρίνοντας τετράμηνα του 2006.

Αναλυτικά εξετάζονται τα Προγράμματα:

- Το ΕΠ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
- Το ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
- Το ΕΠ Πολιτισμός
- Το ΕΠ Περιβάλλον
- Το ΕΠ Υγεία- Πρόνοια
- Το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
- Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
- Το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
- Το ΕΠ Αλιεία

Για τις συγκρίσεις μεταξύ των περιόδων εφαρμογής του Γ' ΚΠΣ χρησιμοποιούνται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Δεν περιλαμβάνονται τα προγράμματα *Ε.Π. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΟΑΛΑΑ) και Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΣΑΑΣ)*, στα οποία οι Ο.Τ.Α. δεν είναι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι βάσει του Συμπληρώματος Προγραμματισμού των ανωτέρω Προγραμμάτων.

1. Γενικά Στοιχεία έτους 2006

Στα Τ.Ε.Π. τα μερίδια των Ο.Τ.Α παραμένουν χαμηλά και ανέρχονται σε 4,36% στους προϋπολογισμούς ενταγμένων έργων και 3,63% και 3,28% για τις συμβάσεις και τις απορροφήσεις αντίστοιχα.

Υπάρχουν επίσης στα Τομεακά Ε.Π. τα **μεγαλύτερα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση για έργα Ο.Τ.Α.** Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται κυρίως από τα προβλήματα συμβασιοποίησης στα Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Αλιεία», «Πολιτισμός».

Το υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση για τα έργα Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π. είναι 43%, κατά πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του συνόλου των έργων (23%).

Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση κατά το 3^ο τετράμηνο 2006 του δείκτη της κάλυψης του κανόνα n+2 στα Τομεακά Ε.Π. για τα έργα Ο.Τ.Α. που ανέρχεται σε 8,27% έναντι αύξησης 2,47% για το σύνολο των φορέων.

Στα Τομεακά Ε.Π., η μεταβολή των δεικτών συμβασιοποίησης και απορρόφησης για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι μικρότερη σε σχέση με τις μεταβολές των αντίστοιχων δεικτών για το σύνολο των έργων. Καταγράφεται επίσης για τα έργα Ο.Τ.Α. στις 31.12.2006 μικρότερος δείκτης συμβασιοποίησης σε σχέση με αυτόν της 31.8.2006. Τούτο ενδεχομένως οφείλεται σε αναθεώρηση και επαναξιολόγηση των απεσταλμένων στοιχείων από τις ΕΥΔ των Τ.Ε.Π., αλλά και από μειώσεις Νομικών Δεσμεύσεων από ακύρωση συμβάσεων.

Από τη συνολική αξιολόγηση των Τομεακών Ε.Π προκύπτουν σημαντικά υπόλοιπα προς ένταξη, κίνδυνοι απωλειών πόρων λόγω της χαμηλής συμβασιοποίησης, κίνδυνοι απωλειών πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα n+2.

Η συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στα Τομεακά Ε.Π. χαρακτηρίζεται από πληθώρα μικρών έργων με χαμηλό προϋπολογισμό, γεγονός που κυρίως οφείλεται στα έργα του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το μεγαλύτερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση στο σύνολο των έργων, παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Αλιεία» (48%), γεγονός που δείχνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα όσο τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.

Τα υπόλοιπα Τ.Ε.Π. κινούνται μεσοσταθμικά, με το Τ.Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» να εμφανίζει το μικρότερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση (14%).

Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης, το σύνολο των Τ.Ε.Π. κινείται μεσοσταθμικά με ένα μέσο όρο 48%, ποσοστό που δεν κρίνεται ικανοποιητικό.

Ο δείκτης κάλυψης του κανόνα $n+2$ κυμαίνεται κατά τι υψηλότερα (62%), με το μικρότερο κίνδυνο να παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (74%).

Εξετάζοντας τους ίδιους δείκτες για τα έργα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έως τις 31-12-2006 προκύπτει ότι:

Το Τ.Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» εμφανίζει και πάλι το μικρότερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση (11%). Αυτό αποδεικνύει ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν εξοικειωθεί με την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους.

Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης εδώ οι Ο.Τ.Α. υπολείπονται του συνόλου των έργων, επιτυγχάνοντας απορρόφηση 34%, έναντι 48% του συνόλου των έργων. Οι Ο.Τ.Α. κινούνται με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα Τ.Ε.Π.

Η κάλυψη του δείκτη $n+2$ για τα έργα Ο.Τ.Α. κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με αυτά του συνόλου των έργων (60%).

Σε ότι αφορά το Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου», καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα που διακρίνει την πορεία υλοποίησης των έργων Ο.Π.Α.Α.Χ., που εντάσσονται στον άξονα 7.

Ο ρυθμός μεταβολής των έργων Ο.Τ.Α. στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 έφτασε το 50%, ποσοστό που αν και μεγάλο δεν θεωρείται ικανοποιητικό διότι το πρόγραμμα έχει ακόμη υψηλά υπόλοιπα προς απορρόφηση. Η μεταβολή του δείκτη συμβασιοποίησης ανέρχεται σε 12%.

Σε ότι αφορά το Τ.Ε.Π. «Πολιτισμός» καταγράφεται η μεγαλύτερη μεταβολή στις νομικές δεσμεύσεις έργων Ο.Τ.Α. με ποσοστό πολύ υψηλό για το χρονικό διάστημα ενός τετραμήνου (171%). Παρά το γεγονός αυτό το ποσοστό συμβασιοποίησης των έργων Ο.Τ.Α. είναι πολύ χαμηλό (38%).

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στις απορροφήσεις (23% δαπάνες στη δημόσια δαπάνη του προϋπολογισμού των συνολικά ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.). Το γεγονός προκαλεί ανησυχία δεδομένου ότι τα έργα με δικαιούχο φορέα της Αυτοδιοίκησης είναι μόλις 20, από τα οποία τα 13 έχουν ενταχθεί πριν από το 2005. Το πρόβλημα για τους Ο.Τ.Α. εντοπίζεται κυρίως στο μέτρο 3.3 που αφορά τον εξοπλισμό ιχθυοσκαλών.

Στα **TOMEAKA Ε.Π.** διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στις μεταβολές. Στις εντάξεις έργων ο ρυθμός αύξησης για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι 36,06% ενώ για το σύνολο των έργων 19,67%. Στις συμβασιοποιήσεις οι Ο.Τ.Α. έχουν εμφανώς μικρότερη ταχύτητα αύξησης, 19,15%, έναντι 33,29% για το σύνολο των έργων.

Έργα ΟΤΑ στο σύνολο των έργων

Τα ποσοστά της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο σύνολο των τελικών δικαιούχων, είναι υψηλά σε ότι αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων, όπου καλύπτουν περίπου το 50% με χαρακτηριστική τη συμμετοχή τους στα Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και «Περιβάλλον» «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου».

Τα ποσοστά αυτά μειώνονται σημαντικά στους προϋπολογισμούς ένταξης, στις συνολικές νομικές δεσμεύσεις και τις πληρωμές καθώς η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση υλοποιεί έργα με χαμηλούς προϋπολογισμούς. Τα ποσοστά ανέρχονται για το όλο το πλήθος των μεριδίων από 3,04% έως 4,54% πάντοτε ως προς το σύνολο των Τομεακών Προγραμμάτων.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στο ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,62%	0,85%	0,80%	0,65%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2,32%	2,38%	2,50%	2,41%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	54,69%	52,90%	65,96%	62,28%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	73,55%	78,29%	77,11%	75,98%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	55,81%	59,26%	60,42%	60,14%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	8,79%	10,74%	12,95%	12,50%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	12,50%	11,39%	11,39%	17,72%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	5,80%	6,10%	7,12%	6,94%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	55,23%	60,55%	57,07%	71,67%
ΣΥΝΟΛΟ	46,77%	49,24%	49,45%	49,90%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,60%	0,60%	0,59%	0,80%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	0,87%	0,90%	0,87%	0,81%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	6,96%	6,68%	7,20%	6,81%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	5,65%	6,26%	6,15%	6,75%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	33,68%	45,17%	42,36%	39,57%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	8,76%	9,10%	8,91%	9,00%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2,05%	1,63%	1,63%	2,75%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	1,52%	2,05%	2,11%	1,41%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	8,14%	5,94%	5,22%	7,83%
ΣΥΝΟΛΟ	3,99%	4,37%	4,36%	4,54%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στις ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,89%	0,84%	0,80%	0,64%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	0,68%	0,83%	0,83%	0,84%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	8,31%	8,13%	8,70%	8,32%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	3,64%	3,88%	3,87%	2,89%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	23,36%	26,14%	31,47%	33,47%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	1,78%	2,19%	5,17%	4,76%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2,49%	2,27%	2,27%	2,17%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	0,35%	0,58%	0,77%	1,02%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	9,97%	4,81%	4,84%	5,23%
ΣΥΝΟΛΟ	3,76%	3,21%	3,63%	3,36%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στις ΔΑΠΑΝΕΣ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%	0,60%	0,63%	0,54%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	0,43%	0,43%	0,45%	0,43%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	9,90%	9,89%	9,94%	9,89%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	5,27%	5,57%	5,04%	3,98%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	18,75%	20,66%	20,74%	22,78%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,57%	0,75%	0,70%	1,07%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2,60%	1,99%	1,99%	2,07%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	0,31%	0,26%	0,69%	0,88%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	4,03%	3,81%	3,59%	4,47%
ΣΥΝΟΛΟ	3,04%	3,34%	3,28%	3,21%

2. Συγκριτικά στοιχεία περιόδων

A. Σύνολο έργων

Συγκρίνοντας την πορεία υλοποίησης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στα τρία τελευταία τετράμηνα (30.4.2006, 31.8.2006 και 31.12.2006) και στο έτος (31.12.2005 έως 31.12.2006), παρατηρείται συνολικά αύξηση των ποσοστών σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων. Πιο συγκεκριμένα οι μεταβολές που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του έτους και στο σύνολο όλων των Τομεακών Προγραμμάτων όπου οι Ο.Τ.Α. δύνανται να είναι Τελικοί Δικαιούχοι, ανέρχονται σε 18,76% στο πλήθος έργων, 20,49% στον προϋπολογισμό ένταξης, 33,30% στις Νομικές Δεσμεύσεις και τέλος 38,17% στην απορρόφηση Δαπανών. Όσον αφορά τα επιμέρους προγράμματα και για το μείζον ζήτημα της σύναψης συμβάσεων (συμβασιοποίηση) τα προγράμματα με την καλύτερη ετήσια απόδοση είναι η ΚτΠ και το Περιβάλλον με ποσοστά μεταβολής 54,53% και 55,26% αντίστοιχα και στον αντίποδα το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου με ποσοστό που μόλις ανέρχεται στο 4,6%. Οι ποσοστιαίες μεταβολές των υπολοίπων Τομεακών προγραμμάτων ανέρχονται από 25,76% έως 37,46%.

Μελετώντας την απορροφητικότητα που αποτελεί και τον βασικότερο δείκτη υλοποίησης μίας παρέμβασης παρατηρούμαι ότι τα προγράμματα ΚτΠ και Υγεία Πρόνοια έχουν την μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή που ανέρχεται σε 53,64% και 53,42%. Την κατώτερη ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζει το ΕΠΕΑΕΚ με 25,29% και ακολουθούν τα άλλα προγράμματα με ποσοστά που ανέρχονται από 29,07% έως και 44,15%.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μέγεθος της ποσοστιαίας μεταβολής τόσο στις Νομικές Δεσμεύσεις όσο και στις Δαπάνες οφείλεται και στο περιθώριο που υπήρχε σε κάθε πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι προγράμματα που είχαν πολλούς καλούς ρυθμούς απορρόφησης και συμβασιοποίησης τα προηγούμενα χρόνια είναι λογικό να παρουσιάζουν ηπιότερα ποσοστά μεταβολής ενώ αντίθετα προγράμματα με μεγάλο ανεκτέλεστο έργο είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να «τρέξουν».

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	806	822	878	928
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.855	1.930	2.036	2.114
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	715	741	1.081	1.201
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	5.188	5.395	5.566	5.816
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	430	486	518	552
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	91	121	139	152
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	736	825	825	1.016
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	224	246	267	288
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1.070	1.090	1.132	1.133
ΣΥΝΟΛΟ	11.115	11.656	12.442	13.200

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	1,99%	6,81%	5,69%	15,14%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	4,04%	5,49%	3,83%	13,96%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	3,64%	45,88%	11,10%	67,97%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	3,99%	3,17%	4,49%	12,10%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	13,02%	6,58%	6,56%	28,37%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	32,97%	14,88%	9,35%	67,03%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	12,09%	0,00%	23,15%	38,04%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	9,82%	8,54%	7,87%	28,57%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1,87%	3,85%	0,09%	5,89%
ΣΥΝΟΛΟ	4,87%	6,74%	6,09%	18,76%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	7.395.454.497	7.428.434.526	7.534.817.747	8.276.329.319
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.349.465.492	2.445.130.415	2.574.473.797	2.697.393.518
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.974.201.234	2.060.588.963	2.459.123.837	2.661.835.834
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.777.120.194	2.859.454.396	3.149.436.436	3.503.908.376
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	441.190.454	530.905.097	564.631.810	606.932.186
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	638.769.831	680.002.013	762.051.877	787.322.547
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	421.472.030	537.908.846	537.908.846	584.674.007
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	295.753.802	312.399.169	332.788.269	510.009.139
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1.854.557.651	2.318.422.451	2.365.026.078	2.237.738.268
ΣΥΝΟΛΟ	18.147.985.185	19.173.245.876	20.280.258.698	21.866.143.194

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,45%	1,43%	9,84%	11,91%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	4,07%	5,29%	4,77%	14,81%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	4,38%	19,34%	8,24%	34,83%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2,96%	10,14%	11,26%	26,17%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	20,33%	6,35%	7,49%	37,57%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	6,45%	12,07%	3,32%	23,26%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	27,63%	0,00%	8,69%	38,72%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	5,63%	6,53%	53,25%	72,44%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	25,01%	2,01%	-5,38%	20,66%
ΣΥΝΟΛΟ	5,65%	5,77%	7,82%	20,49%

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	4.985.234.725	5.556.316.754	5.556.316.754	6.852.642.299
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.811.462.603	1.864.532.003	1.971.787.745	2.320.913.485
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.648.810.972	1.690.827.077	2.016.698.182	2.166.393.646
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	1.504.938.238	1.533.455.851	1.612.807.010	2.325.649.335
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	258.643.426	292.660.859	323.853.174	401.562.809
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	426.652.458	459.378.383	523.752.681	572.019.892
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	295.030.421	324.691.864	324.691.864	381.858.837
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	209.893.088	237.519.990	262.280.573	263.968.381
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1.513.688.057	1.531.938.882	1.581.792.617	1.583.275.694
ΣΥΝΟΛΟ	12.654.353.988	13.491.321.664	14.173.980.602	16.868.284.378

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	11,46%	0,00%	23,33%	37,46%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2,93%	5,75%	17,71%	28,12%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2,55%	19,27%	7,42%	31,39%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	1,89%	5,17%	44,20%	54,53%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	13,15%	10,66%	24,00%	55,26%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	7,67%	14,01%	9,22%	34,07%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	10,05%	0,00%	17,61%	29,43%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	13,16%	10,42%	0,64%	25,76%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1,21%	3,25%	0,09%	4,60%
ΣΥΝΟΛΟ	6,61%	5,06%	19,01%	33,30%

ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	2.777.318.451	2.871.266.437	3.068.113.140	3.950.236.176
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.254.674.301	1.316.788.742	1.389.806.902	1.575.703.442
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.013.896.313	1.098.767.732	1.174.371.080	1.308.637.407
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	927.327.841	964.422.279	1.070.437.141	1.424.718.602
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	188.026.745	198.036.639	203.485.233	262.935.026
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	275.959.282	283.823.486	312.705.544	356.706.834
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	176.704.601	216.692.887	216.692.887	271.106.756
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	129.889.486	154.327.920	163.636.686	187.234.275
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	856.985.807	913.230.136	1.012.761.592	1.164.675.831
ΣΥΝΟΛΟ	7.600.782.827	8.017.356.257	8.612.010.204	10.501.954.349

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	3,38%	6,86%	28,75%	42,23%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	4,95%	5,55%	13,38%	25,59%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	8,37%	6,88%	11,43%	29,07%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	4,00%	10,99%	33,10%	53,64%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	5,32%	2,75%	29,22%	39,84%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2,85%	10,18%	14,07%	29,26%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ	22,63%	0,00%	25,11%	53,42%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	18,81%	6,03%	14,42%	44,15%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	6,56%	10,90%	15,00%	35,90%
ΣΥΝΟΛΟ	5,48%	7,42%	21,95%	38,17%

B. Έργα Ο.Τ.Α.

Τα ποσοστά μεταβολής των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αντίστοιχα με το σύνολο των τελικών δικαιούχων, στις χρονικές περιόδους που εξετάζονται.

Οι μεταβολές στο πλήθος ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 26,70%, στον προϋπολογισμό ένταξης το ποσοστό της μεταβολής για το έτος 2006 ανέρχεται σε 44,10%, για τις νομικές δεσμεύσεις των Ο.Τ.Α. το ποσοστό ανέρχεται σε 42,48% και τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής για τους Ο.Τ.Α. καταγράφεται στην απορροφητικότητα και ανέρχεται σε 47,16%.

Συγκρίνοντας τα ποσοστά μεταβολής των βασικών οικονομικών δεικτών των Ο.Τ.Α. σε σχέση με το σύνολο παρατηρείται ότι οι Ο.Τ.Α. το 2006 στο σύνολο των Τομεακών προγραμμάτων έχουν καταγράψει μεγαλύτερα ποσοστά με την διαφορά να ανέρχεται περίπου στις 8 έως 20 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο αναλυτικά για το πλήθος έργων η μεταβολή για το σύνολο ανέρχεται σε 18,76%, ενώ για τους Ο.Τ.Α. σε 26,70% για τον προϋπολογισμό ένταξης τα ποσοστά ανέρχονται σε 20,49% για το σύνολο και 44,10% για τους Ο.Τ.Α. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ότι κατά το έτος 2006 πολλά έργα των Ο.Τ.Α. έχουν ενταχθεί και για τον λόγο αυτόν ο ρυθμός μεταβολής στον προϋπολογισμό έχει σημαντική διαφορά από αυτόν του συνόλου. Η αύξηση όμως στις εντάξεις έχει συνέπεια στην μείωση τόσο της συμβασιοποίησης όσο και της απορροφητικότητας. Άρα τα ποσοστά των μεταβολών στις δύο αυτές κατηγορίες θα ήταν μεγαλύτερα αν δεν υπήρχαν τόσες πολλές νέες εντάξεις οι οποίες ουσιαστικά δεν «μπορούσαν» να υλοποιηθούν ούτε δέσμευση αλλά κυρίως ούτε δαπάνη. Η απόδοση των Ο.Τ.Α. κατά το έτος 2006 είναι αξιοσημείωτη και η προσπάθεια που επιτελείται τα τελευταία χρόνια δείχνει να αποδίδει καρπούς.

Από 31/8/2006 έως 31/12/2006 οι νομικές δεσμεύσεις παρουσιάζουν αύξηση σε ποσοστό 10,26%. Το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες περιόδους με δεδομένη την ανάγκη για συμβασιοποίηση καθώς στα περισσότερα Ε.Π. παραμένουν σημαντικά αδιάθετα προς νομική δέσμευση.

Στο ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», δεν υπάρχουν εντάξεις έργων και συνεπώς μεταβολή στα αντίστοιχα ποσοστά των προϋπολογισμών ένταξης. Συνολικά τα προγράμματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και φαίνεται ότι οι ΟΤΑ έχουν αποκτήσει σχετική εξοικείωση στην υλοποίησή τους.

Το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» παρουσιάζει υψηλά ποσοστά αύξησης των εντάξεων και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, στα τετράμηνα του 2006 με μικρότερες ωστόσο μεταβολές στις συμβασιοποιήσεις και τις πληρωμές.

Τα ποσοστά στο ΕΠ «Περιβάλλον» παρουσιάζουν βελτίωση, παραμένουν ωστόσο σημαντικά προβλήματα από αδιάθετα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση ενώ και οι απορροφήσεις βρίσκονται πίσω σε σχέση με το σύνολο των ΕΠ.

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	5	7	7	6
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	43	46	51	51
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	391	392	713	748
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	3.816	4.224	4.292	4.419
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	240	288	313	332
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	8	13	18	19
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	92	94	94	180
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	13	15	19	20
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	591	660	646	812
ΣΥΝΟΛΟ	5.199	5.739	6.153	6.587

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	40,00%	0,00%	-14,29%	20,00%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	6,98%	10,87%	0,00%	18,60%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	0,26%	81,89%	4,91%	91,30%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	10,69%	1,61%	2,96%	15,80%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	20,00%	8,68%	6,07%	38,33%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	62,50%	38,46%	5,56%	137,50%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2,17%	0,00%	91,49%	95,65%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	15,38%	26,67%	5,26%	53,85%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	11,68%	-2,12%	25,70%	37,39%
ΣΥΝΟΛΟ	10,39%	7,21%	7,05%	26,70%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	44.542.181	44.594.992	44.594.992	44.076.542
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	20.526.623	21.894.624	22.354.957	21.846.785
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	137.477.523	137.567.523	177.049.161	181.205.588
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	156.979.726	178.952.611	193.806.112	236.395.900
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	148.590.078	239.804.718	239.162.227	240.192.421
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	55.926.223	61.889.482	67.897.172	70.842.385
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	8.640.215	8.750.309	8.750.309	16.088.528
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	6.370.562	6.400.662	7.024.031	7.211.243
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	110.169.284	137.711.605	123.500.826	175.317.428
ΣΥΝΟΛΟ	689.222.415	837.566.525	884.139.789	993.176.821

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,12%	0,00%	-1,16%	-1,05%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	6,66%	2,10%	-2,27%	6,43%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	0,07%	28,70%	2,35%	31,81%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	14,00%	8,30%	21,98%	50,59%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	61,39%	-0,27%	0,43%	61,65%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	10,66%	9,71%	4,34%	26,67%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1,27%	0,00%	83,86%	86,21%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	0,47%	9,74%	2,67%	13,20%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	25,00%	-10,32%	41,96%	59,13%
ΣΥΝΟΛΟ	21,52%	5,56%	12,33%	44,10%

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	44.542.181	44.594.992	44.594.992	44.076.542
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	12.238.750	15.451.860	16.288.624	19.445.865
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	136.980.714	137.477.523	175.495.510	180.348.514
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	54.805.695	59.497.741	62.410.183	67.253.248
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	60.411.487	76.506.775	101.921.740	134.396.685
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	7.582.804	10.069.535	27.088.535	27.251.795
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.344.183	7.382.309	7.382.309	8.285.058
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	730.382	1.377.478	2.029.859	2.687.766
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	73.008.658	73.738.744	76.626.318	82.816.168
ΣΥΝΟΛΟ	397.644.854	426.096.957	513.838.070	566.561.641

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,12%	0,00%	-1,16%	-1,05%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	26,25%	5,42%	19,38%	58,89%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	0,36%	27,65%	2,77%	31,66%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	8,56%	4,90%	7,76%	22,71%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	26,64%	33,22%	31,86%	122,47%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	32,79%	169,01%	0,60%	259,39%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,52%	0,00%	12,23%	12,81%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	88,60%	47,36%	32,41%	267,99%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1,00%	3,92%	8,08%	13,43%
ΣΥΝΟΛΟ	7,16%	20,59%	10,26%	42,48%

ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0	17.271.376	19.267.701	21.332.448
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	5.370.835	5.649.503	6.322.603	6.756.643
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	100.408.924	108.664.415	116.751.243	129.447.220
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	48.891.709	53.737.655	53.941.973	56.644.303
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	35.255.279	40.922.006	42.211.522	59.889.065
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	1.566.961	2.122.609	2.194.409	3.801.296
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	4.600.826	4.317.610	4.317.610	5.618.203
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	403.285	403.285	1.124.411	1.655.793
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	32.683.564	34.807.995	36.382.446	52.112.278
ΣΥΝΟΛΟ	229.181.383	267.896.454	282.513.917	337.257.250

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ		11,56%	10,72%	
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	5,19%	11,91%	6,86%	25,80%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	8,22%	7,44%	10,87%	28,92%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	9,91%	0,38%	5,01%	15,86%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	16,07%	3,15%	41,88%	69,87%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	35,46%	3,38%	73,23%	142,59%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	-6,16%	0,00%	30,12%	22,11%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	0,00%	178,81%	47,26%	310,58%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	6,50%	4,52%	43,23%	59,44%
ΣΥΝΟΛΟ	16,89%	5,46%	19,38%	47,16%

Συνολικά Στοιχεία

Εξετάζοντας τα συνολικά στοιχεία και συγκεκριμένα τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των παρεμβάσεων δηλαδή την απορροφητικότητα, την συμβασιοποίηση και τέλος την πορεία υλοποίησης του κανόνα $n+2$ προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα.

Στο σύνολο των έργων, τα ΕΠ που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους «ΕΠΕΑΕΚ» και «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», εμφανίζουν σταθερά τα μεγαλύτερα ποσοστά απορροφήσεων που ανέρχονται και πάνω από το 50%. Τα χαμηλότερα ποσοστά απορροφήσεων μεσοσταθμικά, έχει το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», εμφανίζοντας ωστόσο σημαντική μεταβολή το τελευταίο τετράμηνο του 2006. Συνολικά οι μεταβολές είναι μικρές για το χρονικό διάστημα το οποίο και διανύουμε και απαιτείται ενεργοποίηση για να μην υπάρξει απώλεια πόρων. Η επιτυχής εξέλιξη της απορροφητικότητας αποτελεί, πλέον συνδυασμένη δράση ενεργοποίησης αλλά συγχρόνως και σημαντικής επιτάχυνσης των υφιστάμενων ρυθμών μεταβολής μέσα στο χρονικό διάστημα που έπεται για την υλοποίηση.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	37,55%	38,65%	40,72%	47,73%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	53,40%	53,85%	53,98%	58,42%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	51,36%	53,32%	47,76%	49,16%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	33,39%	33,73%	33,99%	40,66%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	42,62%	37,30%	36,04%	43,32%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	43,20%	41,74%	41,03%	45,31%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	41,93%	40,28%	40,28%	46,37%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	43,92%	49,40%	49,17%	36,71%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	46,21%	39,39%	42,82%	52,05%
ΣΥΝΟΛΟ	41,88%	41,82%	42,46%	48,03%

Αναφορικά με τη συμβασιοποίηση των συνολικών έργων, υπερβαίνει το 80% σε 3 Προγράμματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους αλλά και την Ανταγωνιστικότητα την 31.12.2006 ενώ για τα τα προγράμματα αυτά ο μεσοσταθμικός δείκτης αυτών ανέρχεται στο έτος 2006 από το 75% και άνω. Τα Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Περιβάλλον» εμφανίζουν σημαντικά αδιάθετα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση αφού μεσοσταθμικά ο δείκτης της απορροφητικότητας κινείται κάτω από 60% αν και στο τέλος του έτους και στα δύο προγράμματα ανέρχεται περίπου στο 66%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία των προγραμμάτων κατά το έτος 2006..

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	67,41%	74,80%	73,74%	82,80%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	77,10%	76,25%	76,59%	86,04%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	83,52%	82,06%	82,01%	81,39%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	54,19%	53,63%	51,21%	66,37%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	58,62%	55,12%	57,36%	66,16%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	66,79%	67,56%	68,73%	72,65%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	70,00%	60,36%	60,36%	65,31%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	70,97%	76,03%	78,81%	51,76%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	81,62%	66,08%	66,88%	70,75%
ΣΥΝΟΛΟ	69,73%	70,37%	69,89%	77,14%

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του κανόνα $n+2$, τα σημαντικότερα αδιάθετα υπόλοιπα προκύπτουν από τα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση και Κοινωνία της Πληροφορίας με ποσοστά που ανέρχονται περίπου στο 60% χωρίς και η μεσοσταθμική στάθμιση των ποσοστών μέσα στο έτος να αλλάζει αυτήν την τάση. Συνολικά, οι μεταβολές στις νομικές δεσμεύσεις σε σχέση με την απορρόφηση μεταξύ των τετραμήνων του 2006 δεν είναι ικανοποιητικές αφού το συγκεκριμένο έτος ήταν από την αρχή χαρακτηρισμένο ως και έτος συμβασιοποίησης. Ακολουθούν παρακάτω αναλυτικά για κάθε Τομεακό πρόγραμμα

ΚΑΝΟΝΑΣ N+2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	55,71%	51,68%	55,22%	57,65%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	69,26%	70,62%	70,48%	67,89%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	61,49%	64,98%	58,23%	60,41%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	61,62%	62,89%	66,37%	61,26%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	72,70%	67,67%	62,83%	65,48%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	64,68%	61,78%	59,70%	62,36%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	59,89%	66,74%	66,74%	71,00%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	61,88%	64,97%	62,39%	70,93%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	56,62%	59,61%	64,03%	73,56%
ΣΥΝΟΛΟ	60,06%	59,43%	60,76%	62,26%

Για τα έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων είναι χαμηλότερη από το σύνολο των τελικών δικαιούχων. Τα σημαντικότερα προβλήματα, που επηρεάζουν και το συνολικό ποσοστό αντιμετωπίζει το Ε.Π. «Πολιτισμός» όπου για τα 8 ενταγμένα έργα έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες συμβάσεις και πληρωμές. Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται επίσης η απορροφητικότητα για τα Ε.Π. «Περιβάλλον» και «ΕΠΕΑΕΚ» ενώ το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει καλύτερα αλλά όχι ικανοποιητικά ποσοστά καθώς εμφανίζει μείωση της απορρόφησης μεταξύ των τετραμήνων του 2005, γεγονός που οφείλεται σε πολλές νέες εντάξεις έργων για τα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%	38,73%	43,21%	48,40%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	26,17%	25,80%	28,28%	30,93%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	73,04%	78,99%	65,94%	71,44%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	31,15%	30,03%	27,83%	23,96%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	23,73%	17,06%	17,65%	24,93%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2,80%	3,43%	3,23%	5,37%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	53,25%	49,34%	49,34%	34,92%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	6,33%	6,30%	16,01%	22,96%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	29,67%	25,28%	29,46%	29,72%
ΣΥΝΟΛΟ	33,25%	31,99%	31,95%	33,96%

Αντίστοιχη εικόνα με τις απορροφήσεις εμφανίζουν οι ΟΤΑ σε ότι αφορά τη συμβασιοποίηση των προγραμμάτων. Το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική» έχει συμβασιοποιήσει το σύνολο των ενταγμένων έργων, γεγονός που οφείλεται στο ότι τα περισσότερα έργα έχουν ενταχθεί από την αρχή του Γ' ΚΠΣ και έως το 2004. Το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» εμφανίζει αρνητική μεταβολή στη συμβασιοποίηση γεγονός που οφείλεται σε πολλές νέες εντάξεις έργων από την Αυτοδιοίκηση, για τα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί συμβάσεις. Τα σημαντικά αδιάθετα υπόλοιπα δεν είναι εφικτό να συμβασιοποιηθούν έως τις 31/12/2006, για το λόγο αυτό έχει ήδη ζητηθεί να μην ισχύσει η συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποιήσεων.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	59,62%	70,57%	72,86%	89,01%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	99,64%	99,93%	99,12%	99,53%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	34,91%	33,25%	32,20%	28,45%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	40,66%	31,90%	42,62%	55,95%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	13,56%	16,27%	39,90%	38,47%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	85,00%	84,37%	84,37%	51,50%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	11,46%	21,52%	28,90%	37,27%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	66,27%	53,55%	62,05%	47,24%
ΣΥΝΟΛΟ	57,69%	50,87%	58,12%	57,05%

Αναφορικά με την εφαρμογή του κανόνα n+2 για τα έργα ΟΤΑ, τα σημαντικότερα προβλήματα έχουν τα Ε.Π. «Πολιτισμός», «ΕΠΕΑΕΚ» και «Περιβάλλον», ενώ ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πληρωμών έναντι των συμβασιοποιημένων έργων εμφανίζει το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

ΚΑΝΟΝΑΣ N+2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,00%	38,73%	43,21%	48,40%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	43,88%	36,56%	38,82%	34,75%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	73,30%	79,04%	66,53%	71,78%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	89,21%	90,32%	86,43%	84,23%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	58,36%	53,49%	41,42%	44,56%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	20,66%	21,08%	8,10%	13,95%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	62,65%	58,49%	58,49%	67,81%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	55,22%	29,28%	55,39%	61,60%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	44,77%	47,20%	47,48%	62,93%
ΣΥΝΟΛΟ	57,63%	62,87%	54,98%	59,53%

Συγκρίσεις μέσου οικονομικού μεγέθους έργου για τα τετράμηνα του 2006

Στο σύνολο των έργων παρατηρείται αύξηση του μέσου οικονομικού μεγέθους μεταξύ των περιόδων που εξετάζονται και οφείλεται κυρίως στη σημαντική μεταβολή που έχει το ΕΠ Αλιεία στο τελευταίο τετράμηνο του 2006. Στα άλλα προγράμματα και πάντοτε για το σύνολο των έργων παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις στα μέσα μεγέθη κατά την διάρκεια των τετραμήνων αναφοράς.

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	9.175.502	9.037.025	8.581.797	8.918.458
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	1.266.558	1.266.907	1.264.476	1.275.967
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.761.121	2.780.822	2.274.860	2.216.350
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	535.297	530.019	565.835	602.460
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	1.026.024	1.092.397	1.090.023	1.099.515
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	7.019.449	5.619.851	5.482.388	5.179.754
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	572.652	652.011	652.011	575.467
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	1.320.329	1.269.915	1.246.398	1.770.865
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	1.733.231	2.126.993	2.089.246	1.975.056
ΣΥΝΟΛΟ	1.632.747	1.644.925	1.629.984	1.656.526

Όσον αφορά τα έργα των Ο.Τ.Α. οι διακυμάνσεις είναι ουσιαστικότερες στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα (λόγω απένταξης έργου χαμηλού προϋπολογισμού), ενώ στα υπόλοιπα προγράμματα οι διακυμάνσεις είναι φυσιολογικές. Το μικρό μέσο μέγεθος έργου στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας οφείλεται στην ύπαρξη πολλών έργων Σχολικών Επιτροπών.

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ- ΕΡΓΑ ΟΤΑ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	8.908.436	6.370.713	6.370.713	7.346.090
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	477.363	475.970	438.332	428.368
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	351.605	350.938	248.316	242.253
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	41.137	42.366	45.155	53.495
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	619.125	832.655	764.097	723.471
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	6.990.778	4.760.729	3.772.065	3.728.547
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	93.915	93.088	93.088	89.381
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	490.043	426.711	369.686	360.562
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	186.412	208.654	191.178	215.908
ΣΥΝΟΛΟ	132.568	145.943	143.692	150.778

4. Αναλυτική Παρουσίαση Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

Από την αρχή της υλοποίησης του προγράμματος, έως τις 31/12/2006, έχουν ενταχθεί 1.201 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 49% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) υπερβαίνει το 80% συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Συγκρίνοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, το πλήθος των ενταγμένων έργων, οι νομικές δεσμεύσεις και οι απορροφήσεις, παρουσιάζουν ποσοστιαία αύξηση για το σύνολο των φορέων (11%, 7%, 11% αντίστοιχα)

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των έργων είναι 2,216 εκ € και είναι ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με τη περίοδο 31/8/2006.

Τα περισσότερα έχουν ενταχθεί το 2005 και 2006 και δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα συμβασιοποίησης.

Αντίστοιχα για τους ΟΤΑ, έχουν ενταχθεί 748 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 71% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του προγράμματος (απορροφητικότητα). Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 100% συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος και το ποσοστό που υποδηλώνει την κάλυψη του κανόνα $n + 2$ είναι 72%.

Από 31/8/2006 έως 31/12/2006 παρατηρείται, για τα έργα Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π., σημαντική αύξηση (32%) στο ρυθμό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, του ρυθμού συμβασιοποίησης (31%) ενώ μικρότερη αύξηση παρατηρείται στο ρυθμό με τον οποίο απορροφώνται οι δαπάνες (19%)

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των έργων ΟΤΑ είναι 242.253 €, μόλις το 10,93% του μέσου μεγέθους έργου για το σύνολο των έργων στα Τ.Ε.Π.

Τα μερίδια των έργων ΟΤΑ στο σύνολο των έργων του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» είναι 62,28% στο πλήθος έργων, 6,81% στο προϋπολογισμό ένταξης, 8,32% στις νομικές δεσμεύσεις, 9,89% στις δαπάνες και 11% στο μέσο οικονομικό μέγεθος έργων. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι οι ΟΤΑ συμμετέχουν σε πολλά αλλά μικρά έργα στο πρόγραμμα

Το Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση” όπως προκύπτει από την υλοποίηση του οικονομικού αντικείμενου και από τις επιτροπές παρακολούθησης της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα σε ότι αφορά τη συνολική απορρόφηση των πόρων.

Ιδιαίτερα οι ΟΤΑ έχουν υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των έργων που τους αντιστοιχούν χωρίς να προκύπτουν καθυστερήσεις ενώ παράλληλα εντάσσουν νέα έργα και συμμετέχουν ενεργά στην ολοκλήρωση της απορρόφησης των πόρων.

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2000 – 2006 ανέρχεται στα **2.763,91 δις €** με συγχρηματοδότηση 75% από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους. Από το σύνολο των φορέων υλοποίησης, έως τις 31/12/2006, έχουν ενταχθεί 2.114 έργα, οι συνολικές πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 58% των συνολικών ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 86% των συνολικών ενταγμένων έργων του Προγράμματος.

- Το ποσοστό ενεργοποίησης έναντι του συνολικού κόστους του προγράμματος, ανέρχεται στο 100%,
- το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 86%,
- το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 58%.

Σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ έχει ως εξής:

- το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 2.763,91 δις€,
- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 2.697 δις €,
- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 2.320 δις €,
- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1.575 δις €,

Εξετάζοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, παρατηρούνται μικρές αυξητικές μεταβολές, με κυριότερη αυτή του ρυθμού συμβασιοποίησης των έργων που ανέρχεται σε 18%.

Το μέσο οικονομικό μέγεθος έργων στο ΕΠΕΑΕΚ είναι 1.275 εκ €, μικρότερο από το μέσο μέγεθος έργου για το σύνολο των φορέων στα Τ.Ε.Π., το οποίο είναι 1,656 εκ.€.

Για τους ΟΤΑ, σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ έχει ως εξής:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 21.846 εκ €,
- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 19.445 εκ €,
- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 6.756 εκ €.

Έχουν ενταχθεί 51 έργα, οι συνολικές πληρωμές των οποίων, αντιστοιχούν στο 31% των συνολικών ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 89% των συνολικών ενταγμένων έργων του Προγράμματος.

Εξετάζοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006 παρατηρείται αυξητική μεταβολή του ρυθμού συμβασιοποίησης της τάξης του 26% και της απορρόφησης (20%).

Το μέσο οικονομικό μέγεθος για τα έργα ΟΤΑ είναι 428.368 χιλ. €, μόλις το 19,4% του μέσου συνολικού μεγέθους έργου.

Η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση συμμετέχει με ποσοστά 2%, 1%, 1%, 1% στο συνολικό πλήθος, προϋπολογισμό, νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες ενταγμένων έργων αντίστοιχα.

Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Εισαγωγή

Η συμμετοχή των ΟΤΑ στα έργα του τομέα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» εξετάζεται βάσει των εντάξεων στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΤΕΠ) «ΚτΠ», στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), σε έργα με τελικούς δικαιούχους την ΚτΠ Α.Ε. και την ΚΕΔΚΕ και τελικούς ωφελούμενους πολλούς ΟΤΑ, και σε μεγάλα έργα όπως τα έργα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ΑΡΙΑΔΝΗ τα οποία υλοποιούνται από το ΥΠΕΣΔΔΑ και χρηματοδοτούνται από το ΤΕΠ ΚτΠ.


Στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζεται αρχικά η πορεία του ΕΠ «ΚτΠ» συνολικά κατά το έτος 2006, και στη συνέχεια η πορεία των ΟΤΑ στα έργα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα.

1. Η Συνολική Πορεία του ΕΠ «ΚτΠ» από 01.01.2006 έως 31.12.2006

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ «ΚτΠ» μετά την απόφαση αναθεώρησης του ΕΠ ΚτΠ της 26.10.2006 είναι **2.675,97 Μ€**. Στις 31.12.2006 και σε σχέση με την αντίστοιχη ημερομηνία του 2005 η συνολική πορεία του ΕΠ «ΚτΠ» με βάση το συνολικό αριθμό ενταγμένων έργων, τον Π/Υ τους, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσίαζε την ακόλουθη εικόνα:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΜΕ)	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕ)	%Νομ. Δεσμεύσεων στον συνολικό Π/Υ	%Δαπανών στον συνολικό Π/Υ
ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2006	5.816	3.504	2.325,6	1.424,7	87	53
ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2005	5.169	2.680	1.517,4	958,5	56	35
ΜΕΤΑΒΟΛΗ	647	824	808,2	466,2	31	18


Διαγραμματική απεικόνιση της μεταβολής των σημαντικότερων μεγεθών της πορείας του ΕΠ ΚτΠ στο διάστημα από 31-12-2005 έως 31-12-2006:




Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι κατά το 2006 αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό του δεσμευμένου Π/Υ του ΕΠ ενώ ο αριθμός των ενταγμένων έργων αυξήθηκε κατά 647 έργα. Το μεγάλο αριθμητικά πλήθος των έργων του ΕΠ ΚΤΠ οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι το έτος 2004 εντάσσονταν πολλά μικρά σε μέγεθος έργα τα περισσότερα από τα οποία ήταν έργα Σχολικών Επιτροπών με φυσικό αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού και δικτυακού εξοπλισμού στα σχολεία. Εντός του έτους 2005 εντάχθηκαν 942 νέα έργα υψηλού προϋπολογισμού και σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (ηλ. κυβέρνηση, ευρυζωνικότητα κ.α.) τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη σχεδόν πλήρη δέσμευση του συνολικού Π/Υ του Προγράμματος, ενώ κατά το έτος 2006 ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις έργων της κατηγορίας αυτής και πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση πόρων.

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση της κατανομής ανά άξονα προτεραιότητας του ΕΠ των ενταγμένων έργων στο ΕΠ «ΚΤΠ» για τις χρονικές περιόδους έως 31-12-2006 και έως 31-12-2005 αντίστοιχα:


ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΈΩΣ ΚΑΙ 31-12-2006				
ΑΞΟΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ (Μ€)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Μ€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (Μ€)
ΑΞΟΝΑΣ 1	3.591	487,67	347,43	280,84
ΑΞΟΝΑΣ 2	1.627	1.261,22	655,72	408,51
ΑΞΟΝΑΣ 3	96	1.141,15	867,6	623,64
ΑΞΟΝΑΣ 4	379	521,53	385,17	71,32
ΑΞΟΝΑΣ 5	123	92,33	69,73	40,41
ΣΥΝΟΛΟ	5.816	3.504	2.325,6	1.424,7



ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΈΩΣ ΚΑΙ 31-12-2005				
ΑΞΟΝΕΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ (Μ€)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Μ€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (Μ€)
ΑΞΟΝΑΣ 1	3.532	432,59	289,55	239,05
ΑΞΟΝΑΣ 2	1.300	973,27	423,25	212,24
ΑΞΟΝΑΣ 3	62	935,59	676,69	431,87
ΑΞΟΝΑΣ 4	212	272,62	77,06	49,74
ΑΞΟΝΑΣ 5	63	66,00	50,85	25,64
ΣΥΝΟΛΟ	5.169	2.680	1.517,42	958.55



Διαγραμματικά η εξέλιξη του αριθμού των ενταγμένων έργων στους άξονες του ΕΠ «ΚτΠ» για τα έτη 2006 και 2005 εμφανίζεται στο ακόλουθο σχήμα:



Οι μεταβολές που απεικονίζονται στα παραπάνω διαγράμματα ανά άξονα προτεραιότητας αναλύονται ως εξής:

Ο άξονας 1 - Παιδεία και Πολιτισμός, δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή καθώς είναι ο άξονας που περιλαμβάνει τα έργα εξοπλισμού των σχολικών επιτροπών τα

οποία είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί και οι νέες εντάξεις αφορούσαν συμπληρωματικές δράσεις.

Ο άξονας 2 - Πολίτης και Ποιότητα Ζωής, εμφάνισε σημαντική αύξηση στο ποσοστό δεσμευμένων πόρων που οφείλεται κυρίως στις εντάξεις σημαντικού αριθμού νέων έργων στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τα πληροφοριακά συστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, το έργο ΜΕΤΕΧΩ, καθώς και έργα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Ο άξονας 3 - Ανάπτυξη και Απασχόληση, δεν εμφάνισε σημαντική αύξηση στο ποσό του δεσμευμένου Π/Υ καθώς κατά το 2005 υπήρξαν σημαντικές εντάξεις έργων όπως το ΑΚΕΣ-Ψηφιακό Άλμα για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων ΤΠΕ, νέων έργων κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ σε εργαζόμενους, καθώς και προγραμμάτων STAGE απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Ο άξονας 4 - Επικοινωνίες αύξησε σημαντικά το ποσοστό δεσμευμένων πόρων με την ένταξη σημαντικού αριθμού έργων μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (ΜΑΝ), ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων καθώς και χρηματοδότησης επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Ο άξονας 5 - Τεχνική Βοήθεια εμφάνισε επίσης σημαντική αύξηση αριθμού ενταγμένων έργων.

Επιγραμματικά, κατά το έτος 2006 τα σημαντικότερα γεγονότα που χαρακτήρισαν τη συνολική πορεία του ΕΠ «ΚτΠ» είναι τα ακόλουθα:

- ✓ Αύξηση του ποσοστού δεσμευμένων πόρων στο 131% των συνολικών πόρων του Προγράμματος.
- ✓ Αύξηση των νομικών δεσμεύσεων στο 83% και της απορρόφησης στο 48% των συνολικών πόρων του Προγράμματος.
- ✓ Ένταξη 200 περίπου έργων στον τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

- √ Ενίσχυση της ευρυζωνικότητας με τον αριθμό ενταγμένων έργων Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών να φτάνει τα 73 και τον αριθμό των ενταγμένων έργων για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα τοπικής πρόσβασης να φτάνει τα 165.
- √ Ένταξη έργου για τη δημιουργία Ταμείου υποστήριξης νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ΤΠΕ (ΑΚΕΣ-Ψηφιακό Άλμα).
- √ Έναρξη υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, η οποία ανακοινώθηκε το 2005, με στόχο την πραγματοποίηση του ψηφιακού άλματος στην παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής της χώρας έως το 2013, μέρος της οποίας θα υλοποιηθεί από το 3^ο ΚΠΣ και το ΕΠ «ΚτΠ».
- √ Παραγωγική λειτουργία του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης που περιλαμβάνει 1800 περίπου δημόσιους φορείς της χώρας.
- √ Ολοκλήρωση της παρέμβασης για την Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει εντάξεις νέων έργων των ΟΤΑ μέσω προσκλήσεων της ΕΥΔ ΚτΠ (147 και 148) που αφορούν αποκλειστικά τους ΟΤΑ όλης της χώρας για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

2. Η εξέλιξη των έργων των ΟΤΑ της ΚτΠ από 01.01.2006 έως 31.12.2006

Έργα ΟΤΑ ενταγμένα στο ΤΕΠ ΚτΠ

Στις 31.12.2006 και σε σχέση με την αντίστοιχη ημερομηνία του 2005 η συνολική πορεία των ΟΤΑ στο ΕΠ «ΚτΠ» με βάση το συνολικό αριθμό ενταγμένων έργων, τον Π/Υ τους, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες που έλαβαν χώρα, παρουσίαζε την ακόλουθη εικόνα:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	%Νομ.Δεσμεύσεων στον Π/Υ ενταγμένων	%Δαπανών στον Π/Υ ενταγμένων
ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2006	4.419	236.395.899	67.253.249	56.644.303	28	23
ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2005	4.082	159.614.923	59.445.841	53.737.655	37	33
ΜΕΤΑΒΟΛΗ	337	76.780.976	7.807.408	2.906.648	-9	10

Το μέσο μέγεθος έργου παρουσίασε κατά τα έτη 2006 και 2005 την ακόλουθη εικόνα:

	Μέσο Μέγεθος Έργου ΟΤΑ στο ΕΠ «ΚτΠ» σε €
2006	53.500
2005	39.102

Παρατηρείται σημαντική αύξηση στον Π/Υ ενταγμένων έργων κατά 77 Μ€ κατά το έτος 2006 και σημαντικός αριθμός 337 νέων ενταγμένων έργων που συνοδεύεται και από αύξηση του μέσου μεγέθους των ενταγμένων έργων των ΟΤΑ στο ΕΠ «ΚτΠ». Η εικόνα αυτή οφείλεται στις νέες εντάξεις έργων με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2006 κυρίως στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων της ευρυζωνικότητας και των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

Έτσι η εικόνα των ενταγμένων έργων με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ ανά κατηγορία ενταγμένου έργου στο ΕΠ ΚτΠ έως τις 31.12.2006 είναι η εξής:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΠΥ €	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ €	ΔΑΠΑΝΕΣ €	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ %
1	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	3.557	57.830.795	47.830.936	47.526.673	82%
2	ΠΥΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	125	39.420.818	3.751.198	1.222.405	3%
	ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ (ΟΛΑ)	291	85.917.461	2.080.777	388.022	0,5%
3	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (MAN)	73	62.655.946	-	-	0%
4	ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	165	18.983.549	65.102	-	0%
5	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ	49	4.277.966	2.015.675	388.022	9%
6	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	70	19.871.917	264.998	-	0%
7	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	61	7.468.228	1.907.432	630.401	8%

8	ΚΕΠ	291	9.657.349	7.630.538	5.981.672	62%
9	ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2	2.437.343	2.298.660	294.227	12%
10	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	5	7.930.608	1.238.137	483.722	6%
11	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	7	393.060	-	-	0%
12	ΑΛΛΟ	14	5.468.320	250.573	117.182	2%
	ΣΥΝΟΛΟ	4.419	236.395.899	67.253.249	56.644.303	24%

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα για τα ενταγμένα έργα ΟΤΑ στο ΕΠ ΚτΠ έως τις 31.12.2006, το **25%** του προϋπολογισμού τους αφορά σε εξοπλισμό πληροφορικής για τις Σχολικές Επιτροπές (Π/Υ 58 Μ€), ενώ σημαντικό μερίδιο **37%** στον προϋπολογισμό καταλαμβάνουν τώρα τα έργα Ευρυζωνικών Υποδομών (Π/Υ 86 Μ€).

Σημαντική είναι και η συμμετοχή στον συνολικό Π/Υ που εμφανίζουν τα έργα που αφορούν υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης με **17%** (από 14% την 31.12.2005 και από 3% την 30.08.2005) λόγω της ένταξης κατά τη διάρκεια του 2006 πολλών νέων έργων μέσω των Προσκήσεων 114 και 148 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ). Έργα που αφορούν στη δημιουργία ΚΕΠ (Π/Υ 10 Μ€) αποτελούν περίπου το **4%** του Π/Υ ενταγμένων (το μεγαλύτερο ποσοστό των ΚΕΠ χρηματοδοτείται από το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ). Κατά τη διάρκεια του 2006 και κυρίως το τελευταίο τρίμηνο εντάχθηκε σημαντικός αριθμός (**70**) έργων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) μέσω της Πρόσκλησης 148 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ) που αποτελούν το **8,5%** του προϋπολογισμού ενταγμένων (Π/Υ 20Μ€). Χαμηλή συμμετοχή μόλις **3%** στον συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων των ΟΤΑ εμφανίζουν τα έργα για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου καθώς και τα έργα για ευφυείς μεταφορές με **1%**.

Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια του 2006 η εικόνα ενταγμένων έργων με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ στο Ε.Π. «ΚτΠ» έχει βελτιωθεί σημαντικά καθώς έχει ανατραπεί η εικόνα της ένταξης ως επί το πλείστον έργων υποδομών ΤΠΕ Σχολικών Επιτροπών που κυριαρχούσε έως και το 2005 και υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός ενταγμένων έργων ΤΠΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο για τους ΟΤΑ όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Όμως η εικόνα συμβασιοποιήσεων και δαπανών όπου έως τις 31.12.2006 το σύνολο των έργων Σχολικών Επιτροπών και των ΚΕΠ εμφανίζουν συνολικά το 85% των συμβασιοποιήσεων και το 94% της απορρόφησης δαπανών δεν είναι ικανοποιητική.

Έργα ΟΤΑ ενταγμένα στα 13 ΠΕΠ

Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα έως την 31.12.2006 υπήρχαν συνολικά **806** ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. που ανήκουν στην κατηγορία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τα οποία αφορούν σε μεγάλο βαθμό υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (Σχολικές Επιτροπές) αλλά και υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον Πολιτισμό/Τουρισμό, στη Δημόσια Διοίκηση και στο Περιβάλλον.

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Έργα ΟΤΑ ΚτΠ στα ΠΕΠ έως 31.12.2006	806	24.358.546	7.416.861
Έργα ΟΤΑ ΚτΠ στα ΠΕΠ έως 31.12.2005	623	18.886.802	6.188.191

Αναλυτικά η κατανομή των έργων αυτών ανά Περιφέρεια, ο Π/Υ τους, οι νομικές δεσμεύσεις και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες τους φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΝΟΜ. ΔΕΣΜ.	ΔΑΠΑΝΕΣ
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	79	2.149.591	924.992	921.896
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	7	886.000	-	-
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	68	2.392.465	1.225.274	968.914
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	52	2.938.000	1.125.805	574.955
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	170	2.088.819	1.693.257	1.691.829
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	44	1.285.614	539.756	510.068
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1	300.000	-	-
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5	697.619	281.642	163.135
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	178	4.259.705	1.276.947	1.179.458
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	6	661.000	221.440	37.961
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	196	6.699.734	6.699.821	1.368.646
	806	24.358.546	13.988.933	7.416.861

Άλλα έργα με φορείς υλοποίησης την ΚτΠ Α.Ε. και την ΚΕΔΚΕ και τελικούς ωφελούμενους μεγάλο αριθμό ΟΤΑ

Εκτός από τα έργα του Τομεακού ΕΠ ΚτΠ που αναφέρθηκαν υπάρχει ένας αριθμός σημαντικών έργων στα οποία οι ίδιοι οι ΟΤΑ δεν είναι τελικοί δικαιούχοι αλλά υλοποιούνται για λογαριασμό των ΟΤΑ από άλλους φορείς (ΚτΠ Α.Ε., ΚΕΔΚΕ) και θα αξιοποιηθούν από σημαντικό αριθμό ΟΤΑ. Τα κυριότερα έργα της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΡΓΟ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΡΓΟΥ (€)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΚτΠ Α.Ε.	ΟΛΟΙ (1033)	4.336.000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ 29 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	ΚτΠ Α.Ε.	29	1.675.068
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (ΟΤΑ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ<20.000)	ΚτΠ Α.Ε.	454	30.203.251
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΚΕΔΚΕ	16 (ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΛΟΙ)	1.963.500
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΚΕΔΚΕ	ΟΛΟΙ	7.315.192
ΣΥΝΟΛΟ			45.493.011

Συμμετοχή των ΟΤΑ στα μεγάλα διαπεριφερειακά έργα του ΥΠΕΣΔΔΑ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Στο Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ υπάρχει ένας αριθμός ενταγμένων έργων με διαπεριφερειακή διάσταση, στα οποία ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα παρότι δεν είναι άμεσα τελικοί δικαιούχοι είναι ωφελούμενοι. Τα κυριότερα έργα της κατηγορίας αυτής με σημαντική επίδραση στους ΟΤΑ είναι τα έργα **ΣΥΖΕΥΞΙΣ** με προϋπολογισμό **70.787.317 €** και **ΑΡΙΑΔΝΗ** με προϋπολογισμό **78.932.767 €**. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ υλοποιείται από την ΚτΠ Α.Ε. με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ, ενώ το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ υλοποιείται και έχει ως τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους ΟΤΑ τελικούς ωφελούμενους τον Δεκέμβριο του 2005. Η αξιοποίηση του έργου είναι ευθύνη των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σε όλους τους Φορείς των ΟΤΑ έχουν ορισθεί τεχνικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στους προϊσταμένους του Φορέα τους για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις από την πλευρά τους για την επιτυχή χρήση και την πλήρη αξιοποίηση του έργου.

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΟΤΑ για να υποδεχθούν και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του έργου προσδιορίζεται από την εγκατάσταση από αυτούς πληροφοριακών συστημάτων που θα αξιοποιήσουν τη δικτυακή υποδομή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αλλά και από τη δημιουργία των απαραίτητων βασικών υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (δομημένη καλωδίωση, τηλεφωνικά κέντρα). Σε ποσοστό 70% υστερούν και στις 2 παραμέτρους. Η αξιοποίηση των υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τους ΟΤΑ (π.χ. υπηρεσίες Web hosting) θα αυξηθεί και μέσω της συμμετοχής τους σε έργα των προσκλήσεων 114 και 148 (Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση) του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. ΚτΠ με φυσικό αντικείμενο την δημιουργία διαδικτυακών πυλών (portal) των ΟΤΑ μέσω των οποίων θα παρέχονται πληροφορίες για την πόλη τους αλλά και on line υπηρεσίες για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Επίσης οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν και τις δυνατότητες που τους δίνονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σε 1083 Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης οι υποδομές και τα ενεργά στοιχεία για το έργο. Έχουν δοθεί router, switches, τηλεφωνικά κέντρα, UPS, modem, Οθόνη Τηλ/ψης, Ψηφιακή Κονσόλα Τηλεφωνητής, Η/Υ, Ασύρματα Μικρόφωνα, Ενσύρματα Μικρόφωνα, Τηλεφωνικές Συσκευές, Voice Gateways, PRI Κάρτες, Κεντρικό Σύστημα Τηλ/ψης, Οθόνη Τηλ/ψης, Προβολικό για Τηλ/ψη, βασική γραμμή πρόσβασης, εφεδρική γραμμή πρόσβασης, μείκτες. Από τις αρχές του 2006 ξεκίνησε η σταδιακή έναρξη παροχής υπηρεσιών. Στην συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ που έχει ολοκληρωθεί το έργο γίνεται χρήση της υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι ΟΤΑ και τα ΚΕΠ στα οποία έχει παραδοθεί το έργο καταμερίζονται γεωγραφικά ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΝΟΜΟΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΟΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	Δράμας	11	60
	Έβρου	16	
	Καβάλας	14	
	Ξάνθης	9	
	Ροδόπης	10	
ΑΤΤΙΚΗΣ	Αττικής και Πειραιά	153	153
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Λέσβου	18	38
	Σάμου	9	
	Χίου	11	
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Αιτωλοακαρνανίας	34	85
	Αχαΐας	24	
	Ηλείας	27	
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Γρεβενών	9	50
	Καστορίας	13	
	Κοζάνης	19	
	Φλώρινας	9	
ΗΠΕΙΡΟΥ	Άρτας	14	61
	Θεσπρωτίας	9	
	Ιωαννίνων	29	
	Πρέβεζας	9	
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Καρδίτσας	24	105
	Λάρισας	31	
	Μαγνησίας	25	
	Τρικάλων	25	
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	Ζακύνθου	7	37
	Κέρκυρας	14	
	Κεφαλληνίας & Ιθάκης	9	
	Λευκάδας	7	
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Πέλλας	14	158
	Ημαθίας	16	
	Θεσσαλονίκης	58	
	Κιλκίς	13	
	Πιερίας	14	
	Σερρών	27	
	Χαλκιδικής	16	

ΚΡΗΤΗΣ	Ηρακλείου	31	78
	Λασηθίου	11	
	Ρεθύμνης	12	
	Χανίων	24	
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Δωδεκανήσου	29	50
	Κυκλάδων	21	
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Αργολίδος	16	111
	Αρκαδίας	24	
	Κορινθίας	19	
	Λακωνίας	21	
	Μεσσηνίας	31	
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Βοιωτίας	21	97
	Ευβοίας	28	
	Ευρυτανίας	11	
	Φθιώτιδος	25	
	Φωκίδος	12	
ΣΥΝΟΛΟ		1.083	1.083

ΑΡΙΑΔΝΗ

Το έργο **ΑΡΙΑΔΝΗ** με προϋπολογισμό **78.932.767 €** είναι ενταγμένο στο ΕΠ ΚτΠ, με τελικό δικαιούχο το **ΥΠΕΣΔΔΑ** και αφορά σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Υλοποιείται και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με τη δημιουργία και λειτουργία **1047** ΚΕΠ σε Δήμους της χώρας.

Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες και η απορρόφησή του (σε πληροφοριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό χώρου, τηλεφωνικά κέντρα, κλιματιστικά, διακριτικά σήματα ΚΕΠ, φωτοτυπικά μηχανήματα, ειδικά έπιπλα) στους ΟΤΑ σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΠ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	61	2.513.723	2.428.727	2.284.494
ΗΠΕΙΡΟΣ	74	3.054.159	3.022.563	2.982.144
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	52	2.226.342	2.109.984	2.019.029
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	132	5.239.412	5.192.056	5.163.427
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	42	2.549.647	2.483.630	2.456.203
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	39	1.610.711	1.559.587	1.559.587
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	83	4.517.014	4.386.266	4.236.777
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	37	1.517.898	1.472.804	1.467.168
ΚΡΗΤΗ	68	2.802.828	2.742.511	2.665.703
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	100	3.969.372	3.845.142	3.813.017
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	70	2.979.066	2.887.861	2.745.302
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	145	6.340.516	5.785.069	5.169.574
ΑΤΤΙΚΗ	144	6.710.646	5.827.154	5.265.143
ΣΥΝΟΛΟ	1.047	46.031.334	43.743.355	41.827.569

Συνολική συμμετοχή των ΟΤΑ σε έργα ΚτΠ έως την 31.12.2006

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η συνολική εικόνα των ΟΤΑ σε έργα του τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ, μέσω της συμμετοχής τους στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, σε έργα με τελικούς δικαιούχους την ΚτΠ Α.Ε. και την ΚΕΔΚΕ καθώς και στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες για την περίοδο έως τις 31.12.2006:

Ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ στο ΤΕΠ ΚτΠ και στα ΠΕΠ έως 31.12.06

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	4.419	236.395.900	56.644.303
Π.ΕΠ ΚτΠ	806	24.358.546	7.416.861
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΠ & ΠΕΠ	5.225	260.754.446	64.061.164

Ενταγμένα έργα με τελικούς ωφελούμενους ΟΤΑ και φορείς υλοποίησης την ΚτΠ Α.Ε. και την ΚΕΔΚΕ έως 31.12.06

	ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΟΠΣ-ΕΔ	1.033	4.336.000	1.229.105
29 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	29	1.675.068	662.144
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΟΤΑ (<20.000)	454	30.203.251	5.399.468
ΕΔΠ-ΟΤΑ	15	1.963.500	-
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ	1.033	7.315.192	-
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΟΤΑ		45.493.011	7.290.717

Δαπάνες ΑΡΙΑΔΝΗ για ΟΤΑ

	ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΤΑ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)	1.047		41.827.569

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π/Υ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ

	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ	236.395.900	56.644.303
Π.ΕΠ ΚτΠ	24.358.546	7.416.861
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ	45.493.011	7.290.717
ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ)		41.827.569
ΣΥΝΟΛΟ	306.247.457	113.179.450

3. Γενικά Συμπεράσματα

- √ Τα έργα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» για τους ΟΤΑ χρηματοδοτούνται από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» όσο και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι καθοριστικής σημασίας για τους ΟΤΑ καθώς συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών.
- √ Στην αρχή της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που υλοποιούνταν από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ήταν κυρίως έργα πληροφοριακού εξοπλισμού. Στις μέρες μας και καθώς ολοκληρώνεται η Γ΄ Προγραμματική Περίοδος, **458 ΟΤΑ με 862 ενταγμένα έργα** στο ΤΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας συμμετέχουν ως Τελικοί Δικαιούχοι σε έργα υποδομών που αφορούν ευρυζωνικές υποδομές και την ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, τον ψηφιακό πολιτισμό και τουρισμό, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, έργα με σημαντική προστιθέμενη αξία για τους ΟΤΑ
- √ Το Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», ως σύνολο, εμφανίζει επιτάχυνση του βαθμού απορρόφησης των πόρων (53%) σε σχέση με την εικόνα που εμφάνιζε μέχρι και το προηγούμενο υπό εξέταση τετράμηνο (ποσοστό απορρόφησης 40%) γεγονός που είναι ενθαρυντικό για την εξέλιξη του προγράμματος. Από το σύνολο των 5.816 ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ τα 4.419 έχουν Τελικό Δικαιούχο ΟΤΑ που αντιστοιχεί στο 76% του πλήθους των ενταγμένων έργων. Αριθμητικά το πλήθος των ενταγμένων έργων ΟΤΑ είναι πολύ μεγάλο, ο συνολικός προϋπολογισμός τους όμως είναι **236 Μ€** και αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ. Το ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με τον αριθμό των τελικών δικαιούχων που αντιπροσωπεύουν οι ΟΤΑ όμως πρέπει να επισημανθεί ότι πρόσφατα (κυρίως κατά το 2006) υπήρξαν εντάξεις πολύ σημαντικών έργων ΤΠΕ για τους ΟΤΑ στους τομείς ευρυζωνικότητας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.α. Έτσι, έως τις 31.12.2006 είναι πλέον ενταγμένα **73 έργα Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών, 165 έργα Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων**

Τοπικής Πρόσβασης, 125 έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 70 έργα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και 61 έργα ψηφιακού πολιτισμού/τουρισμού. Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με τα έργα που υλοποιούνται από άλλους κεντρικούς φορείς (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΚτΠ Α.Ε., ΚΕΔΚΕ κ.α.) αποτελούν μια πολύ σημαντική παρέμβαση στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι εκτός από τα έργα υποδομών των σχολικών επιτροπών τα υπόλοιπα έργα ζωτικής σημασίας των ΟΤΑ εμφανίζουν ακόμη χαμηλές συμβασιοποιήσεις και δαπάνες γεγονός που απαιτεί επαγρύπνηση και ενεργοποίηση για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση των έργων αυτών.

- ✓ Από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται και δυο μεγάλα σε σημαντικότητα, προϋπολογισμό και εύρος έργα που τελικοί ωφελούμενοι είναι ΟΤΑ και υλοποιούνται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Τα έργα αυτά είναι το **ΑΡΙΑΔΝΗ** που αφορά στην δημιουργία και λειτουργία των Κ.Ε.Π. και το τηλεπικοινωνιακό έργο **ΣΥΖΕΥΞΙΣ** (Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης) το οποίο καταλήγει σε 1.800 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ενώ οι 1.080 ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.
- ✓ Επίσης από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται έργα ιδιαίτερης σημασίας με τελικούς ωφελούμενους ΟΤΑ σε όλη τη χώρα και τα οποία υλοποιούνται με τελικούς διακιούχους την ΚτΠ Α.Ε., την ΚΕΔΚΕ και το ΥΠΕΣΔΔΑ. Τα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου **45 Μ€** και είναι τα ακόλουθα:
 - **ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου**
 - **Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και τις επιχειρήσεις**
 - **Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων της Τ.Α. σε ΤΠΕ**
 - **29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες**
 - **Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες ΟΤΑ** (για ΟΤΑ με πληθυσμό <20.000).
- ✓ Συνολικά οι ΟΤΑ έχουν ενταγμένα έργα του τομέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στα Ε.Π. του Γ' ΚΠΣ με προϋπολογισμό ύψους άνω των 300 Μ€ και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες άνω των 110 Μ€ έως τις 31.12.2006.

- ✓ Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των έργων αυτών καθώς και με την ολοκλήρωση των έργων των ευρυζωνικών υποδομών στους ΟΤΑ χτίζονται τα θεμέλια για την Νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η συστηματική δραστηριοποίηση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και η εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής για τις ΤΠΕ στους ΟΤΑ έχει συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων των ΟΤΑ στα ζητήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Ε.Π. «Πολιτισμός»

Στο Ε.Π. «Πολιτισμός» έως τις 31/12/2006, έχουν ενταχθεί συνολικά 152 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 45% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 73% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος.

Κατά το εξεταζόμενο τετράμηνο το Ε.Π. “Πολιτισμός” παρουσιάζει μικρές αυξήσεις στους δείκτες υλοποίησης των συνολικά ενταγμένων έργων, (με σημαντικότερη αυξητική μεταβολή να παρατηρείται στο ρυθμό απορρόφησης δαπανών, 14%) ενώ σημαντικές είναι οι μεταβολές στα έργα του προγράμματος που υλοποιούνται από φορείς της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα για τους ΟΤΑ, παρατηρείται σημαντική αύξηση στα ποσοστά των νομικών δεσμεύσεων και των απορροφήσεων, γεγονός που σχετίζεται με τις πολύ χαμηλές απορροφήσεις και δεσμεύσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Υπάρχει σημαντικό υπόλοιπο μη συμβασιοποιημένων έργων και καθώς πολλά από τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί μέσα στο 2003 υπάρχει σημαντικός κίνδυνος απώλειας πόρων. Συγκεκριμένα, για τα έργα Ο.Τ.Α. παρατηρείται μεταβολή:

- 46% όσον αφορά το πλήθος ενταγμένων έργων
- 14% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων
- 171% όσον αφορά το ρυθμό συμβασιοποίησης ενταγμένων έργων
- 79% όσον αφορά το ρυθμό απορρόφησης δαπανών.

Όπως είναι εμφανές από τα παραπάνω ποσοστά στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 οι Ο.Τ.Α. στο Ε.Π. «Πολιτισμός» ενέταξαν μεγάλο πλήθος νέων έργων και σημείωσαν

υψηλές μεταβολές στους ρυθμούς υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων. Παρόλα αυτά τα ποσοστά παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά (μόλις 5% στην απορρόφηση δαπανών και 14% της κάλυψης του κανόνα $n + 2$). Το πρόγραμμα αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα στην υλοποίησή του, **κυρίως όσον αφορά τα έργα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.**

Ε.Π. «Περιβάλλον»

Στο Ε.Π. «Περιβάλλον», έχουν ενταχθεί, έως τις 31/12/2006, 552 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 43% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 66% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ενώ το ποσοστό κάλυψης του κανόνα $n + 2$ ανέρχεται σε 65%.

Το μέσο οικονομικό μέγεθος είναι 1.099 εκ € και παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τη περίοδο 31/8/2006.

Αντίστοιχα για τους ΟΤΑ έχουν ενταχθεί 332 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 25% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 56% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές έναντι του προϋπολογισμού των συμβάσεων (κανόνας $n + 2$) ανέρχονται στο 45%. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι ΟΤΑ συμμετέχουν ενεργά στο συγκεκριμένο ΕΠ, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην υλοποίηση των έργων. Το ποσοστό απορροφητικότητας έναντι του αρχικού προϋπολογισμού ένταξης, είναι χαμηλό, ενώ είναι επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης των συμβασιοποιήσεων και των πληρωμών για να μην υπάρξει απώλεια πόρων από την καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποιήσεων και τον κανόνα $n+2$.

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των έργων ΟΤΑ είναι 726.471 €.

Συγκρίνοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, σε ότι αφορά το σύνολο των έργων, παρατηρείται αύξηση των ποσοστών στις εντάξεις και τις νομικές δεσμεύσεις έργων (24% και 29% αντίστοιχα). Οι μεταβολές αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες για τα έργα που υλοποιούνται από φορείς της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης (76% και 46% αντίστοιχα).

Οι Ο.Τ.Α. έχουν βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά υλοποίησης των έργων, εξακολουθούν ωστόσο να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με το σύνολο των τελικών δικαιούχων στο Ε.Π. «Περιβάλλον». Τα τελευταία τετράμηνα έχουν ενταχθεί αρκετά νέα έργα Ο.Τ.Α. και αφορούν κυρίως αναπλάσεις και έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). Τα σημαντικότερα αδιάθετα υπόλοιπα προς σύμβαση στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων εντοπίζονται στον άξονα 6 και αφορούν αντιπλημμυρικά έργα. Σύμφωνα με την αρμόδια Ε.Υ.Δ. δεν ήταν ώριμα μέχρι σήμερα πολλά Δημόσια έργα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στη συμβασιοποίησή τους.

Ε.Π. «Υγεία- Πρόνοια»

Στο Ε.Π. Υγεία- Πρόνοια έως τις 31-12-2006 έχουν ενταχθεί 1.016 έργα, οι συνολικές πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 46% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές στο σύνολο του Προγράμματος έναντι του προϋπολογισμού των συμβάσεων (κάλυψη του κανόνα ν+2) ανέρχονται στο 71%. Εξετάζοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, καταγράφεται αύξηση σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων, με τις σημαντικότερες να παρατηρούνται στο πλήθος των ενταγμένων έργων (23%) και στην απορρόφηση δαπανών (25%).

Το μέσο οικονομικό μέγεθος έργων στο Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» είναι 575.467 € και έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (έως τις 31/8/2006) λόγω της ένταξης μεγάλου πλήθους νέων έργων.

Αντίστοιχα για τους Ο.Τ.Α. έχουν ενταχθεί 180 έργα, οι πληρωμές των οποίων αντιστοιχούν στο 35% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 51% του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές έναντι του προϋπολογισμού των συμβάσεων (κάλυψη του κανόνα ν + 2) ανέρχονται στο 68%. Εξετάζοντας τις περιόδους 31/8/2006 και 31/12/2006, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στην πορεία υλοποίησης των έργων ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 εντάχθηκε μεγάλο πλήθος έργων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που αντιστοιχεί σε ένα αυξητικό ρυθμό μεταβολής της

τάξης του 91%. Επακόλουθο αυτής της ένταξης αποτελεί και ο εξίσου μεγάλος αυξητικός ρυθμός του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων (84%). Η μεταβολή του ρυθμού συμβασιοποίησης όμως παραμένει χαμηλή (12%) όπως και χαμηλή για τα δεδομένα του προγράμματος και της χρονικής στιγμής παραμένει η μεταβολή του ρυθμού απορρόφησης δαπανών (30%). Το μέσο οικονομικό μέγεθος των έργων ΟΤΑ είναι 89.381 € και έχει μειωθεί ελαφρά σε σχέση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ :

- Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (Α.Α. – Α.Υ.)

Γενικά χαρακτηριστικά των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανασυγκρότησης Αγροτικού Χώρου

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανασυγκρότησης Αγροτικού Χώρου στο Ε.Π. Α.Α. – Α.Υ. είναι ενταγμένα στα μέτρα του άξονα 7 και αποβλέπουν στην εφαρμογή μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας. Ως στόχους έχουν :

- Την προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών της χώρας, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές αλλαγές και την προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας στις διεθνείς εξελίξεις.
- Τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας
- Την επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίησή τους.

Η εφαρμογή των Ο.Π.Α.Α.Χ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορά σε 40 περιοχές της χώρας και τα έργα εντάσσονται στον άξονα 7 του προγράμματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που παρατίθενται (πλήθος έργων, προϋπολογισμός, δαπάνες) όσον αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι στοιχεία που έχουν αποσταλεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

Σε ότι αφορά τα στοιχεία του συνόλου του προγράμματος οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα κείμενα του Υπουργείου τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minagric.gr) και αφορούν την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Α.Α. – Α.Υ. και στοιχεία από το ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, καθώς δεν διατέθηκαν (από την αρμόδια ΕΥΔ) τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος.

Πορεία υλοποίησης έργων Ο.Π.Α.Α.Χ.

Το Συνολικό κόστος του άξονα 7 (ιδιωτική και δημόσια συμμετοχή) είναι 506.078.535 €. Παρατίθεται πίνακας της πορείας του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαιθρου» έως τις 31/12/2006 και γίνεται σύγκριση με την πορεία του προγράμματος έως 31/8/2006.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ									
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006		ΕΩΣ 31/12/2006	ΕΩΣ 31/8/2006	
ΑΞΟΝΑΣ 7- ΕΡΓΑ ΟΤΑ- ΟΠΑΑΧ	175.317.428	123.500.826	41,96%	82.816.168	76.626.318	8,08%	52.112.278	36.382.446	43,23%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2.237.738.268	2.365.026.078	-5,38%	1.583.275.694	1.581.792.617	0,09%	1.164.675.831	1.012.761.592	15,00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	7,83%	5,22%		5,23%	4,84%		4,47%	3,59%	

Σημειώνεται ότι

- τα στοιχεία του άξονα 7 της 31/12/2006 είναι στοιχεία που διατέθηκαν από την Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος.
- τα στοιχεία του συνόλου του προγράμματος της 31/12/2006 είναι στοιχεία από το ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
- Τα στοιχεία του συνόλου του προγράμματος της 31/8/2006 είναι στοιχεία που διατέθηκαν από την ΕΥΔ του προγράμματος όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. και τα γενικά στοιχεία είναι στοιχεία κειμένου αναρτημένου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.
- Το αρνητικό ποσοστό που παρατηρείται στη μεταβολή του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. του άξονα 7, μπορεί να οφείλεται είτε σε πιθανές απεντάξεις έργων είτε στην εγκυρότητα των στοιχείων που διατέθηκαν. Για το λόγο αυτό το ποσοστό δεν ερμηνεύεται από την ομάδα μελέτης.

Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο του προγράμματος είναι πολύ υψηλά όσον αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων (72%). Όσον αφορά όμως τα οικονομικά μεγέθη η εικόνα αλλάζει εντελώς. Οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με:

- 7,83% στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων
- 5,23% στις συνολικές νομικές δεσμεύσεις
- 4,47% στις συνολικές δαπάνες

Τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται επιπλέον εάν αναχθούν στο συνολικό κόστος του προγράμματος .

Από τον πίνακα είναι εμφανές ότι το πρόγραμμα εμφανίζει υψηλό ρυθμό μεταβολής των πραγματοποιηθεισών δαπανών των έργων της αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου του 2006. Ο δείκτης απορρόφησης δαπανών των έργων της αυτοδιοίκησης εμφανίζει μεταβολή της τάξης του 43,23%. Για το σύνολο των έργων ο αντίστοιχος δείκτης κυμαίνεται στο 15 %.

Η μεταβολή του δείκτη συμβασιοποίησης κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα τόσο για το σύνολο των έργων όσο και για τα έργα με τελικούς δικαιούχους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (0,09 % και 1% αντίστοιχα).

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι Τελικοί Δικαιούχοι εξ' ολοκλήρου στα μέτρα 7.1 και 7.7 και στα μέτρα 7.4, 7.5, 7.8 και 7.10 είναι συνδικαιούχοι με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα :

Στα μέτρα 7.1 (έγχειρες βελτιώσεις: αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση χείμαρρων) και 7.7 (βασικές υπηρεσίες: διαμορφώσεις χώρων και δημιουργία βιβλιοθηκών) οι Ο.Τ.Α. είναι αποκλειστικοί Τελικοί Δικαιούχοι.

Στα μέτρα :

- 7.4 (οργάνωση εποχιακών βρεφονηπιακών σταθμών, ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών, ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων κλπ),
- 7.5 (κατασκευή βασικών έργων τεχνικής υποδομής αγροτικών περιοχών, αναβάθμιση οικιστικών κέντρων κλπ),

- 7.8 (κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόμων κλπ) και

- 7.10 (ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους κλπ)

οι Ο.Τ.Α. είναι συνδικαιούχοι με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης μόνο των έργων Ο.Τ.Α. στα παραπάνω μέτρα έως τις 31/12/2006.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΠΑΑΧ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2006					
ΜΕΤΡΟ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
7.1 ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	45	8.302.539	4.992.669	3.475.999	42%
7.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106	7.135.768	5.775.550	3.135.855	44%
7.5 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΙΩΝ	343	83.153.109	34.973.418	21.468.081	26%
7.7 ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ	137	31.138.437	19.544.255	12.892.895	41%
7.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	137	39.950.295	15.130.155	9.756.872	24%
7.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	44	5.492.088	2.255.371	1.244.646	23%
ΣΥΝΟΛΟ	812	175.172.236	82.671.418	51.974.348	29,67%

Τα περισσότερα ενταγμένα έργα Ο.Τ.Α (343) παρουσιάζονται στο μέτρο 7.5 (ανακαίνιση χωριών). Ακολουθεί το μέτρο 7.7 (υδάτινοι πόροι) με εξίσου μεγάλο πλήθος ενταγμένων έργων (137) και το μέτρο 7.8 (βελτίωση υποδομής) με τον ίδιο αριθμό έργων, και ακολουθούν το μέτρο 7.4 (βασικές υπηρεσίες) με 106 έργα, και τέλος τα μέτρα 7.1 (έγγειες βελτιώσεις) με 45 έργα και το μέτρο 7.10 (έγγειες βελτιώσεις) με 44 έργα.

Το ποσοστό απορρόφησης των δαπανών είναι χαμηλό στο σύνολο των μέτρων, με ένα μέσο όρο της τάξης του 29,67%, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο μέτρο 7.10 (23%).

Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. στοχεύουν στην ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας. Είναι λογικό επομένως η πορεία υλοποίησής τους να είναι διαφορετική, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Ακολουθεί σχετικός πίνακας για τις επιδόσεις ανά περιφέρεια.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΠΑΑΧ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2006						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	54	12.683.324	4.493.472	2.694.382	21,24%	234.876
ΑΤΤΙΚΗ	11	3.631.046	508.300	444.604	12,24%	330.095
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	44	9.521.393	7.079.327	3.576.883	37,57%	216.395
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	64	17.011.758	8.547.037	5.383.701	31,65%	265.809
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	83	15.673.537	6.499.206	4.349.775	27,75%	188.838
ΗΠΕΙΡΟΣ	38	5.354.200	4.998.330	3.093.845	57,78%	140.900
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	29	5.460.084	4.536.394	3.668.930	67,20%	188.279
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	15	1.847.561	1.394.461	883.562	47,82%	123.171
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	127	30.414.684	12.506.360	6.369.819	20,94%	239.486
ΚΡΗΤΗ	162	30.396.360	17.897.279	12.526.023	41,21%	187.632
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	46	10.185.985	3.099.141	1.964.014	19,28%	221.434
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	62	13.947.294	4.221.897	3.220.776	23,09%	224.956
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	77	19.190.201	7.034.964	3.935.964	20,51%	249.223
ΣΥΝΟΛΟ	812	175.172.236	82.671.418	51.974.348	29,67%	215.729

Σε ότι αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων επισημαίνονται τα εξής:

Το μεγαλύτερο πλήθος ενταγμένων έργων παρουσιάζει η Περιφέρεια Κρήτης (162 έργα), ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας με 127 και 83 έργα αντίστοιχα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 64 έργα. Η ένταξη μεγάλου πλήθους έργων Ο.Π.Α.Α.Χ. στις Περιφέρειες αυτές είναι αναμενόμενη, δεδομένων των γεωγραφικών, οικονομικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους. Οι υπόλοιπες Περιφέρειες κινούνται μεσοσταθμικά με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής, η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της έχει 11 έργα ενταγμένα και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 15 έργα.

Εξετάζοντας όμως τα ποσοστά απορρόφησης δαπανών ως προς τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας (67,20%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Ηπείρου (57,78%), η Περιφέρεια Κρήτης (41,21%) και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (37,57%). Υπενθυμίζεται ότι ο μέσος όρος απορρόφησης δαπανών και των 13 Περιφερειών είναι 29,67%, ακριβώς στα ίδια ποσοστά με την προηγούμενη περίοδο. Τα ποσοστά αυτά κρίνονται μη ικανοποιητικά. Επισημαίνεται ότι στην 10^η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος, η οποία έλαβε μέρος στις 4-12-06, ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα κατάφερε και κάλυψε τον κανόνα $n + 2$ για το τρέχον έτος.

Το μέσο οικονομικό μέγεθος έργου (προϋπολογισμός ανά πλήθος ενταγμένων έργων) υποδηλώνει την τάξη των έργων που εντάσσονται στα Ο.Π.Α.Α.Χ. Ο μέσος όρος αντιστοιχεί σε € 215.729, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι οι δράσεις Ο.Π.Α.Α.Χ. των Ο.Τ.Α. είναι έργα μικρού προϋπολογισμού.

Για τα Ο.Π.Α.Α.Χ., τόσο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όσο και του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ», η διαχείρισή τους γίνεται από 13 Μονάδες Στήριξης, μία σε κάθε περιφέρεια. Σε κάθε νομό λειτουργεί «Αντένα» των Δομών Στήριξης.

Συμπεράσματα

Η πλειονότητα των έργων που εντάσσονται στον άξονα 7 του Ε.Π.Α.Α. – Α.Υ. αποτελούν μικρά δημόσια έργα, με σύντομο χρόνο υλοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα Ο.Π.Α.Α.Χ. των Περιφερειακών Ε.Π. Το γεγονός αυτό θα μας επέτρεπε να υποθέσουμε ότι τα προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με σχετικά μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με τα λοιπά δημόσια έργα. Παρόλα αυτά όμως παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά υλοποίησης, υποδηλώνοντας την ύπαρξη πολλών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του προγράμματος για το έτος 2005 και με τα πρακτικά των Επιτροπών Παρακολούθησης του προγράμματος διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα που οδήγησαν στην μη ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα:

- Παρατηρείται πολυπλοκότητα και δυσκολία καταγραφής και εισαγωγής στο ΟΠΣ των απαιτούμενων στοιχείων, κυρίως κατά την καταγραφή των πληρωμών των υλοποιούμενων έργων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα σημαντικότερα μέτρα του ΕΠΑΑΥ (1.1, 2.1, 3.1 και ορισμένα μέτρα του άξονα 7) έχουν σαν αντικείμενο ιδιωτικές επενδύσεις και η τελική υλοποίησή τους περιλαμβάνει πάρα πολλές μικρότερες ή μεγαλύτερες επενδύσεις (40.000 υποέργα).
- Τα δημόσια έργα των μέτρων 6.1 και 6.2 (εγγειοβελτιωτικά έργα) καθώς και του άξονα 7 των ολοκληρωμένων προγραμμάτων συνέχισαν να εμφανίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών (κυρίως περιβαλλοντικών), των όρων δημοπράτησης, τις αναθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Παράλληλα, η εφαρμογή των διατάξεων των νέων νόμων και εγκυκλίων σχετικά με τις μελέτες, εκτέλεση των δημοσίων έργων και τις προμήθειες του δημοσίου προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις απαιτήθηκε η επαναπροκήρυξη και στη συνέχεια λόγω των αναθεωρήσεων των ενιαίων τιμολογίων, η επικαιροποίηση και επανυποβολή των απαιτούμενων τεχνικών μελετών.
- Επιπλέον, τα μικρά δημόσια έργα του άξονα 7 (όπου τελικός δικαιούχος είναι στα περισσότερα οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) αντιμετωπίζουν προβλήματα στη φάση διαχείρισης της αξιολόγησης- ένταξης, της παρακολούθησης και της εκτέλεσης των πληρωμών.
- Ο άξονας 4 (βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και της ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών) εμφανίζει μεγάλες καθυστερήσεις σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων και κατ' επέκταση απορροφήσεων.

Μέχρι τις 31/12/2006 έχει συμβασιοποιηθεί το 71% των συνολικά ενταγμένων έργων, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια των εμπλεκόμενων φορέων να εντείνουν τους ρυθμούς υλοποίησης των έργων. Το αντίστοιχο ποσοστό για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση ανέρχεται σε 47%, αρκετά χαμηλότερο, και υποδηλώνει ότι οι Ο.Τ.Α. με το

συμβατικό τέλος του Γ' Κ.Π.Σ. εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την έγκαιρη συμβασιοποίηση των έργων.

Επιπλέον, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. υπολείπεται πολύ υψηλό ποσοστό προς απορρόφηση (70%), γεγονός που γεννά έντονη ανησυχία ως προς την έγκαιρη απορρόφηση των δεσμευμένων κονδυλίων.

Τα **Ο.Π.Α.Α.Χ.** στη νέα προγραμματική περίοδο θα υλοποιηθούν μέσω του άξονα 3 του νέου Προγράμματος για την Αγροτική Ανάπτυξη αν και το περιεχόμενο τους δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ε.Π. Α.Α.- Α.Υ. είναι τελικοί δικαιούχοι αποκλειστικά σε έργα Ο.Π.Α.Α.Χ. και επομένως ο ρόλος τους και στη νέα Προγραμματική Περίοδο αναμένεται να είναι ουσιαστικός τόσο στην διαχείριση, όσο και στην υλοποίηση.

Καταλήγοντας:

Οι ρυθμοί υλοποίησης των Ο.Π.Α.Α.Χ. στο Ε.Π.Α.Α.- Α.Υ. και στα Περιφερειακά Ε.Π. πρέπει να ενταθούν σε μέγιστο βαθμό, τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα.

Η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος η οποία παρουσιάστηκε στην 10^η Ε.Π., περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση του όγκου των Δημοσίων Επενδύσεων των έργων Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα :

Στα προγράμματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση (προγράμματα του άξονα 7 «Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου») η Εθνική Συμμετοχή μειώνεται κατά 27,6 εκ. €. Η κοινοτική συμμετοχή μειώνεται κατά 15 εκ. €.

Συνολικά η μείωση του όγκου των Δημοσίων επενδύσεων του άξονα 7, που αφορά τους Ο.Τ.Α. είναι 42,6 εκ.€, γεγονός που βρίσκει αντίθετη την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. δεδομένου ότι η μείωση αναμένεται να στερήσει αναπτυξιακούς πόρους από τους ωφελούμενους Ο.Τ.Α.

Παρότι γίνεται προσπάθεια προς την ενίσχυση της συμμετοχής των Ο.Τ.Α. στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου αυτή δεν αρκεί. Το ενδιαφέρον της αυτοδιοίκησης για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανασυγκρότησης Αγροτικού Χώρου είναι έντονο. Θα παραμείνει έντονο και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, όπου η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών – συνδεδεμένων με τα αστικά κέντρα- και η προώθηση βιώσιμων κοινωνιών θα αποτελέσουν πυρήνα της ανάπτυξης της Περιφέρειας. Επιπλέον, ο καθοριστικός ρόλος που αναμένεται να έχει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στην ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου και κατ' επέκταση της υπαίθρου, επιτάσσει την ενεργό συμμετοχή της, κυρίως ως φορέας ενημέρωσης και προώθησης νέων δράσεων και πολιτικών. Η τελική μορφή του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007 -2013 (Ε.Σ.Σ.Α.), η οποία αναμένεται ακόμη να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποτελέσει και την βάση στην οποία θα στηριχτεί η μελλοντική δράση των Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση / διαχείριση των έργων.

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ

Στόχοι της πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα κατά την προσεχή προγραμματική περίοδο είναι:

- Η επίτευξη κατά βιώσιμο τρόπο ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους
- Η εφαρμογή των αρχών υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η συμβολή στην ανάπτυξη βιώσιμων από οικονομικής απόψεως επιχειρήσεων στον τομέα.
- Η βελτίωση της ποιότητας του εφοδιασμού της αγοράς και η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
- Η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, ιδίως περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.
- Η ορθολογική εκμετάλλευση των εσωτερικών υδάτινων πόρων, στα πλαίσια της αειφορίας.
- Η προώθηση ίσων ευκαιριών για εργασία .

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι :

- Θαλάσσια Αλιεία
- Υδατοκαλλιέργεια
- Μεταποίηση – εμπορία

Οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος διαχέονται σε όλους τους άξονες του προγράμματος. Η προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας, η χωροθέτηση ζωνών για τις υδατοκαλλιέργειες, τα βελτιωτικά έργα λιμνοθαλασσών, η διευθέτηση παράκτιων προστατευόμενων ζωνών, η επεξεργασία των καταλοίπων κλπ συνθέτουν ένα πλέγμα δράσεων που θα διασφαλίσει την αειφόρο προσέγγιση για την ανάπτυξη του τομέα σε ένα πλαίσιο ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής προσπάθειας αφ' ενός, και της διατήρησης των πόρων στη θαλάσσια αλιεία, αλλά και της μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον στις υδατοκαλλιέργειες αφενός και στη μεταποίηση αφ' ετέρου.

Βασική παράμετρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τα θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση. Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια δραστηριοποιούνται στη νησιωτική και παράκτια ζώνη όπου η διατήρηση ή ενίσχυση της απασχόλησης δρα πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Οι δράσεις του Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006 καλύπτουν το σύνολο της χώρας, και αφορούν δικαιούχους από όλες τις περιφέρειες. Με δεδομένο ότι σε ποσοστό 89% των διατιθέμενων Δημοσίων Δαπανών αφορά ιδιωτικές επενδύσεις, η περιφερειακή

βαρύτητα του προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ιδιώτες δικαιούχοι.

Παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί βαρύτητα σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα αυτές που εξαρτώνται άμεσα από την Αλιεία.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε € 493.771.000 και η Δημόσια δαπάνη σε € 344.173.000.

Η πορεία του προγράμματος έως τις 31/12/2006 αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2006						
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ Σ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣ Η	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ Η
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	288	510.009.139	263.968.381	187.234.275	51,76%	36,71%
ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.	20	7.211.243	2.687.766	1.655.793	37,27%	22,96%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Υ	6,94%	1,41%	1,02%	0,88%		

Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία έχουν αποσταλεί από την Ε.Υ.Δ. του προγράμματος.

Έχουν ενταχθεί συνολικά 288 έργα, προϋπολογισμού Δ.Δ. 510.009.139 €, έχουν πραγματοποιηθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους € 263.968.381 και έχουν σημειωθεί δαπάνες ύψους 187.234.275 €.

Το ποσοστό συμβασιοποίησης του συνόλου των έργων δεν είναι ικανοποιητικό (51,76%), ενώ το ποσοστό απορρόφησης δαπανών είναι 36,71%, το χαμηλότερο από το σύνολο των Τομεακών Ε.Π.

Τα μέτρα 4.4 «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από επαγγελματίες» και 4.6 «Καινοτόμα Μέτρα», παρουσιάζουν μεγάλη υστέρηση στην υλοποίησή τους και επηρεάζουν τη συνολική πορεία του προγράμματος. Επιπλέον το μέτρο 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» παρουσιάζει επίσης υστέρηση, η οποία μπορεί να αποδοθεί μερικώς στη μη έγκαιρη έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Οι **Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης** είναι αποκλειστικοί Τελικοί Δικαιούχοι στα μέτρα 3.3 (Εξοπλισμοί λιμένων αλιείας : βελτίωση κατασκευή υποδομών) και 4.1 (Μικρή παράκτια αλιεία: ανάπτυξη μικρής παράκτιας αλιείας) και συνδικαιούχοι στα μέτρα 4.3 (Πρωώθηση : μεταποίηση, εμπορία, προώθηση αλιευτικών προϊόντων) και 6.1 (Χρηματοδοτικές ενέργειες για το ΕΤΠΑ).

Έως τις 31/12/2006 οι Ο.Τ.Α. έχουν εντάξει 20 έργα προϋπολογισμού 7.211.243 €, έχει συμβασιοποιηθεί ποσό 2.687.766 € και έχουν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις ύψους 1.655.793 €. Τόσο το ποσοστό συμβασιοποίησης (37,27%) όσο και το ποσοστό απορρόφησης πραγματοποιηθεισών δαπανών (22,96%) είναι πολύ χαμηλά και υπολείπονται της εικόνας του συνόλου των έργων κυρίως όσον αφορά το ζήτημα της συμβασιοποίησης.

Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο του προγράμματος είναι χαμηλά :

- 6,94% στο συνολικό πλήθος έργων
- 1,41% στον συνολικό προϋπολογισμό
- 1,02% στις συνολικές νομικές δεσμεύσεις
- 0,88% στις συνολικές δαπάνες

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιεία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες, συνεπώς τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο του προγράμματος είναι αναμενόμενα. Οι απορροφήσεις όμως είναι πολύ χαμηλές (23% δαπάνες στη δημόσια δαπάνη του προϋπολογισμού των συνολικά ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.) γεγονός που προκαλεί ανησυχία δεδομένου ότι πρόκειται για μόλις 20 έργα, εκ των οποίων τα 13 έχουν ενταχθεί πριν από το 2005 και παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να υλοποιηθούν. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο μέτρο 3.3 που αφορά τον εξοπλισμό ιχθυοσκάλων

Καταλήγοντας, τόσο οι Δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς πρέπει να εντείνουν την προσπάθειά τους για να βελτιώσουν την απορρόφηση των έργων. Επιπλέον, ενέργειες προώθησης πρέπει να αναληφθούν από την Αυτοδιοίκηση, ώστε τα μέτρα που την αφορούν να έχουν βελτιωμένους δείκτες υλοποίησης. Η Αυτοδιοίκηση φαίνεται να μετέχει ενεργά και στην υλοποίηση του προγράμματος της αλιείας στην 4^η προγραμματική περίοδο, επομένως οφείλει να ξεπεράσει τα όσα εμπόδια έχουν

εμφανιστεί μέχρι σήμερα και να προετοιμαστεί για τις αυξημένες απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα'

Βασική προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας είναι η σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η μεταποίηση, οι υπηρεσίες, το εμπόριο, ο τουρισμός, η έρευνα και τεχνολογία καθώς και η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι αποτελούν τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το συγκεκριμένο Τομεακό Πρόγραμμα. Το ΕΠ.ΑΝ περιλαμβάνει 9 άξονες προτεραιότητας τους οποίους συνθέτουν 42 μέτρα και αποτελεί το δεύτερο από άποψη δαπανών Τομεακό Πρόγραμμα του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 928 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 8.276.329.319 €. Από αυτά έχουν υπογραφεί συμβάσεις σε ποσοστό 83% συνολικού 6.852.642.299 € ενώ η απορρόφηση φτάνει στο 48% αγγίζοντας τα 3.950.236.176 €.

Σύμφωνα με την τρίτη κατά σειρά και τελική αναθεώρηση του αρχικού Προγράμματος, στόχος είναι η διασφάλιση της απορρόφησης των πόρων. Το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά κονδυλίων κυρίως από το τομέα των υποδομών όπου παρατηρείται μεγάλη υστέρηση σε τομείς που εμφανίζουν πρόοδο. Συγκεκριμένα, σε δράσεις ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς σε προηγούμενες προκηρύξεις αντίστοιχων δράσεων παρατηρήθηκε ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει εντάξει 4 υποέργα στη δράση 2.1.3. Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη παροχή οικονομικών κινήτρων για μεμονωμένες ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις σε συστήματα συμπαραγωγής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Με δεδομένη την καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς ενέργειας αλλά και τις μειωμένες ιδιωτικές επενδύσεις στο τομέα αυτό, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να συμμετάσχει ενεργά προς τη κατεύθυνση της προώθησης επενδύσεων συστήματα συμπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπλέον, έμπρακτο είναι το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση της ΚΕΔΚΕ για τη προώθηση των ΑΠΕ και της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, δύο έργα ΟΤΑ έχουν ενταχθεί στο μέτρο 2.2 και 2.5. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των συγκεκριμένων έργων είναι 44.594.992€ εκ των οποίων όλα έχουν υπογράψει συμβάσεις. Ως τελικοί αποδέκτες-φορείς υλοποίησης εμφανίζονται η Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης, η δημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και η δημοτική επιχείρηση τουρισμού Νάουσας. Τα έργα αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΝΟΜΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
Δ.Ε.Υ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ	23.976.522	23.976.522	17.929.322	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	4.743.419	4.743.419	1.287.249	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	13.293.790	13.293.790	0	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ	2.010.000	2.010.000	0	Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	29.331	29.331	29.331	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	23.480	23.480	21.798	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ	44.076.542	44.076.542	19.267.700		

Σε ότι αφορά τα οικονομικά κριτήρια το μερίδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιστοιχεί μόλις στο 0,53% του συνολικού προϋπολογισμού ένταξης, στο 0,64% των συνολικών συμβάσεων και στο 0,54% των συνολικών πραγματοποιηθεισών δαπανών.

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα έργα υλοποιούνται με ρυθμούς απορροφητικότητας που κινούνται κοντά στο μέσο όρο του προγράμματος καθώς οι δαπάνες προς τον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων αγγίζει το 48%. Επομένως απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια και εγρήγορση για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων των δημοτικών επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των ΟΤΑ στο σύνολο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» είναι αρκετά περιορισμένη σε σχέση με άλλα Τομεακά Προγράμματα καθώς το ΕΠΑΝ απευθύνεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

5. Αναθεωρήσεις Τ.Ε.Π.

Όπως και στα Περιφερειακά Ε.Π. έτσι και στα Τομεακά προηγήθηκε αναθεώρησή τους τον Μάιο 2006. Η εκάστοτε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος στήριξε την πρότασή της στην τήρηση των αναπτυξιακών αρχών του προγράμματος, στην μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των μέτρων και των αξόνων και στη μείωση του κινδύνου απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα $n + 2$.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διαπιστώθηκαν ποιοτικά ίδιες αδυναμίες με αυτές των Π.Ε.Π., δηλαδή μέτρα στα οποία οι οικονομικοί πόροι δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν, κυρίως λόγω ανωριμότητας των έργων, αλλά και έλλειψης ενδιαφέροντος. Η προσπάθεια εστιάστηκε στο να εντοπιστούν δράσεις/ μέτρα που θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά επιπλέον πόρους, έναντι των μέχρι σήμερα προϋπολογισθέντων.

Για το λόγο αυτό οι βαρύτητες των αξόνων προτεραιότητας και των επιμέρους μέτρων τους διαφοροποιήθηκαν, με την ανάλογη τροποποίηση των προϋπολογισμών τους, σε μικρή κλίμακα, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Παρόλ' αυτά, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά και το Νοέμβριο του 2006 ακολούθησε νέα αναθεώρηση του συνόλου του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006.

Η αναθεώρηση αυτή είναι η τελευταία που επιτρέπεται βάσει των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό έχει τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τη χώρα και την αποφυγή απώλειας πόρων.

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται η πρόταση της αναθεώρησης (η οποία έχει εγκριθεί) για τα Τομεακά Ε.Π. σε σύγκριση με τα ποσά που ίσχυαν μέχρι την 9^η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ κατά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και Ε.Π. - ΜΕΙΩΣΗ Δ.Δ.				
Προτεραιότητα / Επ. Πρόγραμμα	Δημόσια Δαπάνη			
	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (μετά την αναθεώρηση Νοεμβρίου 2006)	9η Επιτροπή Παρακολούθησης	Διαφορά αναθεώρησης	% Μείωσης Δημόσιας Δαπάνης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 1				
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	4.744.685.251	4.915.690.764	171.005.513	3,48%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.617.591.694	2.728.907.617	111.315.923	4,08%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.127.093.557	2.186.783.147	59.689.590	2,73%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 2				
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	8.716.772.598	9.356.954.883	640.182.285	6,84%
Ε.Π. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	6.306.062.675	6.769.354.503	463.291.828	6,84%
Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.410.709.923	2.587.600.380	176.890.457	6,84%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 3				
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	3.018.451.757	3.216.585.740	198.133.983	6,16%
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	3.018.451.757	3.216.585.740	198.133.983	6,16%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 4				
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ	2.366.445.185	2.480.384.769	113.939.584	4,59%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	2.036.211.026	2.136.211.026	100.000.000	4,68%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	330.234.159	344.173.743	13.939.584	4,05%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 5				
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	1.669.067.867	1.750.006.738	80.938.871	4,63%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	522.649.462	551.300.075	28.650.613	5,20%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	647.639.624	685.400.000	37.760.376	5,51%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	498.778.781	513.306.663	14.527.882	2,83%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 6				
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.167.474.859	2.277.999.150	110.524.291	4,85%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.167.474.859	2.277.999.150	110.524.291	4,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΠ	22.682.897.517	23.997.622.044	1.314.724.527	5,48%

Με την τελευταία αναθεώρηση, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, μειώνεται το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά € 1.314.724.527 απόλυτη τιμή, ήτοι 5,48%. Το ποσοστό μείωσης της Δημόσιας Δαπάνης σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κυμαίνεται από 2,73% για το Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση μέχρι 6,40% για τα Ε.Π. ΟΑΛΑΑ και ΣΑΑΣ. Το ποσοστό μείωσης της Δημόσιας δαπάνης συνολικά των Τομεακών Ε.Π. υπερβαίνει κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης των Περιφερειακών Ε.Π.

Η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης αφορά την μείωση της Εθνικής συμμετοχής και όχι της Κοινοτικής.

Γ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Πρωτοβουλίες

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία υλοποίησης έργων των Ο.Τ.Α. κατά το έτος 2006. Τα έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζονται από ταχύτερους ρυθμούς εξέλιξης σε σχέση με τη συνολική πορεία των προγραμμάτων. Πιο αναλυτικά η Κ.Π. URBAN II αποτελεί την Κ.Π. με το μεγαλύτερο ποσοστό σ όλους τους δείκτες υλοποίησης (πλήθος έργων, προϋπολογισμός ένταξης, συμβάσεις και δαπάνες. Τα ποσοστά στις άλλες τρεις Κ.Π. παραμένουν καθ' όλη την διάρκεια του έτους χαμηλά λόγω κυρίως της μικρής συμμετοχής των Ο.Τ.Α. σαν Τελικός Δικαιούχος. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ο.Τ.Α. κατά το έτος 2006 παρουσίασαν αυξομειώσεις των ποσοστών υλοποίησης σ' όλους τους παραπάνω δείκτες, με αύξηση των τετραμηνιαίων ποσοστών κατά την διάρκεια των τετραμήνων του 2006.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στο ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	56,82%	57,78%	57,78%	58,51%
Κ.Π. LEADER +	25,33%	27,00%	27,94%	24,69%
Κ.Π. INTERREG III	41,57%	20,00%	19,20%	24,13%
Κ.Π. EQUAL	7,05%	7,33%	7,32%	8,16%
ΣΥΝΟΛΟ	19,41%	19,26%	19,93%	19,30%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	80,64%	81,20%	80,59%	80,47%
Κ.Π. LEADER +	14,22%	15,46%	16,54%	15,14%
Κ.Π. INTERREG III	6,40%	4,51%	4,48%	5,46%
Κ.Π. EQUAL	9,90%	12,46%	12,46%	11,15%
ΣΥΝΟΛΟ	11,39%	11,18%	11,38%	10,33%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στις ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	78,29%	79,40%	79,59%	82,50%
Κ.Π. LEADER +	10,30%	12,79%	10,57%	14,00%
Κ.Π. INTERREG III	0,25%	0,84%	1,70%	4,23%
Κ.Π. EQUAL	7,64%	10,14%	10,14%	9,92%
ΣΥΝΟΛΟ	6,68%	8,43%	8,08%	9,41%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στις ΔΑΠΑΝΕΣ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	76,15%	75,96%	76,43%	83,01%
Κ.Π. LEADER +	3,52%	5,70%	5,00%	8,29%
Κ.Π. INTERREG III	0,00%	0,01%	0,12%	3,70%
Κ.Π. EQUAL	7,60%	10,24%	10,24%	8,59%
ΣΥΝΟΛΟ	5,61%	5,75%	5,71%	8,10%

2. Συγκριτικά στοιχεία περιόδων

A. Σύνολο έργων

Συγκρίνοντας την πορεία υλοποίησης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών στα τρία τελευταία τετράμηνα (30.4.2006, 31.8.2006 και 31.12.2006) και στο έτος (31.12.2005 έως 31.12.2006), παρατηρείται συνολικά αύξηση των ποσοστών σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων. Πιο συγκεκριμένα οι μεταβολές που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του έτους και στο σύνολο όλων των Τομεακών Προγραμμάτων όπου οι Ο.Τ.Α. δύναται να είναι Τελικοί Δικαιούχοι, ανέρχονται σε 31,49% στο πλήθος έργων, 54,69% στον προϋπολογισμό ένταξης, 68,78% στις Νομικές Δεσμεύσεις και τέλος 82,52% στην απορρόφηση Δαπανών.

Όσον αφορά τις επιμέρους πρωτοβουλίες και για το μείζον ζήτημα της σύναψης συμβάσεων (συμβασιοποίηση) η πρωτοβουλία με την καλύτερη ετήσια απόδοση είναι το **Interreg III** και το **Leader +** με ποσοστά μεταβολής 109,55% και 38,93% αντίστοιχα και στον αντίποδα η πρωτοβουλία **Urban II** με ποσοστό που μόλις ανέρχεται στο 6,82 % και η πρωτοβουλία **Equal** στο 13,86% .

Μελετώντας την απορροφητικότητα που αποτελεί και τον βασικότερο δείκτη υλοποίησης μίας παρέμβασης παρατηρούμαι ότι οι πρωτοβουλίες **Interreg III** και **Leader +** έχουν την μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή που ανέρχεται σε 105,27% και 92,59% αντίστοιχα. Την κατώτερη ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζει το **Equal** με 30,81% και ακολουθεί η πρωτοβουλία **Urban II** με ποσοστό που ανέρχεται στο 44,57%.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μέγεθος της ποσοστιαίας μεταβολής τόσο στις Νομικές Δεσμεύσεις όσο και στις Δαπάνες οφείλεται και στο περιθώριο που υπήρχε σε κάθε πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι προγράμματα που είχαν πολλούς καλούς ρυθμούς απορρόφησης και συμβασιοποίησης τα προηγούμενα χρόνια είναι λογικό να παρουσιάζουν ηπιότερα ποσοστά μεταβολής ενώ αντίθετα προγράμματα με μεγάλο ανεκτέλεστο έργο είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να «τρέξουν».

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	88	90	90	94
Κ.Π. LEADER +	1.382	1.526	1.643	1.920
Κ.Π. INTERREG III	178	265	276	373
Κ.Π. EQUAL	1.248	1.296	1.297	1.421
ΣΥΝΟΛΟ	2.896	3.177	3.306	3.808

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	2,27%	0,00%	4,44%	6,82%
Κ.Π. LEADER +	10,42%	7,67%	16,86%	38,93%
Κ.Π. INTERREG III	48,88%	4,15%	35,14%	109,55%
Κ.Π. EQUAL	3,85%	0,08%	9,56%	13,86%
ΣΥΝΟΛΟ	9,70%	4,06%	15,18%	31,49%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	25.547.975	26.291.780	25.451.738	28.012.226
Κ.Π. LEADER +	195.944.266	216.434.396	225.736.581	265.608.739
Κ.Π. INTERREG III	419.414.541	445.728.479	448.868.479	705.951.223
Κ.Π. EQUAL	157.052.859	159.532.074	159.532.074	234.794.618
ΣΥΝΟΛΟ	797.959.641	847.986.728	859.588.871	1.234.366.806

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	2,91%	-3,20%	10,06%	9,65%
Κ.Π. LEADER +	10,46%	4,30%	17,66%	35,55%
Κ.Π. INTERREG III	6,27%	0,70%	57,27%	68,32%
Κ.Π. EQUAL	1,58%	0,00%	47,18%	49,50%
ΣΥΝΟΛΟ	6,27%	1,37%	43,60%	54,69%

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	18.827.312	20.177.017	20.419.302	23.808.623
Κ.Π. LEADER +	160.036.017	193.538.115	189.169.968	239.903.510
Κ.Π. INTERREG III	315.091.084	323.509.010	336.437.533	565.315.485
Κ.Π. EQUAL	101.265.001	103.538.850	103.538.850	175.598.546
ΣΥΝΟΛΟ	595.219.414	640.762.992	649.565.653	1.004.626.163

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	7,17%	1,20%	16,60%	26,46%
Κ.Π. LEADER +	20,93%	-2,26%	26,82%	49,91%
Κ.Π. INTERREG III	2,67%	4,00%	68,03%	79,41%
Κ.Π. EQUAL	2,25%	0,00%	69,60%	73,40%
ΣΥΝΟΛΟ	7,65%	1,37%	54,66%	68,78%

ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	14.060.474	14.106.648	14.523.055	20.327.124
Κ.Π. LEADER +	76.638.239	100.374.387	100.999.071	147.595.230
Κ.Π. INTERREG III	177.423.813	237.710.888	239.503.743	364.199.747
Κ.Π. EQUAL	82.664.681	84.157.262	84.157.262	108.132.713
ΣΥΝΟΛΟ	350.787.207	436.349.185	439.183.131	640.254.813

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	0,33%	2,95%	39,96%	44,57%
Κ.Π. LEADER +	30,97%	0,62%	46,14%	92,59%
Κ.Π. INTERREG III	33,98%	0,75%	52,06%	105,27%
Κ.Π. EQUAL	1,81%	0,00%	28,49%	30,81%
ΣΥΝΟΛΟ	24,39%	0,65%	45,78%	82,52%

B. Έργα Ο.Τ.Α.

Τα ποσοστά μεταβολής των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αντίστοιχα με το σύνολο των τελικών δικαιούχων, στις χρονικές περιόδους που εξετάζονται.

Οι μεταβολές στο πλήθος ενταγμένων έργων ανέρχεται σε **30,78%**, στον προϋπολογισμό ένταξης το ποσοστό της μεταβολής για το έτος 2006 ανέρχεται σε **40,34%**, για τις νομικές δεσμεύσεις των Ο.Τ.Α. το ποσοστό ανέρχεται σε **137,87%** και τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής για τους Ο.Τ.Α. καταγράφεται στην απορροφητικότητα και ανέρχεται σε **163,46%**.

Συγκρίνοντας τα ποσοστά μεταβολής των βασικών οικονομικών δεικτών των Ο.Τ.Α. σε σχέση με το σύνολο παρατηρείται ότι οι Ο.Τ.Α. το 2006 στο σύνολο των πρωτοβουλιών έχουν καταγράψει μεγαλύτερα ποσοστά. Πιο αναλυτικά για το πλήθος έργων η μεταβολή για το σύνολο ανέρχεται σε **31,49%** ενώ για τους Ο.Τ.Α. σε **30,78%**, για τον προϋπολογισμό ένταξης τα ποσοστά ανέρχονται σε **54,69%** για το σύνολο και **40,34%** για τους Ο.Τ.Α. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ότι κατά το έτος 2006 πολλά έργα των Ο.Τ.Α. έχουν ενταχθεί και για τον λόγο αυτόν ο ρυθμός μεταβολής στον προϋπολογισμό έχει σημαντική διαφορά από αυτόν του συνόλου. Η αύξηση της συμβασιοποίησης όσο και της απορροφητικότητας είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί μικρότερη βαρύτητα στις εντάξεις νέων έργων. Άρα τα ποσοστά των μεταβολών στις δύο αυτές κατηγορίες θα ήταν μικρότερα αν υπήρχαν πολλές νέες εντάξεις οι οποίες ουσιαστικά δεν «μπορούσαν» να υλοποιήσουν ούτε δέσμευση αλλά κυρίως ούτε δαπάνη. Η απόδοση των Ο.Τ.Α. κατά το έτος 2006 είναι αξιοσημείωτη και η προσπάθεια που επιτελείται τα τελευταία χρόνια δείχνει να αποδίδει καρπούς.

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	50	52	52	55
Κ.Π. LEADER +	350	412	459	474
Κ.Π. INTERREG III	74	53	53	90
Κ.Π. EQUAL	88	95	95	116
ΣΥΝΟΛΟ	562	612	659	735

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	4,00%	0,00%	5,77%	10,00%
Κ.Π. LEADER +	17,71%	11,41%	3,27%	35,43%
Κ.Π. INTERREG III	-28,38%	0,00%	69,81%	21,62%
Κ.Π. EQUAL	7,95%	0,00%	22,11%	31,82%
ΣΥΝΟΛΟ	8,90%	7,68%	11,53%	30,78%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	20.603.074	21.348.599	20.512.291	22.540.279
Κ.Π. LEADER +	27.865.332	33.468.308	37.329.271	40.200.536
Κ.Π. INTERREG III	26.829.624	20.106.392	20.106.392	38.574.229
Κ.Π. EQUAL	15.550.712	19.877.652	19.877.652	26.182.936
ΣΥΝΟΛΟ	90.848.742	94.800.951	97.825.606	127.497.980

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	3,62%	-3,92%	9,89%	9,40%
Κ.Π. LEADER +	20,11%	11,54%	7,69%	44,27%
Κ.Π. INTERREG III	-25,06%	0,00%	91,85%	43,77%
Κ.Π. EQUAL	27,82%	0,00%	31,72%	68,37%
ΣΥΝΟΛΟ	4,35%	3,19%	30,33%	40,34%

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	14.739.891	16.020.095	16.252.383	19.641.704
Κ.Π. LEADER +	16.479.533	24.758.389	19.992.120	33.593.568
Κ.Π. INTERREG III	785.033	2.722.582	5.710.044	23.888.384
Κ.Π. EQUAL	7.740.161	10.501.649	10.501.649	17.416.288
ΣΥΝΟΛΟ	39.744.617	54.002.715	52.456.197	94.539.943

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	8,69%	1,45%	20,85%	33,26%
Κ.Π. LEADER +	50,24%	-19,25%	68,03%	103,85%
Κ.Π. INTERREG III	246,81%	109,73%	318,36%	2942,98%
Κ.Π. EQUAL	35,68%	0,00%	65,84%	125,01%
ΣΥΝΟΛΟ	35,87%	-2,86%	80,23%	137,87%

ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	10.707.446	10.715.823	11.100.230	16.874.299
Κ.Π. LEADER +	2.694.757	5.718.800	5.054.651	12.229.412
Κ.Π. INTERREG III	0	34.000	283.939	13.478.530
Κ.Π. EQUAL	6.285.943	8.620.609	8.620.609	9.287.261
ΣΥΝΟΛΟ	19.688.145	25.089.232	25.059.428	51.869.502

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
Κ.Π. URBAN II		3,59%	52,02%	
Κ.Π. LEADER +	112,22%	-11,61%	141,94%	353,82%
Κ.Π. INTERREG III	-	735,11%	4646,98%	-
Κ.Π. EQUAL	37,14%	0,00%	7,73%	47,75%
ΣΥΝΟΛΟ	27,43%	-0,12%	106,99%	163,46%

Συνολικά Στοιχεία

Εξετάζοντας τα συνολικά στοιχεία και συγκεκριμένα τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των παρεμβάσεων δηλαδή την απορροφητικότητα, την συμβασιοποίηση και τέλος την πορεία υλοποίησης του κανόνα $n+2$ προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα.

Στο σύνολο των έργων, οι πρωτοβουλίες **Urban II** και **Leader +** αντίστοιχα, εμφανίζουν σταθερά τα μεγαλύτερα ποσοστά απορροφήσεων που ανέρχονται και πάνω από το 50%. Τα χαμηλότερα ποσοστά απορροφήσεων μεσοσταθμικά, έχει η πρωτοβουλία **EQUAL**, εμφανίζοντας ωστόσο σημαντική μεταβολή το τελευταίο τετράμηνο του 2006. Συνολικά οι μεταβολές είναι σχετικά μικρές για το χρονικό διάστημα το οποίο και διανύουμε και απαιτείται ενεργοποίηση για να μην υπάρξει απώλεια πόρων. Η επιτυχής εξέλιξη της απορροφητικότητας αποτελεί, πλέον συνδυασμένη δράση ενεργοποίησης αλλά συγχρόνως και σημαντικής επιτάχυνσης των υφιστάμενων ρυθμών μεταβολής μέσα στο χρονικό διάστημα που έπεται για την υλοποίηση.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	55,04%	53,65%	57,06%	72,57%
Κ.Π. LEADER +	39,11%	46,38%	44,74%	55,57%
Κ.Π. INTERREG III	42,30%	53,33%	53,36%	51,59%
Κ.Π. EQUAL	52,63%	52,75%	52,75%	46,05%
ΣΥΝΟΛΟ	43,96%	51,46%	51,09%	51,87%

Αναφορικά με τη συμβασιοποίηση των συνολικών έργων, υπερβαίνει το 80% στο σύνολο αλλά και σε 3 από τις 4 πρωτοβουλίες, εκτός του **Equal**, την 31.12.2006 ενώ για ο μεσοσταθμικός δείκτης αυτών ανέρχεται στο έτος 2006 από το 75% και άνω. Η πρωτοβουλία Equal εμφανίζει αδιάθετα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση αφού μεσοσταθμικά ο δείκτης της απορροφητικότητας κινείται κάτω από 70% αν και στο τέλος του έτους ανέρχεται περίπου στο

75%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία των προγραμμάτων κατά το έτος 2006.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	73,69%	76,74%	80,23%	84,99%
Κ.Π. LEADER +	81,67%	89,42%	83,80%	90,32%
Κ.Π. INTERREG III	75,13%	72,58%	74,95%	80,08%
Κ.Π. EQUAL	64,48%	64,90%	64,90%	74,79%
ΣΥΝΟΛΟ	74,59%	75,56%	75,57%	81,39%

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του κανόνα n+2, τα σημαντικότερα αδιάθετα υπόλοιπα προκύπτουν από την πρωτοβουλία Urban II με ποσοστά που ανέρχονται περίπου στο 85%, ενώ βέβαια η μεσοσταθμική στάθμιση των ποσοστών μέσα στο έτος αλλάζει αυτήν την τάση ρίχνοντας την χαμηλότερα.

ΚΑΝΟΝΑΣ N+2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	74,68%	69,91%	71,12%	85,38%
Κ.Π. LEADER +	47,89%	51,86%	53,39%	61,52%
Κ.Π. INTERREG III	56,31%	73,48%	71,19%	64,42%
Κ.Π. EQUAL	81,63%	81,28%	81,28%	61,58%
ΣΥΝΟΛΟ	58,93%	68,10%	67,61%	63,73%

Για τα έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων είναι χαμηλότερη από το σύνολο των τελικών δικαιούχων. Τα σημαντικότερα προβλήματα, που επηρεάζουν και το συνολικό ποσοστό αντιμετωπίζει η πρωτοβουλία **Interreg III** όπου έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες συμβάσεις και πληρωμές. Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται επίσης η απορροφητικότητα για το **Leader +** ενώ η πρωτοβουλία Urban II έχει καλύτερα ποσοστά.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑ ΟΤΑ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	51,97%	50,19%	54,12%	74,86%
Κ.Π. LEADER +	9,67%	17,09%	13,54%	30,42%
Κ.Π. INTERREG III	0,00%	0,17%	1,41%	34,94%
Κ.Π. EQUAL	40,42%	43,37%	43,37%	35,47%
ΣΥΝΟΛΟ	21,67%	26,47%	25,62%	40,68%

Αντίστοιχη εικόνα με τις απορροφήσεις εμφανίζουν οι ΟΤΑ σε ότι αφορά τη συμβασιοποίηση των πρωτοβουλιών. Η πρωτοβουλία **Urban II** έχει συμβασιοποιήσει το 90% περίπου του συνόλου των ενταγμένων έργων, γεγονός που οφείλεται στην από την αρχή γρήγορη υλοποίηση των προτάσεων. Η πρωτοβουλία **Interreg III** εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό συμβασιοποίησης πρωτοβουλιών, ενώ οι υπόλοιπες 2 κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Τα σημαντικά αδιάθετα υπόλοιπα δεν είναι εφικτό να συμβασιοποιηθούν έως τις 31/12/2006, για το λόγο αυτό έχει ήδη ζητηθεί να μην ισχύσει η συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποιήσεων.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑ ΟΤΑ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	71,54%	75,04%	79,23%	87,14%
Κ.Π. LEADER +	59,14%	73,98%	53,56%	83,56%
Κ.Π. INTERREG III	2,93%	13,54%	28,40%	61,93%
Κ.Π. EQUAL	49,77%	52,83%	52,83%	66,52%
ΣΥΝΟΛΟ	43,75%	56,96%	53,62%	74,15%

Αναφορικά με την εφαρμογή του κανόνα n+2 για τα έργα ΟΤΑ, τα σημαντικότερα προβλήματα έχουν οι πρωτοβουλίες Leader + και Equal ενώ ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πληρωμών έναντι των συμβασιοποιημένων έργων εμφανίζει η πρωτοβουλία Urban II.

ΚΑΝΟΝΑΣ N+2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑ ΟΤΑ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	72,64%	66,89%	68,30%	85,91%
Κ.Π. LEADER +	16,35%	23,10%	25,28%	36,40%
Κ.Π. INTERREG III	0,00%	1,25%	4,97%	56,42%
Κ.Π. EQUAL	81,21%	82,09%	82,09%	53,33%
ΣΥΝΟΛΟ	49,54%	46,46%	47,77%	54,87%

Συγκρίσεις μέσου οικονομικού μεγέθους έργου για τα τετράμηνα του 2006

Στο σύνολο των έργων παρατηρείται αύξηση του μέσου οικονομικού μεγέθους μεταξύ των περιόδων που εξετάζονται και κυρίως το τελευταίο τετράμηνο και οφείλεται κυρίως στη σημαντική μεταβολή που έχει η πρωτοβουλία Interreg III στο τελευταίο τετράμηνο του 2006. Στις υπόλοιπες πρωτοβουλίες και πάντοτε για το σύνολο των έργων παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις για τις υπόλοιπες στα μέσα μεγέθη κατά την διάρκεια των τετραμήνων αναφοράς.

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	290.318	292.131	282.797	298.002
Κ.Π. LEADER +	141.783	141.831	137.393	138.338
Κ.Π. INTERREG III	2.356.261	1.681.994	1.626.335	1.892.631
Κ.Π. EQUAL	125.844	123.096	123.001	165.232
ΣΥΝΟΛΟ	275.539	266.914	260.009	324.151

Όσον αφορά τα έργα των Ο.Τ.Α. οι διακυμάνσεις σε όλες τις πρωτοβουλίες είναι φυσιολογικές. Το μικρό μέσο μέγεθος έργου στην πρωτοβουλία Leader + οφείλεται στο ότι τα έργα των Ο.Τ.Α. είναι συμπληρωματικά των παρεμβάσεων των ιδιωτών που υλοποιούνται στα σχέδια.

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ- ΕΡΓΑ ΟΤΑ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Κ.Π. URBAN II	412.061	410.550	394.467	409.823
Κ.Π. LEADER +	79.615	81.234	81.327	84.811
Κ.Π. INTERREG III	362.562	379.366	379.366	428.603
Κ.Π. EQUAL	176.713	209.238	209.238	225.715
ΣΥΝΟΛΟ	161.653	154.904	148.446	173.467

1. Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III

Το **INTERREG III** είναι μια Κοινοτική Πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηματοδοτική περίοδο 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αυτή η νέα φάση της Πρωτοβουλίας INTERREG σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενθάρρυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενσωμάτωση απομακρυσμένων περιοχών και των περιοχών που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες .

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III διακρίνεται σε 3 Δέσμες:

- **Δέσμη Α' - Διασυνοριακή συνεργασία**, μεταξύ αρχών γειτονικών κρατών με στόχο την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πολιτικών για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή και αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη.
- **Δέσμη Β' - Διακρατική συνεργασία**, μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων, ώστε να επιτευχθεί αειφόρος, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ικανοποιητικότερη χωροταξική ολοκλήρωση με υποψήφιες και άλλες γειτονικές χώρες.
- **Δέσμη Γ' - Διαπεριφερειακή συνεργασία**, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέσων για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Η κατανομή των Προγραμμάτων ανά δέσμη, που αφορούν την Ελλάδα, είναι:

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Α΄

- ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
- ΕΛΛΑΔΑ - Π.Γ.Δ.Μ.
- ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ
- ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ
- ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ
- ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Β΄

- CADSES
- MEDOCC
- ARCHIMED

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Γ΄

- INTERREG IIIC Ανατολικής Ζώνης
- INTERREG IIIC Νότιας Ζώνης

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- ESPON
- INTERACT

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας. Στο σύνολο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III έχουν ενταχθεί το 2006, 384 έργα.

Η πορεία των έργων του συνόλου των φορέων αλλά και των φορέων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στα προγράμματα της Δέσμης Α καθώς και στο ARCHIMED καθώς και τα μερίδιά τους στο σύνολο των έργων καταγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ακολουθούν έχουν διατεθεί από την Ε.Υ.Δ. του προγράμματος.

**ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG III ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΕΩΣ 31-12-2006**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	N+2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ	77	86.835.509	67.111.322	52.022.680	77,29%	77,52%	59,91%
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ	11	81.903.473	69.428.778	49.200.053	84,77%	70,86%	60,07%
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	42	62.696.307	44.568.601	42.867.511	71,09%	96,18%	68,37%
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ	56	117.160.117	80.169.101	58.862.584	68,43%	73,42%	50,24%
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	168	261.766.770	206.993.401	158.036.981	79,08%	76,35%	60,37%
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ	5	1.304.552	70.000	29.835	5,37%	42,62%	2,29%
ARCHIMED	25	98.210.365	98.210.367	3.901.633	100,00%	3,97%	3,97%
ΣΥΝΟΛΟ	384	709.877.093	566.551.570	364.921.277	79,81%	64,41%	51,41%

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Κ.Π. INTERREG III ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΩΣ 31-12-2006							
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	N+2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ	29	15.997.981	11.880.810	7615607	74,26%	64%	48%
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ	0	0	0	0	0%	0%	0%
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	7	1.966.843	286.026	24000	14,54%	8%	1%
ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ	12	5.242.758	3532770	2389748	67,38%	68%	46%
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	46	16.482.646	8.444.863	3.449.175	51,23%	41%	21%
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ	0	0	0	0	0%	0%	0%
ARCHIMED	0	0	0	0	0%	0%	0%
ΣΥΝΟΛΟ	94	39.690.228	24.144.469	13.478.530	60,83%	56%	34%

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2006						
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Ο.Τ.Α.	94	39.690.229	24.144.469	13.478.530	60,83%	33,96%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	384	709.877.094	566.551.570	364.921.277	79,81%	51,41%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	24,48%	5,59%	4,26%	3,69%		

Όσον αφορά το σύνολο των φορέων :

Από τα προγράμματα της Δέσμης Α, το πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία παρουσιάζει το μεγαλύτερο πλήθος ενταγμένων έργων (168 έργα), προϋπολογισμό ενταγμένων έργων (261.766.770 €) και νομικών δεσμεύσεων (206.993.401 €) καθώς και πραγματοποιηθεισών δαπανών (158.036.981 €). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μόνο που παρουσιάζει σταθερή εξέλιξη και πρόοδο ανά τετράμηνο, σύμφωνα με τις μελέτες της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Το πρόγραμμα Ελλάδα – ΠΓΔΜ εμφανίζει επίσης πρόοδο υλοποίησης, με υψηλό ποσοστό συμβασιοποίησης (77,29%) και απορρόφηση η οποία κυμαίνεται στο 60%.

Στο τελευταίο τετράμηνο του 2006 εξέλιξη παρουσιάζουν όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα Ελλάδα – Τουρκία, όσον αφορά τις εντάξεις νέων έργων αλλά και το ποσοστό συμβασιοποίησης σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του ποσοστού συμβασιοποίησης ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 79,81% και του ποσοστού κάλυψης του κανόνα $n + 2$ σε 64,41%, ποσοστό το οποίο καταδεικνύει την πρόοδο που έχει επιτύχει το πρόγραμμα την τελευταία περίοδο.

Οι δαπάνες που έχουν σημειωθεί έως 31/12/2006 στο σύνολο των προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας είναι € 364.921.277 και αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 51,41%, ποσοστό που δεν κρίνεται ικανοποιητικό δεδομένης της χρονικής στιγμής του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι έως 31/8/2006 το αντίστοιχο ποσό ήταν € 239.503.743, η αύξηση των πραγματοποιηθεισών δαπανών επομένως το τελευταίο τετράμηνο είναι μεγάλη 50% και δείχνει την προσπάθεια που καταβάλουν οι φορείς υλοποίησης – διαχείρισης προκειμένου να αντισταθμίσουν τις απώλειες και την αργή πρόοδο που είχε το πρόγραμμα μέχρι τις αρχές του 2005.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στα προγράμματα :

Τα προγράμματα στα οποία οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν ενταγμένα έργα είναι τα Ελλάδα- ΠΓΔΜ, Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – Αλβανία και Ελλάδα – Βουλγαρία.

Όπως παρατηρείται οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν πολύ μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο τις 31.8.2006. Συγκεκριμένα εμφανίζουν

60,83% ποσοστό συμβασιοποίησης έναντι 28,40% στις 31.8.2006

56% κάλυψη του κανόνα $n+2$ και έναντι 28,40% στις 31.8.2006

34% απορρόφηση) έναντι 28,40% στις 31.8.2006

Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο του προγράμματος εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Με εξαίρεση το πλήθος των ενταγμένων έργων όπου το μερίδιο των Ο.Τ.Α. είναι 24,48%, η συμμετοχή τους στα οικονομικά μεγέθη είναι πολύ χαμηλή:

- ο 5,59% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων
- ο 4,26% όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις
- ο 3,69% όσον αφορά τις δαπάνες

Στο σύνολο των προγραμμάτων INTERREG III οι κατηγορίες έργων στις οποίες έχουν ενταχθεί έργα έως τις 31/12/2006 είναι οι ακόλουθες:

- ☆ Έργα οδοποιίας – σιδηροδρομικά έργα – έργα λιμένων – αλιευτικών καταφυγίων
- ☆ Έργα υποδομής υγείας και πρόνοιας
- ☆ Μουσεία- ανάπλαση αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων
- ☆ Ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής
- ☆ Ανάπλαση – αξιοποίηση περιοχής

- ☆ Έργα υποδομής – παροχή υπηρεσιών για την προστασία – αναβάθμιση του περιβάλλοντος
- ☆ Διαχείριση βιοτόπων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών
- ☆ Μονοπάτια – ορειβατικά καταφύγια – αξιοποίηση σπηλαίου
- ☆ Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης – συμβουλευτική – δικτύωση
- ☆ Εκπαίδευση - κατάρτιση
- ☆ Υποδομές της ΚτΠ στον τουρισμό – πολιτισμό, στην υγεία - πρόνοια
- ☆ Διαχείριση υδάτινων πόρων – εγγειοβελτιωτικά έργα – αναδασμοί
- ☆ Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού – επικοινωνιακά γεγονότα
- ☆ Κάλυψη λειτουργικών δαπανών δομών Κ.Π.Σ.

2. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (+)

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (+) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ε.Ε, η οποία έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένων και πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα υιοθετεί δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους:

- Ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών
- Ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής

Εφαρμόζεται σε ορεινές περιοχές καθώς και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη κοινωνικοοικονομική υστέρηση μεταξύ των αγροτικών περιοχών της Χώρας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου αξιοποιώντας τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους της κάθε περιοχής. Η ανακάλυψη νέων πηγών εισοδημάτων όπως ο αγροτουρισμός και η ενασχόληση με παραδοσιακές δραστηριότητες οι οποίες είχαν εξαλειφθεί με το πέρασμα του χρόνου συμβάλει στην ενίσχυση και την τόνωση της ζωής της υπαίθρου όμως με παράλληλη προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το LEADER + έχει ουσιαστικά συμβάλει στην διαφοροποίηση της απασχόλησης και της παραγωγικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο στην κατεύθυνση δημιουργίας προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο.

Η συνολική έκταση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος καλύπτει το 63% της ελληνικής επικράτειας ενώ απευθύνεται στο 20% του πληθυσμού της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 368,693 εκ €, η συνολική Δ.Δ σε 255,778 εκ € ενώ η ιδιωτική συμμετοχή σε 112,914 εκ. €. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, στο σύνολό του, από το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Προσανατολισμού, στα πλαίσια της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διάσταση. Υλοποιείται από 40 Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) που κατανέμονται

μεταξύ των 13 περιφερειών και ουσιαστικά υπάρχουν 40 τοπικά προγράμματα. Οι Ο.Τ.Δ. συγκροτούνται από συλλογικούς φορείς του ευρύτερου Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 άξονες προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1: “Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης”

Αφορά στο βασικό άξονα προτεραιότητας που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο πρόγραμμα (91,7% της κοινοτικής συνδρομής) και περιλαμβάνει όλα τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια της πρωτοβουλίας.

Άξονας Προτεραιότητας 2 : “Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών”

Ο άξονας συμβάλλει στην άρση της απομόνωσης μεταξύ των περιοχών εφαρμογής και η χρηματοδοτική του βαρύτητα ανέρχεται στο 4% της κοινοτικής συνδρομής.

Άξονας Προτεραιότητας 3 : “Δικτύωση”

Στηρίζει τη λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου LEADER και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Εμπύχωσης Δικτύου LEADER (Μ.Ε.Δ.) ενώ η χρηματοδοτική βαρύτητα του άξονα ανέρχεται στο 1% της κοινοτικής συνδρομής.

Άξονας Προτεραιότητας 4: “Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του Προγράμματος”

Συμβάλλει στην υποστήριξη υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και η χρηματοδοτική βαρύτητα του άξονα ανέρχεται στο 3,3% της κοινοτικής συνδρομής.

Τελικοί Δικαιούχοι των Αξόνων 1 και 2 είναι οι 40 Ο.Τ.Δ. οι οποίες υλοποιούν προγράμματα στην περιοχή αναφοράς τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε τοπικό σχέδιο της πρωτοβουλίας διαχωρίζεται σε πλήθος έργων τα οποία ουσιαστικά συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη. Τελικός Δικαιούχος του Άξονα 3 είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπ. Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ του Άξονα 4 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κ.Π. LEADER+.

Το Πρόγραμμα LEADER+ αποτελεί μια καθαρά περιφερειακή πρωτοβουλία οι οποία ουσιαστικά καταργείται στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Συγκεκριμένα, ενσωματώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε ειδικό άξονα, τον άξονα προτεραιότητας 4 και θα διατρέχει οριζόντια τους 2 άξονες (βελτίωση της ανταγωνιστικότητας - διαφοροποίηση και βελτίωση ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο). Θα συγχρηματοδοτείται από το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1698 του 2005.

Όσο αφορά τους ΟΤΑ, τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η μελετητική ομάδα συγκεντρώθηκαν από την αρμόδια Ε.Υ.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την επιτροπή παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας καθώς και από πλήθος έγκριτων δημοσιευμάτων του ημερήσιου τύπου. Συγκεκριμένα, η 10^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης διεξήχθη στο Νεοχώρι της Λίμνης Πλαστήρα στις 20 Νοεμβρίου 2006 όπου αναλύθηκε η πορεία υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, επικυρώθηκαν τα συμπεράσματα της 9^{ης} συνεδρίασης, εγκρίθηκε η 5^η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού υπό την αίρεση της έγκρισης της 2^{ης} αναθεώρησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος εγκρίθηκαν 3 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 440.000 €. Ακόμα, επισημάνθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης και εντατικοποίησης των προσπάθειών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στην Καβάλα τον Ιούνιο του 2006.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η μελετητική ομάδα μέχρι τις 31/8/2006 οι Ο.Τ.Α. είχαν εντάξει συνολικά 459 έργα σε σύνολο 1643 ενταγμένων έργων. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα τα μερίδια των Ο.Τ.Α είναι 16,54% στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων με οριστική απόφαση, 10,57% στις Νομικές Δεσμεύσεις και μόλις 5,00% στις Δαπάνες. Επιπλέον, η απορροφητικότητα των έργων ΟΤΑ εμφανίζεται χαμηλή σε σχέση με την απορροφητικότητα των συνολικών έργων.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER +						
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από την έναρξη υλοποίησης έως τις 31.8.2006						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ	1.643	225.736.581	189.169.968	100.999.071	44,74%	53,39%
ΕΡΓΑ ΦΟΡΕΩΝ Ο.Τ.Α.	459	37.329.271	19.992.120	5.054.651	13,54%	25,28%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ	27,93%	16,54%	10,57%	5,00%		

Το μεγαλύτερο πλήθος των έργων Ο.Τ.Α. ανήκει στο μέτρο 1.4, που αφορά δράσεις σχετικές με την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στην Κ.Π. LEADER + μπορεί και να χαρακτηριστεί και ως συνδυαστική των παρεμβάσεων, αφού με τις παρεμβάσεις τους οι Ο.Τ.Α., είτε αυτές είναι άυλες είτε είναι υποδομές, δημιουργούν προϋποθέσεις για επενδύσεις ιδιωτικές που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην περιοχή.

Παρατηρείται σημαντική ενεργοποίηση των Ο.Τ.Α. σε έργα που αφορούν :

Οικιστική αναβάθμιση περιοχών

Ανάδειξη μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς

Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης Διαχείριση Βιοτόπων και Οικολογικά Ευαίσθητων Περιοχών

Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού σε συνδυασμό με επικοινωνιακά γεγονότα

Επίσης, ορισμένα έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κυρίως μέσω δημοτικών αναπτυξιακών επιχειρήσεων εμφανίζονται στο μέτρο 1.2 που αφορά επενδύσεις αγροτικού τουρισμού και ελάχιστα έργα εμφανίζονται στο μέτρο

1.3 που αφορά ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως κατασκευή ιστοσελίδων LEADER+. Είναι εμφανές ότι οι Ο.Τ.Α. και οι δημοτικές επιχειρήσεις κατέχουν ένα σημαντικό μερίδιο καθώς υλοποιούν πάνω από το ¼ των συνολικά ενταγμένων έργων τα οποία είναι κυρίως μικρομεσαίου οικονομικού μεγέθους. Παρόλα αυτά η απορρόφηση των έργων Ο.Τ.Α. παραμένει χαμηλή. Όπως επισημάνθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης στο συγκεκριμένο μέτρο 1.4 παρατηρείται υστέρηση στην διαδικασία υλοποίησης του. Τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στη δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία ωρίμανσης, στις αδυναμίες των τεχνικών υπηρεσιών και στις καθυστερήσεις που προέρχονται από την πρόσφατη αλλαγή του νόμου για τα δημόσια έργα. Τόσο το πλήθος όσο και η πορεία εξέλιξης των ιδιωτικών σχεδίων είναι μεγαλύτερη και ταχύτερη σε σχέση με τα δημόσια καθώς η διαδικασία υλοποίησης τους είναι απλουστευμένη και η γραφειοκρατικές διαδικασίες αισθητά λιγότερες. Επομένως, επιτακτική θεωρείται η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα, όπως επίσης και η άμεση απορρόφηση των ήδη δεσμευμένων πόρων του συνολικού Προγράμματος καθώς η τρέχουσα περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

3. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Το Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL υλοποιείται σε δύο κύκλους εφαρμογής και το 75% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 25% από Εθνική Συμμετοχή.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των 1.421 υποέργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας του 1^{ου} και 2^{ου} κύκλου ανέρχεται σε 234.794.618 €, ενώ οι συνολικές δαπάνες έως 31.12.2006 ανέρχονται στο ποσό των 108.132.713 €, ποσοστό απορρόφησης 46,05 %, ενώ η συμβασιοποίηση ανέρχεται στα 175.598.546 € και το ποσοστό συμβασιοποίησης ανέρχεται στα 74,79%.

Ο 1^{ος} κύκλος βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης με την συμβασιοποίηση σχεδόν του συνόλου των δράσεων.

Ο 2^{ος} κύκλος έχει ενεργοποιηθεί από τον Απρίλιο του 2005, με την ένταξη 64 νέων έργων και παρατηρείται πρόοδος στην εξέλιξη τους.

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ανήκουν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι το ποσοστό συμμετοχής των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. και ο προϋπολογισμός τους δεν αποτελεί το 100% των ενταγμένων έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας αλλά αποτελούν μέρος των αναπτυξιακών συμπράξεων.

Για τη πραγματική απεικόνιση της πορείας υλοποίησης της ΚΠ EQUAL, γίνεται ανάλυση σε υποέργα. Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται η συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο σύνολο των τελικών δικαιούχων και εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία υλοποίησης των έργων.

Από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται ότι τα μερίδια των ενταγμένων υποέργων Ο.Τ.Α. ανέρχεται στο 8,16% σε ότι αφορά το πλήθος των υποέργων του συνόλου.

Το μερίδιο των ΟΤΑ στο συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων υποέργων είναι 11,15%, στις συνολικές Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες είναι 9,92% και 8,59% αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εντάξει έως την 31.12.2006, 116 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 26.182.936 €, με τις Νομικές Δεσμεύσεις να ανέρχονται σε 17.416.288 €, και οι Δαπάνες σε 9.287.261 €.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα μεγέθη που αφορούν την Κοινοτική Πρωτοβουλία τόσο για το σύνολο των υποέργων όσο και για τα υποέργα των Ο.Τ.Α.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεσοσταθμικά τα μερίδια των Ο.Τ.Α. για το σύνολο των οικονομικών δεικτών ανέρχονται περίπου στο 10% ποσοστό που υποδεικνύει και την συμμετοχή των φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.12.2006)

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΡΓΩΝ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	N+2	ΜΕ Μ
1.421	234.794.618	175.598.546	108.132.713	46%	75%	62%	
116	26.182.936	17.416.288	9.287.261	35%	67%	53%	
8,16%	11,15%	9,92%	8,59%				

4. Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II

Η ένταξη έργων στην Κοινοτική Πρωτοβουλία *URBAN II* ξεκίνησε το ουσιαστικά το έτος 2002 και μέχρι το τέλος του **2006** έχουν ενταχθεί **94** έργα συνολικού προϋπολογισμού **28.012.226 €**, νομικές δεσμεύσεις **23.808.623 €** και δαπάνες **20.327.124 €**. Από αυτά **55** έργα είναι έργα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προϋπολογισμού **22.540.279 €**, με συνολικές νομικές δεσμεύσεις **19.641.704 €** και δαπάνες **16.874.299 €**.

Κατά το 3^ο τρίμηνο του 2006 (από 1.9.2006 έως 31.12.2006) έχει ενταχθεί 4 νέα έργα ύψους 2.560.488 €. Σημαντική αύξηση παρατηρείται στους ρυθμούς μεταβολής κατά κύριο λόγο της απορρόφησης που από 57,06% στο 2^ο τετράμηνο ανέρχεται πλέον σε 72,57% με τον ρυθμό μεταβολής τετραμήνου να ανέρχεται στο 27,18% ποσοστό αρκετά εντυπωσιακό.

Η διαφοροποίηση για το πρόγραμμα συνολικά μέσα στο τετράμηνο ανέρχεται σε 2.560.488 € στον προϋπολογισμό ένταξης, 3.389.320 € στις Νομικές Δεσμεύσεις και 5.804.069 € στις δαπάνες. Τα αντίστοιχα ποσά για την συμμετοχή των ΟΤΑ είναι 2.027.988 € για την ένταξη, 3.389.320 € στις νομικές δεσμεύσεις και 5.774.069 € στις απορροφήσεις. Αρά το 3^ο τετράμηνο του 2006 είναι ένα τετράμηνο πολύ ουσιαστικό κυρίως ως προς την απορρόφηση αλλά και τις Νομικές Δεσμεύσεις και όχι ως προς τις νέες εντάξεις.

Σημειώνεται ότι τα έργα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II εμφανίζονται σε τρεις μόνο περιφέρειες, αυτές της *Αττικής*, της *Κρήτης* και της *Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης* και αυτό συμβαίνει λόγω σχεδιασμού της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας. Πιο αναλυτικά:

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban II αφορά την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισμών σε κρίση ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα αφορά τους Δήμους Περάματος Αττικής, Κομοτηνής Ροδόπης και Ηρακλείου Κρήτης. Τελικοί Δικαιούχοι στο Πρόγραμμα εκτός από τους τρεις προαναφερθέντες Δήμους είναι η Δημοτική Επιχείρηση Κομοτηνής, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και φυσικά η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά η συνολική κατανομή αλλά και κατάσταση του προγράμματος.

Οι Δήμοι Περάματος και Κομοτηνής κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο Πρόγραμμα (34,71% και 31,44% αντίστοιχα). Ο Δήμος Ηρακλείου έχει χαμηλότερο ποσοστό μεριδίου (22,41%) πρέπει όμως να σημειωθεί και η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης συμβάλει σ' αυτό. Γενικά παρατηρείται μία ισοκατανομή των πόρων ανάμεσα στους τρεις Ο.Τ.Α. Η συμβασιοποίηση συνολικά στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 84,99 % έναντι του 80,23% στο 2^ο τετράμηνο και η απορρόφηση του προγράμματος στο 72,57% έναντι 57,06%.αντίστοιχα Η συμβασιοποίηση του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Επιχείρησης ανέρχεται στο 82,29% έναντι 76,74% στο 2^ο τετράμηνο, του ενταγμένου προϋπολογισμού, στο Δήμο Ηρακλείου στο 88,74% έναντι 62,30% (πολύ σημαντική αύξηση) και τέλος στον Δήμο Περάματος 90,50% έναντι 94,45% αντίστοιχα λόγω ένταξης νέας παρέμβασης).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντική είναι η μεταβολή στην συμβασιοποίηση για τον Δήμο Ηρακλείου από το 2^ο τετράμηνο του 2006 έως 31.12.2006 με το ποσοστό μεταβολής που ανέρχεται σε 42,44%, όπως και του Πανεπιστημίου Κρήτης (97,35%), σε αντίθεση με την ΕΥΔ του προγράμματος όπου το ποσοστό ανέρχεται σε 35,76% Οι απορροφήσεις των εγκεκριμένων συμβάσεων κινούνται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, άνω του 74% (πλην της ΕΥΔ που έχει ποσοστό 32,68%), με συνολικό ποσοστό απορρόφησης 72,57%, κάτι που δηλώνει ότι οι Τελικοί Δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να απορροφούν δεσμεύσεις και σ' αυτό βοηθάει ότι η Κοινοτική Πρωτοβουλία είναι συγκεκριμένη και οι φορείς υλοποίησης έχουν γνώση αλλά και κατάρτιση του φυσικού αντικείμενου που ενδέχεται να υλοποιήσουν.

Χαρακτηριστική περίπτωση του Πανεπιστημίου Κρήτης της Ε.Υ.Δ. αλλά και του Δήμου Περάματος όπου τα ποσοστά ανέρχονται περίπου στο 80% και που βάσει της τεχνογνωσίας και των στελεχών που διαθέτει αξιοποιεί τους πόρους με ικανοποιητικούς ρυθμούς όπως φαίνεται και από τους ανάλογους δείκτες.

Τέλος αξιολογώντας τις απορροφήσεις στο σύνολο του συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού (ν+2) τα ποσοστά των ΟΤΑ ανέρχονται περίπου στο 81% και άνω όπως και φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω. Τα ποσοστά μπορεί σε σχέση με άλλα προγράμματα να θεωρούνται ικανοποιητικά όμως εμπίπτουν στον γενικό κανόνα της συνολικής επιτάχυνσης τόσο στις απορροφήσεις όσο και στις συμβασιοποιήσεις που το χρονικό διάστημα πλέον είναι πολύ μικρό για την οριστική υλοποίηση τόσο του φυσικού αντικείμενου όσο και του οικονομικού..

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II όπως και όλες οι Πρωτοβουλίες διαθέτουν πιλοτικό χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσουν και στην 4^η προγραμματική περίοδο βασικό τομέα ένταξης διαρθρωτικών παρεμβάσεων μέσα στα Περιφερειακά αλλά και Τομεακά Προγράμματα που σχεδιάζονται. Οπότε η επιτυχημένη πορεία υλοποίησης του τωρινού προγράμματος αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εξέλιξη του.

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά τα έργα ανά Τελικό Δικαιούχο καθώς και ανάλυση των βασικών δεικτών εξέλιξης του Προγράμματος.

Πίνακας στοιχείων Τελικών Δικαιούχων Κ.Π. URBAN II έως 31.12.2006

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	Πλήθος Έργων	Π/Υ Ενταγμένων Έργων	Π/Υ Συμβ/νων Έργων	Π/Υ Πραγμ/σών Δαπανών	% ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	% ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	% ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	% ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΑ v+2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και Δημοτική Επιχείρηση ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	22	8.001.709	6.584.663	5.426.856	31,44%	67,82%	82,29%	82,42%
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	12	5.704.479	5.062.250	4.235.000	22,41%	74,24%	88,74%	83,66%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	21	8.834.091	7.994.791	7.212.443	34,71%	81,64%	90,50%	90,21%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2	3.588.578	3.493.514	2.837.287	14,10%	79,06%	97,35%	81,22%
Ε.Υ.Δ. URBAN II	37	1.883.368	673.405	615.538	7,40%	32,68%	35,76%	91,41%
ΣΥΝΟΛΟ	94	28.012.226	23.808.623	20.327.124	100,00%	72,57%	84,99%	85,38%

Οι κατηγορίες των έργων που έχουν ενταχθεί στο Δήμο Κομοτηνής αφορούν κυρίως αναπλάσεις – αξιοποιήσεις περιοχής (10 έργα), ενώ τα υπόλοιπα έργα εντάσσονται στις κατηγορίες Έργα υποδομής υγείας και πρόνοιας/ Μελέτες- έρευνα – εργαλεία /Αστικές και πολύτροπες μεταφορές / Δομές Υποστήριξης ανθρώπινου Δυναμικού Κατάρτιση, Υποδομές τόσο στην κοινωνία της Πληροφορίας; Όσο και του Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και ενέργειες που αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αλλά την Δικτύωση..

Οι κατηγορίες των έργων Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί στο Δήμο Ηρακλείου αφορούν κυρίως Αναπλάσεις –Αξιοποίηση περιοχής (8 έργα), Υποδομές και Δομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (από 1 έργο) και έργα κατάρτισης (2 έργα). Οι κατηγορίες των έργων που έχουν ενταχθεί στο Δήμο Περάματος αφορούν έργα υποδομής υγείας και πρόνοιας (6 έργα), αναπλάσεις – Αξιοποίηση περιοχής (4 έργα), Μελέτες- έρευνα – εργαλεία (4 έργα), κατάρτιση (3 έργα), 2 έργα διαχείρισης απορριμμάτων και 2 έργα στήριξης Δομών ανθρώπινου δυναμικού και 1 έργο Ανάπλασης και Ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Έργα ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

1. Στοιχεία Υλοποίησης για το έτος 2006

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή των έργων Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Συνοχής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ουσιαστικά η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος μας έχει προσκομίσει στοιχεία για το πρόγραμμα δύο φορές που αφορούν και τις ακραίες τιμές του έτους 2006. Είναι σημαντικό να αναφερθεί η αύξηση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες των Νομικών Δεσμεύσεων για τους Ο.Τ.Α. αφού οι άλλοι οικονομικοί δείκτες ουσιαστικά παρέμειναν αμετάβλητοι. Αναλυτικά παρατίθενται οι πίνακες:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στο ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	49%	49%	49%	49%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	15%	15%	15%	16%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στις ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	13%	13%	13%	20%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ σύγκριση στις ΔΑΠΑΝΕΣ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	14%	14%	14%	15%

2. Συγκριτικά στοιχεία περιόδων

Α. Σύνολο έργων

Συγκρίνοντας την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Συνοχής ουσιαστικά στο έτος 2006 (31.12.2005 έως 31.12.2006), παρατηρείται συνολικά των ποσοστών σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων. Πιο συγκεκριμένα οι μεταβολές που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του έτους και στο σύνολο του Ταμείου Συνοχής όπου οι Ο.Τ.Α. δύναται να είναι Τελικοί Δικαιούχοι, ανέρχονται σε 1,23% στο πλήθος έργων, -2,09% στον προϋπολογισμό ένταξης, 4,90% στις Νομικές Δεσμεύσεις και τέλος 32,52% στην απορρόφηση Δαπανών όπου είναι και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στο έτος κάτι που ήταν και αναμενόμενο λόγω και του μεγάλου υπόλοιπου προς απορρόφηση που είχαν τα έργα Ο.Τ.Α.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	162	162	162	164
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	5.941.696.419	5.941.696.419	5.941.696.419	5.817.485.996
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	0,00%	0,00%	-2,09%	-2,09%
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	3.461.094.162	3.461.094.162	3.461.094.162	3.630.530.973
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	0,00%	0,00%	4,90%	4,90%
ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	2.252.906.292	2.252.906.292	2.252.906.292	2.985.587.251
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	0,00%	0,00%	32,52%	32,52%

Β. Έργα Ο.Τ.Α.

Τα ποσοστά μεταβολής των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αντίστοιχα με το σύνολο των τελικών δικαιούχων, στις χρονικές περιόδους που εξετάζονται.

Στο πλήθος ενταγμένων έργων δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην ένταξη παρεμβάσεων, στον προϋπολογισμό ένταξης το ποσοστό της μεταβολής για το έτος 2006 ανέρχεται σε 7,26%, για τις νομικές δεσμεύσεις των Ο.Τ.Α. το ποσοστό ανέρχεται σε 52,40% και τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής για τους Ο.Τ.Α. καταγράφεται στην απορροφητικότητα και ανέρχεται σε 43,90%.

Συγκρίνοντας τα ποσοστά μεταβολής των βασικών οικονομικών δεικτών των Ο.Τ.Α. σε σχέση με το σύνολο παρατηρείται ότι οι Ο.Τ.Α. το 2006 στο Ταμείο Συνοχής έχουν καταγράψει μεγαλύτερα ποσοστά με την διαφορά να είναι πολύ ουσιαστική.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	80	80	80	80
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	870.574.995	870.574.995	870.574.995	933.821.960
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	0,00%	0,00%	7,26%	7,26%
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	466.137.475	466.137.475	466.137.475	710.387.625
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	0,00%	0,00%	52,40%	52,40%
ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	318.945.941	318.945.941	318.945.941	458.967.139
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
Ε.Π.	31/12/2005 ΕΩΣ 30/4/2006	30/4/2006 ΕΩΣ 31/8/2006	31/8/2006 ΕΩΣ 31/12/2006	31/12/2005 ΕΩΣ 31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	0,00%	0,00%	43,90%	43,90%

Εξετάζοντας τα συνολικά στοιχεία και συγκεκριμένα τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των παρεμβάσεων δηλαδή την απορροφητικότητα, την συμβασιοποίηση και τέλος την πορεία υλοποίησης του κανόνα $n+2$ προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα ως προς το σύνολο των έργων. Η απορροφητικότητα του προγράμματος παρουσίασε διακριτή μεταβολή στο έτος σε αντίθεση με την συμβασιοποίηση. Ο λόγος όμως που η συμβασιοποίηση δεν μεταβάλλεται είναι γιατί στο Ταμείο Συνοχής όπως και θα αναπτυχθεί παρακάτω οι Δεσμεύσεις πραγματοποιούνται και καθορίζονται στην αρχή της χρονιάς και όχι κατά την διάρκεια της. Ακόμα δεν ισχύει ο κανόνας $n+2$ για τα έργα του Ταμείου Συνοχής. Άρα η απορροφητικότητα και το μέσο μέγεθος έργου είναι τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία του προγράμματος, τα οποία και καταγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	37,92%	37,92%	37,92%	51,32%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	58,25%	58,25%	58,25%	62,41%
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	36.677.138	36.677.138	36.677.138	35.472.476

Όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. τα μεγέθη είναι σαφώς καλύτερα του συνόλου αφού όμως λάβουμε και υπόψη ότι γενικά το υπόλοιπο προς υλοποίηση για τους φορείς της Αυτοδιοίκησης είναι μεγαλύτερο, οπότε και το περιθώριο βελτίωσης αναμένεται να είναι τα επόμενα χρόνια πολύ καλύτερο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ενώ στο σύνολο το μέσο μέγεθος έργου μειώνεται στην Αυτοδιοίκηση αυξάνεται σημαντικά, κάτι που σημαίνει ότι οι φορείς της εντάσσουν πλέον έργα όλο και μεγαλύτερου προϋπολογισμού και κατά συνέπεια τοπικής σημασίας.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑ ΟΤΑ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	36,64%	36,64%	36,64%	49,15%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑ ΟΤΑ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	53,54%	53,54%	53,54%	76,07%
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ- ΕΡΓΑ ΟΤΑ				
	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	10.882.187	10.882.187	10.882.187	11.672.775

Πιο αναλυτικά για το Ταμείο Συνοχής,

Θα πρέπει να σημειωθεί και να δοθεί αλλά και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ότι στο Ταμείο Συνοχής λειτουργεί όχι με την προϋπόθεση του κανόνα $n+2$ αλλά με n . Επισημαίνουμε ότι τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής δεν αποτελούν ένα Πρόγραμμα υπό την ευρεία έννοια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' Κ.Π.Σ. για τα οποία ισχύει ενιαίο χρονικό όριο Νομικών Δεσμεύσεων και Ολοκλήρωσης. Σημειώνεται ότι για κάθε έργο του Ταμείου Συνοχής εκδίδεται χωριστή Απόφαση Χορήγησης Συνδρομής, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και τις προθεσμίες που αφορούν στο έργο αυτό.

Η Διαχειριστική αρχή μέσω ειδικών «εργαλείων» που χρησιμοποιεί και σε συνδυασμό με τα στοιχεία των Ε.Υ.Δ. των Προγραμμάτων που παρακολουθούν τα έργα στοιχεία ελέγχει οικονομικούς δείκτες που έχουν σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγκριτικών αποφάσεων για κάθε έργο και όχι για το μέγεθος των Νομικών Δεσμεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως την χρονική στιγμή που εξετάζουμε. Αυτό που ουσιαστικά η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει είναι οι ετήσιες δεσμεύσεις στον Κοινοτικό προϋπολογισμό οι οποίες δεν είναι και δεδομένες κάτι που δημιουργεί δυσχέρεια στην επεξεργασία στην επεξεργασία των στοιχείων, αλλά συγχρόνως υλοποιεί με συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης και την Ε.Ε, ένα σχέδιο δράσης ως πρώτο βήμα για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των έργων Ταμείου Συνοχής με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης τους, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν τα εξής:

- να μειωθεί το καταγεγραμμένο υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL),
- να καταδειχτούν και αναδειχτούν τα απαιτούμενα μέτρα και ενέργειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την πρόληψη ή τη θεραπεία παρατηρούμενων καθυστερήσεων υλοποίησης,
- να ολοκληρωθούν τα έργα ώστε να αποδοθούν λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο, και
- να διασφαλιστεί, όπου απαιτείται, η «εναρμόνιση» των έργων τόσο στις κανονιστικές υποχρεώσεις του Ταμείου Συνοχής, όσο και στα συμφωνημένα με την ΕΕ και

εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου, τα οποία άλλωστε έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι λειτουργούν στα διάφορα επίπεδα διαχείρισης στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία απεστάλησαν από την Ε.Υ.Δ, στο Ταμείο Συνοχής και αφορούν την περίοδο έως και τον Δεκέμβριο του 2006 και σε συνδυασμό με τα στοιχεία έχουν ενταχθεί **164** υποέργα (123 έργα) *συνολικού προϋπολογισμού 5.817.485.784 €* των οποίων τα **3.630.530.973 €** αποτελούν την *Κοινοτική Συνδρομή*, οι εισροές από την *Ευρωπαϊκή Ένωση* ανέρχονται σε **1.827.874.635 €** ενώ η *Δέσμευση στον Κοινοτικό προϋπολογισμό* ανέρχεται σε **3.630.530.973 €**, το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) **1.716.360.054 €** και τέλος οι δαπάνες που έχουν εκταμιευθεί ανέρχονται σε **2.985.587.251 €**.

Τα ενταγμένα έργα Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Συνοχής είναι **80**, *συνολικού προϋπολογισμού 933.821.960 €* εκ των οποίων τα **710.387.625 €** αποτελούν την *Κοινοτική Συνδρομή*, οι εισροές από την *Ευρωπαϊκή Ένωση* ανέρχονται σε **358.998.318 €** ενώ η *Δέσμευση στον Κοινοτικό προϋπολογισμό* ανέρχεται σε **710.387.625 €**, το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) **313.309.505 €** και τέλος οι δαπάνες που έχουν εκταμιευθεί για τους Ο.Τ.Α. ανέρχονται σε **458.967.139 €**.

Σε πλήθος 164 ενταγμένων υποέργων στο Ταμείο Συνοχής, τα 80 υποέργα Ο.Τ.Α. αντιστοιχούν στο 48,78% του συνόλου. Στο συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων του Ταμείου Συνοχής τα έργα ΟΤΑ έχουν μερίδιο **16,05%**, στην κοινοτική συνδρομή **19,57%**, στις εισροές από την Ε.Ε. **19,64%**, στην δέσμευση στον Κοινοτικό προϋπολογισμό σε **19,57%**, στο υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) ανέρχεται σε **18,25%**, ενώ το ποσοστό κατέχουν τα έργα των ΟΤΑ στις μέχρι τώρα υλοποιηθείσες δαπάνες ανέρχεται σε **15,37%**.

Ακολουθεί ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας:

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ έως 31.12.2006 στοιχεία από ΕΥΔ και 4 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης							
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (RAL)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑ	164	5.817.485.784	3.630.530.973	3.630.530.973	2.985.587.251	1.827.874.635	1.716.360.054
ΕΡΓΑ ΟΤΑ	80	933.821.960	710.387.625	710.387.625	458.967.139	358.998.318	313.309.505
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΤΑ	48,78%	16,05%	19,57%	19,57%	15,37%	19,64%	18,25%

Συγκριτικά με τα υπόλοιπες κατηγορίες προγραμμάτων, Περιφερειακών και Τομεακών, το Ταμείο Συνοχής για τα έργα ΟΤΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό προκύπτει και από την εξέταση του μέσου μεγέθους ενταγμένου έργου το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι στους άλλους δύο βασικούς τομείς έργων.

Μέσο Μέγεθος Έργου Ο.Τ.Α. σε €

	<i>Ταμείο Συνοχής</i>	<i>ΤΟΜΕΑΚΑ</i>	<i>Π.Ε.Π.</i>
<i>Ενταγμένων Έργων</i>	<i>11.672.775</i>	<i>150.778</i>	<i>409.073</i>

Είναι φανερό ότι οι ΟΤΑ στο Ταμείο Συνοχής υλοποιούν έργα στον τομέα του *Περιβάλλοντος* σημαντικά τόσο στον τομέα της ανάπτυξης όσο και στον τομέα της διαχείρισης αφού πρόκειται για έργα τα οποία είναι σύνθετα με μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης και σημαντικό μελετητικό αλλά και κατασκευαστικό τμήμα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει και την δυσκολία των έργων Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Συνοχής, καθώς πρόκειται για έργα μεγάλου προϋπολογισμού που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό σε όλες τις φάσεις υλοποίησής τους. Εξετάζοντας τον βασικό πίνακα του Ταμείου Συνοχής παρατηρούμε ότι το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) αποτελεί βασικό δείκτη εξέλιξης του προγράμματος. Η μείωση του αποτελεί δείκτη εξέλιξης του προγράμματος θεωρητικά. Το άθροισμα των εισροών από την Ε.Ε. και του υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) μας δίνουν την δέσμευση στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στον Κοινοτικό προϋπολογισμό (δεσμεύσεις) πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και ουσιαστικά αποτελούν άθροισμα των δεσμεύσεων των νέων έργων που έχουν εγκριθεί + των ετήσιων δεσμεύσεων των ήδη εγκεκριμένων έργων + των εγκεκριμένων έργων που τείνουν να ολοκληρωθούν (αποπληρωμή).

Οι δέσμευση στον κοινοτικό προϋπολογισμό που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση μαζί με το υπόλοιπο προς εκταμίευση αποτελεί τους δύο βασικούς δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος και παρακάτω αυτά τα δύο μεγέθη θα αναλυθούν διεξοδικά.

Από τα στοιχεία της **4ης Επιτροπής Παρακολούθησης** (Απρίλιος 2007) του Ταμείου Συνοχής και συνολικά για το έτος 2006 και συνολικά για 123 έργα (δεν υπάρχει ανάλυση υποέργων) ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.817,5 εκ. € και η συνολική κοινοτική συνδρομή σε 3.630,5 εκ. €.

Ειδικότερα:

τα 93 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.128,1 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 1.599,2 εκ. € είναι έργα περιβάλλοντος αρμοδιότητας της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡ και των ΕΥΔ ΠΕΠ.

τα 29 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3.672,6 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 2.018,7 εκ. € είναι έργα μεταφορών αρμοδιότητας των ΕΥΔ ΕΠ ΟΑΛΛΑ και ΕΥΔ ΕΠ ΣΑΑΣ.

το 1 έργο, προϋπολογισμού 16,8 εκ. € και κοινοτικής συνδρομής 12,6 εκατομμυρίων ευρώ αφορά «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας έργων Ταμείου Συνοχής».

Οι συνολικές δαπάνες έως 31.12.2006 για τα 123 έργα ανέρχονται σε 2.985,6 εκ. € και το ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 51,3%. Οι συνολικές εισροές από την Ε.Ε. για τα έργα αυτά ανέρχονται σε 1.827,9 εκ. € ήτοι στο 50,3% της κοινοτικής συνδρομής.

Στα προαναφερθέντα στοιχεία περιλαμβάνονται και 5 νέα έργα, για τα οποία οι εγκριτικές αποφάσεις εκδόθηκαν στο τέλος του 2006, ήτοι

- 3 έργα περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού 40,5 εκ. €, με κοινοτική συνδρομή 30,4 εκ. €, και
- 2 έργα μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού 143 εκ. €, με κοινοτική συνδρομή 79,7 εκ. €.

Τα έργα αυτά βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας και αρχικής υλοποίησης.

Οι δαπάνες έως 31.12.2006 ύψους 2.985,6 εκ. € σε σχέση με τις δαπάνες έως το τέλος 2005 ύψους 2.173,4 εκ. €, που παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Ιούλιος 2005), είναι αυξημένες κατά 812,2 εκ. € και αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 37,4% περίπου.

Οι εισροές ύψους 1.827,9 εκ. € σε σχέση τις μέχρι το τέλος του εισροές ύψους 1.225,1 εκ. €, που παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Ιούλιος 2005), είναι αυξημένες κατά 602,8 εκ. € και αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 49,2% περίπου.

Η ανά τομέα κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Τομέας «Περιβάλλον»

Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση 93 έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.128,1 εκ. € και κοινοτικής συνδρομής 1.599,2 εκ. €.

Από αυτά:

- Τα 16 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 514,9 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 405,6 εκ. € είναι έργα «γέφυρες» και παρουσιάζουν ποσοστό απορρόφησης 91% και ποσοστό εισροών 80%.

- Τα 77 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.613,3 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 1.193,6 εκ. € είναι «νέα» έργα και παρουσιάζουν ποσοστό απορρόφησης 27%, και ποσοστό εισροών 33%.

Για τα έργα του τομέα «Περιβάλλον» το συνολικό ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 43% με συνολικό ποσοστό εισροών από την Ε.Ε. 45%.

Τομέας «Μεταφορές»

Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση 29 έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.672,6 εκ. € και κοινοτικής συνδρομής 2.018,7 εκ. €.

Από αυτά :

- Τα 6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 729,8 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 411,8 εκ. € είναι έργα «γέφυρες» και παρουσιάζουν ποσοστό απορρόφησης 85% και ποσοστό εισροών 66%.
- Τα 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.942,8 εκ. € και συνολικής κοινοτικής συνδρομής 1.606,9 εκ. € είναι «νέα» έργα και παρουσιάζουν ποσοστό απορρόφησης 50% και ποσοστό εισροών 52%.

Για τα έργα του τομέα «Μεταφορές» το συνολικό ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται σε 56% με συνολικό ποσοστό εισροών από την Ε.Ε. 55%.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Συνοχής έχει μεταξύ άλλων σαν στόχο τη μείωση του “Υπολοίπου προς Εκταμίευση” (RAL) στον κοινοτικό προϋπολογισμό με την υποβολή στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. παραδεκτών αιτημάτων χορήγησης προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών καθώς και με την υποβολή σχετικών αιτήσεων αποπληρωμής.

Το έτος 2006 είχε προγραμματισθεί από το ΥΠΟΙΟ, όπως παρουσιάσθηκε κατά την Τεχνική Συνάντηση του Απριλίου, να μειωθεί το RAL κατά **576,8** εκ. €. Έναντι του στόχου αυτού, λαμβανομένων υπόψη και των αιτημάτων αποπληρωμής που υποβλήθηκαν μέχρι τέλος Μαρτίου 2007, η μείωση ανέρχεται σε **518,35** εκ. € και προέρχεται:

κατά **35,50** εκ. € με το κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 1994-1999,

κατά **41,80** εκ. € με το κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων έργων “γέφυρες”, η υλοποίηση των οποίων υπάγεται στους κανόνες του Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006,

κατά **33,55** εκ. € με το κλείσιμο εγκριτικών αποφάσεων νέων έργων Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006, και

κατά **407,50** εκ. € με την υποβολή στις υπηρεσίες της Επιτροπής παραδεκτών αιτήσεων χορήγησης προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών.

Το υπόλοιπο προς εκταμίευση (RAL) ανέρχεται σε 1.716,4 εκ. €. Μετά την ολοκλήρωση από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. της διαδικασίας κλεισίματος των εγκριτικών αποφάσεων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα αποπληρωμής θα μειωθεί περαιτέρω κατά **57,2** εκ. € και θα διαμορφωθεί σε **1.659,2** εκ. €

Με την υποβολή στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. των αιτημάτων αποπληρωμής για 11 έργα, των οποίων οι εγκριτικές αποφάσεις έχουν ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας εντός του έτους 2006, το RAL θα μειωθεί κατά **86,6** εκ. €.

Περαιτέρω, το RAL θα απομειώνεται σταδιακά εντός των ετών που απομένουν για την υλοποίηση και αποπληρωμή των εγκεκριμένων έργων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για μεγάλο αριθμό έργων οι εισροές από την Ε.Ε. έχουν ανέλθει στο 80% της κοινοτικής συνδρομής και συνεπώς οι επόμενες εισροές θα πραγματοποιηθούν με το κλείσιμο των εγκριτικών τους αποφάσεων.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006 οι διαθέσιμοι πόροι για τη χώρα ήταν 3.060 εκατομμύρια ευρώ (τιμές 1999) οι οποίοι, λαμβανομένου υπόψη του πληθωριστή, διαμορφώθηκαν σε 3.235,81 εκ. €, και σημαντική συνθήκη αποτελεί η Διαδικασία Δέσμευσης πόρων στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) στον κοινοτικό προϋπολογισμό πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2000-2006 και σε ετήσια βάση, ως εξής:

Με την έγκριση νέων έργων από την Επιτροπή, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μία αρχική ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση) στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Με τις ετήσιες δεσμεύσεις κοινοτικής συνδρομής για τα εγκεκριμένα έργα πολυετούς δέσμευσης που πραγματοποιήθηκαν με βάση την πορεία υλοποίησής τους.

Με τη δέσμευση του απαιτούμενου υπόλοιπου της κοινοτικής συνδρομής των εγκεκριμένων έργων μονοετούς δέσμευσης.

Οι δεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ετήσια βάση στον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά την προγραμματική περίοδο 2000–2006 και ανέρχονται σε **3.235,81** εκ. € και κατά τα έτη 2000-2005 πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) στον κοινοτικό προϋπολογισμό ύψους 2.740,61 εκ. €.

Πραγματοποιώντας ανάλυση - απολογισμό των δεσμεύσεων για το διάστημα 2000-2005 οι δεσμεύσεις που αφορούσαν την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας ανέρχονται σε **2.302,50 εκ. €** ποσοστό **70,23%** των υποχρεώσεων για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου. Το 2005 ανέρχονται σε **481,64 εκ. €** και το 2006 σε **494,20 εκ. €**. Άρα η υποχρέωση για δέσμευση πλέον ανέρχεται σε αυτά του έτους 2006 τα οποία και έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ταμείου Συνοχής που αποφασίζει για τρεις χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία) που μετέχουν στο πρόγραμμα. Συνολικά και για τα **3.278,34 εκ. €** των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Συνοχής και για τις δύο κατηγορίες έχουν έως **31.12.2005** πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις ύψους **2.784,14 εκ. €** (84,93%) και υπάρχει υποχρέωση για δέσμευση **494,20 εκ. €** (15,07%) που αναλογεί όπως και έχει προαναφερθεί στο έτος 2006.

Η συνολική υποχρέωση της χώρας το έτος 2006 ανερχόταν σε 494,20 εκατομμύρια ευρώ. Έναντι της υποχρέωσης αυτής το έτος 2006 πραγματοποιήθηκαν δεσμεύσεις ύψους 495,20 εκατομμύρια ευρώ, με τη χορήγηση πρόσθετων πόρων ύψους 980.000 ευρώ

Η ανάληψη της υποχρέωσης της χώρας για το έτος 2006 πραγματοποιήθηκε ως εξής:

- **293,87 εκ. €:** από εγκεκριμένα έργα πολυετούς δέσμευσης.
- **86,11 εκ. €:** από εγκεκριμένα έργα μονοετούς δέσμευσης τα οποία δέσμευσαν το απαιτούμενο υπόλοιπο της κοινοτικής συνδρομής.
- **110,12 εκ. €:** με την έγκριση από την Ε.Ε. των αιτήσεων συνδρομής για 5 νέα έργα (3 έργα περιβάλλοντος και 2 έργα μεταφορών).
- **5,10 εκ. €:** με την έγκριση από την Ε.Ε. πρόσθετων πόρων για το έργο της Τεχνικής Βοήθειας.

Συνολικά οι Ο.Τ.Α. έως την 31.12.2006 στα έργα τους έχουν RAL που ανέρχεται σε **313,3 εκ. €** περίπου και που ανέρχεται στο **18,25%** του υπόλοιπου προς εκταμίευση όλων των έργων που ανέρχεται σε **1.716,3 εκ. €**. Άρα είναι διαφανόμενο ότι η συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ποσοστό **19,57%** έχει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στην Δέσμευση στον κοινοτικό προϋπολογισμό έναν ακόμα σημαντικό δείκτη όπως και έχει προαναφερθεί για την αξιολόγηση του προγράμματος. Κατά συνέπεια η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα δύο θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν την ορθή υλοποίηση του Ταμείου Συνοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ανά Περιφέρεια με στοιχεία έτους 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ . Π/Υ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε.	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Π/Υ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (RAL)	ΔΑΠΑΝΕΣ	% Εγκ. Π/Υ Έργων της περιφέρειας στο σύνολο των Ενταγμένων Έργων	% εισροών από την Ε.Ε. ανά Περιφέρεια	% Δέσμευσης στον Κοιν. Π/Υ ανά Περιφέρεια	% Υπολοίπου προς Εκταμίευση (RAL) ανά Περιφέρεια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	40.228.900	31.536.081	23.912.481	31.536.081	4.376.417	33.836.145	5%	7%	4%	3%
ΑΤΤΙΚΗΣ	96.528.940	74.728.424	29.209.129	74.728.424	24.640.932	52.856.734	12%	12%	11%	11%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	99.052.991	77.754.824	35.049.454	77.754.824	37.365.740	40.352.571	10%	12%	5%	9%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	63.272.944	48.086.738	18.176.788	48.086.738	28.918.094	22.006.333	2%	5%	2%	1%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	47.239.283	35.429.462	23.198.364	35.429.462	12.231.098	32.426.921	6%	10%	7%	4%
ΗΠΕΙΡΟΥ	64.507.762	50.393.775	39.341.141	50.393.775	3.429.863	51.430.082	8%	12%	9%	5%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	88.454.922	66.341.193	45.734.572	66.341.193	20.606.621	61.969.062	9%	13%	10%	6%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	40.436.231	30.327.173	14.213.708	30.327.173	16.113.465	16.948.371	5%	4%	5%	5%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	175.082.259	131.311.693	61.014.567	131.311.693	70.297.126	63.039.758	18%	7%	19%	24%
ΚΡΗΤΗΣ	92.447.988	69.335.992	36.305.344	69.335.992	33.030.648	46.669.627	12%	10%	12%	12%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	52.490.745	39.583.024	16.584.689	39.583.024	22.998.335	16.526.914	6%	3%	7%	9%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	51.947.500	38.960.625	11.510.868	38.960.625	27.449.757	13.387.149	5%	3%	6%	7%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	22.131.495	16.598.621	4.747.212	16.598.621	11.851.409	7.517.472	3%	2%	3%	4%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	933.821.960	710.387.625	358.998.318	710.387.625	313.309.505	458.967.139	100%	100%	100%	100%
ΣΥΝΟΛΟ έργων πλην Ο.Τ.Α	4.883.664.036	2.920.143.348	1.468.876.318	2.920.143.348	1.403.050.549	2.526.620.112				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	5.817.485.996	3.630.530.973	1.827.874.635	3.630.530.973	1.716.360.054	2.985.587.251				

Συμπεράσματα που αφορούν την κατηγοριοποίηση των έργων Ταμείου Συνοχής στις κατηγορίες «Περιβάλλον» και «Μεταφορές» προκύπτουν από τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΥΣ & Π/Υ

ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ με στοιχεία έως 31.12.2006

	ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"	% ΕΡΓΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"	% ΕΡΓΑ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	164	135	82%	28	18%
ΕΡΓΑ ΟΤΑ	80	80	100%	0	0%
	Π/Υ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΡΓΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"	% ΕΡΓΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"	Π/Υ ΕΡΓΩΝ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"	% ΕΡΓΩΝ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	5.817.485.996	2.128.108.218	37%	3.672.586.955	63%
ΕΡΓΑ ΟΤΑ	933.821.960	933.821.960	100%	0	0%

Τα έργα που αφορούν το «Περιβάλλον» καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο πλήθος ενταγμένων έργων στο σύνολο τους, 135 έργα (83%), ενώ τα έργα που αφορούν «Μεταφορές» είναι 28, το 18% του συνολικού πλήθους έργων στο Τ.Σ..

Σημειώνεται ότι τα ενταγμένα έργα ΟΤΑ αφορούν αποκλειστικά έργα «Περιβάλλον».

Αναφορικά, όμως, με τον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, καθώς τα έργα των «Μεταφορών» παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο περίπου προϋπολογισμό ενταγμένων έργων από αυτά του «Περιβάλλοντος» λόγω μεγαλύτερου οικονομικού μεγέθους των έργων.

Σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει και για την κατάσταση των έργων όσον αφορά τις Νομικές δεσμεύσεις αλλά κυρίως την εξέλιξη των απορροφήσεων που αποτελεί και την βασικό πλέον στόχο υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Οι ΟΤΑ συνολικά και μεσοσταθμικά στις 13 περιφέρειες της χώρας έχουν συμβασιοποιηθεί το 76,07% του ενταγμένου προϋπολογισμού και έχουν απορροφήσει το 49,15% αυτού. Ως προς την υλοποίηση των Νομικών υποχρεώσεων τους έχουν καλύψει δαπάνες που ανέρχονται στο 64,61% των συμβάσεων.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα 82 έργα που τα υλοποιούν φορείς πλην των Α' βάθμιων Ο.Τ.Α. τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 59,79% (συμβασιοποίηση), 51,17% (απορρόφηση) και τέλος σε 86,52% (υλοποίηση Δεσμεύσεων) τα οποία είναι διαφορετικά απ' αυτά της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Τέλος τα συνολικά ποσοστά για όλα τα έργα ανέρχονται σε 62,41%, 51,32% και 82,24% αντίστοιχα.

«ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Έργου στο Ταμείο Συνοχής» με στοιχεία από τις ΕΥΔ των προγραμμάτων.

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις Νομικές Δεσμεύσεις και τις Απορροφήσεις και τα οποία έχουν συλλεχθεί από τις ΕΥΔ των προγραμμάτων (Περιφερειακών και Τομεακών) και δίνει μεγέθη από διαφορετική οπτική γωνία που προσεγγίζει το ΕΤΠΑ και μ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να παραλληλίσουμε και κατά συνέπεια να συγκρίνουμε την πορεία των έργων στο Ταμείο Συνοχής μ' αυτά των άλλων προγραμμάτων. Η σύγκριση αυτή είναι απλώς τυπική αφού τα βασικά μεγέθη του Ταμείου Συνοχής και αυτά που είναι ουσιαστικά για την εξέλιξη του προγράμματος έχουν παρουσιαστεί παραπάνω.

Αναφορικά με το «ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ» έργων Ο.Τ.Α. στο Ταμείο Συνοχής, παρατηρείται ότι για τις Νομικές Δεσμεύσεις (11.457.865 €) υπολείπεται από το «Μέσο Μέγεθος» που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό ένταξης των συμβασιοποιημένων έργων Ο.Τ.Α. (15.061.645 €). Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν υπάρχει συνολική συμβασιοποίηση των έργων αλλά τα έργα συμβασιοποιούνται σταδιακά ανά υποέργο, είτε γιατί το ποσό της σύμβασης απέχει από τον αρχικό προϋπολογισμό λόγω υπερεκτίμησης του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, μεταγενέστερης τροποποίησης του αντικειμένου του, μεγάλης έκπτωσης που δόθηκε από τον εργολάβο για την υλοποίηση του έργου κ.α.

Οι Περιφέρειες που εμφανίζουν το μεγαλύτερο «ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ» προϋπολογισμού έργων Ο.Τ.Α. είναι οι Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας (19.305.788 €, 19.810.598 €, 18.489.598 € και 17.508.226 €), αλλά και με τις Περιφέρειες Α.Μ.Θ. και Πελοποννήσου να παρουσιάζουν χαμηλό «ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ» Νομικών Δεσμεύσεων (7.884.020 € και 7.792.125 €) και τους ακολουθεί και η Στερεά Ελλάδα με 8.299.311 €.

Σημαντικό πρόβλημα παρουσιάζεται όσον αφορά την απορροφητικότητα των παρεμβάσεων στο Ταμείο Συνοχής στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων όπου τα ποσά του «ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» είναι κάτω από τα 5,65 εκ. €. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα σ' αυτές τις Περιφέρειες αφορούν ΧΥΤΑ με τα γνωστά προβλήματα υλοποίησης και διενέργειας των δημοπρατήσεων.

Από την πλευρά των θετικών απορροφήσεων οι Περιφέρειες, Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας παρουσιάζουν ικανοποιητικά μεγέθη «ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» (πάνω από 10 εκ. €)

Η Αττική η Θεσσαλία το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη έχουν διαμορφώσει τους πιο ισορροπημένους ποσοστιαίους οικονομικούς δείκτες όσον αφορά τα βασικά μεγέθη υλοποίησης του Ταμείου Συνοχής (Δέσμευση, Υπόλοιπο προς εκταμίευση RAL), με την Κεντρική Μακεδονία να σημειώνει 19% στην Δέσμευση και 24% στο RAL ποσοστά που είναι τα μεγαλύτερα από κάθε άλλη Περιφέρεια.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέσα μεγέθη για κάθε Περιφέρεια και για τους τρεις βασικούς δείκτες και μπορούν να εξαχθούν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ στο ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με στοιχεία έτους 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Π/Υ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Π/Υ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	4	40.228.900	10.057.225	4	31.536.081	7.884.020	4	33.836.145	8.459.036
ΑΤΤΙΚΗΣ	5	96.528.940	19.305.788	5	74.728.424	14.945.685	3	52.856.734	17.618.911
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	5	99.052.991	19.810.598	5	77.754.824	15.550.965	4	40.352.571	10.088.143
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5	63.272.944	12.654.589	5	48.086.738	9.617.348	3	22.006.333	7.335.444
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3	47.239.283	15.746.428	3	35.429.462	11.809.821	3	32.426.921	10.808.974
ΗΠΕΙΡΟΥ	6	64.507.762	10.751.294	6	50.393.775	8.398.963	6	51.430.082	8.571.680
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	6	88.454.922	14.742.487	6	66.341.193	11.056.866	6	61.969.062	10.328.177
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3	40.436.231	13.478.744	3	30.327.173	10.109.058	3	16.948.371	5.649.457
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	10	175.082.259	17.508.226	10	131.311.693	13.131.169	9	63.039.758	7.004.418
ΚΡΗΤΗΣ	5	92.447.988	18.489.598	5	69.335.992	13.867.198	5	46.669.627	9.333.925
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	3	52.490.745	17.496.915	3	39.583.024	13.194.341	3	16.526.914	5.508.971
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	5	51.947.500	10.389.500	5	38.960.625	7.792.125	4	13.387.149	3.346.787
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2	22.131.495	11.065.748	2	16.598.621	8.299.311	2	7.517.472	3.758.736
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ	62	933.821.960	15.061.645	62	710.387.625	11.457.865	55	458.967.139	8.344.857

2. Συμπεράσματα

Κατά την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Συνοχής πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες όπως αυτοί αποτυπώνονται από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε πολλά έργα του Ταμείου Συνοχής δεν τηρούνταν οι κανονισμοί και κατά συνέπεια οι απώλεια πόρων κοινοτικών αλλά και η επιβράδυνση του κρατικού προϋπολογισμού ήταν εμφανής.

Οι βασικοί στόχοι των έργων του Ταμείου Συνοχής πρέπει να είναι οι εξής με σκοπό την ορθή υλοποίηση των έργων.

- ο μείωση του υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) όσο το δυνατόν πιο πολύ και κατά συνέπεια επιτάχυνση της υλοποίησης
- ο εναρμόνιση των έργων στις κανονιστικές υποχρεώσεις του Ταμείου Συνοχής καθώς και με τα εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου
- ο ολοκλήρωση των έργων που στο σύνολο τους έχουν ύψιστη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής κοινωνίας

Η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών μέσω των έργων του Ταμείου Συνοχής είναι ουσιαστική. Ιδίως για την Ελλάδα μια χώρα με έντονα προβλήματα και ελλείψεις τόσο στον τομέα του Περιβάλλοντος όσο και στον Τομέα των μεταφορών. Στο Ταμείο Συνοχής εντάσσονται έργα ιδιαίτερης διάρθρωσης με έμφαση τόσο στο μελετητικό όσο και στο κατασκευαστικό τομέα. Το Ταμείο Συνοχής παρέχει *χρηματοδοτική συνδρομή* σε έργα ή σε ανεξάρτητα από τεχνική και χρηματοδοτική άποψη στάδια έργων ή ακόμα σε ομάδες έργων που συνδέονται από μία κοινή στρατηγική και μπορούν να συνθέσουν ένα σύνολο συνεκτικό. Οι Ο.Τ.Α. στον τομέα του Περιβάλλοντος κατέχουν σημαντικό μερίδιο που ανέρχεται στο **43,88%** του ενταγμένου προϋπολογισμού των συνολικά ενταγμένων έργων του Περιβάλλοντος. Η εναρμόνιση των δύο φορέων Παρακολούθησης και υλοποίησης, δηλαδή της ΕΥΔ του Ταμείου Συνοχής και των ΟΤΑ είναι σημαντική για την υλοποίηση των έργων. Η συστηματική συνεργασία τόσο κατά την διάρκεια της αποτύπωσης και επιτάχυνσης των έργων μέσω των “follow up” του σχεδίου δράσης που διενεργείται από την ΕΥΔ προς τους Τελικούς Δικαιούχους, όσο και οι συστηματικές συναντήσεις που πρέπει να υλοποιούνται για τόσο μεγάλου αντικειμένου αλλά και προϋπολογισμού έργα θα αποτελέσουν την λύση σε πολλά προβλήματα που έχουν αποτελέσει τροχοπέδη στην υλοποίηση αλλά και ολοκλήρωση παρεμβάσεων.

Η ανταλλαγή στοιχείων αλλά και η παροχή στοιχείων και διευκρινήσεων προς τους ΟΤΑ, καθώς και γνωστοποίηση προς αυτούς νέων δεδομένων που προκύπτουν ως προς την διαχείριση των έργων θα δώσει λύση σε έργα που παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση.

Συμπερασματικά και οι καθυστερήσεις των έργων είναι ιδιαίτερα σημαντικές η μείωση των υπολοίπου προς εκταμίευση (RAL) δεν κινείται με τους ρυθμούς που θα έπρεπε αλλά και είχαν σχεδιαστεί. Αυτά σε συνδυασμό με τις Δεσμεύσεις οι οποίες είχαν προβλεφθεί και για διάφορους λόγους δεν υλοποιήθηκαν και προκάλεσαν κύλιση ποσών για το έτος 2006 προς άλλες χώρες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιβράδυνσης των έργων. Η συνεργασία και η ορθή τεκμηρίωση και αποτύπωση των προβλημάτων τόσο διαδικαστικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα θα δώσει λύσεις και θα προωθήσει παρεμβάσεις αναγκαίες στο κοινωνικό σύνολο. Η εμπειρία από την υλοποίηση των δύο Προγραμμάτων του Ταμείου Συνοχής που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται πρέπει να αποτελέσει τον βασικό κορμό για τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική του νέου προγράμματος. Τα λάθη, οι παραλείψεις στο φυσικό αντικείμενο των έργων αλλά και όλα τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί τόσο στην διαχείριση όσο και στην υλοποίηση θα πρέπει να μην επαναληφθούν. Η τομεακή διάσταση του προγράμματος θα αποδώσει μεγαλύτερη αμεσότητα του Ταμείου Συνοχής προς τον πολίτη και για τον λόγο αυτόν το πρόγραμμα πρέπει να διακατέχεται από δράσεις ορατές και συνεκτικές ως προς τον κοινωνικό ιστό που προσπαθεί να υποβοηθήσει και να εξισορροπήσει. Στην νέα περίοδο πιθανόν να αυξηθεί το όριο του προϋπολογισμού ένταξης μίας παρέμβασης στο Ταμείο Συνοχής, σε σχέση με την τωρινή περίοδο.